

المنطقة الرابعة عشر

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومماورده)
مركزية السلام للعقالات - ياسر محمود حماد وشريكة
طيه. أ. :
مستخلص (١) جاري
استمكملت أعمال التنظييات والتعميرات وميكانيكية الخاصة بوحدة
إدارة وانشاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول
الكنزير بدلاً لوجوده مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي
و مقدم اعتماد إداريا و صرف القيمة بواسطة
طيه. أ. :
المركزية في
الحق أ. :
السلام للعقالات - ياسر محمود حماد وشريكة

بيانات الوثائق		ش	حنية	التاريخ	رقم
مصلحة قسم البلد المستحق إلى			366619.00		
بموجب					
صار مراجعته و وجد إن شيك					
شيك على الخارج يرسب باسم و يرسل إليه بالمعنوان					
	الجملة		366619.00		

فقط/ ثلاثة ملايين وستمائه وأربعة وخمسون ألفا وستمائه وتسعة عشر جنيتها مصريا لا غير

تقليد في السجل برقم.....

الختم ذو التاريخ

الإعداد الإداري و نوع الخصم						
عدد المراققات	نوع الخصم					
	بيانات					
	فرش	جنينة	قسم	فرع	فصل	بلد
	مستخلص (١) جاري عن صلية " إستكمال أصل التطبيقات والفهر ومجانتيك الخاصة بوحدة مرور شبرا / بنها ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ببدايا لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي "					
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنينة	بيانات الإستقطاعات			
دمغة توزيع				رسم الدمغة	أفرش	جنينة

صافي القيمة المطلوب صرفها

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامه

في مئة

.....مضاه

.....مضاهة

الامضاء

.....

توقيع الكاتب الموثق بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

٢٠ راجع في سنة

بِعَمَدٍ مِثْلِهِ
شَبَّكَ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

مبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

امضاء الكاتب الموثوق :

امضاء الكاتب الموقوف :

مضياء الكتب المذوول *

٢. في سنة

إمضاء طالب أو كاتِب التصدير

إذن صرف



المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره
عقد رقم :- (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨١٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٧

مستخلص (١) جاري عن عملية أعمال استكمالاً لأعمال التشطيبات والكهروميكانيك الخاصة بوحدة مرور شبرا بنها ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بديلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي تنفيذ شركة شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٠٤

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	اللغة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	قيمة الاعمال بالجنية	% قيمة الاستقطاعات او الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات او الحجز	قيمة الجمالي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
أولاً :- الاعمال الصحية													
١	بالحد كوريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني حتى أن يكون من أجود الأنواع	١٢	٧٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدون
٢	بالحد كوريد و تركيب حوض غسيل ايدى بجرل من فخار المطلي صيني فرز اول	١٦	٤٤٠٠	عدد	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٨٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٨٤٠٠,٠٠٠	المقالب متواجده
٣	بالحد كوريد و تركيب حوض اولى من الانشاسيل فرز اول مقاس ١٠٠x١٠٠ م من أجود الأنواع	٤	٤٥٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	١٢
٤	بالحد كوريد و تركيب خلاط حوض وجه من أجود الأنواع	١٥	٢٧٥٠	عدد	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠٠	
٥	بالحد كوريد و تركيب مبولة حوض منقطة من الصينى فرز اول (كولونزا او مايعالته)	٦	٦٠٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠٠	
٦	بالحد كوريد و تركيب جلاب من UPVC المربع مقاس (٢٠x٢٠) سم	١٢	١٤٠٠	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالحد كوريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	٢٢	٧٠٠	عدد	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٥٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٥٤٠٠,٠٠٠	
٨	بالحد كوريد و تركيب صرغ صرف مطر جانبية (جرجوري)	١٠	١٠٠٠	عدد	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالحد كوريد و بناء غرفة نظفيلش مقاس ١٠٠x١٠٠ م	٨	٥٧٥٠	عدد	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠٠	
١٠	بالحد كوريد و تركيب فلز من أجود الأنواع (جولك او مايعالته)	١٢	٢٣٠٠	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٢٣١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٣١٠٠,٠٠٠	
ثانياً :- الاعمال الكهروميكانيكية													
١	كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع كهرباء صومرية طراز MDB بمكونات عدد ١ مقاس صومى ٢٥٠ امبير عدد ٦ مقاس ١٢٥ امبير	١	٢٠٧٩٨٢	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٠٧٩٨٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠٧٩٨٢,٠٠٠	تم تسليم ١٠٪ من مبلغ
٢	كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع كهرباء صومرية طراز MDB-G بمكونات عدد ١ مقاس صومى ١٢٥ امبير عدد ٢ مقاس ١٠٠ امبير عدد ٢ مقاس ٦٢ امبير	١	٢٠٢٥٠٦	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٠٢٥٠٦,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠٢٥٠٦,٠٠٠	بمؤثر الكهروميكانيكي
٣	كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع كهرباء صومرية طراز MDB-G بمكونات عدد ١ مقاس صومى ١٠٠ امبير عدد ٢ مقاس ٦٢ امبير عدد ٢ مقاس ٤٠ امبير	١	١٩٦٣٩٨	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٩٦٣٩٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٦٣٩٨,٠٠٠	
٤	كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع كهرباء صومرية طراز MDB-G بمكونات عدد ١ مقاس صومى ٦٢ امبير عدد ٢ مقاس ٣١ امبير عدد ١ مقاس ٤٠ امبير	١	١٩٢٢٢٧	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٩٢٢٢٧,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٢٢٢٧,٠٠٠	
٥	بالحد كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع ارضية ٣٦ خط عدد ١ مقاس صومى ٦٢ امبير عدد ٧ مقاس ٣١ امبير عدد ٦ مقاس ٢٥ امبير عدد ١٢ مقاس ٢٠ امبير عدد ١١ مقاس ١٦ امبير	٢	١٠٠٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	
٦	بالحد كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع ارضية ٢١ خط الذي يربك داخل الحائط بترية المكونات التالية : عدد ١ مقاس صومى ٦٢ امبير عدد ٤ مقاس ٣١ امبير عدد ٧ مقاس ٢٥ امبير عدد ٦ مقاس ٢٠ امبير عدد ٧ مقاس ١٦ امبير	١	٩٠٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالحد كوريد و تركيب واختار لوحة توزيع ارضية ١٨ خط الذي يربك داخل الحائط بترية المكونات التالية : عدد ١ مقاس صومى ٣١ امبير عدد ٤ مقاس ٣١ امبير عدد ٢ مقاس ٢٥ امبير عدد ٤ مقاس ٢٠ امبير عدد ٨ مقاس ١٦ امبير	٢	٧١٧٣١	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٥٣٤٦٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٥٣٤٦٢,٠٠٠	
٨	بالحد كوريد و تركيب واختار كابل قطع (٢٠x٢٠+١٢٠) م ١ المصنوع من مسلك	٣٠٠	١٨٠٠	م.م	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالحد كوريد و تركيب واختار كابل قطع (٢٠x٢٠+٣٠) م ١ المصنوع من مسلك	١٠٠	٨٨٥	م.م	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٨٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٨٥٠٠,٠٠٠	
١٠	كاشيت السباقي و لكن قطع (٢٠x٢٠) م ٢٠٠٠ م ٢ ارضى داخل ماسورة PVC	١٠٠	٧٢٠	م.م	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠٠	
١١	كوريد و تركيب واختار بريزة كهربائية (SOCKET 2P+E) مطرقة سم ١٦ امبير ٢٢٠ فولت	٨٩	٢٨٦٠	عدد	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٢٤٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٤٤٠,٠٠٠	
١٢	كوريد و تركيب واختار بريزة كهربائية (SOCKET 2P+E) مزدوجة سم ١٦ امبير ٢٢٠ فولت	٦٩	٣٠٦٠	عدد	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	١٧٧٤٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٧٤٨,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الرابعة عشر

مدير إداره المشروعات

مهندس العملية عن أعمال الكهرباء

مهندس العملية عن أعمال الصحية

التوقيع / م / حسن محمود

التوقيع / م / أحمد حسن

التوقيع / م / رشاد ميهوب

التوقيع / م / محمد فوزي

التوقيع / م / محمود الشيخ

التوقيع / م / أحمد عبدالجواد

عن المدة : من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٤

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الكمية	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	قيمة الاعمال بالجنينة	% قيمة الاستقطاعات او الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات او الحجز	قيمة الجمالي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
٢١	توريد وتركيب واختبار بريزة كهربائية (SOCKET 2P+E) ملونة سعة ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت من النوع المقوم للعمال الجوية	٢٧	٣٠٩٠	عدد	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٠١٧٠,٠٠٠	
٢٢	توريد وتركيب واختبار بريزة كوي حائطية (P.SOCKET 2P+E) ملونة سعة ٢٠ أمبير ٢٢٠ فولت من النوع المقوم للعمال الجوية	٨	٣٩٤٠	عدد	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣١٥٢٠,٠٠٠	
٢٤	توريد وتركيب واختبار مخرج كهربى للسخان و البند وشمل مفتاح الفصل والتشغيل INDOOR DIS. SWITCH شاسي القطب سعة ٢٥ أمبير. ٢٢٠ فولت	٩	٤٩٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٩٦٠٠,٠٠٠	
٢٥	توريد وتركيب واختبار مفتاح فصل كهربى INDOOR TYPE DISCONNECTING SWITCH شاسي القطب سعة ٢٢ أمبير. ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز	٣٥	٤٩٠٠	عدد	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧١٥٠٠,٠٠٠	
٢٧	توريد وتركيب واختبار مخرج إنارة و البند وشمل التوصيلات الكهربائية بأسلاك نحاسية لقطاع ٣ x ٣ مم	٢٨٩	١٣٥٠	عدد	٩٣,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٢٥٥٥٠,٠٠٠	
٢٨	توريد وتركيب وحدة إضاءة ظاهرة عبارة عن كشاف طراز ليد PANEL فترة ١٠ وات	٨٨	٢٨٨٠	عدد	٨٨,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٥٣٤٤٠,٠٠٠	
٣٢	توريد وتركيب وحدة إضاءة ظاهرة مقاومة للعمال الجوية بدرجة حماية IP67 ومزودة بلعة ليد فترة ١٨ وات	١٩	١٥٤١	عدد	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٩٢٧٩,٠٠٠	
٣٣	توريد وتركيب وحدة إضاءة ظاهرة بدرجة حماية IP20 ومزودة بلعة ليد فترة ٢١ وات	٣٤	١٧٥٥	عدد	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٩٦٧٠,٠٠٠	
٣٥	بمحدد توريد وتركيب كشاف إنارة واجهه بدرجة حماية IP66 شد تسريب الماء والحرارة والكشاف كامل واللمبة ١٠٠ اوات	١٨	٨٠٢٥	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٢٠٣٧٥,٠٠٠	
٣٧	توريد وتركيب واختبار نظام تأريض عام يحقق مقاومة لا تزيد عن ٣ أوم	١	١٠٥٠٠٠	مقطوعه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠٠	
٣٨	توريد وتركيب واختبار نظام تأريض لانشطة التيارات الخفيف يحقق مقاومة لا تزيد عن نصف أوم	١	٩٠٠٠٠	مقطوعه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	توريد وتركيب واختبار مخرج المعلومات RJ-45-CAT6 بكابلات CAT6 UTP	٤٦	٢١٣٠	عدد	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٨٣٤٠,٠٠٠	
٧٧	بمحدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري أو مربع ٦ وات (اسبوت ٧ سم)	٥٠	١٤٠٠	عدد	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠٠	
٧٩	بمحدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون	٣	٢٢٦٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٧٨٠,٠٠٠	
	الإجمالي					٣١٥٤٦٩٩,٠٠٠				٣٦٥٤٦٩٩,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات

مهندس العملية عن أعمال الصفي

مهندس العملية عن أعمال الكهرباء

مدير إدارة المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الرابعة عشر

يختم

رئيس الإدارة المركزية
للطرق الدائري ومحاوره

م/ بشيرة السيد عبدالله



م/ احمد عبدالجواد

م/ محمود الشيخ

م/ محمد فوزي

م/ رشاد ميهوب رشاد

م/ احمد حسن

م/ حسن محمود