



عن عملية : استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع
(٦ اكتوبر - الاقصر - أسوان - أبو سمبل) المسافة من الكم 126+000 الى الكم 133+500 بطول 7.5 كم اتجاه العدوة بالامر المباشر .

مستخلص جاري رقم : (1)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

العقد رقم : (2025/2024/245) بتاريخ : 8 / 9 / 2024

تنفيذ مكتب : عماد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة
شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 2 / 2025

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايضة المجدة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	المرعى المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٧	١٥٠٠٠	2م	٠	١٠٩٤٤	١٠٩٤٤	٧٦٦٠٨	٠	٧٦٦٠٨	يراعي تطبيق نصوص العقد
1-1	السعر في شهر مايو 2023	٧,٨	١٠٠٠٠	2م	٠	٥٥١٠	٥٥١٠	٤٢٩٧٨	٠	٤٢٩٧٨	
2-1	السعر بعد شهر يونيو 2023	٨	٤٦٣٧٥,٧٥	2م	٠	٣٨٦٦٥	٣٨٦٦٥	٣٠٩٣٢٠	٠	٣٠٩٣٢٠	
3-1	السعر ابتداء من شهر سبتمبر 2023										
2	بالمرعى المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الان 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. 2 - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٧,٢	٥١٥٠٠	3م	٠	٤٣٩٤٢	٤٣٩٤٢	٣٣٩٢٣٢٢	٠	٣٣٩٢٣٢٢	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
2-1	ذات اجهاد (100-200) كجم/سم2 السعر ابتداء من شهر سبتمبر 2023	١٠٨,٦	١٠٧٠٠٠	3م	٠	٨٣٦٠٠	٨٣٦٠٠	٩٠٧٨٩٦٠	٠	٩٠٧٨٩٦٠	
2-2	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2 السعر ابتداء من شهر سبتمبر 2023	١١٧,٢	١٥٠٠٠	3م	٠	١١٠٤٩	١١٠٤٩	١٢٩٤٩٤٣	٠	١٢٩٤٩٤٣	
2-3	علاوة زيادة الاجهاد كل 100 كجم/سم2 ابتداء من شهر سبتمبر 2023										
3	بالمرعى المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤثر على معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل الأترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وذلك بعد ان تشون بجانب القطاع لتجف ثم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السورال 1 جنيه/3م ابتداء من 2023/5/4 .	٣٤	٩٧٠٠٠	3م	٠	٥٩٥٣٨	٥٩٥٣٨	٢٠٢٤٢٩٢	٠	٢٠٢٤٢٩٢	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
1-3	علاوة زيادة السورال 1 جنيه/3م ابتداء من 2023/5/4 .	١	٩٧٠٠٠	3م	٠	٥٩٥٣٨	٥٩٥٣٨	٥٩٥٣٨	٠	٥٩٥٣٨	
4	بالمرعى المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن : 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة ٧2:1 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لاصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المواد المحجيرة . يتم احتساب 1.3 جنيه للكم طبقاً لمسافة النقل . لمسافة نقل 20 كم	٣٤٤	٩٥٠٠٠	3م	٠	١٨٠٨٨	١٨٠٨٨	٦٢٢٢٢٧٢	٠	٦٢٢٢٢٧٢	التقارير (المبدئي - الإسيوى - الشهري) متواجدة.
5	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة وبسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر لا يشمل القيمة المحجيرة.										لوحات المشروع متواجدة
											المعدات متواجدة.
	المسافة النقل حتى 2 كم طبقاً للمفاوضة السعر ابتداء من سبتمبر 2023	٧١,٧	١٦٥٥٣٠	3م	٠	١٤٦١٤٨	١٤٦١٤٨	١٠٤٧٨٨١٢	٠	١٠٤٧٨٨١٢	البرنامج الزمني متواجد
	الاجمالى							٣٢٩٨٠٠٤٥			مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد.
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٣٢٩٨٠٠٤٥			محل عمل المقاول محمد دوايه
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							٣٢٩٨٠٠٤٥			محل عمل المقاول محمد دوايه
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٣٢٩٨٠٠٤٥			محل عمل المقاول محمد دوايه
	ما سبق صرفه							٣٢٩٨٠٠٤٥			محل عمل المقاول محمد دوايه
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)							٣٢٩٨٠٠٤٥			محل عمل المقاول محمد دوايه

محل عمل المقاول محمد دوايه
محل عمل المقاول محمد دوايه
محل عمل المقاول محمد دوايه

مهندس / احمد عرابي حسين
التوقيع /

المقاول تحريراً في
سنة 2024 (المحاسب)
علي الحساب مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بكمك الشروط اعتمدت من

الاسم / مصطفى نصيب
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

عن عملية : أستكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابى بمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
(6 اكتوبر - الاقصر - أسوان - أبو سمبل) المسافة من الكم 126+000 الى الكم 133+500 بطول 7.5 كم اتجاه العدو بالامر المباشر .

اسم العمل :

مكتب عماد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة

اسم المقاول :

العقد رقم (245) لسنة 2025/2024

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (جاري 1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
	5% تأمين أعمال
	رسم الدمغة
	حساب الارباح التجارية والصناعية
	تكاليف معمل
	15% مصاريف ادارية
	14% ضريبة قيمة مضافة
	عادي

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبالغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		
حساب التامينات الاجتماعية		
الصافى النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,