



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.
عقد رقم (٢٠٢٣ / ٨٢٩ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ج بمبلغ ١٥٤٧٩٦١.٨٣ جنماً
(فقط مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة وواحد وستون جنماً وثلاثة وثمانون قرشاً)
قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - جاري) - (٥ - ختامي) .

مع الإحاطة بأنه تم إصدار إستمارة ٥٠ . ع . ج بمبلغ (٣٤١,٨٦٧,٨٥) فقط ثلاثمائة وواحد وأربعون

ألف وثمانمائة وسبعة وستون جنماً وخمسمائة وثمانون قرشاً قيمة فروق أسعار

لنفس المستخلصات (١ - ٢ - ٣ - ٤ - جاري) - (٥ - ختامي) برجاء التكرم من سيادتكم

بخصم ما تم صرفه قيمة فروق الأسعار.

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٧/٨ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

مدر عبد التواب بدر



إستمارة الإعتماد المرفوعة

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الايمان للمقاولات

أو:

فروق الاسعار

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

شركة الايمان للمقاولات

صاحب الحق أو:

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط و قدره جنبها قرشا لاغير

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٥٤٧٩٦٦	٨٣	
1547961	83	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات		بند	فصل	فرع	رقم
قيمته التعويضات على المستخلصات ١,٢٣,٤ لمشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمايط /السواحل /كلر البطيخ بطول ٥ كم تنفيذ شركة الايمان					1547961
إجمالي الأصل					1547961
بيانات الاستقطاعات		جنية			
دفعة توقيع		رسم الدفعة			
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق المرفق :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع " ح " برقم

روقيع في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع " ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

سحب

تحت رقم

رقم

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



روغ رفك كفاة طريق دمايط السواحل / كفر الميلى بعلو ٥ كم مركز سعد محافظة دمايط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
مقاوله / مكتب الإيداع للمقاولات " ليدى ليدى عبد العزيز حسن "
الأمر الإسناد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣



مستخلص جاري (١)
بتاريخ ٢٠٢٢-١٢-٢٨

م	البند	نسبة الشهر %	السعر	الكمية	الإجمالي (نسبة الشهر * السعر * الكمية) %
٦	امداد توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة	٤,٣١	٤٣٥	٤٢٠	٧٩١١٨,٦٧
اجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص (١)					٧٩١١٨,٦٧

مستخلص جاري (٢)
بتاريخ ٢٠٢٣-٢-٩

م	البند	نسبة الشهر %	السعر	الكمية	الإجمالي (النسبة النهائية * السعر * الكمية) %
١	توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	١١,٧٧	٢٣٠	١٦٠	٤٣٣١٣,٦٠
٥	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	١١,٧٧	٤٥٠	٣٩٩٥	٢١١٥٩٥,١٨
اجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص (٢)					٢٥٤٩٠٨,٧٨

مستخلص جاري (٣)
بتاريخ ٢٠٢٣-٥-١

م	البند	نسبة الشهر %	السعر	الكمية	الإجمالي (النسبة النهائية * السعر * الكمية) %
١	توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	١٨,٨٢	٢٣٠	٣٢٠,٦	١٣٨٧٧٤,٩٢
٥	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	١٨,٨٢	٤٥٠	١١٤٩	٩٧٣٠٨,٨١
٦	توريد وفرش طبقة تشريب	١١,٢٢	٢٧,٧٥	١٧٠,١٤	٥٢٩٧٣,٩٤
٧	توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	١٣,٩٨	١٤٣	١٧٠,١٤	٣٤٠١٣٣,٦٨
اجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص (٣)					٦٢٩١٩١,٣٥

مستخلص جاري (٤)
بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٢٠

م	البند	نسبة الشهر %	السعر	الكمية	الإجمالي (النسبة النهائية * السعر * الكمية) %
١	توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	١٨,٨٢	٢٣٠	٢٩١٧	١٢٦٦٦٥,٢٦
٢	اعمال تطهير الموقع من الأحجار	١٣,٧٣	٥,٢٥	٣٨٠	٢٥٠٨,٤٧
٥	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة	١٨,٨٢	٤٥٠	٥٣٣	٤٥١٣٩,٧٧
٦	توريد وفرش طبقة تشريب	١١,٢٢	٢٧,٧٥	١١٩٨٦	٣٧٣١٩,١٠
٧	توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	١٣,٩٨	١٤٣	١١٩٨٦	٣٣٩١١٦,٩٢
٨	توريد وفرش طبقة من البتومين	١١,٢٢	٩,٢	٢٠٠٠	٢٠١٤,٤٨
٩	توريد وفرش طبقة سطحية	١٣,٤٦	١٤٠	٢٠٠٠	٣٧٨٨٠,٠٠
اجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص (٤)					٤٩٠٦٠١,٩١

مستخلص ختامي (٥)
بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٢١

م	البند	نسبة الشهر %	السعر	الكمية	الإجمالي (النسبة النهائية * السعر * الكمية) %
١	توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	١٨,٨٢	٢٣٠	٧٢٣,٥	٣١٣١٧,٤٢
٦	توريد وفرش طبقة تشريب	١١,٢٢	٢٧,٥	٥٢٠,٥	١٦٥٠,٧
٧	توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	١٣,٩٨	١٤٦	٥٢٣,٥	١٠٩١,٩٨
٨	توريد وفرش طبقة من البتومين	١١,٢٢	٩,٢	٣٠٩٧,٥	٣١٩٧,٣٦
٩	توريد وفرش طبقة سطحية	١٣,٤٦	١٤٠	٣٠٩٧,٥	٥٨٣٦٩,٢٩
اجمالي المبلغ المستحق عن مستخلص (٥)					٩٤١٤١,١٢٤٥
اجمالي الكلي للمستخلصات					١٥٤٧٩٦١,٨٣

علما بأنه تم صرف فروق اسعار بقيمة ٣٤١٨٦٧,٨٥ ج.م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد بنو حنا

يعتمد
بدر عبد الحليم

مهندس /

