

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
حتى عزبة الاصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة
الراسية حياه كريمه عقد رقم ١٠٨٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة احمد عبد المنعم محمد عطية
والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٣ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ١ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها
وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



Handwritten signature and initials.



فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية

مستخلص ٣ جاري

شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٧/٢٩ حتى ٢٠٢٤/١/١

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أتربة (سولار)	٦٣٠	١٥٦.٥	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٤٨,٤٨٩.٣٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٧٣٨.٨١
		٦٣٠	١٥٦.٥	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٥٠,١٠٥.٦٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٧٩٦.٧٨
٤	تكسير (سولار)	٩٣٠	٨٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣٦,٥٩٠.١٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٣١٢.١١
		٩٣٠	٨٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٣٧,٨٠٩.٨٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٣٥٥.٨٥
٦	أساس (سولار)	٣٠٠٠	٣٨٥	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٥٦٨,٠٣٢.٧٩	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٢٦٨٩٤٧٩٦	١٥,٢٧٧.١٣
		٣٠٠٠	٣٨٥	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٥٨٦,٩٦٧.٢١	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٢٦٨٩٤٧٩٦	١٥,٧٨٦.٣٦
١٨	حديد (سولار)	٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٢٦,٢٢٩.٥١	٠.٠٣	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٣٧٨٩٥٩	١,٢١٦.٨٨
		٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٢٣,٧٧٠.٤٩	٠.٠٣	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٣٧٨٩٥٩	١,٢٥٧.٤٤
	حديد (حديد)	٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٢٦,٢٢٩.٥١	٠.٦٥	٩٩٨.٥	٣٨٩.٨	١.٠١٥٠٢٠٥٢٣	٢٢٩,٦٢٧.٥٩
		٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٢٣,٧٧٠.٤٩	٠.٦٥	١٠٦٧.٨	٣٨٩.٨	١.١٣٠٥٧٩٧٨٥	٢٦٤,٢٩٦.١٩
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	١٧٥	٢٧٣٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٣٤,٩٥٩.٠٢	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠١٧٩٢٩٨٦٤	٤,٢١٢.٧٨
		١٧٥	٢٧٣٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٤٢,٧٩٠.٩٨	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠١٧٩٢٩٨٦٤	٤,٣٥٣.٢١
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	١٧٥	٢٧٣٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٣٤,٩٥٩.٠٢	٠.٣٥	٣٢٠.٦	٢٢١.٨	٠.١٥٥٩٠٦٢٢٢	٣٦,٦٣١.٥٧
		١٧٥	٢٧٣٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٤٢,٧٩٠.٩٨	٠.٣٥	٣٣٦.١	٢٢١.٨	٠.١٨٠٣٦٥١٩٤	٤٣,٧٩١.٠٤
	خوازيق (سولار)	٤٨٠	١٣٥٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣١٨,٦٨٨.٥٢	٠.٠٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٨٩٦٤٩٣٢	٢,٨٥٧.٠٢
		٤٨٠	١٣٥٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٣٢٩,٣١١.٤٨	٠.٠٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٨٩٦٤٩٣٢	٢,٩٥٢.٢٦
	خوازيق (أسمنت)	٤٨٠	١٣٥٠	٦١	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣١٨,٦٨٨.٥٢	٠.٠٩٨	٣٢٠.٦	٢٢١.٨	٠.٠٤٣٦٥٣٧٤٢	١٣,٩١١.٩٥
		٤٨٠	١٣٥٠	٦١	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٣٢٩,٣١١.٤٨	٠.٠٩٨	٣٣٦.١	٢٢١.٨	٠.٠٥٠٥٠٢٢٥٤	١٦,٦٣٠.٩٧
الإجمالي													٦٥٩,٠٠٥.٩٥

مدير المشروع
م. محمد عبد المنعم

م. محمد عبد المنعم

م. محمد عبد المنعم

م. محمد عبد المنعم

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية

شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية

مستخلص ١ جاري

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠١/٢٥ حتى ٢٠٢٣/٢/١٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٤	تكسير (سولار)	٥٠٠	٨٠	٢٢	يناير-٢٣	٧	٠.٣١٨١٨١٨٢	١٢,٧٢٧.٢٧	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		٥٠٠	٨٠	٢٢	فبراير-٢٣	١٥	٠.٦٨١٨١٨١٨	٢٧,٢٧٢.٧٣	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
٦	أساس (سولار)	١٦٠٠	٣٨٥	٢٢	يناير-٢٣	٧	٠.٣١٨١٨١٨٢	١٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		١٦٠٠	٣٨٥	٢٢	فبراير-٢٣	١٥	٠.٦٨١٨١٨١٨	٤٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
	الإجمالي												

مستخلص ٢ جاري

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٨

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أثرية (سولار)	٣٠٠	١٥٦.٥	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	٢٤٢,٨٤٤.٨٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥,٨٥١.٣٥
		٣٠٠	١٥٦.٥	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	٢٢٦,٦٥٥.١٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥,٤٦١.٢٦
١٨	حديد (سولار)	١٠٠	٢٣٠٠٠	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	١,١٨٩,٦٥٥.١٧	٠.٠٣	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠٠٣٦١٤٢٥٣	٤,٢٩٩.٧٢
		١٠٠	٢٣٠٠٠	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	١,١١٠,٣٤٤.٨٣	٠.٠٣	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠٠٣٦١٤٢٥٣	٤,٠١٣.٠٧
	حديد (حديد)	١٠٠	٢٣٠٠٠	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	١,١٨٩,٦٥٥.١٧	٠.٦٥	٩١٣.٦	٣٨٩.٨	٠.٨٧٣٤٤٧٩٢٢	١,٠٣٩,١٠١.٨٤
		١٠٠	٢٣٠٠٠	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	١,١١٠,٣٤٤.٨٣	٠.٦٥	٩١٣.٦	٣٨٩.٨	٠.٨٧٣٤٤٧٩٢٢	٩٦٩,٨٢٨.٣٨
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	٦٠٠	٢٧٣٠	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	٨٤٧,٢٤١.٣٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	١٠,٢٠٧.١٥
		٦٠٠	٢٧٣٠	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	٧٩٠,٧٥٨.٦٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٩,٥٢٦.٦٧
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٦٠٠	٢٧٣٠	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	٨٤٧,٢٤١.٣٨	٠.٣٥	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠.٠٩٢٩٤٤٠٩٤	٧٨,٧٤٦.٠٨
		٦٠٠	٢٧٣٠	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	٧٩٠,٧٥٨.٦٢	٠.٣٥	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠.٠٩٢٩٤٤٠٩٤	٧٣,٤٩٦.٣٤
	خوازيق (سولار)	٣٠٠	١٣٥٠	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	٢,٠٩٤,٨٢٧.٥٩	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠٢٣٧٥٦	١٢,٦١٨.٧٣
		٣٠٠	١٣٥٠	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	١,٩٥٥,١٧٢.٤١	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٠٠٦٠٢٣٧٥٦	١١,٧٧٧.٤٨
	خوازيق (أسمنت)	٣٠٠	١٣٥٠	٥٨	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٥١٧٢٤١٣٨	٢,٠٩٤,٨٢٧.٥٩	٠.٠٩٨	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠.٠٢٦٠٢٤٣٤٦	٥٤,٥١٦.٥٢
		٣٠٠	١٣٥٠	٥٨	يوليو-٢٣	٢٨	٠.٤٨٢٧٥٨٦٢	١,٩٥٥,١٧٢.٤١	٠.٠٩٨	٢٨٠.٧	٢٢١.٨	٠.٠٢٦٠٢٤٣٤٦	٥٠,٨٨٢.٠٨
	الإجمالي												٢,٣٣٠,٣٢٦.٦٨



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

(٣٠٨٥)