



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) خاتمى لعملية اعمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرسانى فى المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر لميناء دمياط بطول ٢,٥ كم بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،


تحرير في : ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥

مرفقات : عدد (٣) مستخلص
استماراة ٥٠ ع.ح - مقاييسة خاتمية
- خطاب المحملات - خطاب السيارات - خطاب العمالة .

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /





خطاب السيارات

بالاحالة الى استكمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر عقد رقم (٣٠٤ / ٣٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو) .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محمولة على العملية عاليه غير متواجدة .


وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

تحرير في : ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر





خطاب العماله

بالحاله الى استكمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني
بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر
عقد رقم (٣٠٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

تتفيد : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو) .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عماله محملة على العمليه عاليه.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

تحرير فى : ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية


بدر عبد التواب بدر


مهندس /





خطاب بالمحمولات

بالحاله الى استكمال تطوير وازدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني
بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر
عقد رقم (٣٠٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو) .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد اى محملات سوى عدد (١) سيارة غير متواجدة.


وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

تحريرا في : ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إعتماد لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة سامكو الوطنية للتشييد

الطلبات طب . أو:

مسجل خاتمي

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
بعوجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٨٣٩١٦٦,٨١	-
الجملة		839166.81	-

صار مراجعته ووجد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج صاحب الحق أو:
يسحب باسم شركة سامكو الوطنية للتشييد
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

فقط وقدره جنيهها قرشاً لا غير

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠
.....

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري وتوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات							
	البنك المستخلص رقم (٤) خاتمي لمشروع تنفيذ استكمال أعمال تطوير والذجاج وصله سور الميلاء ديبياط باستخدام الرصيف الغرساني	بند	بد	فصل	فرع	قسم	قرش	-
						839166.8	-	
	[جمال الأصل]							
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنية	6945341	-	
دمنه توقيع								
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	قرش			
	صافي القيمة المطلوب صرفها							



رئيـس الادارـة المركـبة
مهندس
بدر عبد التواب بدر

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم
.....

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات
مدير أو رئيس الحسابات
في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المخصصة

(د)

الختم ذو التاريخ

شيك إذن صرف الشيك الموالات الشكارات الحوالات شيك إذن صرف	سحب
---	-----------

إمضاء موظفي الشطب
إمضاء الكاتب المنوط
تحت رقم
رقم
إمضاء الكاتب المنوط
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في سنة ٢٠



الهيئة العامة للطرق والجسور
والنقل البري

المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ إستكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة
من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة التجارب المعملية

نشهد نحن المنطقة الثانية بأن التجارب التي أجريت على العملية المذكورة عاليه طبقاً للمواصفات
الفنية الواردة بكراسة الشروط.

مهندس الهيئة

م/ طاهر صلاح طاهر

مهندس الشركة

م/ رجب حسن

التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /





المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ استكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة العملية

تاريخ بدء العملية : 2023/9/04

تاريخ النهو المقرر : 2023/12/04

تاريخ النهو الفعلي طبقاً لمحضر التسلیم الابتدائی :

قيمة العملية حسب العقد : 4966935.36 جنيه مصرى.

قيمة العملية حسب اخر مقاييس ختامية: 3961857.56 جنيه مصرى.

قيمة العملية حسب الخاتمي : 3961857.56 جنيه مصرى.

غرامة تأخير : -----.

مهندس الهيئة

م/ طاهر صلاح طاهر

مهندس الشركة

م/ رجب حسن


التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /





الهيئة العامة للطرق والجسور
والنقل البري

المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ استكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة العملية

تاريخ بدء العملية : 2023/9/04

تاريخ النهاية المقرر : 2023/12/04

تاريخ النهاية الفعلي طبقاً لمحضر التسلیم الابتدائي :

قيمة العملية حسب العقد : 4966935.36 جنيه مصرى.

قيمة العملية حسب آخر مقاييس خاتمية: 3961857.56 جنيه مصرى.

قيمة العملية حسب الخاتمي : 3961857.56 جنيه مصرى.

غرامة تأخير : -----.

مهندس الشركة

م/ رجب حسن

مهندس الهيئة

م/ طاهر صلاح طاهر


التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ، ، ، ، ،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر





المنطقة الثانية - القناة وسبعيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ إستكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة
من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة / أسامة محمد حسني محمد توفيق.
بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الاسكندرية.

المستوى الفنى / ممتاز.

عضوية نقابة المهندسين : 3/1981/4/0900571

مهندس الهيئة
م / طاهر صلاح طاهر

مهندس الشركة
م / رجب حسن


التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /





الهيئة العامة للطرق والجسور
والنقل البري

المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ استكمال أعمال تطوير وإزدراج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة
من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة / أمير محمد إبراهيم محمد.
بكالوريوس هندسة مدنية المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
المستوى الفنى / ممتاز.
عضوية نقابة المهندسين : 117/5202130/2014/3.

مهندس الهيئة
م/ طاهر صلاح طاهر

مهندس الشركة
م/ رجب حسن


التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /





الهيئة العامة للطرق والجسور
والنقل البري

المنطقة الثانية - القناة وسبعيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ إستكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة
من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة / محمد شرف محمد السعيد.
بكالوريوس هندسة مدنية معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
المستوى الفنى / ممتاز.

عضوية نقابة المهندسين : 138/7502118/2019/3.


مهندس الهيئة
م / طاهر صلاح طاهر

مهندس الشركة
م / رجب حسن

التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ، ، ، ، ،
رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر





الهيئة العامة للطرق والجسور
والنقل البري

المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالأسماعيلية

عملية / تنفيذ إستكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني في المسافة
من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر بطول حوالي 2.5 كم

تنفيذ الشركة الوطنية للتشييد سامكو

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة / محمد على محمد على سليمان.
بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الزقازيق.
المستوى الفنى / ممتاز.

عضوية نقابة المهندسين : 8/800310/2020/3


مهندس الهيئة
م / طاهر صلاح طاهر

مهندس الشركة
م / رجب حسن

التاريخ : 2023/10/26

يعتمد ، ، ، ، ،
رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر




مقاييس ختامية لاستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة وازدواج وصله سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر



كميات تم تنفيذها طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٢ حتى صدور قائمة يوليو ٢٠٢٢

القيمة	الكمية طبقاً للمستخلص الختامي	الفترة (طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٢)	الوحدة	البند	م
٤٠٨٠٠,٠٠	٢٤٠٠	١٧	٢م	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القوى كثافة جافة %٩٥ من الكثافة الجافة القصوى [ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متراً من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .]	١
				بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحه للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنصب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١%) ورشها بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القوى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكافات المروية العالية أو داخل العدن السككية المزدحمة او المرور على المدقات للوصول للموقع و ذلك طبقاً لاذانة طاقم الاشراف والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشترفة عن المحاجر.	٢
٣٣٠٠٠,٠٠	٢٠٠	١٣٢	٢م	مسافة النقل كم	
١٩٥٤٢٧,٥٠	١٠٧,٥٠	١٨٣٥	٢م	بالметр المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابع) (box section) طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوالط والأسقف باليتومن المؤكسد ثلاث اوجه و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٨
٥٦٦,٢٢٧,٥٠				الأجمالي (طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٢)	




٢٠٢٢/١٢/٢٢



مقاييس ختامية لاستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة وازدجاج وصله سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر

كميات تم تنفيذها طبقاً لقائمة يوليول ٢٠٢٢ حتى تطبيق قائمة يناير ٢٠٢٣

القيمة	الكمية طبقاً للمستخلص الختامي	الفترة (طبقاً لقائمة يوليول ٢٠٢٢)	الوحدة	البند	م
٩٧٨٠,٠٠	٤٨٩	٢٠,٠٠	٢م	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمية الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القوى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقططات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر</p>	١
٤٣٥٥١٤,٠٠	٢٠,٦٧	١٤٢	٢م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحه للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كالجفونيا لا تقل عن ٦٠%) ورشها بالمية الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القوى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقططات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتافات المروoria العالية لو داخل العدن السككية المردحة او المرور على المدقات للوصول لموقع وذلك طبقاً لاذابة طاقم الاشراف والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .</p>	٢
٣٢٩٤,٠٠	٥٤	٦١	٣م	<p>بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر للزيادة او النقص</p>	٣
٣٩١٠٥٠,٠٠	١٤,٢٢	٢٧٥٠٠	بالطن	<p>بالطن توريد وتركيب ورصف التسلیح (٤٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشغيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهاراً كاماً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	٤
٤٨١٥٠,٠٠	٢٤٠,٧٥	٢٠٠	٢م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (Brayt) طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدملك الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ مع اجراء الاختبارات الازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسلیح ومحمل عزى العوامل والأسقف بالبيتون المؤكسد ثلاث اوجه ويت التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٥
١٤٥٠٦,٢٥	٥٢٧,٥٠	٢٧,٥٠	٢م	<p>بالمتر المسطح اعمال توريد ورصف طبقة تشيرب من البيتون السائل متوسط التطاير بمعدل ٢,١ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقططات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٦



٢٠٢٣
محمد

مقاييس ختامية لاستكمال أعمال رصف ورفع كفأة وازدجاج وصله سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر



٤٠٠٩٠٠,٠٠	٥٢٧,٥٠	٧٦٠	٢٤	<p>بالنطري المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمومية العادية (نيوجوري) وجهن بارتفاع ٩ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن تكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحنتي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ٣ و يجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والفتنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سملك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسلف الحاجز يجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ السعر يشمل توريد وثبت الآثار (١٠ قطر ١٦ / م ٣ . ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p>
١٣٠٧٦٦٥,٠٠	١٩٠٩	٧٨٥	م/ط	
الاجمالي (طبقاً لقائمة يومي ٢٢-٢٠٢٢)				
٣,٠٤٤,٢٩,٢٥				




١٠
٢٠٢٢

مقاييس ختامية لاستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة وازدواج وصله سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني بطول حوالي ٢,٥ كم في المسافة من مزلقان السكة الحديد حتى بوابة الصادر



كميات تم تنفيذها طبقاً لقائمة يناير ٢٠٢٣

القيمة	الكمية طبقاً للمstalkن الختامي	الفترة (طبقاً لقائمة ٢٠٢٢ يوليو)	الوحدة	البند	M
١٠٩٠٢,٠٠	٤٧٤,٠	٢٣,٠٠	٢م	١ بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسويه السطح بالات التسوية والرش بالمية الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل الآتية الثالثة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ بنها للمناسبات التصميمية والقطاعات الأرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المقتملة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب جنية للكيلومتر	١
١٤٤٢١,٠٠	٢٠٩	٧٩,٠٠	٢م	٢ بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢
٢٣١٣٧٧,٣١	٥٠٤,٠٩	٤٥٩,٠٠	٢م	٣ بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الكلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لنقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% ولا يزيد نسبة المقادب لجهاز لويس انجلوس عن ٤٤% والزيادة الامتصاص عن ١% وفريدها على طبقتين باستخدام الات النسوجة الحديثة ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٠٧ سم ورishiها بالمياة الأصلية للودجول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (الاقل عن ٩٥% من الكثافة المعمارية والفتحة تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المقتملة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرى وفقاً على الشركة المتفق تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشفرة على المحاجر . مسافة نقل لا تقل عن ٢٥٢ كم	٣
٩٧٤٧,٢٥	٧,٣٥	١٥٣٥,٠٠	٢م	٤ بالметр المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرائى طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على لا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المقتملة والبند بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤
٢٦٦,٤٤٧,٥٦				الاجمالي (طبقاً لأسعار قائمة يناير ٢٠٢٣)	
الكارباتات					
٧٢٣٧١,٠٠	٥٥٦٧	١٣	٣م	١ بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحه للردم ومطابقة للمواصفات.....	١
١٢٦٠٢,٢٥	٥٠٤,٠٩	٢٥	٣م	٢ بالметр المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الكلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات.....	٢
٨٤٩٧٣,٢٥				اجمالي الكارتات	
٣,٩٦١,٨٥٧,٥٦				الاجمالي الكلى بالكارباتات	



٢٠٢٣/٣/١٠
٢٠٢٣/٣/١٠
٢٠٢٣/٣/١٠
٢٠٢٣/٣/١٠

٢٠٢٣/٣/١٠

الطبقة العاشرة — الجنال وسباته بالاسلامية

عملية / تنفيذ إستكمال أعمال تطوير وإزداج وصلة سور ميناء دهليط باستخدام الرصيف الخرساني

كتاب ختامي للأعمال الإستكمالية

دراة عمود المشروقات

۱۰۷

6

2

11

卷之三

روجع فوجد على صيده.

يدفع للمقاول على الحساب ٨١,٦٠٣٩٨ جنية فقط

المجاسبي / ...

