

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنفذة بأسيوط والمنيا
اسم العملية : رصف شوارع هي شرق بمحافظه أسيوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٤٢

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١

تاريخ النهو المقرر : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ م

مستخلص ختامي (٤)

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢١

ملاحظات	صافي المستحق صرفه بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاوة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات امر الاستناد او التعاقد				
		رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه					قيمة الأعمال بالجنيه	سعر الوحدة بالجنيه	الكمية طبقاً للمقاييس الخاتمية	الوحدة	بنود الأعمال
براعي تطبيق بنود التعاقد				٤٦٢,٠٠٠,٠٠	٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٠	٤٦٢,٠٠٠,٠٠	٥,٢٥	٨٨٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات
التقرير المبدئي موجود				٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...
لافتات المشروع موجودة				٢,٨٩٠,٤٥٠,٧٠	١٣٢٥٨,٩٥	٢٤٥٨,٩٥	١٠٨٠٠	٢,٨٩٠,٤٥٠,٧٠	٢١٨,٠٠	١٣٢٥٨,٩٥	٣م	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم
				٥٣٩,٢٥٢,٧٤	١١٤١٢,٧٦	١١٤١٢,٧٦	٠,٠٠	٥٣٩,٢٥٢,٧٤	٤٧,٢٥	١١٤١٢,٧٦	٣م	علاوة نقل الاساس (٣٥ × ١,٥)
التقارير الأسبوعية والشهرية موجودة				٢,٤٧٨,٦٢٢,٤٨	٩٠١٣١,٧٣	١٨٨٨٦,٣٧	٧١٢٤٥	٢,٤٧٨,٦٢٢,٤٨	٢٧,٥٠	٩٠١٣١,٧٣	٢م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢٠ كجم / ٢م
طاقم الإشراف متواجد				١٢,٠٨٥,٣٩١,٧٣	٨٦٣٢٤,٢٣	١٧٨٧٣,٣٧	٦٨٤٥١	١٢,٠٨٥,٣٩١,٧٣	١٤٠,٠٠	٨٦٣٢٤,٢٣	٢م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسماكة ٥ سم
السيارة متواجدة				١٠١,٥٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٠	١٠١,٥٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠	عدد	رفع وتعليق غرف الصرف الصحي والمياه والتليفونات
				١٨,٦٠٧,٢١٧,٦٦								الجملة
				٩٣,٠٣٦,٠٩								خصم ٠,٥ % حسب العقد
				١٨,٥١٤,١٨١,٥٧								الاجمالي بعد الخصم



مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع

مدير المشروع بـ هيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير

التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذة

الاسم : م / ابراهيم مرجان

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
٢٠٢٤

م / اسلام محمد فوزي

التوقيع :

سم العملية: رصف شوارع حي شرق بمحافظه أسيوط (مرحلة ثالثة)

مقدمة : المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأسيوط

الاستقطاعات	قيمة
جملة الأعمال - ختامي (٤)	١٨,٥١٤,١٨١,٥٧
ما سبق صرفه - جاري (٣)	١٤,٤٢٠,٣٠٣,٩٦
صافي المستخلص - ختامي (٤)	٤,٠٩٣,٨٧٧,٦١

الدعاية والاتصالات ١٨٠١٤١٧١،٥٧
١٤٢٣-٣.٣.٩٧

الدعاية والاتصالات ٢-٩٤٨٨٧٧،٧١

٦٦٢٦٢١

٦٦٣٧٩٣،١١

٦٦٣٧٦٣،٤١

٦٦٩٨٩،٧١

٦٦٣٧٩،٧١

٦٦٣٧٩،٤٤

٦٦٣٧٩،٧١

٦٦٣٧٧١-٨،-

الدعاية والاتصالات ٦٦٣٧٧١-٨،-

٦٦٣٧٩،٧١

٦٦٣٧٦٣،٤١

٦٦٣٧٩،٧١

٦٦٣٧٩،١١

٦٦٢٦٢١

الدعاية والاتصالات ٦٦٣٧٧١-٨،-

٦٦٣٧٩،٧١

٦٦٣٧٦٣،٤١

٦٦٣٧٩،٧١

٦٦٣٧٩،١١

٦٦٢٦٢١

خصوص: اعمال مُرئيَّةٍ بِحَوْلَةٍ
صَاحِبِ (المرسلات لله) بِنَفْسِ الْمُرْسَلِ
الإِسْلَامِيَّةِ
تَقْدِيرِ: الْمَلَكُ الْوَهَّابِيُّ (صَاحِبِ (بِوْحَسَنِ))

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة ياسوط والمنيا
ملف رقم: ١٦٥٨٥

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة، وبعد

نشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٤) خاتمي للعملية عاليه من أصل وصورتين
مرفقاً بها استماره (٥٠ ع.ج).

برجاء التفضل بالإهاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضوا سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،

٢٠١٩/٤/٣ تحرير افي: مرفقات:-

(١) مُسْتَخْلِص

(١) استماره (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية المنطقة السابعة اسيوط/المنيا

مهندس / اسلام محمد فوزي

نحو

