

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبيس - العاشر من رمضان } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣.٨٠٠ إلى الكم ٢٦.٦٠٠ بطول ٢.٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ولاريح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحرير أفى : ٢٠٢٤ / ١ / ٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

م. ز. ز. ز.



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩/١/١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية
لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠
بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد
(١) سيارة مع الاستشارى العام .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١ / ٨

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



رئيس /
مهندس /

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٤٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . خ ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ رقم : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ فى _____ سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ

شيك
إذن صرف

الشيكات
الحوالات

الشيكات
الحوالات

شيك
إذن صرف

محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس)

قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الي 26+600

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من محجر شركة الهدي الي القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الي 26+600

وثبت الآتي :-

المسافة المقطوعة من موقع المحجر الي موقع العمل هي (39.5) كم

X	Y	الاحداثيات
315048.90	301701.35	احداثيات المشون
675444.085	842943.027	احداثيات موقع العمل

التاريخ : 2023/ 10 / 14

مهندس الهيئة

م /

مهندس الاستشاري الهيئة

م /



محضر معاينة قاع ردم

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة ٨٠٠+٢٣ الي ٦٠٠+٢٦

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة القطاع قبل بدا اعمال الردم والحفر في القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات من محطة ٨٢٠+٢٤ الي ٢٠٠+٢٦

تبين الآتي :-

١/ القطاع غير جاهز لبدا اعمال الردم وعليه تم القطع باستخدام اللودر والوصول للتربة الصالحة للتأسيس وتم اخذ عينات صلاحية بعد اعمال القطع

٢/ تبين ان التربة صالحة للتأسيس بعد اعمال القطع وتصنيفها (A-1-b)

ملاحظات :- يتم ازالة حصى القطاع قبل قطع الكمر ويتم عمل رفع سائر القطاع
بعد القطع
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٤

الم

مهندس الهيئة

الم
مهندس

مهندس الاستشاري الهيئة

الم
مهندس

مهندس الشركة

الم
مهندس



محضر مسافة مقلب

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات
قطاع من محطة 23+800 الي 26+600

- قام كلا من الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة نقل ناتج الحفر الغير صالح من القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات الي المقالب العمومية المحددة عن طريق مهندس الهيئة . .

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة

1/ م/ أحمد حبيطة

مهندس الهيئة

2/ م/ محمد عبدالمعز

مهندس الاستشاري العام

3/ م/ محمد خير

ملاحظة: هذا المحضر يخص كميات الحفر (55797.76 م³) فقط والتي تم تنفيذها قبل البروتوكول المبرم مع التعدين وذلك بناء علي تعليمات الصادرة بنقل ناتج الحفر الغير صالح للمقالب العمومية وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الي موقع المقلب هي (19) كم (تسعة عشر كم لا غير)


الاحداثيات	Y	X
احداثيات المقلب	831585.84	687925.78
احداثيات موقع العمل	842454.7707	676191.0988

التاريخ : ١٧ / ٢ / ٢٠١٩

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة

م/ محمد خير



محضر مسافات توريد تربة

مشروع أعمال الجسر الترابي لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

قطاع شركة / البعلي للمقاولات العامة والتوريدات

قطاع من محطة 23+800 الي 26+600

- ونظرا لنفاذ كمية الاتربة الصالحة في المحجر السابق اعتماده لشركة البعلي في الموقع 24+800 واقرب مواد صالحة توجد في المحجر الخاص بشركة المحمود.

- قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) والاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من مشون شركة المحمود الي القطاع الخاص بشركة البعلي للمقاولات العامة والتوريدات من محطة 23+800 الي 26+600

وثبت الآتي :

المسافة المقطوعة من موقع العمل الي مشون شركة المحمود هي (22.5) كم من ضمنهم (1.5) كم مدق ترابي .

X	Y	الاحداثيات
684680.570	831991.533	احداثيات المشون
675444.085	842943.027	احداثيات موقع العمل

التاريخ : 2023/7/30


مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري العام



مهندس الاستشاري الهيئة



مهندس الشركة

١١٢٣
٠٠٣١٧١٣



محضر معاينة قاع ردم

التاريخ: ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢

المشروع: مشروع (أعمال الجسر لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)
السادة: الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ...

بالممرور علي قطاع شركة البعلي لمعاينة قاع الردم لمسار خط سكة حديد الروبيكي - بلبس
من محطة ٢٩+٢٠٠ الي محطة ٣٠+٢٠٠ بطول ١ كم

تبيين وجود الآتي :-

١/ تباب تربة متماسكة واخاديد باعماق مختلفة

٢/ مخلفات اعمال حفر سابقة متماسكة

● وبالقيام بعمل جسات استرشادية باستخدام اللودر تبيين تحجرها وتماسكها مما يصعب قطعها باللودر.

● وتم اخذ عينات باماكن متفرقة من القطاع وضحناها في المحضر وذلك للتأكد من صلاحية استخدام تلك التربة.

● يتطلب قطع هذه التباب (باستخدام البلدوزر) للوصول الي منسوب ارض طبيعية التي يحددها عمل جسات البريمية


الاستشاري العام



مهندس الاستشاري

المهندسون الاستشاريون العرب

مكتبر محرم - بالخوم



مهندس الشركة المنفذة

شركة البعلي

المقر الرئيسي
الشارع ١٠٠٠
الحي ١٠٠٠
المنطقة ١٠٠٠
البلدية ١٠٠٠
القطاع ١٠٠٠
المنطقة ١٠٠٠
البلدية ١٠٠٠
القطاع ١٠٠٠
المنطقة ١٠٠٠
البلدية ١٠٠٠
القطاع ١٠٠٠

[illegible][illegible][illegible]