

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٣ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم خو امراجعة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١ / ٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } استثمار ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



2.2

ويرسل إليه بالعنوان الاتي :

(ب) الكاتب المنوط

8-292

رئيس المصلحة

علامة

۲۰۲ فی ————— سنه

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری

الإيرادات بتاريخ _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

[illegible]

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : -

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

شبكة

(٢) سحب إذن صرف رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الحوالات

(٥) أدرج في كشف رقم : إمضاء الكاتب الموثق :

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشف رقم { ١٣ } عن عملية إزواج دمياط / شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع او حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	٩٦	-	٣م	٣٥٥٠٠٠	٨٩٠٠	٣٦٣٩٠٠	جاري	٣٦٣٩٠٠	٨٩٠٠	-	-	-	٣٤٩٣٤٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٣م	٣٥١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٨٣٠٠٠	جاري	٣٨٣٠٠٠	٣٢٠٠٠	-	-	-	٩٩٠٠٥٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	-	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جاري	٧٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٧٥	-	م.ط	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	جاري	٢٥٠٠	-	-	-	-	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	-	عدد	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠	-	-	-	-	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	-	٣م	٥١١	-	٥١١	جاري	٥١١	-	-	-	-	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	-	طن	٤٠٠	٥٧	٤٥٧	جاري	٤٥٧	٥٧	-	-	-	١٠٢٣٦٨٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	-	٣م	٥٥٩	٢٧٢	٨٣١	جاري	٨٣١	٢٧٢	-	-	-	٢٢٨٥٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	-	٣م	٥٨٠٠	٦٣٩	٦٤٣٩	جاري	٦٤٣٩	٦٣٩	-	-	-	١٠٩٤٦٣٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	-	م.ط	٢١٨٩٨	-	٢١٨٩٨	جاري	٢١٨٩٨	-	-	-	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البند المدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	-	م.ط	٤٢٣	-	٤٢٣	جاري	٤٢٣	-	-	-	-	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	١٤٠	-	٣م	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	جاري	٥٠٠٠	-	-	-	-	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠٠	-	عدد	١٥	-	١٥	جاري	١٥	-	-	-	-	٤٥٠٠٠٠	لأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	-	م.ط	١١٢٠	-	١١٢٠	جاري	١١٢٠	-	-	-	-	٢٢٤٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	-	م.ط	٢٦٨٨	-	٢٦٨٨	جاري	٢٦٨٨	-	-	-	-	٩٤٠٨٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
								الإجمالي						٣٨٤٣٥٤٥٧٥	بمعرفة إدارة المركبات
	بنود مستحدثة														مهندس العملية
١	أعمال دهانات اسمية	٨٠	-	٢م	٣٤٩٠٠	-	٣٤٩٠٠	جاري	٣٤٩٠٠	-	-	-	-	٢٧٩٢٠٠٠	الأسم
٢	دهان بردوات	٦٩	-	م.ط	٦٨٥٠	-	٦٨٥٠	جاري	٦٨٥٠	-	-	-	-	٤٧٢٦٥٠	التوقيع
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	عدد	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جاري	٩٨٠٠	-	-	-	-	١٧٨٣٦٠	أشرف على العمل
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	٢٦٥٠	-	٣م	٤٣٤٠٠	٤٣٠٠	٤٧٧٠٠	جاري	٤٧٧٠٠	٤٣٠٠	-	-	-	١٢٦٤٠٥٠٠٠	١٢٩٨٤٨٠١٠
	الكارتات														
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	٣م	٣٥١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٨٣٠٠٠	جاري	٣٨٣٠٠٠	٣٢٠٠٠	-	-	-	٤٩٧٩٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جاري	٧٠٠٠	-	-	-	-	١٧٥٠٠٠	
								إجمالي الكارتات						٥١٥٤٠٠٠	
								الإجمالي العام						٥١٩٣٥٦٥٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٩٥٣٠٨٠٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٤٠٤٨٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
أشرف على العمل

رؤس فوجد على صحة سنة

مهندس الشركة الاسم

أقر بصحة ذلك

أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق : رقم المستند (عدد المحقات) رقم التصديق : القيمة

بند الميزانية : نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المتصرف من المكاو									
-	٥١٩٣٥٦٥٨٥	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش	جنيه	الإستقطاعات					
		محجوز		-	١٢٠٢٤٢٥	٥ % ضمان أعمال					
		مصرح بصرفه		٦٠	٥٤٨٧٠٢	تمغات					
		سابق صرفه									
-	٤٩٥٣٠٨٠٨٥	مستحق صرفه									
-	٢٤٠٤٨٥٠٠	جمله الإستقطاعات		قرش	جنيه						
		رسوم دمغة اصل									
		رسوم دمغة إضافي									
		أمانات									
		إيرادات									
		جمله الإستقطاعات									
		صافي المبلغ المستحق									
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة											
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ إمضاء _____											
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف _____ إمضاء _____											
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ _____ إمضاء _____											
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم _____ الكاتب المنوط ختم نو التاريخ											
تحريراً في _____ سنة روجع :											
علامات الكتاب المنوطين											
يعتمد سحب شيك إذن صرف											
رئيس الحسابات											
تحريراً في _____ سنة											
(١) شطب											
(٢) سحب ، ،											
(٣) تقيد في السجل											
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم											
وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت											
تسلمت التحويلة رقم											