

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة ايجي كونتراتك رقم العقد(2024/2023/415) بتاريخ 2023-09-19

من بداية العمل حتى: 2023-12-27

رقم البند	بيان الأعمال	الفتنة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	اعمال الردم													
1-3	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين - مسافة النقل حتى عن 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,4 جنيهه لكل بالزيادة أو النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى الكم 568.	85	م3	18,181.15	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00	0.00	603,500.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لائحات المشروع متواجده -المهندسون متواجدون -ممنول تأمين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجده -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الأدنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمني للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2024-9-18 -وثيقة تأمين حوادث متنوعه سارية حتى تاريخ 2024-9-18
	علاوة مسافة النقل 320 كم	445.2	م3	18,181.15	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,160,920.00	0.00	0.00	0.00	3,160,920.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	13	م3	18,181.15	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	
4	طبقة الأساس													
1-4	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة تأسس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة اللدك بجهاز لوس لاجلوس عن 30 % والا يزيد الانكسار عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى الكم 568	278	م3	4,018.50	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	825,660.00	0.00	0.00	0.00	825,660.00	
	علاوة مسافة النقل 87,5 كم	81	م3	4,018.50	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	240,570.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	25	م3	4,018.50	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	
2-4	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا تزيد نسبة اللدك بجهاز لوس لاجلوس عن 30 % والا يزيد الانكسار عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1,2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة والنقصان. السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 إلى الكم 504.	298	م3	2,927.50	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	566,200.00	0.00	0.00	0.00	566,200.00	
	علاوة مسافة النقل 237,5 كم	261	م3	2,927.50	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	495,900.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	25	م3	2,927.50	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	
5	الطلاءات الخرسانية													
1-5	بالمتر المربع اصال توريد وصب خرسانة عادية بسلك 15 سم لحماية الأكتاف والعمود الجانبيه تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مترج + 0.4 م3 رمل حشن + 280 كم سمست بورتلاندي عادي واصفة Fiber reinforcement على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كم / سم2 وتشليب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	355	م2	18,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-5	بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحمايات والعمود الجانبيه تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مترج + 0.4 م3 رمل حشن والاشباكات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر +سبك) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والمواد الغريبة مع وضع قوَم (مقاسل) بسلك 2-سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اصال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كم/سم2 رمل الفواصل بالبيتونين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	2200	م3	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	إجمالي قيمة المستخلص								6,106,800					

ست ملايين ومائة وستة الفا وثماتمائة جنيهاً فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
م/ هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني قياش

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الحناوي

م/خالد فوزي
م/محمد السيد
12
31
2023

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م/ خالد فوزي

استشاري (xy)
م/محمد خليل
م/عبدالله محمد
م/عبدالله محمد

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراتك
مدير المشروع
م/ السيد سيد
المسير سحر