

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٠ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (المعدله (٣)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات		
		قرش	(جنية)						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
الاعمال الانشائية																	
١		٠	٢٢٩٠	م	٨٦,٠٠	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢-المهندسون متواجدون. ٣-مكتب المهندسين متواجد. ٤-العلامات الارشادية متواجده	
اعمال المباني																	
٦		٠	٢٩٠	م	٣٢,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٠,٠٠		
٧		٠	٢٤٥٠	م	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٩٠٠,٠٠		
٨		٠	٣٦٠	م	٣٤,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣٠,٠٠		
٩		٠	٢٨٥٠	م	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١٠٠,٠٠		
اعمال العزل																	
١٢		٠	٣٥٠	م	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٠٠,٠٠		
اعمال البياض																	
١٣		٠	٣٣٠	م	٧٥٠,٠٠	٧٣٥,٠٠	١٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	١٧١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٣٥٠,٠٠	
١٤		٠	١٧٠	م	٩٠٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٣٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	١٥١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٣٠٠,٠٠	
اعمال الدهانات																	
١٥		٠	٣٠٠	م	٧٦١,٠٠	٧١٥,٠٠	٣٥,٠٠	٧٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
١٦		٠	١٧٠	م	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	
اعمال الارضيات																	
١٧		٠	٤٤٠	م	٢٢٢,٠٠	٢٢٥,٠٠	٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	١٤٥٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٣٠٠,٠٠	
١٨		٠	٤٦٥	م	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	
١٩		٠	٥٥	مرط	١٩٤,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	
٢٠		٠	٢٥٠	م	٢٣,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	
٢١		٠	١٠٥	كجم	١٢٤٧,٠٠	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٩٥٠,٠٠	
٢٣		٠	٩٢٥٠	م	٩٣,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٥٠٠,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (المعدله ٣)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(جنية)							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مفاص ١,٥"٣×" وحلق مفاص حتى ٢"٧×" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للهيئة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهات باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٠	٧٠٠٠	م٢	٦٦,٠٠	٦٤,٠٠	١,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٤٠٠	م٢	٤٤,٠٠	٤٢,٠٠	١,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠
اعمال السباكه																		
٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صينى علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما فرز اول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠٠	عدد	٥,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلى صينى فرز اول مفاص ٦٠×٥٥×٠٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٤٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب ميوhle فخار المطلى صينى فرز اول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانليس امن اجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثله) و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢٢ مم من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٧٠	مرط	١٧,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠,٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	مرط	٢٢٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٤٠٠	مرط	١٨,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٥٥٠	مرط	٣٨,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سممارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٥	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠,٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	٠	٢٧٥٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	٠	٢٧٥٠	عدد	٤,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة (٣)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
اعمال الكهرباء																
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٣٠٠	عدد	٩٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٧٥٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٣٠٠	عدد	٨٩,٠٠	٧٦,٠٠	٨,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	١٩٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٣٥٠	عدد	٧,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٠٠٠	عدد	١٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٣٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تلفيون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٤٠٠	عدد	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج دانا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٥٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٨٠٠	عدد	٨,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريرة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	عدد	٣٧,٠٠	١٠,٠٠	١٦,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٨٠٠,٠٠	١٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريرة تلفيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز ٠,٦ × نحاس مقصدر و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٥٠	عدد	٣٩,٠٠	١٢,٠٠	١٦,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريرة تلفريون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	عدد	١٦,٠٠	٨,٠٠	٧,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢٦×٢٣ امير من اجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠	عدد	٣٠,٠٠	١٨,٠٠	١١,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف تقيش ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سماتر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٤١٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٢٠	عدد	١٦,٠٠	٩,٠٠	٦,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣١٣٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠٠	مرط	١٤٦,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
البند المستجدة للأعمال الاعتيادية																
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٥٠	مرط	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفور سمك ٥ سم ويحمل عليي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم للحماية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	٣٠٠	م٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (فبردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الوزر و التفتيح للترايزن و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٢٠٠	مرط	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (فبردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) عرض(15 سم -٢٠٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٤٠٠	مرط	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام جيرانيت فبردي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) سمك ٣ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٣٠٠٠	م٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٠	٩٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	١٥٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

تحريراً في / / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة المعدلة (٣)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
البند المستجدة للأعمال الكهربية																		
	توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير – ٣٥٠ فولت إنتاج (لأجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر) يركب بالأماكن الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاسية واللغمة والوجه وبلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب.كما يلزم:																	
٣	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	٠	٣٢٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	
٤	مفتاح إنارة سكتين(two gang).	٠	٥٢٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	
٥	كالبند السابق مضادة للمياة .	٠	٧٢٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٣٨٨٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٣٥٠ فولت إنتاج (لأجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللغمة والوجه وبلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٠	٣٢٠	عدد	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠	٩١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٩١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢٠,٠٠	
٧	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٣٥٠ فولت مضادة للمية إنتاج (لأجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللغمة والوجه وبلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب	٠	٧٢٠	عدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٨	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٣١٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	
٩	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	١٥٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٠	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ليد بانل ٦٠سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥- و كل ما يلزم لنهـو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٤٥٠٠	عدد	٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجه حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٣٠٠٠	عدد	١١,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
الاجمالى الكلى		فقط أربعة ملايين و اربعمائة و تسعة و سبعون الفا و مئتان و خمسة عشر جنيها مصريا لا غير																
اجمالى المستخلص السابق		فقط ثلاثة ملايين و مائة و ثلاثة و ثلاثون الفا و ستمائة و خمسة و أربعون جنيها مصريا لا غير																
صافي المستخلص الحالي		فقط مليون و ثلاثمائة و خمسة و أربعون الفا و خمسمائة و سبعون جنيها مصريا لا غير																

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان