

(۶) استلیمت

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الإعتيادية:												
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات .	٩٠	م ^٣	٨٨,٠٢	٨٨,٠٢	٠,٠٠	٨٨,٠٢	نهائي	٧,٩٢١,٨٠		٧,٩٢١,٨٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفة علي طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠	م ^٣	٦٤١,٠٠	٦٢٢,٠٠	١٩,٠٠	٦٤١,٠٠	نهائي	١٠٨,٩٧٠,٠٠		١٠٨,٩٧٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
١-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات للمبنى وقواعد الأكشاك والمصدات الخرسانية .	٢٠٠٠	م ^٣	٩٣,٢٥	٩٣,٢٥	٠,٠٠	٩٣,٢٥	نهائي	١٨٦,٥٠٠,٠٠		١٨٦,٥٠٠,٠٠	الكرفان متواجد
٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تنفذ أسفل بلاط الارصفة والانتزولوك والسيراميك وأعلى طبقات الردم .	٢٢٠	م ^٢	٢٠٥٣,٥٠	١٩٥٥,٠٠	٩٨,٥٠	٢٠٥٣,٥٠	نهائي	٤٥١,٧٧٠,٠٠		٤٥١,٧٧٠,٠٠	السيارة متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة مضاف إليها ألياف لزوم المصدات الخرسانية .	٢٨٠٠	م ^٣	٩,٣٩	٩,٣٩	٠,٠٠	٩,٣٩	نهائي	٢٦,٢٩٢,٠٠		٢٦,٢٩٢,٠٠	يتم خصم ٥,٠ % طبقاً للتعاقد
٤-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالألياف وتسليح خفيف ٥ ١٢٥ / م ط في الإتجاهين طبقة واحدة لزوم أرضيات قبل وبعد أكشاك الرسوم	٨٠٠	م ^٢	٣٥٢٠,١٨	٣٥٢٠,١٨	٠,٠٠	٣٥٢٠,١٨	نهائي	٢,٨١٦,١٤٤,٠٠		٢,٨١٦,١٤٤,٠٠	يتم خصم نسب التعليلات والكسور
٥-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	٢٧٠٠	م ^٣	٦١,٦٤	٦١,٦٤	٠,٠٠	٦١,٦٤	نهائي	١٦٦,٤٢٨,٠٠		١٦٦,٤٢٨,٠٠	يتم خصم ٥,٠ % طبقاً للتعاقد
٦-٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات.	٣٢٢٠	م ^٣	٤٥,١٥	٤٥,١٥	٠,٠٠	٤٥,١٥	نهائي	١٤٥,٣٨٣,٠٠		١٤٥,٣٨٣,٠٠	
٧-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول للأسطح متوسط ٧ سم.	١٤٥	م ^٢	١١٥,٤٧	١١٥,٤٧	٠,٠٠	١١٥,٤٧	نهائي	١٦,٧٤٣,١٥		١٦,٧٤٣,١٥	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٦٠&٤٠) بجميع الأقطار.	٤٦٠٠٠	طن	٧٧,٣١	٧٧,٣١	٠,٠٠	٧٧,٣١	نهائي	٣,٥٥٦,٢٦٠,٠٠		٣,٥٥٦,٢٦٠,٠٠	
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشك تحصيل مفاصل ١,٥x٢,٥ م بارتفاع ٣ م عبارة شاسيه من الصلب الحديد قطاع ١٠x١٠ بسمك ٥ مم (اعمده وكمرات) .	٤٧٢٥٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائي	٣٧٨,٠٠٠,٠٠		٣٧٨,٠٠٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ساندويتش بازل سمك ٥ سم مكون من طبقتين من الصاج سمك ٥,٠ مم.	١٧٥٠	م ^٢	٣٩,١٩	٣٩,١٩	٠,٠٠	٣٩,١٩	نهائي	٦٨,٥٨٢,٥٠		٦٨,٥٨٢,٥٠	
٣-٣	بالطن وتوريد وتركيب قطاعات معدنية لزوم مظلة المبنى الإداري والابواب والشبابيك لغرفة المولد وحديد الحماية	٨٢٠٠٠	طن	١,٦٨	١,٦٨	٠,٠٠	١,٦٨	نهائي	١٣٧,٧٦٠,٠٠		١٣٧,٧٦٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت أو الطفلي بسمك ٢٥ سم .	٢٤٠٠	م ^٣	٧٩,٠٤	٧٩,٠٤	٠,٠٠	٧٩,٠٤	نهائي	١٨٩,٦٩٦,٠٠		١٨٩,٦٩٦,٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي أو الطفلي سمك ١٢ سم .	٢٨٨	م ^٢	١٨٩,٠٩	١٨٩,٠٩	٩,٠٩	١٨٩,٠٩	نهائي	٥٤,٤٥٧,٩٢		٥٤,٤٥٧,٩٢	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات ومباني قصبية الردم .	٦١	م ^٢	٦١١,٢٢	٦١١,٢٢	٠,٠٠	٦١١,٢٢	نهائي	٣٧,٢٨٤,٤٢		٣٧,٢٨٤,٤٢	
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	١٨٥	م ^٢	١٣٠,٦٤	١٣٠,٦٤	٠,٠٠	١٣٠,٦٤	نهائي	٢٤,١٦٨,٤٠		٢٤,١٦٨,٤٠	
٣-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارة للأسطح من الفوم المضغوط سمك ٥ سم	١٨٠	م ^٢	١١٥,٤٧	١١٥,٤٧	٠,٠٠	١١٥,٤٧	نهائي	٢٠,٧٨٤,٦٠		٢٠,٧٨٤,٦٠	
١-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الوجهات والحوائط الخارجية	١٩٠	م ^٢	٤٧٥,٣٧	٤٥٥,٠٠	٢٠,٣٧	٤٧٥,٣٧	نهائي	٩٠,٣٢٠,٣٠		٩٠,٣٢٠,٣٠	
٢-٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الاسقف ودروة السطح من الداخل	١٤٠	م ^٢	٣٧٦,٧٤	٣٧٦,٧٤	٠,٠٠	٣٧٦,٧٤	نهائي	٥٢,٧٤٣,٦٠		٥٢,٧٤٣,٦٠	
١-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيتو او دراى ميكس	١٨٠	م ^٢	٢٥٤,٠٢	٢٤٢,٠٠	١٢,٠٢	٢٥٤,٠٢	نهائي	٤٥,٧٢٣,٦٠		٤٥,٧٢٣,٦٠	
٢-٧	بالمتر المسطح توريد دهانات مرور عاكسة للضوء لزوم المصدات الخرسانية	٥٥٠	م ^٢	٧٩,٣١	٧٩,٣١	٠,٠٠	٧٩,٣١	نهائي	٤٣,٦٢٠,٥٠		٤٣,٦٢٠,٥٠	
٣-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية	١٨٠	م ^٢	٣٨٩,١٤	٣٨٦,٣٥	٢,٧٩	٣٨٩,١٤	نهائي	٧٠,٠٤٥,٢٠		٧٠,٠٤٥,٢٠	يتم خصم ٥٠٠٠ ج (خمس ألف جنيهاً لا غير)
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط	٤٠٠	م ^٢	٩٥,٩٢	٩٣,٠٠	٢,٩٢	٩٥,٩٢	نهائي	٣٨,٣٦٨,٠٠		٣٨,٣٦٨,٠٠	
٢-٨	بالمتر الطولي عمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	٤٥	م.ط	١٣٣,٤٢	١٢٧,٠٠	٦,٤٢	١٣٣,٤٢	نهائي	٦,٠٠٣,٩٠		٦,٠٠٣,٩٠	
٣-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من ألواح الألومنيوم composite panel	٢٨٠٠	م ^٢	٢٦٩,١١	٢٦٩,١١	٠,٠٠	٢٦٩,١١	نهائي	٧٥٣,٥٠٨,٠٠		٧٥٣,٥٠٨,٠٠	
٤-٨	بالمتر المسطح توريد وعمل تجاليد من شرائح الألومنيوم تتكون من علب ٤x٨ سم لزوم مظلة للاكشاك	٣٣٧٥	م ^٢	٣٠,٢٩	٣٠,٠٠	٠,٢٩	٣٠,٢٩	نهائي	١٠٢,٢٢٨,٧٥		١٠٢,٢٢٨,٧٥	
										٩,٥٩٥,٧٠٧,٦٤	٩,٥٩٥,٧٠٧,٦٤	

إجمالي حتى صفحة ١

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية
مهندس الإستشاري
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الإستشاري

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						٩,٥٩٥,٧٠٧,٦٤		٩,٥٩٥,٧٠٧,٦٤		٩,٥٩٥,٧٠٧,٦٤	
٥-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢٠ مم يلصق علي بياض اسمنتي	١٧٥٠	م ^٢	١٤٧,٤٨	١٤٠,٠٠	٧,٤٨	١٤٧,٤٨	نهائي	٢٥٨,٠٩٠,٠٠		٢٥٨,٠٩٠,٠٠	يتم خصم (٢٥٠٠٠) عم حشرة الف الف
٦-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية	٤٥٠٠	م ^٢	٢٠,٢٦	٢٠,٠٠	٠,٢٦	٢٠,٢٦	نهائي	٩١,١٧٠,٠٠		٩١,١٧٠,٠٠	
٧-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك وباب من قطاعات PS	٤٠٠٠	م ^٢	٩٥,٤٨	٩١,٠٠	٤,٤٨	٩٥,٤٨	نهائي	٣٨١,٩٢٠,٠٠		٣٨١,٩٢٠,٠٠	
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات بتخانة لا تقل عن ٨ مم	٣٨٥	م ^٢	١٢٥,٣٩	١٢٠,٠٠	٥,٣٩	١٢٥,٣٩	نهائي	٤٨,٢٧٥,١٥		٤٨,٢٧٥,١٥	
٢-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك للسطح	٢٣٥	م ^٢	١١٥,٤٧	١١٠,٠٠	٥,٤٧	١١٥,٤٧	نهائي	٢٧,١٣٥,٤٥		٢٧,١٣٥,٤٥	
٣-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت رمادي شركة او ما يماثله سمك ٢ سم لزوم البسطات	١٧٠٠	م ^٢	٦١,١٤	٣٠,٠٠	٣١,١٤	٩٢,٢٨	نهائي	٧٦,٨٥٧,٠٠		٧٦,٨٥٧,٠٠	
١-١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٨	٢٢٠	م ^٢	١٦٩٨,٠٧	١٢٥٠,٠٠	٤٤٨,٠٧	١٦٩٨,٠٧	نهائي	٣٧٣,٥٧٥,٤٠		٣٧٣,٥٧٥,٤٠	
٢-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان بلدورة اسمنتيه وسط	٢٢٠	م.ط	١١٠٩,٠٢	١١٠٩,٠٢	٠,٠٠	١١٠٩,٠٢	نهائي	٢٤٣,٩٨٤,٤٠		٢٤٣,٩٨٤,٤٠	
١-١١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي صيني	٤٣٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	نهائي	١٢,٩٠٠,٠٠		١٢,٩٠٠,٠٠	
٢-١١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أواني من الأسفالتل ستيل	٣٨٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائي	٣,٨٠٠,٠٠		٣,٨٠٠,٠٠	يتم خصم ٨٠٠ ج (ثمانمائة جنيها لاغير)
٣-١١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة مرحاض افرنجي	٥٧٥٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	نهائي	١٧,٢٥٠,٠٠		١٧,٢٥٠,٠٠	
٤-١١	بالعدد توريد وتركيب خلاط وجه شامل التوصيلات	١٨٥٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	نهائي	٧,٤٠٠,٠٠		٧,٤٠٠,٠٠	
٥-١١	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش شامل التوصيلات	٢٥٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	نهائي	٧,٥٠٠,٠٠		٧,٥٠٠,٠٠	يتم خصم ١٠٠٠ ج (ألف جنيها لاغير)
٦-١١	بالعدد توريد وتركيب سفوف ارضية من البلاستيك قطر مخرجه 2	٤٧٥	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	نهائي	١,٩٠٠,٠٠		١,٩٠٠,٠٠	
٧-١١	بالعدد توريد وتركيب خزان سعة ٢ م ^٣	١١٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائي	١١,٠٠٠,٠٠		١١,٠٠٠,٠٠	
٨-١١	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب بلاستيك قطر ٤"	١٢٦٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	نهائي	١,٢٦٠,٠٠		١,٢٦٠,٠٠	
١٠-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١ بوصة	٢٣٠	م.ط	١٦,٠٠	١٤,٠٠	٢,٠٠	١٦,٠٠	نهائي	٣,٦٨٠,٠٠		٣,٦٨٠,٠٠	
١١-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة	٢٩٠	م.ط	٤,٤٠	٠,٠٠	٤,٤٠	٤,٤٠	نهائي	١,٢٧٦,٠٠		١,٢٧٦,٠٠	
١٢-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٣ بوصة PVC	٣٢٥	م.ط	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	نهائي	٤,٢٢٥,٠٠		٤,٢٢٥,٠٠	
١٣-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٤ بوصة PVC	٤٢٠	م.ط	٥,٧٠	٥,٧٠	٠,٠٠	٥,٧٠	نهائي	٢,٣٩٤,٠٠		٢,٣٩٤,٠٠	
١٤-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة PVC	٥٨٥	م.ط	١٣,٥٠	١٣,٥٠	٠,٠٠	١٣,٥٠	نهائي	٧,٨٩٧,٥٠		٧,٨٩٧,٥٠	
١٥-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجارى مطر من ال PVC	٥٥٠	م.ط	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائي	٢,٢٠٠,٠٠		٢,٢٠٠,٠٠	
١٦-١١	بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية بجميع مشتملاته قطر ٥,٠ بوصة	٢٦٠	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	نهائي	١,٣٠٠,٠٠		١,٣٠٠,٠٠	
١٨-١١	بالعدد توريد وعمل غرفة تجميع صرف (ترنش)	٦٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٦٥,٠٠٠,٠٠		٦٥,٠٠٠,٠٠	
١٩-١١	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصراف مفاصلها الداخلي ٦٠ x ٦٠ x ٦٠ سم	٤١٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٤,١٠٠,٠٠		٤,١٠٠,٠٠	
١-١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف مستعارة من ألواح الجبسوم بورد سمك ١٢ مم كناف	٤٥٠	م ^٢	١٧,٦٩	١٧,٦٩	٠,٠٠	١٧,٦٩	نهائي	٧,٩٦٠,٥٠		٧,٩٦٠,٥٠	
٣-١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات الجبسوم بورد ٦٠ x ٦٠ سم	٣٥٠	م ^٢	٧١,٨٩	٦٨,٠٠	٣,٨٩	٧١,٨٩	نهائي	٢٥,١٦١,٥٠		٢٥,١٦١,٥٠	
٤-١٢	بالعدد توريد مكتب موظف خشب كامل عبارة عن قرصة ١٢٠ x ٦٠ سم من خشب mdf	٥٠٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائي	٤٠,٠٠٠,٠٠		٤٠,٠٠٠,٠٠	يتم خصم ٦٤٠٠ ج (ستة آلاف واربعمائة جنيها لاغير)
٥-١٢	بالعدد توريد كرسي هيدروليكي شبك متحرك بأرجل نجمة	٤٣٢٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائي	٣٤,٥٦٠,٠٠		٣٤,٥٦٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢						١١,٣٥٩,٤٧٩,٥٤		١١,٣٥٩,٤٧٩,٥٤		١١,٣٥٩,٤٧٩,٥٤	

مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الهيئة كهرباء

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١١,٣٥٩,٤٧٩,٥٤		١١,٣٥٩,٤٧٩,٥٤		١١,٣٥٩,٤٧٩,٥٤	
	ثانياً : الأعمال الكهربائية:											
١-١٣	لوحة MDB عمومي - عدد ١ قاطع ١٦٠٠A-MCCB فرعي - عدد ٢ قاطع ٦٣A-MCCB فرعي - عدد ٢ قاطع ٨٠A-MCCB	١٢٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	نهائي	١٢٠,٠٠٠,٠٠		١٢٠,٠٠٠,٠٠	
٢-١٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة رئيسية لتوزيع الطوارئ بمفتاح عمومي MCCB 80 A وعدد ٣ مفاتيح فرعي MCB 40A - عدد ٢ مفاتيح أحادي ٢٥ أمبير لإنارة وبراز غرفة المولد لوزم توزيع اللوحات الكهربائية المخطط عملها على الطوارئ ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠	نهائي	٦٥٠,٠٠٠,٠٠		٦٥٠,٠٠٠,٠٠	
٤-١٣	لوحة كهرباء فرعية للمبنى الإداري (طوارئ) عمومي: عدد ١ قاطع ٤٠A ثلاثي MCCB الفرعي: عدد ٢٤ مفاتيح أحادي ٣٢-١٠ أمبير والبند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	٣٧٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	٣٧٠,٠٠٠,٠٠	نهائي	٣٧٠,٠٠٠,٠٠		٣٧٠,٠٠٠,٠٠	
٥-١٣	لوحة كهرباء فرعية للمبنى الإداري (تيار عمومي) عمومي: عدد ١ قاطع ٦٣A ثلاثي MCCB الفرعي: عدد ١٨ مفاتيح أحادي ٣٢-١٠ أمبير	٣٠٠٠٠	عدد	٣	١,٠٠	٢,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	نهائي	٩٠,٠٠٠,٠٠		٩٠,٠٠٠,٠٠	
٦-١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة كهرباء خارجية لتغذية اعمال الانارة الخارجية عبارة عن دولاب من الصاج سمك ١,٥ مم مدهون ببوية القرن وبه شاسيه لوضع المكونات عليه وضلفة من الامام كاملة بالمفتاح والقفل واللوحة تكون باتساع حسب المكونات و ذات درجة وقاية IP54 وتحتوي علي: عدد (٥) مفاتيح ثلاثي MCB 40 A عدد (١) قاطع ثلاثي اتوماتيكي MCCB 100A + لمبات بيان عدد (١) كونتاكتور ٨٠ أمبير PHOTO CELL +TIMER 24H+ACL واللوحة تكون كاملة بالتوصيلات الداخلية والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب ونهو الاعمال طبقاً للاصول الفنية واللوحة من انتاج (شنيدر - ABB - سيمنز - ريماس - جيلما أما يمانلهم	١٠٠٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	نهائي	١٠٠,٠٠٠,٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابلات الجهد المنخفض والمغذيات الفرعية متعددة ومعزولة (AL/XLPE/PVC) من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر والبند يشمل جميع الملحقات اللازمة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل											
١-١٤	كابيل الومنيوم مسلح ٢X150mm+70mm+70mm XLPE	١٢٥٠	م.ط	١٧٠	١٤٠,٠٠	٣٠,٠٠	٢١٢,٥٠٠,٠٠	نهائي	٢١٢,٥٠٠,٠٠		٢١٢,٥٠٠,٠٠	
٤-١٤	كابيل الومنيوم مسلح ٤X16mm XLPE	٤٠٠	م.ط	٦٩٠	٦٣٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠	نهائي	٢٧٦,٠٠٠,٠٠		٢٧٦,٠٠٠,٠٠	
	توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشافات الانارة طراز (General Lighting) او (Egylux) او (Brothers)											
١-١٥	سبوت ١٨ وات غاطس ليد	٢٩٠٠	عدد	٢٤	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٦٩,٦٠٠,٠٠	نهائي	٦٩,٦٠٠,٠٠		٦٩,٦٠٠,٠٠	
٣-١٥	كشاف ٦٠x٦٠ غاطس	٣٥٠٠	عدد	١٣	٠,٠٠	١٣,٠٠	٤٥,٥٠٠,٠٠	نهائي	٤٥,٥٠٠,٠٠		٤٥,٥٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣						١٢,٣٧٥,٠٧٩,٥٤		١٢,٣٧٥,٠٧٩,٥٤		١٢,٣٧٥,٠٧٩,٥٤	




يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي



مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ماقبله						١٢,٣٧٥,٠٧٩,٥٤		١٢,٣٧٥,٠٧٩,٥٤		١٢,٣٧٥,٠٧٩,٥٤	
٤-١٥	كشاف ١٢٠x٢ مارينا ليد	٣٤٠٠	عدد	٩	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	نهائى	٣٠,٦٠٠,٠٠		٣٠,٦٠٠,٠٠	
٥-١٥	بولارد ٦٠ سم	٢٨٥٠	عدد	١٨	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	نهائى	٥١,٣٠٠,٠٠		٥١,٣٠٠,٠٠	
٦-١٥	اب لايت ٧ وات	٢٩٠٠	عدد	١٤	٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	نهائى	٤٠,٦٠٠,٠٠		٤٠,٦٠٠,٠٠	
٧-١٥	اب لايت ١٢ وات	٧٠٠	عدد	٨	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	نهائى	٥٦,٠٠٠,٠٠		٥٦,٠٠٠,٠٠	
٨-١٥	وحده اناره خارجيه ١٠٠ وات	٦١٠٠	عدد	٤	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	نهائى	٢٤,٤٠٠,٠٠		٢٤,٤٠٠,٠٠	
١٠-١٥	توريد وتركيب ابلوك اضاءه حائطي خارجي ليد	٦٥٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	نهائى	١٣,٠٠٠,٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠	
١١-١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضاد للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت والجوايط والفلاشة وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية بسلك ترموبلاستيك ٣x٢ مم	٢٧٥٠٠	عدد	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	نهائى	٥٥٠,٠٠٠,٠٠		٥٥٠,٠٠٠,٠٠	
١٢-١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف إضاءة شوارع خارجية LED شامل جميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة حماية IP65	٩٩٥٠	عدد	٢٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	نهائى	١٩٩,٠٠٠,٠٠		١٩٩,٠٠٠,٠٠	
١-١٦	مخرج اناره ٣x٣ مم: توريد وتركيب مخرج (اناره- مروحه سقف-شفاط) بواسطة اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٢٠٠٠	عدد	٩٩	٦٦,٠٠	٣٣,٠٠	٩٩,٠٠	نهائى	١٩٨,٠٠٠,٠٠		١٩٨,٠٠٠,٠٠	
٢-١٦	مخرج بريزه ٣x٣ مم: توريد وتركيب مخرج بريزه بواسطة اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٢٠٠٠	عدد	٤٨	٢٢,٠٠	٢٦,٠٠	٤٨,٠٠	نهائى	٩٦,٠٠٠,٠٠		٩٦,٠٠٠,٠٠	
٣-١٦	مخرج بريزه قوى ٤x٣ مم: توريد وتركيب مخرج بريزه قوى بواسطة اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٣٠٠٠	عدد	٢٢	٥,٠٠	١٧,٠٠	٢٢,٠٠	نهائى	٦٦,٠٠٠,٠٠		٦٦,٠٠٠,٠٠	
٤-١٦	مخرج سخان ٤x٣ مم: توريد وتركيب مخرج سخان بواسطة اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل	٣٠٠٠	عدد	٥	١,٠٠	٤,٠٠	٥,٠٠	نهائى	١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠	
٥-١٦	مخرج تكييف ٦x٣ مم: توريد وتركيب مخرج تكييف بواسطة اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتركييب والتثبيت بالشكل الامثل وطبقا لاصول الصناعه.	٤٥٠٠	عدد	٠	-١,٠٠	-١,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٠,٠٠		٠,٠٠	
٦-١٦	توريد وتركيب مخرج باور فى الزراع قفل وفتح البوابات	٤٠٠٠	عدد	٨	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائى	٣٢,٠٠٠,٠٠		٣٢,٠٠٠,٠٠	
٧-١٦	توريد وتركيب مخرج كنترول تجكم فى الزراع قفل وفتح البوابات	٤٠٠٠	عدد	٨	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائى	٣٢,٠٠٠,٠٠		٣٢,٠٠٠,٠٠	
٨-١٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكابل تليفون (2xpair x0.6 mm) داخل مواسير ١٦ مم من الـ بي في سي من المخرج الي الترانك ومنه الراك او فريم التجميع والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والتثبيت.	٢٠٠٠	عدد	٠	٨,٠٠	-٨,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٠,٠٠		٠,٠٠	
إجمالى حتى صفحة ٤												
							١٣,٧٧٨,٩٧٩,٥٤		١٣,٧٧٨,٩٧٩,٥٤		١٣,٧٧٨,٩٧٩,٥٤	



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الاستشاري

Tel : +2027610433 - Email : info@ahc-consult.com

محور ديروط على النيل

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٣,٧٧٨,٩٧٩,٥٤		١٣,٧٧٨,٩٧٩,٥٤		١٣,٧٧٨,٩٧٩,٥٤	
١٠-١٦	توريد وتركيب وتوصيل واختبار مخارج شمعات ووحدات المراقبة اذار الحريق بما في ذلك مواسير من الصلب المجلفن على الساخن ٣/٤ بوصة للتركيب الظاهري او ٢٠ مم بيت الهندسة للتركيب المدفون والبند يشمل تجهيزات المواسير من اعمال حفر وغيرها و علب خفيه وكابلات حريق ١,٥*٢ مم شيلد ليتمثل درجة حرارة ١٠٥ درجة وكل ما يلزم من اعمال ومواد لتثبيت كامل بداية من المخرج الى المخرج الذي يليه في الحلقة حتى النهاية للوحة العمومية لاذنار الحريق .	٧٠٠٠	عدد	١٨	١٧,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	نهائي	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠		١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	
١١-١٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج دش بكابلات coaxial داخل خراطيم ٢٠ مم	٢٥٠٠	عدد	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	نهائي	٧,٥٠٠,٠٠٠		٧,٥٠٠,٠٠٠	
١٢-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ لنقاط الداتا شامل سحب الشدات بخراطيم ٢٠ مم	١٥٠٠	عدد	٤٩	١٦,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	نهائي	٧٣,٥٠٠,٠٠٠		٧٣,٥٠٠,٠٠٠	
١٣-١٦	بالعدد توريد وتركيب مسار فارغ للكاميرات شامل سحب الشدات بخراطيم ٢٠ مم	١٥٠٠	عدد	١٦	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	نهائي	٢٤,٠٠٠,٠٠٠		٢٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-١٧	توريد وتركيب لوحة اذار مبكر ضد الحريق من النوع المعنون سعة ١ لوب على اعتماد UL/FM شاملة البطاريات من النوع APOLLO او ما يمثله.	١٩٠٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠		١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-١٧	توريد وتركيب واختبار شمعته دخان ماركة APOLLO او ما يمثله.	٤٠٠٠	عدد	١٦	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	نهائي	٦٤,٠٠٠,٠٠٠		٦٤,٠٠٠,٠٠٠	
٣-١٧	توريد وتركيب واختبار زر ضاغط لاذنار الحريق (كاسر زجاجي) مضاد للعوامل الجوية.	٤٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	٤,٠٠٠,٠٠٠		٤,٠٠٠,٠٠٠	
٤-١٧	توريد وتركيب واختبار سريته اذار تعطي صوت لا يقل عن ٦٠ ديسبل ومضاد للعوامل الجوية.	٤٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	٤,٠٠٠,٠٠٠		٤,٠٠٠,٠٠٠	
١-١٨	توريد وتركيب مفتاح اسكة من نوعية ليجراند او شتايدر او يمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٦٠٠	عدد	١٤	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	نهائي	٨,٤٠٠,٠٠٠		٨,٤٠٠,٠٠٠	
٢-١٨	توريد وتركيب مفتاح اسكة من نوعية ليجراند او شتايدر او يمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٧٠٠	عدد	٥	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	نهائي	٣,٥٠٠,٠٠٠		٣,٥٠٠,٠٠٠	
٣-١٨	توريد وتركيب مفتاح اسكة من نوعية ليجراند او شتايدر او يمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	١٠٠٠	عدد	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	نهائي	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	
٤-١٨	توريد وتركيب بريزة شوكو ابيض من نوعية ليجراند او شتايدر او يمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٧٠٠	عدد	٦١	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٦١,٠٠٠	نهائي	٤٢,٧٠٠,٠٠٠		٤٢,٧٠٠,٠٠٠	
٦-١٨	توريد وتركيب مفتاح فصل عن الحمل للتكيف ٢٢ فولت ٣٢ امبير ماركة شتايدر او ما يمثله والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال.	٧٠٠	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائي	١,٤٠٠,٠٠٠		١,٤٠٠,٠٠٠	
٧-١٨	توريد وتركيب مفتاح ٢ فاز Disconnect switch من نوعية ليجراند او شتايدر او يمثله ٢٥ امبير والبند يشمل الشاسيه والسدة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٦٥٠	عدد	٤	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	نهائي	٢,٦٠٠,٠٠٠		٢,٦٠٠,٠٠٠	
٨-١٨	توريد وتركيب بريزة دش شامل الوش والشاسيه واللقم والعلبة الداخلية.	٦٠٠	عدد	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	نهائي	١,٨٠٠,٠٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠	
١-١٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار نظام ارضي للابور ٣ اوم والسعر يشمل الحفر والردم والابار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذا الموصل لا يقل عن ٣٥ مم نحاس للشبكة والبند يشمل جميع الإكسسوار اللازم للتركيب والاختبار وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٦٠٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-١٩	نفس البند السابق ولكن نظام الارضى للتيار الخفيف ٠,٥ اوم	٧٥٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	٧٥,٠٠٠,٠٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعاع تحيا مصر مقاس ٤٠٠ سم * ١٢٨ سم	٣٥٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائي	٧٠,٠٠٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات وزارة النقل مقاس ٣٤٠ سم * ٩٥ سم	٢٨٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائي	٥٦,٠٠٠,٠٠٠		٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٢٠	بالعدد توريد وتركيب كلمات MINISTRY OF TRANSPORT مقاس ٣٤٠ سم * ٣٠ سم	١٨٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائي	٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٢٠	بالعدد توريد وتركيب شعار وزارة النقل مقاس ١٣٥ سم * ٢٤٥ سم	٣٢٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائي	٦٤,٠٠٠,٠٠٠		٦٤,٠٠٠,٠٠٠	
إجمالي حتى صفحة ٥												
							١٤,٦٩٦,٣٧٩,٥٤		١٤,٦٩٦,٣٧٩,٥٤		١٤,٦٩٦,٣٧٩,٥٤	

مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي

مهندس الاستشاري
شركة بيت الهندسة
Lashreen and Partners
٨٣ غرب اربابلا - القصيم - الرياض الجديدة
Tel: +20276104036 e-mail: info@aha-consult.com
محور ديروط حتى النيل

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٥) ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						١٤,٦٩٦,٣٧٩,٥٤		١٤,٦٩٦,٣٧٩,٥٤		١٤,٦٩٦,٣٧٩,٥٤	
٥-٢٠	بالعدد توريد وتركيب يافطة للبوابات (ملاكي-نقل) مقاس ٤٠x٧٠ سم	١٠٠٠٠	عدد	٨	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	نهائي	٨,٠٠٠		٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٦-٢٠	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠x٦٠x٦٠ سم حوائطها من المبانى سمك ٢٥ سم	٤٤٠٠	عدد	٢٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	نهائي	٢٠,٠٠٠		٨٨,٠٠٠,٠٠٠	
٨-٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سليفات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة: ٧٥' mm	٣٠٠,٠٠٠	م.ط	٤١٧	٣٧٥,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٤١٧,٠٠٠	نهائي	٤١٧,٠٠٠		١٢٥,١٠٠,٠٠٠	
٣-٢١	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع كالبدا أو ما يماثل قدره ١,٥ حصان والسعر يشمل كافة التوصيلات الكهربائية ومفتاح التشغيل ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٨٥٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	١,٠٠٠		١٨,٥٠٠,٠٠٠	
٤-٢١	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائي سعة ٨٠ لتر والبند بجميع مشتلاته وكل مايلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة.	٨٧٠٠,٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائي	٢,٠٠٠		١٧,٤٠٠,٠٠٠	
٦-٢١	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء لزوم الحمامات والمطبخ والسعر يشمل كافة التوصيلات ومفتاح التشغيل وإتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٥٠٠,٠٠٠	عدد	٤	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	نهائي	٤,٠٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
أعمال تم استلام الخامات الخاصة بها واختبارها ولم يتم تركيبها نظراً لعدم تشغيل المحور طبقاً للمذكرة التي تم الموافقة عليها من خلال رئيس مجلس الإدارة :												
٧-١٣	لوحة ATS(160A)	١٦٠٠٠,٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	١,٠٠٠		١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهو التركيب والاختبار
٨-١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مولد من نوع ستانفورد محرك بدوين أو بيركينز ٤٥ ك.ف.أ أو ما يماثل شاملاً خزان سعة ١ متر مكعب خارجي	٩٠٠٠٠,٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	١,٠٠٠		٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهو التركيب والاختبار
١-٢١	بالعدد توريد وتركيب ذراع ٣ متر ماجنتيك Magnetic Toll أو ما يماثل زمن فتح وغلق ٣ ثنائية (220 فولت) مزود بـ ماجنتيك لوب لعدم غلق الذراع أثناء عبور السيارة - خدمة شاقة (١٠ ملايين مرة فتح وغلق) والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٩٥٠٠,٠٠٠	عدد	٨	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	نهائي	٨,٠٠٠		١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	تعطية ٢٠ % لحين نهو التركيب والاختبار
تشوينات:												
٧-١٣	لوحة ATS(160A)	١٦٠٠٠,٠٠٠	عدد	١	١,٠٠٠	-١,٠٠٠	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٨-١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مولد من نوع ستانفورد محرك بدوين أو بيركينز ٤٥ ك.ف.أ أو ما يماثل شاملاً خزان سعة ١ متر مكعب خارجي	٩٠٠٠٠,٠٠٠	عدد	١	١,٠٠٠	-١,٠٠٠	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١-٢١	بالعدد توريد وتركيب ذراع ٣ متر ماجنتيك Magnetic Toll أو ما يماثل زمن فتح وغلق ٣ ثنائية (220 فولت) مزود بـ ماجنتيك لوب لعدم غلق الذراع أثناء عبور السيارة - خدمة شاقة (١٠ ملايين مرة فتح وغلق) والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٩٥٠٠,٠٠٠	عدد	٨	٦,٠٠٠	-٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤-٢١	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائي سعة ٨٠ لتر والبند بجميع مشتلاته وكل مايلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة.	٨٧٠٠,٠٠٠	عدد	٢	٢,٠٠٠	-٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٦-٢١	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء لزوم الحمامات والمطبخ والسعر يشمل كافة التوصيلات ومفتاح التشغيل وإتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٥٠٠,٠٠٠	عدد	٤	٤,٠٠٠	-٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
إجمالي حتى صفحة ٦										٠,٠٠٠	١٧,٦٥٥,٣٧٩,٥٤	١٧,٦٥٥,٣٧٩,٥٤
إجمالي ما سبق صرفه											١٤,١٥٠,٩٦٦,٢٥	
صافي قيمة المستخلص											٣,٥٠٤,٤١٣,٢٩	



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس /

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة كهرباء

مهندس الهيئة اعتيادي



مهندس شركة زي داك للمقاولات العمومية



جملة الأعمال	١٧,٦٥٥,٣٧٩,٥٤
جملة الأعمال السابقة	١٤,١٤٣,٩٦٦,٢٥
المستحق صرفه	٣,٥١١,٤١٣,٢٩

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	١٧٥,٥٧٠,٦٦
دمغة عادية	٢١,١٦٨,٤٨
دمغة إضافية	٦٣,٥٠٥,٤٤
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
عمالة غير منتظمة	١٥,٨٠١,٣٦
خصم ٠,٠٥ % طبقا للتعاقد	٨,٨٢٧,٦٩
خصم ٥٠٠٠ (خمسة الاف جنية فقط لا غير) لبند رقم (٤-١٦)	٥,٠٠٠,٠٠
خصم ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنية فقط لا غير) لبند رقم (٣-١٨)	١٠,٠٠٠,٠٠
خصم ٥٠٠٠ (خمسة الاف جنية فقط لا غير) لبند رقم (٣-٧)	٥,٠٠٠,٠٠
خصم ٥٠٠٠ (خمسة الاف جنية فقط لا غير) لبند رقم (٣-٨)	٥,٠٠٠,٠٠
خصم ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون الف جنية فقط لا غير) لبند رقم (٨-١)	٢٥,٠٠٠,٠٠
خصم ٨٠٠ (ثمانمائة جنيا فقط لا غير) لبند رقم (٢-١١)	٨٠٠,٠٠
خصم ١٠٠٠ (الف جنيا فقط لا غير) لبند رقم (٥-١١)	١,٠٠٠,٠٠
خصم ٦٤٠٠ (ستة الاف وربعمائة جنيا فقط لا غير) لبند رقم (٤-١٢)	٦,٤٠٠,٠٠
تعليقة ١٠ % لبند رقم (٧-١٣)	١٦,٠٠٠,٠٠
تعليقة ١٠ % لبند رقم (٨-١٣)	٩٠,٠٠٠,٠٠
تعليقة ٢٠ % لبند رقم (١-٢١)	٣١٢,٠٠٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٧٦١,٠٧٤,٠٣

الصافي ٢,٧٥٠,٣٣٩,٢٦



رئيس الإدارة المركزية

"إسلام محمد فوزي"

يعتمد ...

مهندس /

(Handwritten signature)