

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	جارى أو نهائى	نسبة الصرف التي تمت إلى الان نهائى	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه بالمقاييس	الكمية بالمقاييس	الفنان النهائي الوحدة جنيه	نوع العمل	رقم البلد

يراعي تطبيق نصوص التعاقد

أولاً - الأعمالي بالأسعار النهائية بعدها المراقبة

١- المعلم متواجد											
٢- المهندسون متواجدون											
٣- المكاتب متواجدة											
٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	٩٠١,٦٠٠,٠٠		٩٠١,٦٠٠,٠٠	جارى	%١٠٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	١١٢٠	م.ط	٨٠٥
٥- المعدات متواجدة	٢٥,٦٠٠,٠٠		٢٥,٦٠٠,٠٠	جارى	%١٠٠	٢٥٦	٠	٢٥٦	٣٠٠,٢٩	٣	١٠٠
٦-وثيقة التأمين متواجدة											
٧- البرنامج الزمني متواجد											
٨- التقارير (اليومية - الأسبوعية - الشهرية)	٠,٠٠		٠,٠٠			٠	٠	٠			
٩- لوحات المشروع متواجدة	٣٩٥,٥٢٠,٠٠		٣٩٥,٥٢٠,٠٠	جارى	%١٠٠	٤٩٤٤	٠	٤٩٤٤	٥٠٠	٣	٨٠
١٠- تواجد عدد (١) سيارة	٤٨,٠٠٠,٠٠		٤٨,٠٠٠,٠٠	جارى	%١٠٠	٩٦٠	٠	٩٦٠	١٠٠٠	٣	٥٠٠
١١- تواجد عدد (١) بحفرة بركارة											
١٢- كسر	٠,٠٠		٠,٠٠								
١٣- العدد	٢٦,٤٩٢,٥٣٠,٠٠		٢٦,٤٩٢,٥٣٠,٠٠	جارى	%١٠٠	٤١٣٣	٠	٤١٣٣	٤١٤٠	م.ط	٦٤١٠
١٤- العدد	٨٠٢,٩٧٠,٠٠		٨٠٢,٩٧٠,٠٠	جارى	%١٠٠	١	٠	١	١	١	٨٠٢٩٧٠
١٥- العدد	١,٣٠٤,٨٢٦,٠٠		١,٣٠٤,٨٢٦,٠٠	جارى	%١٠٠	٢	٠	٢	٢	٢	٦٥٢٤١٣
١٦- العدد	٠,٠٠		٠,٠٠								
١٧- العدد	٢,٤١٥,٦٤١,٠٠		٢,٤١٥,٦٤١,٠٠	جارى	%١٠٠	١٩	٠	١٩	١٩	١	١٢٧١٣٩
١٨- العدد	٢,٩٦٠,٠٥٨,٠٠		٢,٩٦٠,٠٥٨,٠٠	جارى	%١٠٠	١٥٩٤	٠	١٥٩٤	١٧٠٠	٣	١٨٥٧
١٩- العدد	١٥,٠٥٩,٤٨٤,٠٠		١٥,٠٥٩,٤٨٤,٠٠	جارى	%١٠٠	٤٤٧٤	٠	٤٤٧٤	٤٥٠٠	٣	٣٣٦٦
٢٠- العدد	٢,٢٥٤,٨٩٦,٠٠		٢,٢٥٤,٨٩٦,٠٠	جارى	%١٠٠	٤٤٧٤	٠	٤٤٧٤	٤٥٠٠	٣	٥٠٤
٢١- العدد	٠,٠٠		٠,٠٠								
٢٢- العدد	٤,٦٨٨,٥٧٨,٠٠		٤,٦٨٨,٥٧٨,٠٠	جارى	%١٠٠	١٠٩٧	٠	١٠٩٧,٠٠	١١٠٠	٣	٤٢٧٤
٢٣- العدد	٥,٠١٣,١٢٠,٠٠		٥,٠١٣,١٢٠,٠٠	جارى	%١٠٠	١١٢٠	٠	١١٢٠,٠٠	١١٢٠	٣	٤٤٧٦
٢٤- العدد	٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	-	٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠								

إجمالي الأعمالي بالأسعار النهائية بعد التفاوض

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / أحمد الشاعر - م / أحمد أبو نقيمة

التوقيع

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

التوقيع

الاستشاري العام

SYSTRA شركة سيسстра

م / أحمد ابو عافية

التوقيع

م / مجدى شفيق

التوقيع

الشركة المنفذة - مدير المكتب

الف

م / ابراهيم الغزولي

التوقيع

اقرر أن هذا الحساب صحيحة ومضبوطة وأن المبالغ المقيدة بظاهرها فقط ماتحان واربعة عشر ألفاً وخمسين وثلاثين وثمانون جنيهاً مصرية لا غير سبق صرفها للمقاول.

المحاسب /
تحرير في
.....
.....
.....

فروع
.....
.....
.....
.....

على الحساب / نهائياً
دفع للمقاول مبلغ
ملائحة الفنان
غير الواردة بصلك الشروط واحتدت من
.....
.....
.....
.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
كفر الدوار

م / مجدى عبدالسلام ظاهر

ملاحظات

رقم البند	نوع العمل	الفنات النهائية	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الباقي بعد الاستقطاع	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جنية

يراعي تطبيق نصوص التعاقد

أولاً - الأعـمال بالأسـعار الـنـهـائـية بـعـد الـتـفاـوضـة

الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي	الإجمالي	الباقي
٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	-	٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	-												
٢٦,٤٤٧,٦٥٢,٠٠		٢٦,٤٤٧,٦٥٢,٠٠		جارى %١٠٠	٢٩٦١,٠٠	٠	٢٩٦١,٠٠	٣٢٠٣	٣ م	٨٩٣٢		بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط ١٩			
٣,٤٦٥,١٣٠,٠٠		٣,٤٦٥,١٣٠,٠٠		جارى %١٠٠	٨٢٧	٤٩٧	٣٣٠	٣٣٠٠	٤١٩٠			ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة . ١			
٢,٥١٤,٧٢٠,٠٠		٢,٥١٤,٧٢٠,٠٠		جارى %٧٥	٦٢٠	٥٠	٥٧٠	١١٠٠	٥٤٠٨			ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية ٢٠			
١١٠,٣٧٢,٩٥٨,٠٠		١١٠,٣٧٢,٩٥٨,٠٠		جارى %١٠٠	٢٦٦١	١١٢	٢٥٤٩	٣٤١٥	٤١٤٧٨	بالطن		بالطن طولي خرسانة مسلحة لزوم البلاطات PRECAST PARAPET بالبارتفان اعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية ٢١			
٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠		٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠		جارى %١٠٠	١٧٢	٠	١٧٢	٢٠٠	١٢١٨٧٠	بالطن		ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية ٢			
٢٣٣,١٠٠,٠٠		٢٣٣,١٠٠,٠٠		جارى %١٠٠	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٦٣	٢ م		بالطن توريد وتشغيل وشحذ وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولي للكوبري اطوال حتى ١٢ م باينر ٢٤			
٢٢٦,٣٥٨,٠٠٢٣,٠٠	-	٢٢٦,٣٥٨,٠٠٢٣,٠٠	-										كل مازلزم لنها العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة ٢٧		

ثانياً - الأعـمال بالأسـعار الـنـهـائـية بـعـد التـقـديرـة

بند إضافي *٣١	العدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضوعة ١	Fixed Spherical Bearings
١	١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠
ب	٢٩,٠٧٠,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠٧٠,٠٠٠,٠٠
ج	١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠
	٥٨,١٤٠,٠٠٠,٠٠	٥٨,١٤٠,٠٠٠,٠٠
	٥٥,٢٣٣,٠٠٠,٠٠	٥٥,٢٣٣,٠٠٠,٠٠

اجمـالـيـةـ الـأـعـمـالـ بـعـدـ التـقـديرـةـ بـعـدـ التـقـديرـةـ بـعـدـ التـقـديرـةـ

الـقـيـمةـ الـإـجـمـالـيـةـ لـلـمـسـتـخـاصـ الـسـابـقـ

الـقـيـمةـ الـإـجـمـالـيـةـ لـلـمـسـتـخـاصـ (١٤) (جارى)

قرش جنية
اقرر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المقيدة بظهره و قدرها فقط مائتان واربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة واربعة عشر الفا وخمسمائة واثنان وثمانون جنية مصرية لا غير سبق صرفها للمقاول.
المحاسب /.....
تحريما في/.....
دفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهاية
ملحوظة الفاتن : غير الواردة بصلك الشروط و اعتمد من


الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع
م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقفة
التوقيع
مديرة إدارة المشروعات
م / كارم امام
التوقيع

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م / أحمد ابو عافية
التوقيع

الشركة المنفذة - مدير المكتب
الفني
م / يحيى شفيق
م / تامر الفازولي
التوقيع

تم إعداد هذه المذكرة في
١٣ محمد نصار





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نترش أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١٤) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٨+٢٣٧ حتى كم ٢٤٧+٧٨٧ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتقضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/١٢/١٢ م

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقه م/ أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع :-

بخصوص مشروع تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٢٣٧ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

عقد رقم / (٩٤٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

بخصوص المستخلص رقم جاري (١٤)

نترى بياحته سعادتكم بوجود الآتي :

١. تجهيزات المقاول الموقعة .
٢. معدات ومهندسين المشروع.
٣. الأجهزة المساحية.
٤. تواجد عدد (١) سيارة.
٥. البرنامج الزمني.
٦. أعمال السلامة والمرور ومسئولي التأمين.
٧. السجلات .
٨. توثيق الموقع.
٩. التقارير (اليومية - الأسبوعية - الشهرية) مواجهة .
١٠. المعامل متواجد .
١١. المعدات متواجدة .
١٢. مكاتب جهاز الافتراض والاستشاري.
١٣. العلامات الارشادية.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
ماجد عبد السلام عامر

مدير المشروع

م/احمد الشاعر
أحمد ابودقيه

مدير ادارة المشروعات

م/كارم امام

