

مستخلص فروق الأسعار رقم (٦) عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤ (عن مستخلص جاري ١٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
						الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
١٨ - ب	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ٩ متر	م ٣	٤٢٧٤	ديسمبر - ٢٢	٩٥,٠٠٠ -	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٨ - بند اضافي	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة ارتفاع حتى ١٢ متر	م ٣	٤٤٧٦	ديسمبر - ٢٢	٢٠,٠٠٠ -	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٩ - أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمثرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع الأعمدة حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	م ٣	٨٩٣٢	أبريل - ٢٤	١٣٠,٥٥	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٠٥٩	١٢٣,٤٥٨,٦٩
	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمثرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع الأعمدة حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	م ٣	٨٩٣٢	مايو - ٢٤	٠,٤٥	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٠٦٠	٤٢٦,٠٤
٢١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمثرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع الأعمدة حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	م / ط	٥٤٠٨	يوليو - ٢٠٢٤	٨٠	%٠	%١٨	%٠	%١٢	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٦٥٩	٧١,٧٧٨,٣٧
٢٢	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٧٨	ديسمبر - ٢٢	٠,٣٦١	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٧٨	يوليو - ٢٠٢٤	٤٨,٦٣٩	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٦١٤٤	١,٢٣٩,٥٧٧,٠٣
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠	أبريل - ٢٤	٣,٦٨٦	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٦١٩٨	٢٧٨,٤١٨,٣٣
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠	مايو - ٢٤	٨,٠٥٦	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٦١٩٨	٦٠٨,٥٢٥,٣٥
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠	يونيو - ٢٤	٨,٠٥٦	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٦٢٢٨	٦١١,٤٣٢,٠٣
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠	يوليو - ٢٤	٣,٢٠٢	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٦٣١٥	٢٤٦,٤٠٩,٩٣
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهاً على البارد والسعر يشمل	م ٢	٦٣	ديسمبر - ٢٢	٧٢,٠٠٠ -	%٠	%٠	%٠	%٢	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الإجمالي																			
																			٣,١٨٠,٠٢٥,٧٦


رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
التوقيع /
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير إدارة المشروعات
م / كارم إمام
التوقيع /
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقة
التوقيع /
م / أحمد أبو عافية
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير إدارة المشروعات
م / كارم إمام
التوقيع /
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقة
التوقيع /
م / أحمد أبو عافية
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير إدارة المشروعات
م / كارم إمام
التوقيع /
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقة
التوقيع /
م / أحمد أبو عافية
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير إدارة المشروعات
م / كارم إمام
التوقيع /
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقة
التوقيع /
م / أحمد أبو عافية
التوقيع /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد


نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية مستخلص فروق الاسعار رقم (٠٦) عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٧/٢١ م عن مستخلص جاري رقم (١٠) لعملية تنفيذ أعمال ترميم أعلي طريق وادي الطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+ ٢٢٧ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول شائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/١٢/١٢ م



مدير المشروع

أحمد ابودقيقه

مدير ادارة المشروعات

كارم امام

م/ أحمد الشاعر

م/

