



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)
عن عملية : إستكمال إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٨٨+١٠٠ الى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١,١٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

المقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٢٥) بتاريخ : ١ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البناء	نوع العمل	الفترة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البناء بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام لهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأنهار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعرض ٣٠ سم و التخلص منها بالمقاب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساعي لتأمين حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	٦,٠٠	م ^٢	٣٩٩٨٩,٠٤	٣٥٤٥٣,٠٠	٣٥٤٥٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	* وثيقة التأمين موجودة. * مهندسون المشروع ومدير المشروع متواجدون. * مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بألآت الترسية والرش بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراست للوصول إلى ألسى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على الجيد لتحليل ونقل التربة لزيادة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التجميعية المعدلة والبناء بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢٣,٠٠	م ^٣	٨٥٧٠,١٠٠	٧٧١٣,٠٠٠	٧٧١٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	* الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. * البيرتلنج الزمني متواجد. * لوحات المشروع متواجدة. * التقارير (المبني - الإسيوعى - الشهري) متواجدة. * المنزلات والمهمات متواجدة. * وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. * معدات الموقع متواجدة.
٢-١-١	علاوة زيادة السوائل ٠,٦ جنيه/م ^٣ ابتداء من ١٠/١٢/٢٠٢٣.	٠,٦٠	م ^٣	٨٥٧٠,١٠٠	٧٧١٣,٠٠٠	٧٧١٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية (إستخدام البلوزر) وتسوية السطح بألآت الترسية والرش بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراست للوصول إلى ألسى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على الجيد لتحليل ونقل التربة لزيادة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التجميعية المعدلة والبناء بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢٦,٠٠	م ^٣	٧٢٤٤,٠٠٠	٦٥٨٥,٠٠٠	٦٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢-٢	علاوة زيادة السوائل ٠,٧ جنيه/م ^٣ ابتداء من ١٠/١٢/٢٠٢٣.	٠,٧٠	م ^٣	٧٢٤٤,٠٠٠	٦٥٨٥,٠٠٠	٦٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألآت الترسية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2- متر) اسفل مسوب التربة و بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسوب (2- متر) من مسوب التربة لاستكمال المسوب التجميعي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كاتافورنيا حتى ٩٠%) ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراست للوصول إلى ألسى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التثبيت طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التجميعية المعدلة والبناء بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.						٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة قفل حتى ١ كم و يتم احساب علاوة ١,٦ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ١٠/١٢/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تشويكات و خلطية و اختارات و نقل مواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البلد لا يشمل القيمة المحجزة. - مسافة قفل حتى ٢ كم.
٢-٣-١	علاوة زيادة السوائل ١,٦ جنيه/م ^٣ ابتداء من ١٠/١٢/٢٠٢٣.	١,٦٠	م ^٣	٢٦٢٠٠٠,٠٠٠	١١٤٣٧٨,٠٠٠	١١٤٣٧٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

مهندس الاشراف
د/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
د/ مصطفى شعبان البداري

مهندس الاستشاري (إسيوعى)
د/ محمد عبد الرحمن سالم

مدير المشروع
د/ محمود كريب

المكتب الفني
د/ احمد عزب

عن استشاري المساحة (XYZ)
د/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

تحريرا في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

المر بان هذا الحساب صحيح ومشروط بان المبالغ المدفوعة بظهره وقدره
٢٠٢٣
تقارير في ١ / سنة ٢٠٢٤
دفع في المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة القلت

تحريرا في ١ / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاستشاري (إسيوعى)
د/ محمد عبد الرحمن سالم

مدير المشروع
د/ محمود كريب

المكتب الفني
د/ احمد عزب

عن استشاري المساحة (XYZ)
د/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

تحريرا في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)
عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمذروع القطر الكهربائي المربوع (القبوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي للقطاع الثاني (بني مزار) منقولة المسألة من الكم ٢٨٨+١٠٠ الى الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٥ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية تاريخ بداية العمل ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٢٥) حتى تاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩

الأعمال بعد المفاضلة ٢٠٢٤-٣											
رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٨,٠٠	م	٣٩٥٨٩,٩٣	٠,٠٠	٣٥٦٣١	٣٥٦٣١	٢٨٥٠٤٨	٠,٠٠	٢٨٥٠٤٨,٠٠	
		المنفذة في سبتمبر ٢٠٢٢									
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٩٠	م	٤٤٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٨	٤٠٤٨	١٠٨٨٩١,٢	٠,٠٠	١٠٨٨٩١,٢٠٠	
		المنفذة في يوليو ٢٠٢٢									
		٢٨,١٠	م	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠	٨١٠٠	٢٢٧٦١٠	٢٢٧٦١٠	٠,٠٠	٢٢٧٦١٠,٠٠٠
		المنفذة في أغسطس ٢٠٢٣									
٢-٢	بالمتر المكعب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتصاعدة عدا التربة الصخرية (باستخدام البندوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٨,٢٠	م	٧٢٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٦٤٩٨٢	٦٤٩٨٢	١٨٣٢٤٩٢,٤	٠,٠٠	١٨٣٢٤٩٢,٤٠٠	
		المنفذة في سبتمبر ٢٠٢٢									
		٣٢,٩٠	م	٣١٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٤٨	٢٧٩٤٨	٩١٩٤٨٩,٢	٩١٩٤٨٩,٢	٠,٠٠	٩١٩٤٨٩,٢٠٠
		المنفذة في سبتمبر ٢٠٢٣									

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.

*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.

*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .

*الاجهزة المساحية متواجدة.

*المعدات متواجدة.

*البرنامج الزمني الخاص بالعقد

*لوحات المشروع متواجدة

*التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة.

*المستلزمات والمهمات متواجدة.

مستخرج من دفتر (٣٠) كترنر أمراء

(٨٥) متر ارجع عرفه لادارة الحام

مركز معلومات الحام

ص

ملاحظات
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
*المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد لוחات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*مستخرج من ملف (٣٠) كرونو أمراء
*مستخرج من ملف (١٨) مراجع معرف لادارة الحاس
*مستخرج من ملف (١٨) مستخرج من ملف (١٨)

سبق صرفها الى
مهندس أحمد إمام إمام
رئيس الإدارة المركزية (بني سويف)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الخاتمة
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان إبدري

مهندس الاشراف
م/مصطفى محمد عبد الحميد

م/محمود غريب
م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم

م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم

م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم
م/محمد عبد الرحمن سالم



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (٢)
عن عملية : أعمال الجسر الترابي والاصال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (القبوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار) منقلوط المسافة من الكم ٢٨٨+١٠٠ الي الكم ٢٨٩+٣٥٠ بطول ١٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات الصومية والفحيلات التجارية تاريخ بداية العمل ٢٠٢٤ / ٣ / ٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٢٥) حتى تاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩

ملاحظات

- *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
- *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
- *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
- *الاجهزة المساحية متواجدة.
- *المعدات متواجدة.
- *البرنامج الزمني الخاص بالعقد
- *لوحات المشروع متواجدة
- *التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة.
- *المستلزمات والمهمات متواجدة.

أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 9٥% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.

- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او التقصير بوتصبح 1,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .

- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم .

- والبند لا يشمل القيمة المحجوبة.

٢٠٢٣	٧١,٧٠	٣م	١٣٣٨١١,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٤٣٠	١٢٠٤٣٠	جاري ٢	٨٦٣٤٨٣١	٠,٠٠	٨٦٣٤٨٣١,٠٠٠
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤	٧٤,٥٠	٣م	٨٧٩٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٧٩١٧٢	٧٩١٧٢	جاري ٢	٥٨٩٨٣١٤	٠,٠٠	٥٨٩٨٣١٤,٠٠٠
الإجمالي										
اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجملى قيمة الاستقطاعات										
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه (١)										
اجملى قيمة المستخلص رقم (٢)										
										١٧٩٠٠٠٠
										١٧٩٠٠٠٠
										١٧٩٠٠٠٠
										٩٢٥٤٤٩٠,٣٠
										٨٦٥٢١٨٥,٥٠

سبق صرفها الى

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية (بني سويف)

مهندس / أحمد الحراقى حميد

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب

المقاول تحريراً الى / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

تحريراً الى / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان تاجيك

مهندس الاشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

عن الاستشاري ا.د حسن مهدى

مدير المشروع

عن الاستشاري المستقلة (XYZ)

م/ محمد عبد الرحمن كمال

تحريراً الى / سنة ٢٠٢٤

شركة جنوب الوادي للمقاولات

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

م/ محمد عبد الرحمن كمال

