

مستخلص رقم (۲) ختامي

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ أشمون / سمادون / الأتجب / شما/ منوف بتقنية FDR اتجاه منوف بطول ٤,٥ كم مركز أشمون محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة)

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦٣) تاريخ بدأ العمل ٢٠٢٣/٢/٦

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٣/١

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية حسب المقايضة الختامية	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز	البال		ملاحظات
		طبقا للمفاضلة										بعد الاستقطاع		
		فرش	جنيه									فرش	جنيه	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR ..الخ	٠	٦٣	م٢	٣٥٩٢٧,٥	٣٤٠٠٠	١٩٢٧,٥	٣٥٩٢٧,٥	ختامى	٢٢٦٣٤٣٢,٥			٢٢٦٣٤٣٢,٥	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت ..الخ	٠	٢٢٢٥	طن	٧٨١,٢	٧١٤	٦٧,٢	٧٨١,٢	ختامى	١٧٣٨١٧٠			١٧٣٨١٧٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	أعمال إنشاء طبقة تشريب ..الخ	٠	٢٩	م٢	٣٥٩٢٧,٥	٣٤٠٠٠	١٩٢٧,٥	٣٥٩٢٧,٥	ختامى	١٠٤١٨٩٧,٥			١٠٤١٨٩٧,٥	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال إنشاء طبقة رابطة ٦ سم..الخ	٠	١٥٦	م٢	٢٧٠٧٧,٣	٢٨٠٠٠	٩٢٢,٧٠	٢٧٠٧٧,٣	ختامى	٤٢٢٤٠٥٨,٨			٤٢٢٤٠٥٨,٨	٤- لائحات العملية متواجدة
٥	أعمال توريد ورش طبقة لصبق ..الخ	٠	١٠	م٢	٢٧٠٧٧,٣	٢٨٠٠٠	٩٢٢,٧٠	٢٧٠٧٧,٣	ختامى	٢٧٠٧٧٣			٢٧٠٧٧٣	٥- تجهيزات المواقع متواجدة
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم..الخ	٠	١٥٠	م٢	٣١٩٢٣	٢٨٠٠٠	٣٩٢٣	٣١٩٢٣	ختامى	٤٧٨٨٤٥٠			٤٧٨٨٤٥٠	٦- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٧	توريد وتشغيل ناتج الكشط ..الخ	٠	٧٥	م٣	٤٨٦٨,٩	٠	٤٨٦٨,٩	٤٨٦٨,٩	ختامى	٣٦٥١٦٧,٥			٣٦٥١٦٧,٥	٧- فريق العمل متواجد
٨	في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الأسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى :-													
٩	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣	م٢	٥٩٠٠٠,٣	٠	٥٩٠٠٠,٣	٥٩٠٠٠,٣	ختامى	١٧٧٠٠٠,٩			١٧٧٠٠٠,٩	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
														٩- يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
														١٠- المعمل متواجد
														١١- البرنامج الزمنى متواجد
														١٢- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
														١٣- التقرير المبدئى متواجد
														١٤- خطة ضبط الجودة متواجدة
														١٥- يراعى تغطية قيمة المستخلص لحين التقييم

12,878,90.

14,878,90.

الجملة

قرش جنيہ

الجملة

سبق صرفها الى المطاوع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوع وإن المبالغ المبيّنة بظهرة وقدرها
سنة ٢٠٠ / المحاسب /

طنطا في ٢٠٢٣/٦/٥

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المفاوض مبلغ

اقرب صحة ذلك ملاحظات الفنان

علی حساب

بھائی

يعتمد على

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون والمالية والإدارية

مدير صيانة المنوفية

مدير تنفيذ العملية

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

احمد عابد أبو الروس