

مستخلص رقم (٤) ختامي عن عملية : اعمال رفع كفاءة طريق دار السلام - كوبري جرجا (القطاع الأول) 4 كم
مركز جرجا - محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئيسية (حياة كريمة)

المنطقة الثامنة - قنا

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

العدد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٦٦ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٢/٢٧

رقم بند	نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل المتبقي	مقدار العمل المتبقي في خلال هذه المدة	جولة مقدار العمل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الدائن بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأنشجار والمزروعات والمخلفات .	٥,٢٥	م	٢	٣٣٢٠٠	٠	٣٣٢٠٠	١٧٤٣٠٠		١٧٤٣٠٠	العلامات الإرشادية والتطهيرية متواجدة ونوحت الشوارع متواجدة
٢	بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل التربة صلابة للردم .	٨٦	م	٣	٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠	٣٨٧٠٠٠٠		٣٨٧٠٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين
٣	بالمتر المكعب اصال حجر وتشوين في حلة استخدام بلدوزر في التحجير.	٤,٥	م	٣	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	وثائق التأسيس متواجدة
٤	بالمتر المكعب اصال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزراعة والمتوجة والشروع بالرصف الحالي باستخدام مكينة الكشط .	٦١	م	٣	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠		١٢٢٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المستخرجة لتحتج تسكير كسرات .	٣١٦	م	٢	١٧٢٥٠	٢٥٠	١٧٥٠٠	٥٥٣٠٠٠٠		٥٥٣٠٠٠٠	المعدات متواجدة
٦	بالمتر المسطح اصال توريد ورش طبقة ترشيب من الأسفلت السائل متوسط التنظير m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٢٧,٥	م	٢	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠	سيارة متواجدة رقم ص ر و ١٩٩٧
٧	بالمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسبك ٦ سم .	١٤٦	م	٢	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٥٨٤٠٠٠٠		٥٨٤٠٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح اصال توريد ورش طبقة لاصقة من الأسفلت السائل سريع التنظير R.C بمعدل ٠,١ كجم / م ^٢ .	٩,٢	م	٢	٢١٢٧٥	٧٧٥	٢١٢٧٥	١٩٥٧٣٠		١٩٥٧٣٠	
٩	بالمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسبك ٥ سم .	١٤٠	م	٢	٢١٢٧٥	٧٧٥	٢١٢٧٥	٢٩٧٨٥٠٠		٢٩٧٨٥٠٠	
الإجمالي											
								١٩٩٩٠٥٣٠		١٩٩٩٠٥٣٠	

قرش جنية

سحق صرفتها إلى المقاول

المحاسب:

(Signature)

على الحساب

بمقتد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

علاء حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المدينة بقطعة ورقها
تحريرا في

بنفع إلى المقاول مبلغ

نهائيا

غير واردة بسك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

مدير عام المشروعات

م/ روملي ارميا

مركز الاستشارات
للتنسيق والمقاولات
SGAR
س ت ٨٨ - محاسب عام
ت ض ١٠٩ - ٥٧٣ - ٤٥٠
د ض ٧٢٠ - ٠٢ - ٧٢٠ - ٧٢٠ - ٧٢٠
الجهة المالكة: ٢٠٢٣

مهندس المشروع

محمد جهاد

جنس المشروع

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المنفذة


الاحمد م

(Signature)

حساب الاعمال	١٩٩٩.٥٣.٠٠
السبق صرفه	١٩٧٩٥٩.٠٠
المستحق صرفه	١٩٥٦٣.٠٠

الاستقطاعات	
تأمين	٩٧.٣١.٥
مغات	٥.٧١.١
خصم محل قنا	١٨٣.٠
%١٥	٢٧٤.٥
%١٤	٢٩٤.٥
احمالى الاستقطاعات	

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



الاستقطاعات	
الصافي	