

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-1) اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة
عن شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2024-6

تنفيذ :شركة الصفوة العامة للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	العرض	طول		الى	من		
6098.40	21.78	280	29-5-2023	336+760	336+480	CL 1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
6098.40	الاجمالي						
6098.40	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / محمد سيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد سلامة

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / محمد سيف

مشروع القطار الكهربائي السريع - عين السخنة - غرب النيل

ATSA
GENERAL CONTRACTING

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

تنفيذ: شركة الصفوة العامة للمقاولات

مهندس الاستشاري
مكيه / د/ خالد فندليل
م/ محمد سيف

رجريت مج

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

No 21/23

مهندس الشركة
م. محمد صالح

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-1) اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية
عن شهر أغسطس 2023 طبقا للفاوضة بتاريخ 2024-6
تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

0.00 3م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2729.40	45.49	60	11-8-2023	336+540	336+480	C3	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوي (ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.10 جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص .
2729.40	الاجمالي						
2729.40	الاجمالي الكلي (م3)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب م / خالد قنديل
م / السيد سيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد كامل

مهندس الاستشاري
مكتب م / خالد قنديل
م / السيد سيف

مشروع القطار السريع - غرب النيل

ATSAHVA
GENERAL CONTRACTING

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

عن شهر يونيو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2024-6

تنفيذ :شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الأبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
148.00	3.70	40	18/6/2023	336+620	336+580	F-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
140.00	3.50	40	18/6/2023	336+660	336+620	F-2	
118.40	2.96	40	18/6/2023	336+700	336+660	F-3	
210.60	3.51	60	18/6/2023	336+760	336+700	F-4	
148.00	3.70	40	21/6/2023	336+620	336+580	F-5	
118.40	2.96	40	22/6/2023	336+700	336+660	F-6	
883.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
883.40	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب XY2
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
عن شهر أغسطس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2024-6
تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
561.60	3.12	180	7/8/2023	336+760	336+580	F-7	التر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة لمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال منسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15% (ورشها بالمياه ذصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد الهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة جافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية المقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة عامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
792.00	4.40	180	23/8/2023	336+760	336+580	F-8	
1353.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
1353.60	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
عن شهر سبتمبر 2023 حتى 2024-3-22 طبقا للمفاضلة بتاريخ 2024-6
تنفيذ :شركة الصفاة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
231.00	3.85	60	6/9/2023	336+540	336+480	F-9	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
793.80	4.41	180	13/9/2023	336+760	336+580	F-10	
75.00	1.25	60	21/9/2023	336+540	336+480	F-11	
704.00	4.40	160	26/9/2023	336+760	336+600	F-12	
75.00	1.25	60	3/10/2023	336+540	336+480	F-13	
702.40	4.39	160	12/10/2023	336+760	336+600	F-14	
697.60	4.36	160	14/10/2023	336+760	336+600	F-15	
75.00	1.25	60	15/10/2023	336+540	336+480	F-16	
692.80	4.33	160	21/10/2023	336+760	336+600	F-17	
444.00	7.40	60	26/10/2023	336+540	336+480	F-18	
1374.40	8.59	160	4/11/2023	336+760	336+600	F-19	
360.00	6.00	60	13/11/2023	336+540	336+480	F-20	
402.00	6.70	60	3/12/2023	336+540	336+480	F-21	
396.00	6.60	60	17/12/2023	336+540	336+480	F-22	
390.00	6.50	60	25/12/2023	336+540	336+480	F-23	
379.80	6.33	60	30/12/2023	336+540	336+480	F-24	
381.00	6.35	60	1/1/2024	336+540	336+480	F-25	
400.20	6.67	60	7/1/2024	336+540	336+480	F-26	
8574.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
8574.00	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب م / خالد قنديل
م / محمد سيف
م / سيد سيف
م / محمد سيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
مشروع القطار السريع - غرب النيل

مهندس الشركة
م / محمد خليل
ATSAF GENERAL CONTRACTING

مهندس الاستشاري

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل تربة 114 كم (20%)

طبقا للمفاوضه بتاريخ 6-2024

تنفيذ :شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الإبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
29.60	20%	3.70	40	18/6/2023	336+620	336+580	F-1
28.00	20%	3.50	40	18/6/2023	336+660	336+620	F-2
23.68	20%	2.96	40	18/6/2023	336+700	336+660	F-3
42.12	20%	3.51	60	18/6/2023	336+760	336+700	F-4
29.60	20%	3.70	40	21/6/2023	336+620	336+580	F-5
23.68	20%	2.96	40	22/6/2023	336+700	336+660	F-6
112.32	20%	3.12	180	7/8/2023	336+760	336+580	F-7
158.40	20%	4.40	180	23/8/2023	336+760	336+580	F-8
46.20	20%	3.85	60	6/9/2023	336+540	336+480	F-9
158.76	20%	4.41	180	13/9/2023	336+760	336+580	F-10
15.00	20%	1.25	60	21/9/2023	336+540	336+480	F-11
140.80	20%	4.40	160	26/9/2023	336+760	336+600	F-12
15.00	20%	1.25	60	3/10/2023	336+540	336+480	F-13
140.48	20%	4.39	160	12/10/2023	336+760	336+600	F-14
139.52	20%	4.36	160	14/10/2023	336+760	336+600	F-15
15.00	20%	1.25	60	15/10/2023	336+540	336+480	F-16
138.56	20%	4.33	160	21/10/2023	336+760	336+600	F-17
88.80	20%	7.40	60	26/10/2023	336+540	336+480	F-18
274.88	20%	8.59	160	4/11/2023	336+760	336+600	F-19
72.00	20%	6.00	60	13/11/2023	336+540	336+480	F-20
80.40	20%	6.70	60	3/12/2023	336+540	336+480	F-21
79.20	20%	6.60	60	17/12/2023	336+540	336+480	F-22
78.00	20%	6.50	60	25/12/2023	336+540	336+480	F-23
75.96	20%	6.33	60	30/12/2023	336+540	336+480	F-24
76.20	20%	6.35	60	1/1/2024	336+540	336+480	F-25
80.04	20%	6.67	60	7/1/2024	336+540	336+480	F-26
2162.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
2162.20	الاجمالي الكلي (3م)						

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

مهندس الهيئة
م / مارجرين مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب خالد قنديل
القطاع الكهربائي السريع

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خالد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+480 الى الكم 336+760 بطول 0.280 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية
طبقا للمفاوضه بتاريخ 2024-6

تنفيذ :شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
148.00	100%	3.70	40	18/6/2023	336+620	336+580	F-1
140.00	100%	3.50	40	18/6/2023	336+660	336+620	F-2
118.40	100%	2.96	40	18/6/2023	336+700	336+660	F-3
210.60	100%	3.51	60	18/6/2023	336+760	336+700	F-4
148.00	100%	3.70	40	21/6/2023	336+620	336+580	F-5
118.40	100%	2.96	40	22/6/2023	336+700	336+660	F-6
561.60	100%	3.12	180	7/8/2023	336+760	336+580	F-7
792.00	100%	4.40	180	23/8/2023	336+760	336+580	F-8
231.00	100%	3.85	60	6/9/2023	336+540	336+480	F-9
793.80	100%	4.41	180	13/9/2023	336+760	336+580	F-10
75.00	100%	1.25	60	21/9/2023	336+540	336+480	F-11
704.00	100%	4.40	160	26/9/2023	336+760	336+600	F-12
75.00	100%	1.25	60	3/10/2023	336+540	336+480	F-13
702.40	100%	4.39	160	12/10/2023	336+760	336+600	F-14
697.60	100%	4.36	160	14/10/2023	336+760	336+600	F-15
75.00	100%	1.25	60	15/10/2023	336+540	336+480	F-16
692.80	100%	4.33	160	21/10/2023	336+760	336+600	F-17
444.00	100%	7.40	60	26/10/2023	336+540	336+480	F-18
1374.40	100%	8.59	160	4/11/2023	336+760	336+600	F-19
360.00	100%	6.00	60	13/11/2023	336+540	336+480	F-20
402.00	100%	6.70	60	3/12/2023	336+540	336+480	F-21
396.00	100%	6.60	60	17/12/2023	336+540	336+480	F-22
390.00	100%	6.50	60	25/12/2023	336+540	336+480	F-23
379.80	100%	6.33	60	30/12/2023	336+540	336+480	F-24
381.00	100%	6.35	60	1/1/2024	336+540	336+480	F-25
400.20	100%	6.67	60	7/1/2024	336+540	336+480	F-26
10811.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
10811.00	الاجمالي الكلي (م3)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فتيل
م / اسامه سيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عاصم

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فتيل
م / اسامه سيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عاصم