

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان  
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار المواد المحجربة من مستخلص رقم ٣٦ حتى  
مستخلص رقم ٤٠ جارى واستمارة ٥٠ ع.ح .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٤



التوقيع ( ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ )  
مهندس / عبد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزية

مشروع : محور كوبرى بديل خزان أسوان

التاريخ : ٢٠٢٤/٩/٢٩

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية ( المنطقة العاشرة ) بأسوان

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى المشروع عالية وبالإشارة الى كتاب السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
بخصوص تطبيق نسب الزيادة فى قيمة المواد المحجربة .  
نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مذكرة حساب الزيادة فى المواد المحجربة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام

المشرف على انشاءات وكبارى أسوان

المهندس /

محمد عبد العزيز هندوى

السيد المهندس / م.ج. الشروعا  
عبد  
ع.ع

| المستخلص | قيمة الزيادة |
|----------|--------------|
| ج٣٦      | ١٢٨٧٩٦.٥٠    |
| ج٣٧      | ١٥٧٨٧٥.٠٠    |
| ج٣٨      | ٨٥٦٨٧٦.٠٠    |
| ج٣٩      | ٧٥.٦.٣.      |
| ج٤٠      | ٢١٤٤.٩.٠٠    |
|          |              |
|          |              |
| الاجمالي | ١,٤٣٣,٠١٦.٨٠ |



مدير الصحة  
[Signature]

مدير الصحة  
[Signature]



مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجزية مشروع محور خزان أسوان

ج ٣٦

| رقم البند | بيان الاعمال                    | الوحدة         | الكمية المدرجة بالمستخلص | قيمة الزيادة | اجمالى قيمة الزيادة |
|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| ٤/٧       | خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية   | م <sup>٣</sup> | ٥٠٢                      | ١٠,٠٠        | ٥٠٢٠,٠٠             |
|           | أعمال الطرق                     |                |                          |              |                     |
| ١ / ٨     | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم | م <sup>٢</sup> | ٦٤٧٥                     | ٧,٥٠         | ٤٨٥٦٢,٥٠            |
| ٢ / ٨     | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم | م <sup>٢</sup> | ٩٥٥٦                     | ٦,٥٠         | ٦٢١١٤,٠٠            |
| ٢ / ٩     | انشاء حاجز خرسانة مسلحة         | م, ط           | ١٣١٠                     | ١٠,٠٠٠       | ١٣١٠٠,٠٠            |
|           | الاجمالى                        |                |                          |              | ١٢٨٧٩٦,٥٠           |

مهندس الشركة

*[Signature]*

مهندس الهيئة

عبد افعال انكبارى

عبد افعال لطيف

*[Signature]*



٤٩٨٦٥

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجزة مشروع محور خزان أسوان

ج ٣٧

| رقم البند | بيان الاعمال                                | الوحدة | الكمية المدرجة بالمستخلص | الزيادة | اجمالي قيمة الزيادة |
|-----------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|---------|---------------------|
| ١/ ٥      | أعمال توريد و ردم اترية حول الاساسات        | م٢     | ١٦٠*%١٥*٣٠٠              | ٠,١٥    | ٧٢٠٠,٠٠             |
| ٢/ ٥      | توريد و ردم بالرمل المثبت                   | م٢     | ٥٠٠*%٣*٣٠                | %٣      | ٤٥٠,٠٠              |
| ٤/ ٧      | خرسانة مسلحة للبلطات العلوية                | م٣     |                          | ١٠,٠٠   | ٢٠٠٠,٠٠             |
| ١٣        | أعمال توريد و بناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم | م٣     | ٤٩٨*%٥*٢٥٠               | ٠,٠٥    | ٦٢٢٥,٠٠             |
|           | أعمال الطرق                                 |        |                          |         |                     |
| ١ / ٨     | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم             | م٢     |                          | ٧,٥٠    | ١٥٠٠٠,٠٠            |
| ٢ / ٨     | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم             | م٢     |                          | ٦,٥٠    | ١١٧٠٠٠,٠٠           |
| ٢ / ٩     | انشاء حاجز خرسانة مسلحة                     | م.ط    |                          | ١٠,٠٠   | ١٠٠٠٠,٠٠            |
|           | الاجمالي                                    |        |                          |         | ١٥٧٨٧٥,٠٠           |

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

م. ا. جمال بطرس


م. ا. جمال بكباي



٤٩٨٦٥

| رقم البند | بيان الاعمال                                  | الوحدة | الكمية المدرجة<br>بالمستخلص | قيمة الزيادة | اجمالي قيمة الزيادة |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| ١/٥       | أعمال توريد و ردم اترية حول الاساسات          | م٢     | ١٦٠*%١٥*١٠٧٠                | ٠.١٥         | ٢٥٦٨٠٠٠٠            |
| ٢/٥       | توريد و ردم بالرمل المثبت                     | م٣     | ٥٠٠*%٣*٥٦                   | %٣           | ٨٤٠٠٠٠              |
| ١/٦       | أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم | م٣     |                             | ١٠٠٠٠        | ٢٥٠٠٠٠              |
| ٤/٧       | خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية                 | م٣     |                             | ١٠٠٠٠        | ٥٨٥٠٠٠٠             |
| ١٣        | أعمال توريد و بناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم   | م٣     | ٤٩٨*%٥٠*٣٣٦                 | ٠.٠٥         | ٨٣٦٦.٤٠             |
|           | أعمال الطرق                                   |        |                             |              |                     |
| ٣/١/٤     | أعمال توريد و بناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم   | م٣     | ٤٩٨*%٥٠*٣٢٤                 | ٠.٠٥         | ٨٠٦٧.٦٠             |
| ١/٦       | توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٠ سم             | م٣     |                             | ١٠٠٠٠        | ٢٦٠٠٠٠٠٠            |
| ٢/٦       | توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم             | م٣     |                             | ١٠٠٠٠        | ١٠٠٠٠٠٠٠            |
| ١/٨       | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم               | م٢     |                             | ٧.٥٠         | ٥٨٣٨٧.٥٠            |
| ٢/٨       | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم               | م٢     |                             | ٦.٥٠         | ١٩٥٠٠٠٠٠            |
| ٣/٨       | أعمال توريد ورش طبقة سطحية ٥ سم               | م٢     |                             | ٦.٠٠         | ٦٧٢٢٩٤.٠٠           |
| ٢/٩       | انشاء حاجز خرسانة مسلحة                       | م.ط    |                             | ١٠.٤٧        | ١٠.٤٧٠٠٠٠           |
| ٣/٩       | توريد وتركيب برودة اسمنتية عجالي              | م.ط    | ١٧٥*%٣*٦.٢                  | ٠.٠٣         | ٣١٦٠.٥٠             |
| ٢/٥/٩     | توريد وتركيب وحدات الانترلوك الخرساني         | م٣     |                             | ١٠٠٠٠        | ٨٠١٠٠٠٠             |
|           | الاجمالي                                      |        |                             |              | ٨٥٦٨٧٦.٠٠           |

مهندس الهيئة



٤٩٨٦٥



مهندس الشركة



مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجوزة مشروع محور خزان أسوان

٣٩ ج

| رقم البند | بيان الاعمال                                | الوحدة | الكمية المدرجة بالمستخلص | قيمة الزيادة | اجمالى قيمة الزيادة |
|-----------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|---------------------|
|           | أعمال الطرق                                 |        |                          |              |                     |
| ٣/١/٤     | أعمال توريد و بناء تكاسى من الديش سمك ٤٠ سم | م٣     | ٤٩٨*%٥٠*٣٢٤              | ١٤٧,٠٠       | ٣٦٦,٣٠              |
| ١ / ٦     | توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم            | م٣     | ٨٣*٦٤٠                   | ٦٤٠,٠٠       | ٦٤٠,٠٠              |
| ٢ / ٨     | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم             | م٢     |                          | ٦,٥٠         | ٦٥٠,٠٠              |
|           | الاجمالى                                    |        |                          |              | ٧٥٠.٦٠,٣٠           |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. احمد بطرس م. احمد الكباري



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجربة مشروع محور خزان أسوان

ج ٤٠

| رقم البند | بيان الاعمال                    | الوحدة         | الكمية المدرجة بالمستخلص | قيمة الزيادة | اجمالي قيمة الزيادة |
|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|           | أعمال الطرق                     |                |                          |              |                     |
| ٢ / ١ / ٥ | أعمال توريد و فرش طبقة اساس     | م <sup>٢</sup> | ٣٦٩٢,٠٠                  | ٠,١٥         | ١٦٨٩٠٩,٠٠           |
| ٢ / ٨     | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم | م <sup>٢</sup> | ٧٠٠٠,٠٠                  | ٦,٥٠         | ٤٥٥٠٠,٠٠            |
|           | الاجمالي                        |                |                          |              | ٢١٤٤٠٩,٠٠           |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م أعمال الطرق م أعمال الكباري



٢٩٨٦٥

*(The page contains faint, illegible markings and bleed-through from the reverse side.)*

الشرطة المنطقة (١)

100

سبحان الملك العظيم

5/2/2019

2

تحريراً إلى ١٥/١٧ حنة ٢٠٢٣

| مبلغ | على الحساب |
|------|------------|
|------|------------|



جاریہ فی ۱۷/۱۰ سنہ ۲۰۲۲

5

عید یحییٰ، شریکو





| بيان المتصرف من العقولة    |     | القيمة |      |
|----------------------------|-----|--------|------|
|                            |     | قرش    | بنية |
| بيان الاعمال التي تمت الان |     |        |      |
| مستحقوق                    |     |        |      |
| مستحق صرفه                 |     |        |      |
| سابق صرفه                  |     |        |      |
| مستحق صرفه                 |     |        |      |
| الاستقطاعات                | قرش | بنية   |      |
| رسم لعملة اصلي             |     |        |      |
| رسم لعملة اضافي            |     |        |      |
| امانات                     |     |        |      |
| ايرادات                    |     |        |      |
| جملة الاستقطاعات           |     |        |      |
| صافي المبلغ المستحق        |     |        |      |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| أقرار كاتب سجل الحجوزات والنشاطات  | أعضاء            |
| أقرار بيان اليد المختص يسمح بالصرف | أعضاء            |
| بيان المبالغ على الأمانات بتاريخ   | أعضاء            |
| تنفيذ في سجل رقم ٥٥ ( ح ع ) برقم   | الكاتب المنوط    |
| تحريرا في سنة ٢٠٠                  | الختم ذو التاريخ |
| علاقات الكاتب المنوط               | رؤس              |

٢٠٠ سنة

تحرير في

الكاتب المخطوط

الكاتب المخطوط

الكاتب المخطوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

(١) شطب

(٢) مسح (شيك - ان صرق) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - ان صرق) تحت رقم

(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السائق صرفها

الباقى للمعاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠٠

[illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول

| رقم البند                | البن                                                                                                                                                                             | كمية البند بالمتر المكعب | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى | استقطاع او حيز | البشر بعد الاستقطاع | ملاحظات               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| اولاً: القطاع الشرقي     |                                                                                                                                                                                  |                          |        |                    |                                          |                                 |               |                                |                |                     |                       |
| ١- أعمال الكباري و النقل |                                                                                                                                                                                  |                          |        |                    |                                          |                                 |               |                                |                |                     |                       |
| ١-١                      | بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسمر يشمل كافة مايلزم للتعامل كاملاً                                                                                                          | ١,٦٠٠,٠٠٠                | م      | ٦٠٠,٠٠٠            | ٦٠٠,٠٠٠                                  | ٦٠٠,٠٠٠                         | جاري          | ٦٠٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ٦٠٠,٠٠٠             | ١- المهندسون متواجدون |
| ٢-١                      | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية والسمر يشمل كافة مايلزم للتعامل كاملاً                                                                                                          | ١,٦٠٠,٠٠٠                | م      | ٦٠٠,٠٠٠            | ٦٠٠,٠٠٠                                  | ٦٠٠,٠٠٠                         | جاري          | ٦٠٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ٦٠٠,٠٠٠             | ٢- المهندسون متواجدون |
| ٣-١                      | بالمتر المكعب تكسير مباني والسمر يشمل كافة مايلزم للتعامل كاملاً                                                                                                                 | ٣,٠٠٠,٠٠٠                | م      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ١,٠٠٠,٠٠٠                                | ١,٠٠٠,٠٠٠                       | جاري          | ١,٠٠٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ١,٠٠٠,٠٠٠           | ٣- السيارات متواجدة   |
| ٤                        | الجيست التأسيسية بارتفاع الطولي عمل جيست تجميعية                                                                                                                                 |                          |        |                    |                                          |                                 |               |                                |                |                     | ٤- الإشراف متواجدة    |
| ١-٢                      | جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                    | ١,٠٥٩,٠٠٠                | م      | ٧٥٠,٠٠٠            | ٧٥٠,٠٠٠                                  | ٧٥٠,٠٠٠                         | جاري          | ٧٥٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ٧٥٠,٠٠٠             |                       |
| ٢-٢                      | علاوة في حقله التربة الصخرية جيد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                                         | ١١١,٠٠٠                  | م      | ٥٠,٠٠٠             | ٥٠,٠٠٠                                   | ٥٠,٠٠٠                          | جاري          | ٥٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٥٠,٠٠٠              |                       |
| ٣-٢                      | علاوة في الجرانيت                                                                                                                                                                | ٢,١٥٠,٠٠٠                | م      | ٥٠٢,٠٠٠            | ٥٠٢,٠٠٠                                  | ٥٠٢,٠٠٠                         | جاري          | ٥٠٢,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ٥٠٢,٠٠٠             |                       |
| ١-٤                      | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأسفلت                                                                      | ٣٦,٥٥٠,٠٠٠               | م      | ٢٢,٤٦٦,٠٠٠         | ٢٢,٤٦٦,٠٠٠                               | ٢٢,٤٦٦,٠٠٠                      | جاري          | ٢٢,٤٦٦,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٢٢,٤٦٦,٠٠٠          |                       |
| ٢-٤                      | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأسفلت                                                                                                   |                          |        |                    |                                          |                                 |               |                                |                |                     |                       |
| ١-٢-٤                    | أ- تربة صخرية جيد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> وكسر أحجار جرانيت                                                                                                          | ١٧٥,٠٠٠                  | م      | ٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                                    | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠               |                       |
| ٢-٢-٤                    | ب- حفر وتكسير جرانيت إجهاد أعلى من ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                                                      | ٢,٦٠٠,٠٠٠                | م      | ٢,٠٣٤,٨٠٠          | ٢,٠٣٤,٨٠٠                                | ٢,٠٣٤,٨٠٠                       | جاري          | ٢,٠٣٤,٨٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٢,٠٣٤,٨٠٠           |                       |
| ٣-٤                      | بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)                                                                                   | ٩٠,٠٠٠                   | م      | ٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                                    | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠               |                       |
| ١-٥                      | بالمتر المكعب توريد ورسم تربة صلبة موزدة من خارج الموقع حول الأسفلت                                                                                                              | ١٦,٠٠٠,٠٠٠               | م      | ١٣,٦٥٧,٠٠٠         | ١٣,٦٥٧,٠٠٠                               | ١٣,٦٥٧,٠٠٠                      | جاري          | ١٣,٦٥٧,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٣,٦٥٧,٠٠٠          |                       |
| ٢-٥                      | بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبة اسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                       | ٥٠٠,٠٠٠                  | م      | ١,٠٢٢,٠٠٠          | ١,٠٢٢,٠٠٠                                | ١,٠٢٢,٠٠٠                       | جاري          | ١,٠٢٢,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ١,٠٢٢,٠٠٠           |                       |
| ١-٦                      | بالمتر المكعب أصل خرسانة عادية للأسفلت ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                                        | ١,٧٥٠,٠٠٠                | م      | ٦١٢,٠٠٠            | ٦١٢,٠٠٠                                  | ٦١٢,٠٠٠                         | جاري          | ٦١٢,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ٦١٢,٠٠٠             |                       |
| ٢-٦                      | بالمتر المكعب أصل خرسانة عادية للأسفلت والبلاطات الإنشائية والأرصعة ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                           | ١,٥٠٠,٠٠٠                | م      | ٥٩٥,٠٠٠            | ٥٩٥,٠٠٠                                  | ٥٩٥,٠٠٠                         | جاري          | ٥٩٥,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ٥٩٥,٠٠٠             |                       |
| ٣-٦                      | بالمتر المكعب أصل خرسانة مسلحة للأسفلت والبلاطات الإنشائية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                    | ٢,٦٥٠,٠٠٠                | م      | ١٣,٥٧٠,٠٠٠         | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                               | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                      | جاري          | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٣,٥٧٠,٠٠٠          |                       |
| ٤-٦                      | بالمتر المكعب أصل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السددة والاتفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                   | ٢,٨٠٠,٠٠٠                | م      | ٢,٧٩٨,٠٠٠          | ٢,٧٩٨,٠٠٠                                | ٢,٧٩٨,٠٠٠                       | جاري          | ٢,٧٩٨,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٢,٧٩٨,٠٠٠           |                       |
| ١-٧                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأضدة والهياكل ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                                     | ٣,٥٠٠,٠٠٠                | م      | ٩,٩٢٩,٠٠٠          | ٩,٩٢٩,٠٠٠                                | ٩,٩٢٩,٠٠٠                       | جاري          | ٩,٩٢٩,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٩,٩٢٩,٠٠٠           |                       |
| ٢-٧                      | بالمتر المكعب أصل خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي إجهاد ٥٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>                                                                  | ٤,١٠٠,٠٠٠                | م      | ١٤,٨٠٠,٠٠٠         | ١٤,٨٠٠,٠٠٠                               | ١٤,٨٠٠,٠٠٠                      | جاري          | ١٤,٨٠٠,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٤,٨٠٠,٠٠٠          |                       |
| ٣-٧                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX SEC) ذات إجهاد ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت ٥٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>             | ٣,٨٠٠,٠٠٠                | م      | ٨,٦٥٠,٠٠٠          | ٨,٦٥٠,٠٠٠                                | ٨,٦٥٠,٠٠٠                       | جاري          | ٨,٦٥٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٨,٦٥٠,٠٠٠           |                       |
| ٤-٧                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلطات الطولية فوق الكمر والكوسيتل الطولية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت ٣٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>  | ٢,٩٠٠,٠٠٠                | م      | ١٠,٧٠٠,٠٠٠         | ١٠,٧٠٠,٠٠٠                               | ١٠,٧٠٠,٠٠٠                      | جاري          | ١٠,٧٠٠,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٠,٧٠٠,٠٠٠          |                       |
| ١-٩                      | عمل صلب التسليح بقطر ١٦ ملم وتوزيع ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري                                                                              | ١٩,٥٠٠,٠٠٠               | طن     | ١٩,٤٣٥,٠٠٠         | ١٩,٤٣٥,٠٠٠                               | ١٩,٤٣٥,٠٠٠                      | جاري          | ١٩,٤٣٥,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٩,٤٣٥,٠٠٠          |                       |
| ١-١-٩                    | أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م                                                                                                                                                       | ٣٢,٥٠٠                   | طن     | ١,٩٤٢,٠٠٠          | ١,٩٤٢,٠٠٠                                | ١,٩٤٢,٠٠٠                       | جاري          | ١,٩٤٢,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ١,٩٤٢,٠٠٠           |                       |
| ٢-٩                      | عمل توريد وتصنيع ودفعان وتكرب المعنوية والفلج تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات والمعمومات والمضامين المتضمنة في المواصفات والمعمومات | ٩٦٠,٠٠٠                  | م      | ١,٧٠٠,٠٠٠          | ١,٧٠٠,٠٠٠                                | ١,٧٠٠,٠٠٠                       | جاري          | ١,٧٠٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ١,٧٠٠,٠٠٠           |                       |
| ٣-٩                      | بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مخرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة الطولية فوق البواكي المعنوية                                                                                           | ٨١٥,٠٠٠                  | م      | ٢٢,٤٢٢,٠٠٠         | ٢٢,٤٢٢,٠٠٠                               | ٢٢,٤٢٢,٠٠٠                      | جاري          | ٢٢,٤٢٢,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٢٢,٤٢٢,٠٠٠          |                       |
| ٤-٩                      | بالمتر المسطح توريد وتكرب صاج مخرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة الطولية فوق البواكي المعنوية                                                                                            | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ١-١٠                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٢-١٠                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٣-١٠                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٤-١٠                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ١-١١                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٢-١١                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٣-١١                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٤-١١                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ١-١٢                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٢-١٢                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٣-١٢                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٤-١٢                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ١-١٣                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٢-١٣                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٣-١٣                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ٤-١٣                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٠٠٠                                  | ١٩٩,٠٠٠                         | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٩٩,٠٠٠             |                       |
| ١-١٤                     | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العائدية والسدود والاصعد أسفل سطح الارض                                                                                   | ٢٢٥,٠٠٠                  | م      | ١٩٩,٠٠٠            | ١٩٩,٩                                    |                                 |               |                                |                |                     |                       |

اسم العمل.....  
اسم المفعول.....  
رَّمَّه ومقدار التصديق.....  
بند الميزانية.....

| بيان المتصرفات عن المقالة  |      | القيمة |      |
|----------------------------|------|--------|------|
|                            |      | قرش    | جنيه |
| بيان الاعمال التي تمت الان |      |        |      |
| محجوز                      |      |        |      |
| مصرح بصرفه                 |      |        |      |
| مبايق صرفه                 |      |        |      |
| مستحق صرفه                 |      |        |      |
| الاستقطاعات                | جنيه | قرش    |      |
| رسم دمقة اصيلي             |      |        |      |
| رسم دمقة اضافي             |      |        |      |
| امانات                     |      |        |      |
| ايرادات                    |      |        |      |
| جملة الاستقطاعات           |      |        |      |
| صافي المبلغ المستحق        |      |        |      |

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠٠

|       |       |                                    |
|-------|-------|------------------------------------|
| ..... | امضاء | أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات |
| ..... | امضاء | أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف |
| ..... | امضاء | بأن المبالغ سطى بالامانات بتاريخ   |

تفويض في سجل رقم ٥٥ ( ج . ع ) ..... الكاتب الموثق  
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠

علاقات الكاتب المنوط

روجع

شيك  
يعتمد سحب  
أذن صرفنا

| بمبلغ | رئيس الحسابات |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

١٥٨

(٢) سحب ( شيك - اذن صرف ) رقم.....

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (\*) واني تسلمت المستحق لي  
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠٠  
المقابل .....

رقم المسند ..... (عدد الملحقات ..... ) رقم التصديق ..... القيمة .....  
 نوع الميزة ..... نوع ..... بند ..... هـ ر أ

جملة قيعة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible]

1

جريدة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠٠

| جنيه | قرش | قيمة التحويل |     |
|------|-----|--------------|-----|
|      |     | جنيه         | قرش |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     | الجملة       |     |

الجملة

جملة قيمة التحويل

## الباقي للمقاوم

رسم دمهة اصلی

رسم دمغة اضافي .....

\*\*\*\*\*

ایرادات

\*\*\*\*\*

| اصال الكهرباء          |                                                                                                                                                                  |       |            |     |           |        |           |      |               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|-----------|------|---------------|---------------|
| ١                      | عمود إنارة شوارع ١١ متر بعد ١ ثراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكور                                             | ٩,٠٠٠ | ٥٩,٠٠٠     | عدد | ٠,٠٠٠     | ١٩,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠    | جبرى | ١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠ |
| تشويكات                |                                                                                                                                                                  |       |            |     |           |        |           |      |               |               |
| ٢                      | لوحة إنارة خارجية معلقة الجوز IP65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة                                                                                       | ٧,٠٠٠ | ٩,٠٠٠      | عدد | ١,٠٠٠     | ٠,٠٠٠  | ١,٠٠٠     | جبرى | ٧,٠٠٠,٠٠٠     | ٧,٠٠٠,٠٠٠     |
| ١,٣                    | كوابل جده متخلص طاق ٧٠x٦٥x٣ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغطية الوصلات وتثبيت                                                                             | ٥٠٠   | ٩,٠٠٠,٠٠٠  | م/ط | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠  | ٩,٠٠٠,٠٠٠ | جبرى | ٩,٠٠٠,٠٠٠     | ٩,٠٠٠,٠٠٠     |
| ٢,٣                    | نفس البند السابق ولكن كوابل طاق ٢٥x25 وذلك لتغطية اعمدة الإنارة مما جميعه بكمية الطاق (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة متر طولى لأخر)                                     | ٢٥٠   | ١٥,٣٠٨,٠٠٠ | م/ط | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠  | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | جبرى | ١٥,٣٠٨,٠٠٠    | ١٥,٣٠٨,٠٠٠    |
| ٤                      | عمود إنارة شوارع ١١ متر بعد ١ ثراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل (بمادة لربطه)                                                             | ٩,٠٠٠ | ٥٩,٠٠٠     | عدد | ٣,٠٠٠     | ٠,٠٠٠  | ٣,٠٠٠     | جبرى | ٢٧,٠٠٠,٠٠٠    | ٢٧,٠٠٠,٠٠٠    |
| ١,٥                    | تدنية وخمسون (أخر) كشاف إنارة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وفوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة حماية IP65 بقدرة (بمادة لربطه) وخمسون (أخر) | ٨,٠٠٠ | ٥٩,٠٠٠     | عدد | ٣,٠٠٠     | ٠,٠٠٠  | ٣,٠٠٠     | جبرى | ٢٤,٠٠٠,٠٠٠    | ٢٤,٠٠٠,٠٠٠    |
| ٣,٥                    | نورية وركيب مواسير PVC لحماية على جسم التوكيرى (ثلاثة عشر ألف متر طولى لأخر)                                                                                     | ١٧٥   | ١٠,٠٥٨,٠٠٠ | م/ط | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠  | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | جبرى | ١٠,٠٥٨,٠٠٠    | ١٠,٠٥٨,٠٠٠    |
| الإجمالي اصال الكهرباء |                                                                                                                                                                  |       |            |     |           |        |           |      |               |               |

٢٢ - شروط المعاهدات ٢٣ - القبول والموافقة (محرر باقود)

10

سبق صرفها الى  
المختلط

رئيس الإدارة المركزية  
عبد الحفيظ بن بومر

محرّم - باخوم  
ACE  
محرّمات



| رقم البند                 | البند                                                                                                                                                                                                | الغنة<br>جنيته | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه المدة | جمله مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن<br>جنيته | استقطاع او حجز<br>جنيته | البقي بعد الاستقطاع<br>جنيته | ملاحظات                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| أولاً: القطاع الشرقي      |                                                                                                                                                                                                      |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |
| ١- أعمال الكباري و التلطي |                                                                                                                                                                                                      |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |
| ١-١                       | بالمتر المكعب تكسير خرسانته مسلحة والسعر يشمل كافة مايلزم للهوالمعمل كاملا .                                                                                                                         | ١٣٢            | ٨٠٠                  | م      | ٦٠٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ٦٠٠,٠٠٠                                 | جاري          | ٧٩,٢٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٧٩,٢٠٠,٠٠٠                   | ١- المهندسون متواجدون                                          |
| ٢-١                       | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية والسعر يشمل كافة مايلزم للهوالمعمل كاملا.                                                                                                                           | ٧٠             | ٨٠٠                  | م      | ٦٠٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ٦٠٠,٠٠٠                                 | جاري          | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠                   | ٢- المعمل متواجد                                               |
| ٣-١                       | بالمتر المكعب تكسير مياقي والسعر يشمل كافة مايلزم للهوالمعمل كاملا.                                                                                                                                  | ٦٠             | ١,٥٠٠                | م      | ١,٠٠٠,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ١,٠٠٠,٠٠٠                               | جاري          | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠                   | ٣- السيارات متواجدة                                            |
| ٢                         | الجسات التاكيدية: بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية                                                                                                                                                     |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              | ٤- الاستراحات متواجدة                                          |
| ١-٢                       | جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                        | ٣٥٠            | ١,٠٥١                | م . ط  | ٧٥٠,٥٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ٧٥٠,٥٠٠                                 | جاري          | ٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠                  |                                                                |
| ٢-٢                       | علاوه في حاله التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كم/سم                                                                                                                                            | ٧٥٠            | ١١١                  | م . ط  | ٥٠٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ٥٠٠,٠٠٠                                 | جاري          | ٣٧,٥٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٣٧,٥٠٠,٠٠٠                   |                                                                |
| ٣-٢                       | علاوه في الجرانيت                                                                                                                                                                                    | ٢,١٥٠          | ٥٠٢                  | م . ط  | ٥٠٢,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ٥٠٢,٠٠٠                                 | جاري          | ١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠                |                                                                |
| ١-٤                       | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالمعمق المطلوب لزوم الاساسات                                                                                        | ٨٠             | ٣٦,٠٤٥               | م      | ٢٣,٤٦٦,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                                       | ٢٣,٤٦٦,٠٠٠                              | جاري          | ١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠                |                                                                |
| ٢-٤                       | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام (تربة صخرية ) بالمعمق المطلوب لزوم الاساسات                                                                                                                    |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |
| ١-٢-٤                     | أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم /سم وكسر أحجار جرانيت                                                                                                                                          | ١٧٥            | ٠                    | م      | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                       | ٠,٠٠٠                                   | جاري          | ٠,٠٠٠                                        | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                        |                                                                |
| ٢-٢-٤                     | ب - حفر وتكسير جرانيت إجهاد أعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                                                                   | ٢,٦٠٠          | ٢٠,٣٥٠               | م      | ٢٠,٣٤٨,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                                       | ٢٠,٣٤٨,٠٠٠                              | جاري          | ٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ٣-٤                       | بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)                                                                                                       | ٩٠             | ١,٠٠٠                | م      | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                       | ٠,٠٠٠                                   | جاري          | ٠,٠٠٠                                        | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                        |                                                                |
| ١-٥                       | بالمتر المكعب توريد وردم تربة صالحة موردة من خارج الموقع حول الأساسات                                                                                                                                | ١٦٠            | ١٦,٠٠٠               | م      | ١٣,٩٥٧,٠٠٠                   | ١,٠٧٠,٠٠٠                                   | ١٥,٠٢٧,٠٠٠                              | جاري          | ٢,٤٠٤,٣٢٠,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ٢,٤٠٤,٣٢٠,٠٠٠                |                                                                |
| ٢-٥                       | بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبة اسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم / م                                                                                                                        | ٥٠٠            | ١,٥٠٠                | م      | ١,٠٥٢,٠٠٠                    | ٥٦,٠٠٠                                      | ١,١٠٨,٠٠٠                               | جاري          | ٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ١-٦                       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم /سم                                                                                                                                      | ١,٢٥٠          | ١,٥٥٠                | م      | ٦١٢,٠٠٠                      | ٢٥,٠٠٠                                      | ٦٣٧,٠٠٠                                 | جاري          | ٧٩٦,٢٥٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٧٩٦,٢٥٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٢-٦                       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية والارضه ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم                                                                                                        | ١,٥٠٠          | ٦,٠٠٠                | م      | ٥,٩٥٩,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ٥,٩٥٩,٠٠٠                               | جاري          | ٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠                |                                                                |
| ٣-٦                       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و الوسد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم /سم                                                                                                         | ٢,٦٥٠          | ١٦,١٠٠               | م      | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                                       | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                              | جاري          | ٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ٤-٦                       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحواظ المتددة والاتفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم / سم                                                                                                                 | ٢,٨٠٠          | ٣,٠٥٠                | م      | ٢,٧٩٨,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ٢,٧٩٨,٠٠٠                               | جاري          | ٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠                |                                                                |
| ١-٧                       | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهوامت ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم                                                                                                                    | ٣,٥٠٠          | ١١,٠٠٠               | م      | ٩,٩٢٩,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ٩,٩٢٩,٠٠٠                               | جاري          | ٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ٢-٧                       | بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكرات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتولادى عادى إجهاد ٥٠٠ كجم / سم                                                                                               | ٤,١٠٠          | ١٤,٨٠٠               | م      | ١٤,٧١٧,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                                       | ١٤,٧١٧,٠٠٠                              | جاري          | ٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ٣-٧                       | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات إجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتولادى عادى ومحتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم/م                                                           | ٣,٨٠٠          | ٨,٤٥٠                | م      | ٧,٦٩٩,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ٧,٦٩٩,٠٠٠                               | جاري          | ٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ٤-٧                       | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر والكويستات الطوية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتولادى عادى ومحتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم/م                                                  | ٢,٩٠٠          | ١١,١٢٥               | م      | ١٠,٥٣٦,٠٠٠                   | ٥٨٥,٠٠٠                                     | ١١,١٢١,٠٠٠                              | جاري          | ٣٢,٢٥٠,٩٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٣٢,٢٥٠,٩٠٠,٠٠٠               | تغطية (٢٥٠,٠٠٠) لحين انتهاء اعمال المعالجة الكويستات والبلاطات |
| ٥-٧                       | علاوه على المتر المكعب من البند رقم (٤-٧) نظير اضافة مادة سيلينا فيوم بمعدل ٥٥ كجم للمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية فوق الكمر المعنني للوصول الي إجهاد ٥٠٠ كجم / سم                         | ٦٦٠            | ٥٩٠                  | م      | ٠,٠٠٠                        | ٥٨٥,٠٠٠                                     | ٥٨٥,٠٠٠                                 | جاري          | ٣٨٦,١٠٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٣٨٦,١٠٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ١-٩                       | عمال صلب التسليح :بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية                                                                                                        |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |
| ١-١-٩                     | اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م                                                                                                                                                                           | ١٩,٥٠٠         | ١٩,٤٥٠               | طن     | ١٨,١٤٨,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                                       | ١٨,١٤٨,٠٠٠                              | جاري          | ٣٥٣,٨٨٦,٠٠٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠                   | ٣٥٣,٨٨٦,٠٠٠,٠٠٠              |                                                                |
| ٢-٩                       | عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكية المعدنية والغنة تشمل كل ما يلزم للهوالمعمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة بالطن والتصنيع بموقع العمل | ٣٢,٥٠٠         | ١,١٩٢                | طن     | ١,١٨٧,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ١,١٨٧,٠٠٠                               | جاري          | ٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ٣-٩                       | بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج سمك ٣ سم لزوم البلاطة الطوية فوق البواكى المعننية                                                                                                                     | ٩٦٠            | ١,٧٠٠                | م      | ١,٦٠٠,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                       | ١,٦٠٠,٠٠٠                               | جاري          | ١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠                |                                                                |
| ٤-٩                       | بالمعقوعة نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع باكية معدنية ذات بحور واوزان عالية تتعدى ستمائة طن                                                                                             | ٨١٥,٠٠٠        | ١                    | مقطوعة | ١,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                       | ١,٠٠٠                                   | جاري          | ٨١٥,٠٠٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٨١٥,٠٠٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ١-١٠                      | بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانه العاديه والوسد والاعمده اسفل سطح الارض                                                                                                        | ٤٠             | ٢١,٠٥١               | م      | ١٦,٧٩٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠                                       | ١٦,٧٩٠,٠٠٠                              | جاري          | ٦٧١,٦٠٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٦٧١,٦٠٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٢-١٠                      | بالمتر الطولي توريد وتركيب مقعات مياه لفواصل الانشاء من الانواع التي تنتفش بالمياه بالاكشاف والحواظ الساتده                                                                                          | ٢٢٥            | ٢٠٠                  | م/ط    | ١٩٩,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ١٩٩,٠٠٠                                 | جاري          | ٤٤,٧٧٥,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٤٤,٧٧٥,٠٠٠                   |                                                                |
| ٣-١٠                      | بالمتر المسطح عزل الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانه العاديه والحواظ و السقف بالواح الإسومات بسمك ٤مم                                                                                               | ٢٥٠            | ٧٠٥                  | م      | ٧٠٥,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                       | ٧٠٥,٠٠٠                                 | جاري          | ١٧٦,٢٥٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٧٦,٢٥٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٤-١٠                      | بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية لكويبرى                                                                                                | ١٣٠            | ١٣٦,٥٠٠              | م      | ٦٥,٠٠٠,٠٠٠                   | ١٩,٠٠٠,٠٠٠                                  | ٨٤,٠٠٠,٠٠٠                              | جاري          | ١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠                   | ١٠,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠               |                                                                |
| ١-١١                      | بالعد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلح طبقا للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقدم كتالوجات الانواع                                                                                              | ٢٣,٥٠٠         | ٤                    | عدد    | ٤                            | ٠,٠٠٠                                       | ٤                                       | جاري          | ٩٤,٠٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٩٤,٠٠٠,٠٠٠                   |                                                                |
| ٤-١-١١                    | Type C2 ١٤١x٦٠٠x٥٠٠                                                                                                                                                                                  | ٣٥,٠٠٠         | ٥                    | عدد    | ٥                            | ٠,٠٠٠                                       | ٥                                       | جاري          | ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٦-١-١١                    | Type C2 ١٥٥x٧٠٠x٦٠٠                                                                                                                                                                                  | ٤٥,٥٠٠         | ٢                    | عدد    | ٢                            | ٠,٠٠٠                                       | ٢                                       | جاري          | ٩١,٠٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٩١,٠٠٠,٠٠٠                   |                                                                |
| ٧-١-١١                    | Type C2 ١٥٥x٨٠٠x٧٠٠                                                                                                                                                                                  | ٥٠,٦٧٩         | ٢٦٨                  | عدد    | ٢٦٨                          | ٠,٠٠٠                                       | ٢٦٨                                     | جاري          | ١,٥٢١,٩٧٢,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ١,٥٢١,٩٧٢,٠٠٠                |                                                                |
| ١-٢-١١                    | Type C4 ١٤x١٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                   | ١,٣٤٣          | ١٣٠                  | عدد    | ١٣٠                          | ٠,٠٠٠                                       | ١٣٠                                     | جاري          | ٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٢-٢-١١                    | Type C4 ١٠٥x١٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                  | ٧,٠٠٨          | ١٨٢                  | عدد    | ١٨٢                          | ٠,٠٠٠                                       | ١٨٢                                     | جاري          | ١,٢٧٥,٤٥٩,٠٠٠                                | ٠,٠٠٠                   | ١,٢٧٥,٤٥٩,٠٠٠                |                                                                |
| ٣-٢-١١                    | Type C4 ١١٦x١٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                  | ٨,١٤٧          | ٨٦                   | عدد    | ٨٦                           | ٠,٠٠٠                                       | ٨٦                                      | جاري          | ٧٠٠,٩٤٢,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٧٠٠,٩٤٢,٠٠٠                  |                                                                |
| ٤-٢-١١                    | Type C4 ١٢١x١٥٠x٣٥٠                                                                                                                                                                                  | ١٤,٤٩٩         | ٧                    | عدد    | ٧                            | ٠,٠٠٠                                       | ٧                                       | جاري          | ١٠١,٢٨٣,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٠١,٢٨٣,٠٠٠                  |                                                                |
| ٥-٢-١١                    | Type C2 ١٢١x٥٠٠x٤٠٠                                                                                                                                                                                  | ١١,٤٩٦         | ٢٦                   | عدد    | ٢٦                           | ٠,٠٠٠                                       | ٢٦                                      | جاري          | ١٣٧,٩٥٢,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٣٧,٩٥٢,٠٠٠                  |                                                                |
| ٦-٢-١١                    | Type C2 ١٢٢x٤٥٠x٣٥٠                                                                                                                                                                                  | ٢٠,٨٥٥         | ١١                   | عدد    | ١١                           | ٠,٠٠٠                                       | ١١                                      | جاري          | ٢٢٩,٤٠٥,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٢٢٩,٤٠٥,٠٠٠                  |                                                                |
| ٧-٢-١١                    | Type C2 ١٣٧x٦٠٠x٤٥٠                                                                                                                                                                                  | ٤٥,٩٥٥         | ٢                    | عدد    | ٢                            | ٠,٠٠٠                                       | ٢                                       | جاري          | ٩١,٩١٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٩١,٩١٠,٠٠٠                   |                                                                |
| ٨-٢-١١                    | Type C2 ١٥٨x٨٠٠x٧٠٠                                                                                                                                                                                  | ٣٥,٣٥٠         | ٤                    | عدد    | ٤                            | ٠,٠٠٠                                       | ٤                                       | جاري          | ١٤١,٤٠٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٤١,٤٠٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٩-٢-١١                    | Type C2 ١٥٥x٧٠٠x٦٠٠                                                                                                                                                                                  | ٢٣,٥٠٠         | ١                    | عدد    | ١                            | ٠,٠٠٠                                       | ١                                       | جاري          | ٢٣,٥٠٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠                   | ٢٣,٥٠٠,٠٠٠                   |                                                                |
| ١٠-٢-١١                   | Type C2 ١٤٠x٦٠٠x٥٠٠                                                                                                                                                                                  | ٥,٤٥٣          | ١٠٨                  | عدد    | ١٠٨                          | ٠,٠٠٠                                       | ١٠٨                                     | جاري          | ٥٨٨,٩٢٤,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٥٨٨,٩٢٤,٠٠٠                  |                                                                |
| ١-٣-١١                    | Type C4 ٩٠x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                   | ٥,٩٦٥          | ٥٤                   | عدد    | ٥٤                           | ٠,٠٠٠                                       | ٥٤                                      | جاري          | ٣٢٢,١١٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٣٢٢,١١٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٢-٣-١١                    | Type C4 ١٠١x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                  | ٦,٤٧٦          | ٦٨                   | عدد    | ٦٨                           | ٠,٠٠٠                                       | ٦٨                                      | جاري          | ٤٤٠,٣٢٨,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٤٤٠,٣٢٨,٠٠٠                  |                                                                |
| ٣-٣-١١                    | Type C4 ١١٢x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                  | ٦,٩٨٧          | ٣٤                   | عدد    | ٣٤                           | ٠,٠٠٠                                       | ٣٤                                      | جاري          | ٢٣٧,٥٥٨,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٢٣٧,٥٥٨,٠٠٠                  |                                                                |
| ٤-٣-١١                    | Type C2 ١٥٢x٧٠٠x٦٠٠                                                                                                                                                                                  | ٣٥,٧٨٢         | ١٢                   | عدد    | ١٢                           | ٠,٠٠٠                                       | ١٢                                      | جاري          | ٤٢٩,٣٨٤,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٤٢٩,٣٨٤,٠٠٠                  |                                                                |
| ٥-٣-١١                    | Type C2 ١٣٤x٥٠٠x٤٠٠                                                                                                                                                                                  | ١٦,٩٤٠         | ٨                    | عدد    | ٨                            | ٠,٠٠٠                                       | ٨                                       | جاري          | ١٣٥,٥٢٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٣٥,٥٢٠,٠٠٠                  |                                                                |
| ٦-٣-١١                    | Type C2 ١٤٤x٦٠٠x٥٠٠                                                                                                                                                                                  | ٢٥,٣٨٦         | ٤                    | عدد    | ٤                            | ٠,٠٠٠                                       | ٤                                       | جاري          | ١٠١,٥٤٤,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ١٠١,٥٤٤,٠٠٠                  |                                                                |
| ٧-٣-١١                    | Type C2 ١٤٤x٦٠٠x٤٥٠                                                                                                                                                                                  | ٢٣,٩٢٠         | ٢٤                   | عدد    | ٢٤                           | ٠,٠٠٠                                       | ٢٤                                      | جاري          | ٥٧٤,٠٨٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠                   | ٥٧٤,٠٨٠,٠٠٠                  |                                                                |
| بنود مستحدثة              |                                                                                                                                                                                                      |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |
| الاجمالى                  |                                                                                                                                                                                                      |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |
| ١٨٤,٦٧٩,٨٤٨,٠٠٠           |                                                                                                                                                                                                      |                |                      |        |                              |                                             |                                         |               |                                              |                         |                              |                                                                |

[illegible]

| بيان التفصيل من المذولة     |     | القيمة |       |
|-----------------------------|-----|--------|-------|
|                             |     | قرش    | دينار |
| بيان الاعمال التي تمت الاثر |     |        |       |
| مستوفى                      |     |        |       |
| مستوفى ومصرقة               |     |        |       |
| مستوفى ومصرقة               |     |        |       |
| مستوفى ومصرقة               |     |        |       |
| الاستقطاعات                 | قرش | دينار  |       |
| رسم نسبة اجمالي             |     |        |       |
| رسم نسبة اضافي              |     |        |       |
| امانات                      |     |        |       |
| ايجارات                     |     |        |       |
| جدولة الاستقطاعات           |     |        |       |
| تدفع المبلغ المستحق         |     |        |       |

| رقم | الاسم | اللقب | الدرجة |
|-----|-------|-------|--------|
| 1   | أحمد  | عبد   | معلم   |
| 2   | محمد  | عبد   | معلم   |
| 3   | علي   | عبد   | معلم   |
| 4   | سعيد  | عبد   | معلم   |
| 5   | عبد   | عبد   | معلم   |
| 6   | عبد   | عبد   | معلم   |
| 7   | عبد   | عبد   | معلم   |
| 8   | عبد   | عبد   | معلم   |
| 9   | عبد   | عبد   | معلم   |
| 10  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 11  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 12  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 13  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 14  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 15  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 16  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 17  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 18  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 19  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 20  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 21  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 22  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 23  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 24  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 25  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 26  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 27  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 28  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 29  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 30  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 31  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 32  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 33  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 34  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 35  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 36  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 37  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 38  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 39  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 40  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 41  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 42  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 43  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 44  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 45  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 46  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 47  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 48  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 49  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 50  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 51  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 52  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 53  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 54  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 55  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 56  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 57  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 58  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 59  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 60  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 61  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 62  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 63  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 64  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 65  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 66  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 67  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 68  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 69  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 70  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 71  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 72  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 73  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 74  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 75  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 76  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 77  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 78  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 79  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 80  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 81  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 82  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 83  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 84  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 85  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 86  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 87  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 88  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 89  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 90  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 91  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 92  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 93  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 94  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 95  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 96  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 97  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 98  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 99  | عبد   | عبد   | معلم   |
| 100 | عبد   | عبد   | معلم   |

المرکز الحائز على الجائزة الأولى في التمثيليات

أولاً: في البنية التحتية، يجمع بين:

| بالتالي التوزيع على بعض الحالات الخاصة |     | بالإضافة على باقي الحالات |     |
|----------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 1                                      | 1   | 1                         | 1   |
| 2                                      | 2   | 2                         | 2   |
| 3                                      | 3   | 3                         | 3   |
| 4                                      | 4   | 4                         | 4   |
| 5                                      | 5   | 5                         | 5   |
| 6                                      | 6   | 6                         | 6   |
| 7                                      | 7   | 7                         | 7   |
| 8                                      | 8   | 8                         | 8   |
| 9                                      | 9   | 9                         | 9   |
| 10                                     | 10  | 10                        | 10  |
| 11                                     | 11  | 11                        | 11  |
| 12                                     | 12  | 12                        | 12  |
| 13                                     | 13  | 13                        | 13  |
| 14                                     | 14  | 14                        | 14  |
| 15                                     | 15  | 15                        | 15  |
| 16                                     | 16  | 16                        | 16  |
| 17                                     | 17  | 17                        | 17  |
| 18                                     | 18  | 18                        | 18  |
| 19                                     | 19  | 19                        | 19  |
| 20                                     | 20  | 20                        | 20  |
| 21                                     | 21  | 21                        | 21  |
| 22                                     | 22  | 22                        | 22  |
| 23                                     | 23  | 23                        | 23  |
| 24                                     | 24  | 24                        | 24  |
| 25                                     | 25  | 25                        | 25  |
| 26                                     | 26  | 26                        | 26  |
| 27                                     | 27  | 27                        | 27  |
| 28                                     | 28  | 28                        | 28  |
| 29                                     | 29  | 29                        | 29  |
| 30                                     | 30  | 30                        | 30  |
| 31                                     | 31  | 31                        | 31  |
| 32                                     | 32  | 32                        | 32  |
| 33                                     | 33  | 33                        | 33  |
| 34                                     | 34  | 34                        | 34  |
| 35                                     | 35  | 35                        | 35  |
| 36                                     | 36  | 36                        | 36  |
| 37                                     | 37  | 37                        | 37  |
| 38                                     | 38  | 38                        | 38  |
| 39                                     | 39  | 39                        | 39  |
| 40                                     | 40  | 40                        | 40  |
| 41                                     | 41  | 41                        | 41  |
| 42                                     | 42  | 42                        | 42  |
| 43                                     | 43  | 43                        | 43  |
| 44                                     | 44  | 44                        | 44  |
| 45                                     | 45  | 45                        | 45  |
| 46                                     | 46  | 46                        | 46  |
| 47                                     | 47  | 47                        | 47  |
| 48                                     | 48  | 48                        | 48  |
| 49                                     | 49  | 49                        | 49  |
| 50                                     | 50  | 50                        | 50  |
| 51                                     | 51  | 51                        | 51  |
| 52                                     | 52  | 52                        | 52  |
| 53                                     | 53  | 53                        | 53  |
| 54                                     | 54  | 54                        | 54  |
| 55                                     | 55  | 55                        | 55  |
| 56                                     | 56  | 56                        | 56  |
| 57                                     | 57  | 57                        | 57  |
| 58                                     | 58  | 58                        | 58  |
| 59                                     | 59  | 59                        | 59  |
| 60                                     | 60  | 60                        | 60  |
| 61                                     | 61  | 61                        | 61  |
| 62                                     | 62  | 62                        | 62  |
| 63                                     | 63  | 63                        | 63  |
| 64                                     | 64  | 64                        | 64  |
| 65                                     | 65  | 65                        | 65  |
| 66                                     | 66  | 66                        | 66  |
| 67                                     | 67  | 67                        | 67  |
| 68                                     | 68  | 68                        | 68  |
| 69                                     | 69  | 69                        | 69  |
| 70                                     | 70  | 70                        | 70  |
| 71                                     | 71  | 71                        | 71  |
| 72                                     | 72  | 72                        | 72  |
| 73                                     | 73  | 73                        | 73  |
| 74                                     | 74  | 74                        | 74  |
| 75                                     | 75  | 75                        | 75  |
| 76                                     | 76  | 76                        | 76  |
| 77                                     | 77  | 77                        | 77  |
| 78                                     | 78  | 78                        | 78  |
| 79                                     | 79  | 79                        | 79  |
| 80                                     | 80  | 80                        | 80  |
| 81                                     | 81  | 81                        | 81  |
| 82                                     | 82  | 82                        | 82  |
| 83                                     | 83  | 83                        | 83  |
| 84                                     | 84  | 84                        | 84  |
| 85                                     | 85  | 85                        | 85  |
| 86                                     | 86  | 86                        | 86  |
| 87                                     | 87  | 87                        | 87  |
| 88                                     | 88  | 88                        | 88  |
| 89                                     | 89  | 89                        | 89  |
| 90                                     | 90  | 90                        | 90  |
| 91                                     | 91  | 91                        | 91  |
| 92                                     | 92  | 92                        | 92  |
| 93                                     | 93  | 93                        | 93  |
| 94                                     | 94  | 94                        | 94  |
| 95                                     | 95  | 95                        | 95  |
| 96                                     | 96  | 96                        | 96  |
| 97                                     | 97  | 97                        | 97  |
| 98                                     | 98  | 98                        | 98  |
| 99                                     | 99  | 99                        | 99  |
| 100                                    | 100 | 100                       | 100 |

الشفقة على الضالعين

[illegible]

پیشہ مندرجہ ذیل

رئيس الحسابات

١١١  
 ١١٢  
 ١١٣  
 ١١٤  
 ١١٥  
 ١١٦  
 ١١٧  
 ١١٨  
 ١١٩  
 ١٢٠  
 ١٢١  
 ١٢٢  
 ١٢٣  
 ١٢٤  
 ١٢٥  
 ١٢٦  
 ١٢٧  
 ١٢٨  
 ١٢٩  
 ١٣٠  
 ١٣١  
 ١٣٢  
 ١٣٣  
 ١٣٤  
 ١٣٥  
 ١٣٦  
 ١٣٧  
 ١٣٨  
 ١٣٩  
 ١٤٠  
 ١٤١  
 ١٤٢  
 ١٤٣  
 ١٤٤  
 ١٤٥  
 ١٤٦  
 ١٤٧  
 ١٤٨  
 ١٤٩  
 ١٥٠  
 ١٥١  
 ١٥٢  
 ١٥٣  
 ١٥٤  
 ١٥٥  
 ١٥٦  
 ١٥٧  
 ١٥٨  
 ١٥٩  
 ١٦٠  
 ١٦١  
 ١٦٢  
 ١٦٣  
 ١٦٤  
 ١٦٥  
 ١٦٦  
 ١٦٧  
 ١٦٨  
 ١٦٩  
 ١٧٠  
 ١٧١  
 ١٧٢  
 ١٧٣  
 ١٧٤  
 ١٧٥  
 ١٧٦  
 ١٧٧  
 ١٧٨  
 ١٧٩  
 ١٨٠  
 ١٨١  
 ١٨٢  
 ١٨٣  
 ١٨٤  
 ١٨٥  
 ١٨٦  
 ١٨٧  
 ١٨٨  
 ١٨٩  
 ١٩٠  
 ١٩١  
 ١٩٢  
 ١٩٣  
 ١٩٤  
 ١٩٥  
 ١٩٦  
 ١٩٧  
 ١٩٨  
 ١٩٩  
 ٢٠٠  
 ٢٠١  
 ٢٠٢  
 ٢٠٣  
 ٢٠٤  
 ٢٠٥  
 ٢٠٦  
 ٢٠٧  
 ٢٠٨  
 ٢٠٩  
 ٢١٠  
 ٢١١  
 ٢١٢  
 ٢١٣  
 ٢١٤  
 ٢١٥  
 ٢١٦  
 ٢١٧  
 ٢١٨  
 ٢١٩  
 ٢٢٠  
 ٢٢١  
 ٢٢٢  
 ٢٢٣  
 ٢٢٤  
 ٢٢٥  
 ٢٢٦  
 ٢٢٧  
 ٢٢٨  
 ٢٢٩  
 ٢٣٠  
 ٢٣١  
 ٢٣٢  
 ٢٣٣  
 ٢٣٤  
 ٢٣٥  
 ٢٣٦  
 ٢٣٧  
 ٢٣٨  
 ٢٣٩  
 ٢٤٠  
 ٢٤١  
 ٢٤٢  
 ٢٤٣  
 ٢٤٤  
 ٢٤٥  
 ٢٤٦  
 ٢٤٧  
 ٢٤٨  
 ٢٤٩  
 ٢٥٠  
 ٢٥١  
 ٢٥٢  
 ٢٥٣  
 ٢٥٤  
 ٢٥٥  
 ٢٥٦  
 ٢٥٧  
 ٢٥٨  
 ٢٥٩  
 ٢٦٠  
 ٢٦١  
 ٢٦٢  
 ٢٦٣  
 ٢٦٤  
 ٢٦٥  
 ٢٦٦  
 ٢٦٧  
 ٢٦٨  
 ٢٦٩  
 ٢٧٠  
 ٢٧١  
 ٢٧٢  
 ٢٧٣  
 ٢٧٤  
 ٢٧٥  
 ٢٧٦  
 ٢٧٧  
 ٢٧٨  
 ٢٧٩  
 ٢٨٠  
 ٢٨١  
 ٢٨٢  
 ٢٨٣  
 ٢٨٤  
 ٢٨٥  
 ٢٨٦  
 ٢٨٧  
 ٢٨٨  
 ٢٨٩  
 ٢٩٠  
 ٢٩١  
 ٢٩٢  
 ٢٩٣  
 ٢٩٤  
 ٢٩٥  
 ٢٩٦  
 ٢٩٧  
 ٢٩٨  
 ٢٩٩  
 ٣٠٠  
 ٣٠١  
 ٣٠٢  
 ٣٠٣  
 ٣٠٤  
 ٣٠٥  
 ٣٠٦  
 ٣٠٧  
 ٣٠٨  
 ٣٠٩  
 ٣١٠  
 ٣١١  
 ٣١٢  
 ٣١٣  
 ٣١٤  
 ٣١٥  
 ٣١٦  
 ٣١٧  
 ٣١٨  
 ٣١٩  
 ٣٢٠  
 ٣٢١  
 ٣٢٢  
 ٣٢٣  
 ٣٢٤  
 ٣٢٥  
 ٣٢٦  
 ٣٢٧  
 ٣٢٨  
 ٣٢٩  
 ٣٣٠  
 ٣٣١  
 ٣٣٢  
 ٣٣٣  
 ٣٣٤  
 ٣٣٥  
 ٣٣٦  
 ٣٣٧  
 ٣٣٨  
 ٣٣٩  
 ٣٤٠  
 ٣٤١  
 ٣٤٢  
 ٣٤٣  
 ٣٤٤  
 ٣٤٥  
 ٣٤٦  
 ٣٤٧  
 ٣٤٨  
 ٣٤٩  
 ٣٥٠  
 ٣٥١  
 ٣٥٢  
 ٣٥٣  
 ٣٥٤  
 ٣٥٥  
 ٣٥٦  
 ٣٥٧  
 ٣٥٨  
 ٣٥٩  
 ٣٦٠  
 ٣٦١  
 ٣٦٢  
 ٣٦٣  
 ٣٦٤  
 ٣٦٥  
 ٣٦٦  
 ٣٦٧  
 ٣٦٨  
 ٣٦٩  
 ٣٧٠  
 ٣٧١  
 ٣٧٢  
 ٣٧٣  
 ٣٧٤  
 ٣٧٥  
 ٣٧٦  
 ٣٧٧  
 ٣٧٨  
 ٣٧٩  
 ٣٨٠  
 ٣٨١  
 ٣٨٢  
 ٣٨٣  
 ٣٨٤  
 ٣٨٥  
 ٣٨٦  
 ٣٨٧  
 ٣٨٨  
 ٣٨٩  
 ٣٩٠  
 ٣٩١  
 ٣٩٢  
 ٣٩٣  
 ٣٩٤  
 ٣٩٥  
 ٣٩٦  
 ٣٩٧  
 ٣٩٨  
 ٣٩٩  
 ٤٠٠  
 ٤٠١  
 ٤٠٢  
 ٤٠٣  
 ٤٠٤  
 ٤٠٥  
 ٤٠٦  
 ٤٠٧  
 ٤٠٨  
 ٤٠٩  
 ٤١٠  
 ٤١١  
 ٤١٢  
 ٤١٣  
 ٤١٤  
 ٤١٥  
 ٤١٦  
 ٤١٧  
 ٤١٨  
 ٤١٩  
 ٤٢٠  
 ٤٢١  
 ٤٢٢  
 ٤٢٣  
 ٤٢٤  
 ٤٢٥  
 ٤٢٦  
 ٤٢٧  
 ٤٢٨  
 ٤٢٩  
 ٤٣٠  
 ٤٣١  
 ٤٣٢  
 ٤٣٣  
 ٤٣٤  
 ٤٣٥  
 ٤٣٦  
 ٤٣٧  
 ٤٣٨  
 ٤٣٩  
 ٤٤٠  
 ٤٤١  
 ٤٤٢  
 ٤٤٣  
 ٤٤٤  
 ٤٤٥  
 ٤٤٦  
 ٤٤٧  
 ٤٤٨  
 ٤٤٩  
 ٤٥٠  
 ٤٥١  
 ٤٥٢  
 ٤٥٣  
 ٤٥٤  
 ٤٥٥  
 ٤٥٦  
 ٤٥٧  
 ٤٥٨  
 ٤٥٩  
 ٤٦٠  
 ٤٦١  
 ٤٦٢  
 ٤٦٣  
 ٤٦٤  
 ٤٦٥  
 ٤٦٦  
 ٤٦٧  
 ٤٦٨  
 ٤٦٩  
 ٤٧٠  
 ٤٧١  
 ٤٧٢  
 ٤٧٣  
 ٤٧٤  
 ٤٧٥  
 ٤٧٦  
 ٤٧٧  
 ٤٧٨  
 ٤٧٩  
 ٤٨٠  
 ٤٨١  
 ٤٨٢

.....

(٣) تقييده في سجل (شيك - ائيل صرف) تحت رقم

١٥٧ تاريخ الخلفاء الراشدين في خلافة علي بن أبي طالب

[illegible]

تضمنت: التوقيع رقم ..... و أقر بالتالي وأقبل على هذا الحساب المتكتم ببيانه (\*) وأقر بالتسليم المستحق لي

الشارح: ..... سنة: ٢٠٠٤ ..... المذلل: .....

رقم المستند ..... (عند الملحقات) ..... رقم التقييم ..... القيمة .....

وع العير المدة ..... نوع ..... بلد ..... حرف .....

جدة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible]

جملة المبالغ المتأخر صرفها

للمطالع

المنوع الآن بالتحصيل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ١٤٠٦ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسم ذمقة اصفافى

[illegible]

.....

الجماعة

| جنيه | قرش | قيمة التحويل |     |
|------|-----|--------------|-----|
|      |     | جنيه         | قرش |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     |              |     |
|      |     | الجدول       |     |

جَمَلَةُ قِيَمَةِ الْمَحْوِيلِ

## الباقى للمطالع

| رقم البند                      | البند                                                                                                                                     | القيمة  | الكمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراءه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| جنيه                           | جنيه                                                                                                                                      | جنيه    | جنيه                   | جنيه   | جنيه                         | جنيه                                        | جنيه                                    | جنيه          | جنيه                                | جنيه           | جنيه                | جنيه                                      |
| أولاً: القطاع الشرقي           |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| الاجمالي ما قبله               |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ٢-١٢                           | بالمتر الطولي فواصل Elastomeric Neoprene movement $\geq 60\text{mm}$                                                                      | ٦,٥٠٠   | ٦٠٠                    | م/ط    | ٠,٠٠                         | ٥٠,٠٠                                       | ٥٠,٠٠                                   | جاري          | ٣٢٥,٠٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ٦٨٤,٦٧٩,٨٤٨,٠٠      |                                           |
| ١٣                             | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروض الطرية لابقل أضلاعه عن ٤٠ سم | ٤٩٨     | ٤,٨٧٥                  | م      | ٤,٥٣٦,٠٠                     | ٣٣٦,٠٠                                      | ٤,٨٧٤,٠٠                                | جاري          | ٢,٤٢٦,٢٥٦,٠٠                        | ٠,٠٠           | ٢,٤٢٦,٢٥٦,٠٠        |                                           |
| ١٠-١-١٤                        | تجريبه علي الـ Precast Beam                                                                                                               | ١٠٠,٠٠٠ | ٢                      | عدد    | ٠,٠٠                         | ٢,٠٠                                        | ٢,٠٠                                    | جاري          | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠          |                                           |
| ٢٠-١-١٤                        | تجريبه علي الصندوق الخرساني                                                                                                               | ١٠٠,٠٠٠ | ٢                      | عدد    | ٠,٠٠                         | ١,٠٠                                        | ١,٠٠                                    | جاري          | ١٠٠,٠٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ١٠٠,٠٠٠,٠٠          |                                           |
| تشويكات                        |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ١-١-٩                          | عمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الاتشانية                                             | ١٩,٥٠٠  | ١٩,٤٥٠                 | طن     | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠                                        | ٠,٠٠                                    | جاري          | ٠,٠٠                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠                | بصرف بنسبة ٦٠%                            |
| ٢-٩                            | عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكسية المعدنية واللغة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لإصول                               | ٣٢,٥٠٠  | ١,١٩٢                  | طن     | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠                                        | ٠,٠٠                                    | جاري          | ٠,٠٠                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠                | بصرف بنسبة ٦٠%                            |
| الاجمالي أعمال الكباري         |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ٢-أعمال الطرق                  |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ٢-١                            | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي                                                                          | ٧٥      | ٤,٠٠٠                  | م      | ٤١٢                          | ٠                                           | ٤١٢                                     | جاري          | ٣٠,٩٠٠                              | ٠              | ٣٠,٩٠٠              | ١-المهندسون متواجدين                      |
| ٣-١                            | أعمال تطهير الموقع من الأشجار ذات الارتفاع ١,٥ متر وما أقل والمزروعات الموسمية ويشمل أيضاً أشجار                                          | ٥       | ٢٨,٠١٠                 | م      | ٢٧,٩٦٠                       | ٠                                           | ٢٧,٩٦٠                                  | جاري          | ١٣٩,٨٠٠                             | ٠              | ١٣٩,٨٠٠             | ٢-المعمل متواجد                           |
| ٤-١                            | بالعدد إزالة أشجار ذات الارتفاع أكبر من ١,٥ متر وذلك للأشجار المثمرة مثل ( اليوسفي والمالجو والجوافة                                      | ١٢٠     | ٢٩٨                    | عدد    | ٢٥٠                          | ٠                                           | ٢٥٠                                     | جاري          | ٣٠,٠٠٠                              | ٠              | ٣٠,٠٠٠              | ٣-السيارات متواجدة                        |
| ٥-١                            | بالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلى الاسوار                                                                                                 | ٨٦      | ١,٥٠٠                  | م      | ١,١٩٦                        | ٠                                           | ١,١٩٦                                   | جاري          | ١٠٢,٨٥٦                             | ٠              | ١٠٢,٨٥٦             | ٤-الاستراحات متواجدة                      |
| ٦-١                            | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة أرصفة أو دبش أو بلدورات مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع                                                  | ٨٠      | ٦,٠٠٠                  | م      | ٢,٦٤٩                        | ٠                                           | ٢,٦٤٩                                   | جاري          | ٢١١,٩٢٠                             | ٠              | ٢١١,٩٢٠             |                                           |
| ١-٢                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية و التربة شديدة                                | ٥٠      | ١٣,٠٠٠                 | م      | ٩,٨٧٠                        | ٠                                           | ٩,٨٧٠                                   | جاري          | ٤٩٣,٥٠٠                             | ٠              | ٤٩٣,٥٠٠             |                                           |
| ٢-٢                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية                                               | ٧٠      | ٣٥,٩٩٩                 | م      | ١٤,٥٨٥                       | ٠                                           | ١٤,٥٨٥                                  | جاري          | ١,٠٢٠,٩٥٠                           | ٠              | ١,٠٢٠,٩٥٠           |                                           |
| ٣-٢                            | بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية                                                                                |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ١-٣-٢                          | ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢                                                                                                            | ٧٥      | ١٦٥,٤٩٩                | م      | ٢٢,١٥٠                       | ٠                                           | ٢٢,١٥٠                                  | جاري          | ١,٦٦١,٢٥٠                           | ٠              | ١,٦٦١,٢٥٠           |                                           |
| ٢-٣-٢                          | ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢                                                                                                            | ٩٠      | ٦٤,٥٠٠                 | م      | ٢٢,٤٤٥                       | ٠                                           | ٢٢,٤٤٥                                  | جاري          | ٢,٠٢٠,٠٥٠                           | ٠              | ٢,٠٢٠,٠٥٠           |                                           |
| ٣-٣-٢                          | ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢                                                                                                            | ١٠٥     | ١٣,٠٠٠                 | م      | ١٢,٦٣٠                       | ٠                                           | ١٢,٦٣٠                                  | جاري          | ١,٣٢٦,١٥٠                           | ٠              | ١,٣٢٦,١٥٠           |                                           |
| ٤-٣-٢                          | تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم ٢                                                                                                | ٢,٦٠٠   | ١٧,٠٠٠                 | م      | ٩,١٠٠                        | ٠                                           | ٩,١٠٠                                   | جاري          | ٢٣,٦٦٠,٠٠٠                          | ٠              | ٢٣,٦٦٠,٠٠٠          |                                           |
| ١-٣                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم                                                                                          |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ١-١-٣                          | مسافة النقل حتى ٢ كم                                                                                                                      | ٢٨      | ٣٢,٠٠٠                 | م      | ١٠,٥٠٠                       | ٠                                           | ١٠,٥٠٠                                  | جاري          | ٢٩٤,٠٠٠                             | ٠              | ٢٩٤,٠٠٠             |                                           |
| ٢-١-٣                          | مسافة النقل حتى ١٠ كم                                                                                                                     | ٣٦      | ٥٦,٠٠٠                 | م      | ٣٨,٩٣٧                       | ٠                                           | ٣٨,٩٣٧                                  | جاري          | ١,٤٠١,٧٣٢                           | ٠              | ١,٤٠١,٧٣٢           |                                           |
| ٢-٢-٣                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا                                     | ١٩٠     | ٣٦,٥٠٠                 | م      | ٣٤,٤٣١                       | ٠                                           | ٣٤,٤٣١                                  | جاري          | ٦,٥٤١,٨٩٠                           | ٠              | ٦,٥٤١,٨٩٠           |                                           |
| ٣-١-٤                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع                                      | ٤٩٨     | ١,٢٠٠                  | م      | ٣٤٥                          | ٣٢٤                                         | ٦٦٩                                     | جاري          | ٣٣٣,١٦٢                             | ٠              | ٣٣٣,١٦٢             |                                           |
| ١-١-٥                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجئة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة                                         | ٢٧٥     | ٢,٠٠٠                  | م      | ١,٩٨٣                        | ٠                                           | ١,٩٨٣                                   | جاري          | ٥٤٥,٣٢٥                             | ٠              | ٥٤٥,٣٢٥             |                                           |
| ٢-١-٥                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجئة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة                                         | ٣٠٥     | ٩٠,٠٠٠                 | م      | ١٠,٩٩٤                       | ٠                                           | ١٠,٩٩٤                                  | جاري          | ٣,٣٥٣,١٧٠                           | ٠              | ٣,٣٥٣,١٧٠           |                                           |
| ١-٦                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم                                                                                      | ١٣٥     | ٣,٦٠٠                  | م      | ٢,٦٠٠                        | ٠                                           | ٢,٦٠٠                                   | جاري          | ٣٥١,٠٠٠                             | ٠              | ٣٥١,٠٠٠             |                                           |
| ٢-٦                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكتاف والميول                                                                | ٢٠٥     | ٤٥,٠٠٠                 | م      | ١,٥٢٨                        | ١,٠٠٠                                       | ٢,٥٢٨                                   | جاري          | ٥١٨,٢٤٠                             | ٠              | ٥١٨,٢٤٠             |                                           |
| ١-٧                            | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب بمعدل M C 30 البتومين السائل من (١,٥ - ١,٢) كجم / م ٢                                            | ٢٢      | ١٩٥,٠٠٠                | م      | ٢٢,٠٠٠                       | ٧,٧٨٥,٠٠                                    | ٢٩,٧٨٥,٠٠                               | جاري          | ٦٥٥,٢٧٠                             | ٠              | ٦٥٥,٢٧٠             |                                           |
| ٢-٧                            | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة بمعدل RC300 البتومين السائل ٠,٥ كجم / م ٢                                                        | ٦       | ٢٠٩,٩٩٩                | م      | ٣٥,٠٠٠                       | ١٣٢,٣٥٥,٠٠                                  | ١٦٧,٣٥٥,٠٠                              | جاري          | ١,٠٠٤,١٣٠                           | ٠              | ١,٠٠٤,١٣٠           |                                           |
| ١-٨                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد الدمك                                                                              | ١١٨     | ١٩٠,٠٠٠                | م      | ٢٢,٠٠٠                       | ٧,٧٨٥,٠٠                                    | ٢٩,٧٨٥,٠٠                               | جاري          | ٣,٥١٤,٦٣٠                           | ٠              | ٣,٥١٤,٦٣٠           |                                           |
| ٢-٨                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد الدمك                                                                              | ١٠٨     | ٥٥,٠٠٠                 | م      | ٣٥,٠٠٠                       | ٣,٠٠٠,٠٠                                    | ٣٨,٠٠٠,٠٠                               | جاري          | ٤,١٠٤,٠٠٠                           | ٠              | ٤,١٠٤,٠٠٠           |                                           |
| ٣-٨                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك                                                                                   | ١٠٤     | ٢١٥,٠٠٠                | م      | ٠                            | ١١٢,٠٤٩,٠٠                                  | ١١٢,٠٤٩,٠٠                              | جاري          | ١١,٦٥٣,٠٩٦                          | ٠              | ١١,٦٥٣,٠٩٦          | تحليل لبيوم جنبه التحسين النطاخ           |
| ٢-٩                            | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبوجسي وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم )                                               | ٥٧٥     | ٦,٨٠٠                  | م/ط    | ٣,٦٥٥                        | ١,٠٤٧                                       | ٤,٧٠٢                                   | جاري          | ٢,٧٠٣,٦٥٠                           | ٠              | ٢,٧٠٣,٦٥٠           | تعليق (١٠٠٠٠٠) لحين انتهاء اعمال المعالجة |
| ٣-٩                            | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠ x ٣٠ x ٢٥/٣٠ سم                                                          | ١٧٥     | ١,٣٥٠                  | م/ط    | ٠                            | ٦٠٢                                         | ٦٠٢                                     | جاري          | ١٠٥,٣٥٠                             | ٠              | ١٠٥,٣٥٠             |                                           |
| ٢-٥-٩                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً للعيينة المعتمدة مقل ٨٠ x ٢٠٠ x ١٠٠ مم                                       | ٢١٠     | ٣,٠٠٠                  | م      | ٠                            | ٨٠١                                         | ٨٠١                                     | جاري          | ١٦٨,٢١٠                             | ٠              | ١٦٨,٢١٠             |                                           |
| ١-١٠                           | بالعدد عمل تحويله مروييه لزوم نهول الاعمال و كذلك تحويل أي عوائق بمحاور الكوبري و البند شامل من مما                                       | ٦٦,٥٠٠  | ١٨                     | عدد    | ٤                            | ٠                                           | ٤                                       | جاري          | ٢٦٦,٠٠٠                             | ٠              | ٢٦٦,٠٠٠             |                                           |
| ١١                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبري وقطاعات الطرق                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ٢-١١                           | قطر ٦ بوصة                                                                                                                                | ٢١٠     | ٥,٠٠٠                  | م/ط    | ٦٥٨                          | ٠                                           | ٦٥٨                                     | جاري          | ١٣٨,١٨٠                             | ٠              | ١٣٨,١٨٠             |                                           |
| ١٢                             | بالعدد صب وتوريد وتركيب غرف تفتيش مقل ١,٥ x ١,٥ م ومناهل محمل عليها التشطيب والغطاء طبقاً للموصفات                                        | ٦,٥٠٠   | ٢٠                     | عدد    | ١١                           | ٠                                           | ١١                                      | جاري          | ٧١,٥٠٠                              | ٠              | ٧١,٥٠٠              |                                           |
| ١٤                             | اعمال المياه : توريد وتركيب مواسير مياه ١٠ بار معتمده شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات                                                      |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ١-١٤                           | قطر ٣ بوصة                                                                                                                                | ٢٥٠     | ٨١١                    | م/ط    | ٨٠٥                          | ٠                                           | ٨٠٥                                     | جاري          | ٢٠١,٢٥٠                             | ٠              | ٢٠١,٢٥٠             |                                           |
| ٢-١٤                           | قطر ١ بوصة                                                                                                                                | ١١٠     | ٤٥٠                    | م/ط    | ٣٠٠                          | ٠                                           | ٣٠٠                                     | جاري          | ٣٣,٠٠٠                              | ٠              | ٣٣,٠٠٠              |                                           |
| ١٦                             | بالعدد توريد وتركيب محابس ٣ بوصة شامل مما جميعة ومحمل بالغطاء المعتمد                                                                     | ١,٥٠٠   | ١٠                     | عدد    | ٨                            | ٠                                           | ٨                                       | جاري          | ١٢,٠٠٠                              | ٠              | ١٢,٠٠٠              |                                           |
| الاجمالي اعمال الطرق           |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| الاجمالي لاعمال الطرق والكباري |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |
| ممثلة المالك "الهيئة"          |                                                                                                                                           |         |                        |        |                              |                                             |                                         |               |                                     |                |                     |                                           |

ملحة رقم (٢)

الشركة المنفذة

إستشاري المشروع -المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)

مهندس الكباري

مهندس الطرق

سبق صرفها الى  
المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره  
المقاويل تحريراً في سنة

يدفع الى المقاويل مبلغ

على الحساب

نهائياً ٢٤/٤

مدير المشروعات

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في سنة



٤٩٨٦٥

٤٩٨٦٥

رئيس الإدارة المركزية  
عبد بخر عروم

اسم الطالب: .....

اسم المدرس: .....

رقم المادة: .....

بسم الله الرحمن الرحيم

| بيان المتصرف من المقالة    |     | القيمة |       |
|----------------------------|-----|--------|-------|
|                            |     | قرش    | دينار |
| بيان الاعمال التي تمت الآن |     |        |       |
| مجهوز                      |     |        |       |
| مصرح بصرفه                 |     |        |       |
| مستوفى صرفه                |     |        |       |
| مستحق صرفه                 |     |        |       |
| الاستقطاعات                | قرش | دينار  |       |
| رسم نسبة اعضاء             |     |        |       |
| رسم لمادة اضافي            |     |        |       |
| امانات                     |     |        |       |
| اخر اذات                   |     |        |       |
| جملة الاستقطاعات           |     |        |       |
| مصاريف التدبير المستحق     |     |        |       |

تخرجني الى ..... سنة : ٢٠٠٠

[illegible]

أذن صرفنا

رئيس الحسابات

تاريخ الفحص: ٢٠٢٢/٠١/٠١

(١) الخليلي

اسم: ..... رقم: ..... الشايف: الموقد

(٣) تقييد في سجل (شيك - ائین مراد) تحت رقم

(١) والرجاء في كشف الحبر الآت رقم

راقم القيد و علامه كتاب الشطب

تسلطت التعويل رقم ..... و آخر باتنسي اوافق على اذ الحساب المتقدم بوقت (٢٠) واني تسلمت الممستحق لى

وليس أي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

المعقول

.....

التاريخ

رقم المستند ..... (عدد الملحقات) ..... رقم التصديق ..... القيمة  
توقيع العدل الهلبي ..... فرع ..... بلد ..... هــ ر ف

جريدة قيمة الأعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible]

جملة العبالغ السابق صرفها

المباقي للمقاول

المنطق الآن يتحول رقم تاريخ نسخة T. X.

رسم المذقة الأصلي

رستم دشتی

اسماءات

الزيت

الجميلة

جملة قيمة التحويل

الباقى المفاول

| رقم البند                | البند                                                                                                                                                                                                      | اللقب   | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| أولاً: القطاع الشرقي     |                                                                                                                                                                                                            |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ١- أعمال الكباري و النقل |                                                                                                                                                                                                            |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ١-١                      | بالمتر المكعب تكسير خرسانته مسلحة والسعر يشمل كافة مايلزم لنهوا العمل كاملاً                                                                                                                               | ١٣٢     | ٨٠٠                  | م      | ٦٠٠,٠٠٠            | ٦٠٠,٠٠٠                                  | ٦٠٠,٠٠٠                             | جاري          | ٦٠٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٧٩,٢٠٠,٠٠٠           | ١- المهندسون متواجدون |
| ٢-١                      | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية والسعر يشمل كافة مايلزم لنهوا العمل كاملاً                                                                                                                                | ٧٠      | ٨٠٠                  | م      | ٦٠٠,٠٠٠            | ٦٠٠,٠٠٠                                  | ٦٠٠,٠٠٠                             | جاري          | ٦٠٠,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠           | ٢- العمل متواجد       |
| ٣-١                      | بالمتر المكعب تكسير مباني والسعر يشمل كافة مايلزم لنهوا العمل كاملاً                                                                                                                                       | ٦٠      | ١,٥٠٠                | م      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ١,٠٠٠,٠٠٠                                | ١,٠٠٠,٠٠٠                           | جاري          | ١,٠٠٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٦,٠٠٠,٠٠٠            | ٣- السيارات متواجدة   |
| ٢                        | الجبسات التأكيديّة: بالمتر الطولي عمل جبسات تأكيديّة                                                                                                                                                       |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      | ٤- الاستراحات متواجدة |
| ١-٢                      | جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                              | ٣٥٠     | ١,٠٥١                | م      | ٧٥٠,٥٠             | ٧٥٠,٥٠                                   | ٧٥٠,٥٠                              | جاري          | ٧٥٠,٥٠                              | ٠,٠٠٠          | ٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠          |                       |
| ٢-٢                      | علاؤه في حاله التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ١٠٠ كم/سم                                                                                                                                                  | ٧٥٠     | ١١١                  | م      | ٥٠,٠٠٠             | ٥٠,٠٠٠                                   | ٥٠,٠٠٠                              | جاري          | ٥٠,٠٠٠                              | ٠,٠٠٠          | ٣٧,٥٠٠,٠٠٠           |                       |
| ٣-٢                      | علاؤه في الجرانيت                                                                                                                                                                                          | ٢,١٥٠   | ٥٠٢                  | م      | ٥٠٢,٠٠٠            | ٥٠٢,٠٠٠                                  | ٥٠٢,٠٠٠                             | جاري          | ٥٠٢,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠        |                       |
| ١-٤                      | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات                                                                                               | ٨٠      | ٣٦,٠٤٥               | م      | ٢٣,٤٦٦,٠٠٠         | ٢٣,٤٦٦,٠٠٠                               | ٢٣,٤٦٦,٠٠٠                          | جاري          | ٢٣,٤٦٦,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠        |                       |
| ٢-٤                      | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات                                                                                                                            |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ١-٢-٤                    | أ- تربة صخرية جهد لا يزيد عن ١٠٠ كجم/سم وكسر أحجار جرانيت                                                                                                                                                  | ١٧٥     | ٠                    | م      | ٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                                    | ٠,٠٠٠                               | جاري          | ٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                |                       |
| ٢-٢-٤                    | ب- حفر وتكسير جرانيت إجهاد أعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                                                                          | ٢,٦٠٠   | ٢٠,٣٥٠               | م      | ٢٠,٣٤٨,٠٠٠         | ٢٠,٣٤٨,٠٠٠                               | ٢٠,٣٤٨,٠٠٠                          | جاري          | ٢٠,٣٤٨,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٣-٤                      | بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعملية يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)                                                                                                             | ٩٠      | ١,٠٠٠                | م      | ٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                                    | ٠,٠٠٠                               | جاري          | ٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                |                       |
| ١-٥                      | بالمتر المكعب توريد ورديم اتربة صالحة موردة من خارج الموقع حول الأساسات                                                                                                                                    | ١٦٠     | ١٦,٠٠٠               | م      | ١٥,٠٢٧,٠٠٠         | ١٥,٠٢٧,٠٠٠                               | ١٥,٠٢٧,٠٠٠                          | جاري          | ١٥,٠٢٧,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٢,٤٠٤,٣٢٠,٠٠٠        |                       |
| ٢-٥                      | بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالارمل المثبت بنسبة اسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم / م ٣                                                                                                                           | ٥٠٠     | ١,٥٠٠                | م      | ١,١٠٨,٠٠٠          | ١,١٠٨,٠٠٠                                | ١,١٠٨,٠٠٠                           | جاري          | ١,١٠٨,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠          |                       |
| ١-٦                      | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                                                         | ١,٢٥٠   | ١,٥٥٠                | م      | ٦٣٧,٠٠٠            | ٦٣٧,٠٠٠                                  | ٦٣٧,٠٠٠                             | جاري          | ٦٣٧,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٧٩٦,٢٥٠,٠٠٠          |                       |
| ٢-٦                      | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية والأرصه ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                            | ١,٥٥٠   | ٦,٠٠٠                | م      | ٥,٩٥٩,٠٠٠          | ٥,٩٥٩,٠٠٠                                | ٥,٩٥٩,٠٠٠                           | جاري          | ٥,٩٥٩,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠        |                       |
| ٣-٦                      | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و الواسد والبلاطات الإنتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                           | ٢,٦٥٠   | ١٦,١٠٠               | م      | ١٣,٥٧٠,٠٠٠         | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                               | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                          | جاري          | ١٣,٥٧٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٤-٦                      | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السددة والاتفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم / سم ٢                                                                                                                     | ٢,٨٠٠   | ٣,٠٥٠                | م      | ٢,٧٩٨,٠٠٠          | ٢,٧٩٨,٠٠٠                                | ٢,٧٩٨,٠٠٠                           | جاري          | ٢,٧٩٨,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠        |                       |
| ١-٧                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهاسات ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                                        | ٣,٥٠٠   | ١١,٠٠٠               | م      | ٩,٩٢٩,٠٠٠          | ٩,٩٢٩,٠٠٠                                | ٩,٩٢٩,٠٠٠                           | جاري          | ٩,٩٢٩,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٢-٧                      | بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي إجهاد ٥٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                   | ٤,١٠٠   | ١٤,٨٠٠               | م      | ١٤,٧١٧,٠٠٠         | ١٤,٧١٧,٠٠٠                               | ١٤,٧١٧,٠٠٠                          | جاري          | ١٤,٧١٧,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٣-٧                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمات الصندوقية (BOX.SEC) ذات إجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنتي ٥٠٠ كجم/م ٣                                                              | ٣,٨٠٠   | ٨,٤٥٠                | م      | ٧,٦٩٩,٠٠٠          | ٧,٦٩٩,٠٠٠                                | ٧,٦٩٩,٠٠٠                           | جاري          | ٧,٦٩٩,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٤-٧                      | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكويستات العلوية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم/سم ٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنتي ٥٠٠ كجم/م ٣                                                  | ٢,٩٠٠   | ١١,١٢٥               | م      | ١١,١٢١,٠٠٠         | ١١,١٢١,٠٠٠                               | ١١,١٢١,٠٠٠                          | جاري          | ١١,١٢١,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٣٢,٢٥٠,٩٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٥-٧                      | علاؤه على المتر المكعب من البند رقم (٤-٧) نظير اضافة مادة سيلبكا فيوم بمعدل ٥٥ كجم للمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر المعنني للوصول الي إجهاد ٥٠٠ كجم / سم ٢                            | ٦٦٠     | ٥٩٠                  | م      | ٥٨٥,٠٠٠            | ٥٨٥,٠٠٠                                  | ٥٨٥,٠٠٠                             | جاري          | ٥٨٥,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٣٨٦,١٠٠,٠٠٠          |                       |
| ١-٩                      | عمل صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية                                                                                                               |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ١-١-٩                    | أنوال (STANDARD) بطول ١٢ م                                                                                                                                                                                 | ١٩,٥٠٠  | ١٩,٤٥٠               | طن     | ١٨,١٤٨,٠٠٠         | ٣٨,٠٠٠                                   | ١٨,١٨٦,٠٠٠                          | جاري          | ١٨,١٨٦,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٣٥٤,٦٢٧,٠٠٠,٠٠٠      |                       |
| ٢-٩                      | عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكيت المعننية واللقبة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف واللقبة شاملة باطن والتصنيع بموقع العمل | ٣٢,٥٠٠  | ١,١٩٢                | طن     | ١,١٨٧,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                                    | ١,١٨٧,٠٠٠                           | جاري          | ١,١٨٧,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠       |                       |
| ٣-٩                      | بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معر ٣ مم لزوم البلاطة العلوية فوق البواكي المعننية                                                                                                                          | ٩٦٠     | ١,٧٠٠                | م      | ١,٦٠٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                                    | ١,٦٠٠,٠٠٠                           | جاري          | ١,٦٠٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠        |                       |
| ٤-٩                      | بالمتر المسطح نقل روافع ذات طبيعة خاصة وحمولات عالية لرفع باكيت معدنية ذات بحور وأوزان عالية تتدنى ستمعة طن                                                                                                | ٨١٥,٠٠٠ | ١                    | مقطوعة | ١,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                                    | ١,٠٠٠                               | جاري          | ١,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠          | ٨١٥,٠٠٠,٠٠٠          |                       |
| ١-١٠                     | بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والأعمدة أسفل سطح الأرض                                                                                                           | ٤٠      | ٢١,٠٥١               | م      | ١٦,٧٩٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠                                    | ١٦,٧٩٠,٠٠٠                          | جاري          | ١٦,٧٩٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠          | ٦٧١,٦٠٠,٠٠٠          |                       |
| ٢-١٠                     | بالمتر الطولي توريد وتركيب متاع مياه لقواصل الانشاء من الاتواع التي تنتفش بالمياه بالاكشف والحوائط السددة                                                                                                  | ٢٢٥     | ٢٠٠                  | م/اط   | ١٩٩,٠٠٠            | ٠,٠٠٠                                    | ١٩٩,٠٠٠                             | جاري          | ١٩٩,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٤٤,٧٧٥,٠٠٠           |                       |
| ٣-١٠                     | بالمتر المسطح عزل الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والحوائط و السقف بألواح الإسبومات بسمك ٤ مم                                                                                                 | ٢٥٠     | ٧,٥                  | م      | ٧٠٥,٠٠٠            | ٠,٠٠٠                                    | ٧٠٥,٠٠٠                             | جاري          | ٧٠٥,٠٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ١٧٦,٢٥٠,٠٠٠          |                       |
| ٤-١٠                     | بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكرينة Anti Carbonation للخامس الخرسانية لكويرى                                                                                                        | ١٣٠     | ١٣٦,٥٠٠              | م      | ٨٤,٠٠٠,٠٠٠         | ٢٦,٠٠٠,٠٠٠                               | ١١٠,٠٠٠,٠٠٠                         | جاري          | ١١٠,٠٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ١٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠       |                       |
| ١-١١                     | بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلح طبقاً للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقدم كتالوجات الاتواع                                                                                                  | ٢٣,٥٠٠  | ٤                    | عدد    | ٤                  | ٠,٠٠٠                                    | ٤                                   | جاري          | ٤                                   | ٠,٠٠٠          | ٩٤,٠٠٠,٠٠٠           |                       |
| ٤-١-١١                   | Type C2 ١٤١x١٠٠x٥٠٠                                                                                                                                                                                        | ٣٥,٠٠٠  | ٥                    | عدد    | ٥                  | ٠,٠٠٠                                    | ٥                                   | جاري          | ٥                                   | ٠,٠٠٠          | ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠          |                       |
| ٦-١-١١                   | Type C2 ١٥٥x٧٠٠x٦٠٠                                                                                                                                                                                        | ٤٥,٥٠٠  | ٢                    | عدد    | ٢                  | ٠,٠٠٠                                    | ٢                                   | جاري          | ٢                                   | ٠,٠٠٠          | ٩١,٠٠٠,٠٠٠           |                       |
| ٧-١-١١                   | Type C2 ١٥٥x٨٠٠x٧٠٠                                                                                                                                                                                        |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ٢-١١                     | بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلح طبقاً للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقدم كتالوجات الاتواع                                                                                                  | ٥,١٧٩   | ٢٦٨                  | عدد    | ٢٦٨                | ٠,٠٠٠                                    | ٢٦٨                                 | جاري          | ٢٦٨                                 | ٠,٠٠٠          | ١,٥٢١,٩٧٢,٠٠٠        |                       |
| ١-٢-١١                   | Type C4 ٩٤x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                         | ٦,٣٤٣   | ١٣٠                  | عدد    | ١٣٠                | ٠,٠٠٠                                    | ١٣٠                                 | جاري          | ١٣٠                                 | ٠,٠٠٠          | ٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠          |                       |
| ٢-٢-١١                   | Type C4 ١٠٥x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                        | ٧,٠٠٨   | ١٨٢                  | عدد    | ١٨٢                | ٠,٠٠٠                                    | ١٨٢                                 | جاري          | ١٨٢                                 | ٠,٠٠٠          | ١,٢٧٥,٤٥٦,٠٠٠        |                       |
| ٣-٢-١١                   | Type C4 ١١٦x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                        | ٨,١٤٧   | ٨٦                   | عدد    | ٨٦                 | ٠,٠٠٠                                    | ٨٦                                  | جاري          | ٨٦                                  | ٠,٠٠٠          | ٧٠٠,٦٤٢,٠٠٠          |                       |
| ٤-٢-١١                   | Type C4 ١٢١x٤٠٠x٣٥٠                                                                                                                                                                                        | ١٤,٤٩٩  | ٧                    | عدد    | ٧                  | ٠,٠٠٠                                    | ٧                                   | جاري          | ٧                                   | ٠,٠٠٠          | ١٠١,٢٨٣,٠٠٠          |                       |
| ٥-٢-١١                   | Type C2 ١٢١x٥٠٠x٤٠٠                                                                                                                                                                                        | ١١,٤٩٩  | ٢٦                   | عدد    | ٢٦                 | ٠,٠٠٠                                    | ٢٦                                  | جاري          | ٢٦                                  | ٠,٠٠٠          | ١٣٧,٩٥٢,٠٠٠          |                       |
| ٦-٢-١١                   | Type C2 ١٢٢x٤٠٠x٣٥٠                                                                                                                                                                                        | ٢٠,٨٥٥  | ١١                   | عدد    | ١١                 | ٠,٠٠٠                                    | ١١                                  | جاري          | ١١                                  | ٠,٠٠٠          | ٢٢٩,٤٠٥,٠٠٠          |                       |
| ٧-٢-١١                   | Type C2 ١٣٧x١٠٠x٤٥٠                                                                                                                                                                                        | ٤٥,٩٥٥  | ٢                    | عدد    | ٢                  | ٠,٠٠٠                                    | ٢                                   | جاري          | ٢                                   | ٠,٠٠٠          | ٩١,٩١٠,٠٠٠           |                       |
| ٨-٢-١١                   | Type C2 ١٥٨x٨٠٠x٧٠٠                                                                                                                                                                                        | ٣٥,٣٥٠  | ٤                    | عدد    | ٤                  | ٠,٠٠٠                                    | ٤                                   | جاري          | ٤                                   | ٠,٠٠٠          | ١٤١,٤٠٠,٠٠٠          |                       |
| ٩-٢-١١                   | Type C2 ١٥٥x٧٠٠x٦٠٠                                                                                                                                                                                        | ٢٣,٥٠٠  | ١                    | عدد    | ١                  | ٠,٠٠٠                                    | ١                                   | جاري          | ١                                   | ٠,٠٠٠          | ٢٣,٥٠٠,٠٠٠           |                       |
| ١٠-٢-١١                  | Type C2 ١٤٠x١٠٠x٥٠٠                                                                                                                                                                                        |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ٣-١١                     | بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلح طبقاً للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقدم كتالوجات الاتواع المقترحة مع القطام                                                                               | ٥,٤٥٣   | ١٠٨                  | عدد    | ١٠٨                | ٠,٠٠٠                                    | ١٠٨                                 | جاري          | ١٠٨                                 | ٠,٠٠٠          | ٥٨٨,٩٢٤,٠٠٠          |                       |
| ١-٣-١١                   | Type C4 ٩٠x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                         | ٥,٩٦٥   | ٥٤                   | عدد    | ٥٤                 | ٠,٠٠٠                                    | ٥٤                                  | جاري          | ٥٤                                  | ٠,٠٠٠          | ٣٢٢,١١٠,٠٠٠          |                       |
| ٢-٣-١١                   | Type C4 ١٠١x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                        | ٦,٤٧٦   | ٦٨                   | عدد    | ٦٨                 | ٠,٠٠٠                                    | ٦٨                                  | جاري          | ٦٨                                  | ٠,٠٠٠          | ٤٠٠,٣٦٨,٠٠٠          |                       |
| ٣-٣-١١                   | Type C4 ١١٢x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                        | ٦,٩٨٧   | ٣٤                   | عدد    | ٣٤                 | ٠,٠٠٠                                    | ٣٤                                  | جاري          | ٣٤                                  | ٠,٠٠٠          | ٣٧٠,٥٥٨,٠٠٠          |                       |
| ٤-٣-١١                   | Type C4 ١٢٣x٤٠٠x٣٠٠                                                                                                                                                                                        | ٣٥,٧٨٢  | ١٢                   | عدد    | ١٢                 | ٠,٠٠٠                                    | ١٢                                  | جاري          | ١٢                                  | ٠,٠٠٠          | ٤٢٩,٣٨٤,٠٠٠          |                       |
| ٥-٣-١١                   | Type C2 ١٥٢x٧٠٠x٦٠٠                                                                                                                                                                                        | ١٦,٩٤٠  | ٨                    | عدد    | ٨                  | ٠,٠٠٠                                    | ٨                                   | جاري          | ٨                                   | ٠,٠٠٠          | ٣٥,٥٢٠,٠٠٠           |                       |
| ٦-٣-١١                   | Type C2 ١٣٤x٥٠٠x٤٠٠                                                                                                                                                                                        | ٢٥,٣٨٦  | ٤                    | عدد    | ٤                  | ٠,٠٠٠                                    | ٤                                   | جاري          | ٤                                   | ٠,٠٠٠          | ١٠١,٥٤٤,٠٠٠          |                       |
| ٧-٣-١١                   | Type C2 ١٤٤x٦٠٠x٥٠٠                                                                                                                                                                                        | ٢٣,٩٢٠  | ٢٤                   | عدد    | ٢٤                 | ٠,٠٠٠                                    | ٢٤                                  | جاري          | ٢٤                                  | ٠,٠٠٠          | ٥٧٤,٠٨٠,٠٠٠          |                       |
| ٨-٣-١١                   | Type C2 ١٥٢x١٠٠x٤٥٠                                                                                                                                                                                        |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| بنود مستحدثة             |                                                                                                                                                                                                            |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| الإجمالي                 |                                                                                                                                                                                                            |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |
| ١٥,٨٤٨,٠٠٠               |                                                                                                                                                                                                            |         |                      |        |                    |                                          |                                     |               |                                     |                |                      |                       |



٢٠٢٤

سقي صرفها الى  
المحاسب

نهائي

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقاول تحريراً في سنة  
يدفع الى المقاول مبلغ  
على الحساب  
ملاحظة الفئات  
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من  
تحريراً في سنة

ممثل الملك "الهيئة"  
مهندس الطرق  
مهندس الكباري

مدير المشروعات

إستشاري المشروع - المهندسون الإستشاريون العرب (محرر-باخوم)

الشركة المنفذة

صفحة رقم (١)

تحريراً في سنة



رئيس الإدارة المركزية  
عبد يحيى كرومر

| بيان المنصرف من المقابلة   |     | القيمة |      |
|----------------------------|-----|--------|------|
|                            |     | قرش    | جنيه |
| بيان الاعمال التي تمت الان |     |        |      |
| محجوز                      |     |        |      |
| مصرح بصرفه                 |     |        |      |
| سابق صرفه                  |     |        |      |
| مستحق صرفه                 |     |        |      |
| الاستقطاعات                | قرش | جنيه   |      |
| رسم دمغة أصلى              |     |        |      |
| رسم دمغة اضافى             |     |        |      |
| امانات                     |     |        |      |
| ايرادات                    |     |        |      |
| جملة الاستقطاعات           |     |        |      |
| صافى المبلغ المستحق        |     |        |      |

أقمار كاتب سجل الحروف ذات التناولات ..... امضاء .....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

علاقات الكاتب المنوط

يعتمد سحب اذن صرف

٢٠٠٠ سنة في تحريرها

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

.....

التاريخ..... سنة ٢٠٠٠  
المقاول.....

حِمْيَاةُ قِيَمَةِ الْأَعْمَالِ، التَّيْمَتُ (، اِجْعَاطُهُ )

| تحويل | تاريخ | قيمة التحويل |
|-------|-------|--------------|
|-------|-------|--------------|

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

## الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠٠

[illegible]

## الجماعة

### جمله قيمة التحويل

الياقم للمقاوم

تُسلّم التحويل رقم ..... وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتّفق بيننا (\*) وإني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠٠ ..... المفاضل

| رقم البند                      | البند                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة   | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع او جز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| رقم البند                      | البند                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة   | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع او جز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات              |
| اولاً: القطاع الشرقي           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| الاجمالي ما قبله               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| ١-١-١٢                         | بالمتر الطولي تركيب فواصل therma joints لمسطح الكوبري                                                                                                                                                                                                                          | ٤٤٠٠    | ٥٠                   | م.ط    | ٠                  | ٣١                              | جاري          | ١٣٦,٤٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠         | ٦٨٨,٨٠٠,٨٤٨,٠٠٠     |                      |
| ٢-١-٢١                         | بالمتر الطولي تركيب فواصل therma joints بين الاكتاف والكوبري                                                                                                                                                                                                                   | ٤٤٠٠    | ١١٥                  | م.ط    | ٠                  | ٢٠                              | جاري          | ٨٨,٠٠٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠         | ١٣٦,٤٠٠,٠٠٠         |                      |
| ٢-١٢                           | بالمتر الطولي فواصل Elastomeric Neoprene movement                                                                                                                                                                                                                              | ٦٥٠٠    | ٦٠٠                  | م.ط    | ٥٠,٠٠٠             | ٤٤٧                             | جاري          | ٣,٢٣٠,٥٠٠,٠٠٠                       | ٠,٠٠٠         | ٣,٢٣٠,٥٠٠,٠٠٠       |                      |
| ١٣                             | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروض الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم                                                                                                                                     | ٤٩٨     | ٤,٨٧٥                | م      | ٤,٨٧٢,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ٢,٤٢٦,٢٥٦,٠٠٠                       | ٠,٠٠٠         | ٢,٤٢٦,٢٥٦,٠٠٠       |                      |
| ١-١-١٤                         | تجريبه على الـ Precast Beam                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٠,٠٠٠ | ٢                    | عدد    | ٢,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                       | ٠,٠٠٠         | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠       |                      |
| ٢-١-١٤                         | تجريبه على الصندوق الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٠,٠٠٠ | ٢                    | عدد    | ١,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                       | ٠,٠٠٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠       |                      |
| تشويبات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| ١-١-٩                          | عمال صلب التسليح بالطن توريد وتوضيب ورمي حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م                                                                                                                                               | ١٩,٥٠٠  | ١٩,٤٥٠               | طن     | ٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠               | يصرف بتسوية ٦٠%      |
| ٢-٩                            | عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكيت المعدنية والفئة تشمل كل ما يلزم للعمال كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن والتصنيع بموقع العمل (الف ومائتان طن لا غير)                                                     | ٣٢,٥٠٠  | ١,١٩٢                | طن     | ٠,٠٠٠              | ٠,٠٠٠                           | جاري          | ٠,٠٠٠                               | ٠,٠٠٠         | ٠,٠٠٠               | يصرف بتسوية ٦٠%      |
| اجمالي اعمال الكباري           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| ٢-٢ أعمال الطرق                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| ٢-١                            | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي                                                                                                                                                                                                               | ٧٥      | ٤,٠٠٠                | م      | ٤١٢                | ٠                               | جاري          | ٤١٢                                 | ٠             | ٣٠,٩٠٠              | ١-المهندسون متواجدون |
| ٣-١                            | أعمال تطهير الموقع من الأشجار ذات الارتفاع ١,٥ متر وما أقل والمزروعات الموسمية ويشمل أيضاً أشجار البامبو إزالة أشجار ذات الارتفاع أكبر من ١,٥ متر وذلك للأشجار المشرفة مثل ( اليوسفي والماتجو والجوافة الخ ) وكذلك اشجار ( الكافور والجازورين الخ ) ذات ارتفاع أكبر من ١,٥ متر | ٥       | ٢٨,٠١٠               | م      | ٢٧,٩٦٠             | ٠                               | جاري          | ٢٧,٩٦٠                              | ٠             | ١٣٩,٨٠٠             | ٢-المعمل متواجد      |
| ٤-١                            | بالمتر المكعب فك حديد كريتال اعلى الاسوار                                                                                                                                                                                                                                      | ١٢٠     | ٢٩٨                  | عدد    | ٢٥٠                | ٠                               | جاري          | ٢٥٠                                 | ٠             | ٣٠,٠٠٠              | ٣-السيارات متواجدة   |
| ٥-١                            | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة أرصفة او دبش أو بلدورات مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع                                                                                                                                                                                       | ٨٦      | ١,٥٠٠                | م      | ١,١٩٦              | ٠                               | جاري          | ١,١٩٦                               | ٠             | ١٠٢,٨٥٦             | ٤-الاستراحات متواجدة |
| ٦-١                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية و التربة شديدة الصلابة)                                                                                                                                                            | ٨٠      | ٦,٠٠٠                | م      | ٢,٦٤٩              | ٠                               | جاري          | ٢,٦٤٩                               | ٠             | ٢١١,٩٢٠             |                      |
| ١-٢                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية                                                                                                                                                                                    | ٥٠      | ١٣,٠٠٠               | م      | ٩,٨٧٠              | ٠                               | جاري          | ٩,٨٧٠                               | ٠             | ٤٩٣,٥٠٠             |                      |
| ٢-٢                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية                                                                                                                                                                                                             | ٧٠      | ٣٥,٩٩٩               | م      | ١٤,٥٨٥             | ٠                               | جاري          | ١٤,٥٨٥                              | ٠             | ١,٠٢٠,٩٥٠           |                      |
| ٣-٢                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية                                                                                                                                                                                                             | ٧٥      | ١٦٥,٤٩٩              | م      | ٢٢,١٥٠             | ٠                               | جاري          | ٢٢,١٥٠                              | ٠             | ١,٦٦١,٢٥٠           |                      |
| ١-٣-٢                          | ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٠      | ٦٤,٥٠٠               | م      | ٢٢,٤٤٥             | ٠                               | جاري          | ٢٢,٤٤٥                              | ٠             | ٢,٠٢٠,٠٥٠           |                      |
| ٢-٣-٢                          | ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٠٥     | ١٣,٠٠٠               | م      | ١٢,٦٣٠             | ٠                               | جاري          | ١٢,٦٣٠                              | ٠             | ١,٣٢٦,١٥٠           |                      |
| ٣-٣-٢                          | ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢,٦٠٠   | ١٧,٠٠٠               | م      | ٩,١٠٠              | ٠                               | جاري          | ٩,١٠٠                               | ٠             | ٢٣,٦٦٠,٠٠٠          |                      |
| ٤-٣-٢                          | تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| ١-٣                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم                                                                                                                                                                                                                              | ٢٨      | ٣٢,٠٠٠               | م      | ١٠,٥٠٠             | ٠                               | جاري          | ١٠,٥٠٠                              | ٠             | ٢٩٤,٠٠٠             |                      |
| ١-١-٣                          | مسافة النقل حتى ٢ كم                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦      | ٥٦,٠٠٠               | م      | ٣٨,٩٣٧             | ٠                               | جاري          | ٣٨,٩٣٧                              | ٠             | ١,٤٠١,٧٣٢           |                      |
| ٢-١-٣                          | مسافة النقل حتى ١٠ كم                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٩٠     | ٣٦,٥٠٠               | م      | ٣٤,٤٣١             | ٠                               | جاري          | ٣٤,٤٣١                              | ٠             | ٦,٥٤١,٨٩٠           |                      |
| ٢-٢-٣                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا                                                                                                                                                                          | ٤٩٨     | ١,٢٠٠                | م      | ٦٦٩                | ١٤٧                             | جاري          | ٨١٦                                 | ٠             | ٤٠٦,٣٦٨             |                      |
| ٣-١-٤                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع                                                                                                                                                                           | ٢٧٥     | ٢,٠٠٠                | م      | ١,٩٨٣              | ٠                               | جاري          | ١,٩٨٣                               | ٠             | ٥٤٥,٣٢٥             |                      |
| ١-١-٥                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة                                                                                                                                                                              | ٣٠٥     | ٩٠,٠٠٠               | م      | ١٠,٩٩٤             | ٠                               | جاري          | ١٠,٩٩٤                              | ٠             | ٣,٣٥٣,١٧٠           |                      |
| ٢-١-٥                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة                                                                                                                                                                              | ١٣٥     | ٣,٦٠٠                | م      | ٢,٦٠٠              | ٦٤٠                             | جاري          | ٣,٢٤٠                               | ٠             | ٤٣٧,٤٠٠             |                      |
| ١-٦                            | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم                                                                                                                                                                                                                           | ٢٠٥     | ٤٥,٠٠٠               | م      | ٢,٥٢٨              | ٠                               | جاري          | ٢,٥٢٨                               | ٠             | ٥١٨,٢٤٠             |                      |
| ٢-٦                            | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكتاف والميول                                                                                                                                                                                                     | ٢٢      | ١٩٥,٠٠٠              | م      | ٢٩,٧٨٥             | ٠                               | جاري          | ٢٩,٧٨٥                              | ٠             | ٦٥٥,٢٧٠             |                      |
| ١-٧                            | بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب بمعدل MC 30 البتومين السائل من (١,٢ - ١,٥) كجم / م                                                                                                                                                                                    | ٦       | ٢٠٩,٩٩٩              | م      | ١٦٧,٣٥٥            | ٠                               | جاري          | ١٦٧,٣٥٥                             | ٠             | ١,٠٠٤,١٣٠           |                      |
| ٢-٧                            | بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة لاصقة بمعدل RC300 البتومين السائل ٠,٥ كجم / م                                                                                                                                                                                               | ١١٨     | ١٩٠,٠٠٠              | م      | ٢٩,٧٨٥             | ٠                               | جاري          | ٢٩,٧٨٥                              | ٠             | ٣,٥١٤,٦٣٠           |                      |
| ١-٨                            | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد الدمك                                                                                                                                                                                                                   | ١٠٨     | ٥٥,٠٠٠               | م      | ٣٨,٠٠٠             | ١٠,٠٠٠                          | جاري          | ٤٨,٠٠٠                              | ٠             | ٥,١٨٤,٠٠٠           |                      |
| ٢-٨                            | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد الدمك                                                                                                                                                                                                                   | ١٠٤     | ٢١٥,٠٠٠              | م      | ١١٢,٠٤٩            | ٠                               | جاري          | ١١٢,٠٤٩                             | ٠             | ١١,٦٥٣,٠٩٦          |                      |
| ٣-٨                            | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك                                                                                                                                                                                                                        | ٥٧٥     | ٦,٨٠٠                | م.ط    | ٤,٧٠٢              | ٠                               | جاري          | ٤,٧٠٢                               | ٠             | ٢,٧٠٣,٦٥٠           |                      |
| ٢-٩                            | بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (تبيو جسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم                                                                                                                                                                                    | ١٧٥     | ١,٣٥٠                | م.ط    | ٦٠٢                | ٠                               | جاري          | ٦٠٢                                 | ٠             | ١٠٥,٣٥٠             |                      |
| ٣-٩                            | بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برنورة أسيمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠ x ٣٠ x ٢٥ / ٣٠ سم                                                                                                                                                                                           | ٢٢      | ٥,٠٠٠                | م.ط    | ٠                  | ٥,٠٠٠                           | جاري          | ٥,٠٠٠                               | ٠             | ١١٠,٠٠٠             |                      |
| ٤-٩                            | بالمتر الطولي دهان برنورة بأبعاد ١٠ x ٣٠ سم                                                                                                                                                                                                                                    | ٢١٠     | ٣,٠٠٠                | م      | ٨٠١                | ٠                               | جاري          | ٨٠١                                 | ٠             | ١٦٨,٢١٠             |                      |
| ٢-٥-٩                          | بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً للهيئة المعتمدة مقاس ٨٠ x ٢٠٠ x ١٠٠ مم                                                                                                                                                                      | ٦٦,٥٠٠  | ١٨                   | عدد    | ٤                  | ٠                               | جاري          | ٤                                   | ٠             | ٢٦٦,٠٠٠             |                      |
| ١-١٠                           | بالعدد عمل تحويله مروري لزوم نهو الاعمال وكذلك تحويل أي عوائق بمحاور الكوبري و البند شامل من مما                                                                                                                                                                               | ٢١٠     | ٥,٠٠٠                | م.ط    | ٦٥٨                | ٠                               | جاري          | ٦٥٨                                 | ٠             | ١٣٨,١٨٠             |                      |
| ١١                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبري وقطاعات الطرق                                                                                                                                                                                | ٢١٠     | ٢٠                   | عدد    | ١١                 | ٠                               | جاري          | ١١                                  | ٠             | ٧١,٥٠٠              |                      |
| ٢-١١                           | قطر ٦ بوصة                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢١٠     | ٥,٠٠٠                | م.ط    | ٦٥٨                | ٠                               | جاري          | ٦٥٨                                 | ٠             | ١٣٨,١٨٠             |                      |
| ١٢                             | بالعدد صب وتوريد وتركيب غرف تفشيش مقاس ١,٥ x ١,٥ م ومناهل محمل عليها التشطيب والغطاء طبقاً للمواصفات                                                                                                                                                                           | ١١٠     | ٤٥٠                  | م.ط    | ٨٠٥                | ٠                               | جاري          | ٨٠٥                                 | ٠             | ٢٠١,٢٥٠             |                      |
| ١٤                             | أعمال المياه : توريد وتركيب مواسير مياه ١٠ بار معتمدة شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات                                                                                                                                                                                           | ١١٠     | ٤٥٠                  | م.ط    | ٨٠٥                | ٠                               | جاري          | ٨٠٥                                 | ٠             | ٢٠١,٢٥٠             |                      |
| ١-١٤                           | قطر ٣ بوصة                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١٠     | ٤٥٠                  | م.ط    | ٨٠٥                | ٠                               | جاري          | ٨٠٥                                 | ٠             | ٢٠١,٢٥٠             |                      |
| ٢-١٤                           | قطر ١ بوصة                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١٠     | ٤٥٠                  | م.ط    | ٨٠٥                | ٠                               | جاري          | ٨٠٥                                 | ٠             | ٢٠١,٢٥٠             |                      |
| ١٦                             | بالعدد توريد وتركيب محابس ٣ بوصة شامل مما جميعه ومحمل بالغطاء المعتمد                                                                                                                                                                                                          | ١٠      | ١,٥٠٠                | عدد    | ٨                  | ٠                               | جاري          | ٨                                   | ٠             | ١٢,٠٠٠              |                      |
| اجمالي اعمال الطرق             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| الاجمالي لاعمال الطرق والكباري |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |
| ٧٦٤,٩٩٧,٧٧١,٠٠٠                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |        |                    |                                 |               |                                     |               |                     |                      |



٩٨٦٥

إستشاري المشروع: المهندس الاستشاريون العرب (م.م. باخوم)

الشركة المنفذة

مهندس الكباري

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس الطرق

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقاول تحريراً في سنة

على الحساب

ملاحظه الفات  
تحريراً في سنة

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

نهائياً

رئيس الإدارة المركزية  
عبد بخر كروهر

٩٨٦٥

| بيان المنصرف من المقاوله   |     | القيمه |      |
|----------------------------|-----|--------|------|
|                            |     | قرش    | جنيه |
| بيان الاعمال التي تمت الان |     |        |      |
| محجوز                      |     |        |      |
| مصرح بصرفه                 |     |        |      |
| سابق صرفه                  |     |        |      |
| مستحق صرفه                 |     |        |      |
| الاستقطاعات                | قرش | جنيه   |      |
| رسم دمغه اصلي              |     |        |      |
| رسم دمغه اضافي             |     |        |      |
| امانات                     |     |        |      |
| ايرادات                    |     |        |      |
| جملة الاستقطاعات           |     |        |      |
| صافي المبلغ المستحق        |     |        |      |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| أقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات | امضاء |
| أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف | امضاء |
| بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ  | امضاء |

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ح ع) برقم .....  
الكاتب المنوط  
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠٠  
علاقات الكاتب المنوط  
الخبم ذو التاريخ  
روجه .....  
شيك

|               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| بمبلغ         | يعتمد سحب | أذن صرف |
| رئيس الحسابات |           |         |

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| (١) شطب                                  | الكاتب المَنوط              |
| (٢) سحب (شيك - اذن صرف ) رقم .....       | الكاتب المَنوط              |
| (٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم |                             |
| (٤) وادرج في كشف الجوالا ت رقم .....     | الكاتب المَنوط              |
|                                          | رقم القيد وعلامة كتاب الشطب |

رقم المستند ..... (عدد الملحقات ..... ) رقم التصديق ..... القيمة .....  
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible]

1

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠٠

[illegible]

الجمالة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول



1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES MADISON".

١٠٠  
 ١٠١  
 ١٠٢  
 ١٠٣  
 ١٠٤  
 ١٠٥  
 ١٠٦  
 ١٠٧  
 ١٠٨  
 ١٠٩  
 ١١٠  
 ١١١  
 ١١٢  
 ١١٣  
 ١١٤  
 ١١٥  
 ١١٦  
 ١١٧  
 ١١٨  
 ١١٩  
 ١٢٠  
 ١٢١  
 ١٢٢  
 ١٢٣  
 ١٢٤  
 ١٢٥  
 ١٢٦  
 ١٢٧  
 ١٢٨  
 ١٢٩  
 ١٣٠  
 ١٣١  
 ١٣٢  
 ١٣٣  
 ١٣٤  
 ١٣٥  
 ١٣٦  
 ١٣٧  
 ١٣٨  
 ١٣٩  
 ١٤٠  
 ١٤١  
 ١٤٢  
 ١٤٣  
 ١٤٤  
 ١٤٥  
 ١٤٦  
 ١٤٧  
 ١٤٨  
 ١٤٩  
 ١٥٠  
 ١٥١  
 ١٥٢  
 ١٥٣  
 ١٥٤  
 ١٥٥  
 ١٥٦  
 ١٥٧  
 ١٥٨  
 ١٥٩  
 ١٦٠  
 ١٦١  
 ١٦٢  
 ١٦٣  
 ١٦٤  
 ١٦٥  
 ١٦٦  
 ١٦٧  
 ١٦٨  
 ١٦٩  
 ١٧٠  
 ١٧١  
 ١٧٢  
 ١٧٣  
 ١٧٤  
 ١٧٥  
 ١٧٦  
 ١٧٧  
 ١٧٨  
 ١٧٩  
 ١٨٠  
 ١٨١  
 ١٨٢  
 ١٨٣  
 ١٨٤  
 ١٨٥  
 ١٨٦  
 ١٨٧  
 ١٨٨  
 ١٨٩  
 ١٩٠  
 ١٩١  
 ١٩٢  
 ١٩٣  
 ١٩٤  
 ١٩٥  
 ١٩٦  
 ١٩٧  
 ١٩٨  
 ١٩٩  
 ٢٠٠

١٠٠  
١٠١  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٤  
١٠٥  
١٠٦  
١٠٧  
١٠٨  
١٠٩  
١١٠  
١١١  
١١٢  
١١٣  
١١٤  
١١٥  
١١٦  
١١٧  
١١٨  
١١٩  
١٢٠  
١٢١  
١٢٢  
١٢٣  
١٢٤  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٧  
١٢٨  
١٢٩  
١٣٠  
١٣١  
١٣٢  
١٣٣  
١٣٤  
١٣٥  
١٣٦  
١٣٧  
١٣٨  
١٣٩  
١٤٠  
١٤١  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٤  
١٤٥  
١٤٦  
١٤٧  
١٤٨  
١٤٩  
١٥٠  
١٥١  
١٥٢  
١٥٣  
١٥٤  
١٥٥  
١٥٦  
١٥٧  
١٥٨  
١٥٩  
١٦٠  
١٦١  
١٦٢  
١٦٣  
١٦٤  
١٦٥  
١٦٦  
١٦٧  
١٦٨  
١٦٩  
١٧٠  
١٧١  
١٧٢  
١٧٣  
١٧٤  
١٧٥  
١٧٦  
١٧٧  
١٧٨  
١٧٩  
١٨٠  
١٨١  
١٨٢  
١٨٣  
١٨٤  
١٨٥  
١٨٦  
١٨٧  
١٨٨  
١٨٩  
١٩٠  
١٩١  
١٩٢  
١٩٣  
١٩٤  
١٩٥  
١٩٦  
١٩٧  
١٩٨  
١٩٩  
٢٠٠  
٢٠١  
٢٠٢  
٢٠٣  
٢٠٤  
٢٠٥  
٢٠٦  
٢٠٧  
٢٠٨  
٢٠٩  
٢١٠  
٢١١  
٢١٢  
٢١٣  
٢١٤  
٢١٥  
٢١٦  
٢١٧  
٢١٨  
٢١٩  
٢٢٠  
٢٢١  
٢٢٢  
٢٢٣  
٢٢٤  
٢٢٥  
٢٢٦  
٢٢٧  
٢٢٨  
٢٢٩  
٢٣٠  
٢٣١  
٢٣٢  
٢٣٣  
٢٣٤  
٢٣٥  
٢٣٦  
٢٣٧  
٢٣٨  
٢٣٩  
٢٤٠  
٢٤١  
٢٤٢  
٢٤٣  
٢٤٤  
٢٤٥  
٢٤٦  
٢٤٧  
٢٤٨  
٢٤٩  
٢٥٠  
٢٥١  
٢٥٢  
٢٥٣  
٢٥٤  
٢٥٥  
٢٥٦  
٢٥٧  
٢٥٨  
٢٥٩  
٢٦٠  
٢٦١  
٢٦٢  
٢٦٣  
٢٦٤  
٢٦٥  
٢٦٦  
٢٦٧  
٢٦٨  
٢٦٩  
٢٧٠  
٢٧١  
٢٧٢  
٢٧٣  
٢٧٤  
٢٧٥  
٢٧٦  
٢٧٧  
٢٧٨  
٢٧٩  
٢٨٠  
٢٨١  
٢٨٢  
٢٨٣  
٢٨٤  
٢٨٥  
٢٨٦  
٢٨٧  
٢٨٨  
٢٨٩  
٢٩٠  
٢٩١  
٢٩٢  
٢٩٣  
٢٩٤  
٢٩٥  
٢٩٦  
٢٩٧  
٢٩٨  
٢٩٩  
٣٠٠  
٣٠١  
٣٠٢  
٣٠٣  
٣٠٤  
٣٠٥  
٣٠٦  
٣٠٧  
٣٠٨  
٣٠٩  
٣١٠  
٣١١  
٣١٢  
٣١٣  
٣١٤  
٣١٥  
٣١٦  
٣١٧  
٣١٨  
٣١٩  
٣٢٠  
٣٢١  
٣٢٢  
٣٢٣  
٣٢٤  
٣٢٥  
٣٢٦  
٣٢٧  
٣٢٨  
٣٢٩  
٣٣٠  
٣٣١  
٣٣٢  
٣٣٣  
٣٣٤  
٣٣٥  
٣٣٦  
٣٣٧  
٣٣٨  
٣٣٩  
٣٤٠  
٣٤١  
٣٤٢  
٣٤٣  
٣٤٤  
٣٤٥  
٣٤٦  
٣٤٧  
٣٤٨  
٣٤٩  
٣٥٠  
٣٥١  
٣٥٢  
٣٥٣  
٣٥٤  
٣٥٥  
٣٥٦  
٣٥٧  
٣٥٨  
٣٥٩  
٣٦٠  
٣٦١  
٣٦٢  
٣٦٣  
٣٦٤  
٣٦٥  
٣٦٦  
٣٦٧  
٣٦٨  
٣٦٩  
٣٧٠  
٣٧١  
٣٧٢  
٣٧٣  
٣٧٤  
٣٧٥  
٣٧٦  
٣٧٧  
٣٧٨  
٣٧٩  
٣٨٠  
٣٨١  
٣٨٢  
٣٨٣  
٣٨٤  
٣٨٥  
٣٨٦  
٣٨٧  
٣٨٨  
٣٨٩  
٣٩٠  
٣٩١  
٣٩٢  
٣٩٣  
٣٩٤  
٣٩٥  
٣٩٦  
٣٩٧  
٣٩٨  
٣٩٩  
٤٠٠  
٤٠١  
٤٠٢  
٤٠٣  
٤٠٤  
٤٠٥  
٤٠٦  
٤٠٧  
٤٠٨  
٤٠٩  
٤١٠  
٤١١  
٤١٢  
٤١٣  
٤١٤  
٤١٥  
٤١٦  
٤١٧  
٤١٨  
٤١٩  
٤٢٠  
٤٢١  
٤٢٢  
٤٢٣  
٤٢٤  
٤٢٥  
٤٢٦  
٤٢٧  
٤٢٨  
٤٢٩  
٤٣٠  
٤٣١  
٤٣٢  
٤٣٣  
٤٣٤  
٤٣٥  
٤٣٦  
٤٣٧  
٤٣٨  
٤٣٩  
٤٤٠  
٤٤١  
٤٤٢  
٤٤٣  
٤٤٤  
٤٤٥  
٤٤٦  
٤٤٧  
٤٤٨  
٤٤٩  
٤٥٠  
٤٥١  
٤٥٢  
٤٥٣  
٤٥٤  
٤٥٥  
٤٥٦  
٤٥٧  
٤٥٨  
٤٥٩  
٤٦٠  
٤٦١  
٤٦٢  
٤٦٣  
٤٦٤  
٤٦٥  
٤٦٦  
٤٦٧  
٤٦٨  
٤٦٩  
٤٧٠  
٤٧١  
٤٧٢  
٤٧٣  
٤٧٤  
٤٧٥  
٤٧٦  
٤٧٧  
٤٧٨  
٤٧٩  
٤٨٠  
٤٨١  
٤٨٢  
٤٨٣  
٤٨٤  
٤٨٥  
٤٨٦  
٤٨٧  
٤٨٨  
٤٨٩  
٤٩٠  
٤٩١  
٤٩٢  
٤٩٣  
٤٩٤  
٤٩٥  
٤٩٦  
٤٩٧  
٤٩٨  
٤٩٩  
٥٠٠  
٥٠١  
٥٠٢  
٥٠٣  
٥٠٤  
٥٠٥  
٥٠٦  
٥٠٧  
٥٠٨  
٥٠٩  
٥١٠  
٥١١  
٥١٢  
٥١٣  
٥١٤  
٥١٥  
٥١٦  
٥١٧  
٥١٨  
٥١٩  
٥٢٠  
٥٢١  
٥٢٢  
٥٢٣  
٥٢٤  
٥٢٥  
٥٢٦  
٥٢٧  
٥٢٨  
٥٢٩  
٥٣٠  
٥٣١  
٥٣٢  
٥٣٣  
٥٣٤  
٥٣٥  
٥٣٦  
٥٣٧  
٥٣٨  
٥٣٩  
٥٤٠  
٥٤١  
٥٤٢  
٥٤٣  
٥٤٤  
٥٤٥  
٥٤٦  
٥٤٧  
٥٤٨  
٥٤٩  
٥٥٠  
٥٥١  
٥٥٢  
٥٥٣  
٥٥٤  
٥٥٥  
٥٥٦  
٥٥٧  
٥٥٨  
٥٥٩  
٥٦٠  
٥٦١  
٥٦٢  
٥٦٣  
٥٦٤  
٥٦٥  
٥٦٦  
٥٦٧  
٥٦٨  
٥٦٩  
٥٧٠  
٥٧١  
٥٧٢  
٥٧٣  
٥٧٤  
٥٧٥  
٥٧٦  
٥٧٧  
٥٧٨  
٥٧٩  
٥٨٠  
٥٨١  
٥٨٢  
٥٨٣  
٥٨٤  
٥٨٥  
٥٨٦  
٥٨٧  
٥٨٨  
٥٨٩  
٥٩٠  
٥٩١  
٥٩٢  
٥٩٣  
٥٩٤  
٥٩٥  
٥٩٦  
٥٩٧  
٥٩٨  
٥٩٩  
٦٠٠  
٦٠١  
٦٠٢  
٦٠٣  
٦٠٤  
٦٠٥  
٦٠٦  
٦٠٧  
٦٠٨  
٦٠٩  
٦١٠  
٦١١

[illegible]

اسم خانہ لکھیں

محمد علی

تاریخ پیدائش

۱۳۰۲

پیشہ

دکاندار

| القيمة المتحويل |      |
|-----------------|------|
| بمليون          | فروش |
|                 |      |
|                 |      |
|                 |      |
|                 |      |

اجمالی اعمال الطریقہ

ممثل المالك "المهنة"

با خود

0

المسرحية

1000

1990-1991 11 24

محررين: دى

غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

محررين: دى

100

1000

7-2-2

عبد بقی کروڑگار

1

۱۰۰  
 ۱۰۱  
 ۱۰۲  
 ۱۰۳  
 ۱۰۴  
 ۱۰۵  
 ۱۰۶  
 ۱۰۷  
 ۱۰۸  
 ۱۰۹  
 ۱۱۰  
 ۱۱۱  
 ۱۱۲  
 ۱۱۳  
 ۱۱۴  
 ۱۱۵  
 ۱۱۶  
 ۱۱۷  
 ۱۱۸  
 ۱۱۹  
 ۱۲۰  
 ۱۲۱  
 ۱۲۲  
 ۱۲۳  
 ۱۲۴  
 ۱۲۵  
 ۱۲۶  
 ۱۲۷  
 ۱۲۸  
 ۱۲۹  
 ۱۳۰  
 ۱۳۱  
 ۱۳۲  
 ۱۳۳  
 ۱۳۴  
 ۱۳۵  
 ۱۳۶  
 ۱۳۷  
 ۱۳۸  
 ۱۳۹  
 ۱۴۰  
 ۱۴۱  
 ۱۴۲  
 ۱۴۳  
 ۱۴۴  
 ۱۴۵  
 ۱۴۶  
 ۱۴۷  
 ۱۴۸  
 ۱۴۹  
 ۱۵۰  
 ۱۵۱  
 ۱۵۲  
 ۱۵۳  
 ۱۵۴  
 ۱۵۵  
 ۱۵۶  
 ۱۵۷  
 ۱۵۸  
 ۱۵۹  
 ۱۶۰  
 ۱۶۱  
 ۱۶۲  
 ۱۶۳  
 ۱۶۴  
 ۱۶۵  
 ۱۶۶  
 ۱۶۷  
 ۱۶۸  
 ۱۶۹  
 ۱۷۰  
 ۱۷۱  
 ۱۷۲  
 ۱۷۳  
 ۱۷۴  
 ۱۷۵  
 ۱۷۶  
 ۱۷۷  
 ۱۷۸  
 ۱۷۹  
 ۱۸۰  
 ۱۸۱  
 ۱۸۲  
 ۱۸۳  
 ۱۸۴  
 ۱۸۵  
 ۱۸۶  
 ۱۸۷  
 ۱۸۸  
 ۱۸۹  
 ۱۹۰  
 ۱۹۱  
 ۱۹۲  
 ۱۹۳  
 ۱۹۴  
 ۱۹۵  
 ۱۹۶  
 ۱۹۷  
 ۱۹۸  
 ۱۹۹  
 ۲۰۰

رقم الحساب ..... إحد عشر ..... رقم التصديق ..... القيد .....  
 رقم الميزانية ..... تاريخ ..... رقم ..... رقم ..... رقم ..... رقم .....

بسم الله الرحمن الرحيم (راجع بطلانه)

[illegible]