

تنفيذ اعمال الاتربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي) بطول
55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900 (من
اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر

تنفيذ : مكة البركة للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق و الجاري و النقل البري
(GARBLT)

المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ اعمال الاتربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي
(مرحلة اولي) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم
22.800 حتي كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر ،
تنفيذ : مكة البركة للمقاولات نتشرف بأن نرفق طيه ،
المستخلص رقم (01) (جاري) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ 26 يوليو 2023 حتي
تاريخه

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والباحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 2023 / 08 / 23

المرفقات : عدد () المستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات-الحصر)

عدد () تجارب معملية

عدد () استثمار (50.ع.ج)

محررات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيي كرومر

<http://www.garblt.com.eg>

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

تليفون : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335



المدينة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

2023/08/27 حتى 2023/07/26

شركة مكة البركة للمقاولات

العقد رقم (2023 / 2022 / 2207) بتاريخ 2023 / 06 / 13

رقم البلد	سجل الأعمال	الغلة		الملاحظات	مقدار العمل المسجل لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انقضى	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع الإيجار	الفرق بعد الاستقطاع	ملاحظات							
		جانب	جانب																
3	1	20.00	3 م	0.00	121000.00	121000.00	جاري	2,420,000	0	2,420,000	180,000	1- راضي بضمود الصالحات و كراسه المزمرة - 2- الاقلات متواجدة (2 وقلعة) . 3- طلم الجهاز الذي للشرية متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- العمل متواجد . 6- التفكير الاسمي في الشورية و الشورية و البريلنج الزماني متواجد . 7- الصالحات متواجدة . 8- وسائل تلمين سلامة المرور متواجدة . 9- السور 3 غير متواجدة . يتم تنفيذ البند رقم 3 قبل تاريخ 2022/9/5							
													30.00	3 م	0.00	6000.00	6000.00	جاري	0
													31.96	3 م	0.00	12000.00	12000.00	جاري	0
													177.00	3 م	0.00	8034.00	8034.00	جاري	1,422,018
													4405538.00	0.00	4405538.00	4405538.00	4405538.00	4405538.00	4,361,482.62
الإجمالي																			
قسم 1% طبقا للتعاقد																			
الإجمالي																			
جدول التنفيذ (الشورية المعلقة) شورية مع الشورية المعلقة التوقيع: 																			
جدول التنفيذ (الشورية المعلقة) شورية مع الشورية المعلقة التوقيع: 																			
جدول التنفيذ (الشورية المعلقة) شورية مع الشورية المعلقة التوقيع: 																			

محضر إستلام موقع
عملية استكمال ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / توشكى فى المسافة من كم 22+800 حتى كم 34+900
(لأعمال الجسر الترابى) " (بالامر المباشر)
عقد رقم (2023/2022/2207)
تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023 / 07 / 26 قامت اللجنة المشكلة من :-


- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / وليد صالح علي | مدير عام المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان |
| 2. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان | مدير المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان |
| 3. السيد المهندس / محمود غريب علي | مدير المكتب الاستشارى (رؤية المستقبل) |
| 4. السيد المهندس / محمد عبد الوهاب أحمد | الشركة المنفذة |

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خال من أي عوائق
ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة .

و عليه يكون يوم الأربعاء الموافق 2023 / 07 / 26 هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل .

التوقيعات

1. 
2. 
3. 
4. 

يعتمد
التوقيع ()
مهندس / عيديحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



٤٩٨٦٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان
/توشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع
الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى الكم 34.900 (من اسوان)
بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "
تنفيذ: " شركة مكة البركة للمقاولات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: .: (2023/2022/ 2207) بتاريخ 2023/6/13
تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

نحيطكم علما بأن العقد ليس عليه اى محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

كرد عرائس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوى الغربى اسوان
/توشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع
الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى الكم 34.900 (من اسوان)
بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "

تنفيذ: " شركة مكة البركة للمقاولات "

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
المنطقة المشارة - جنوب الوادى - اسوان
وزارة النقل



السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (2207 / 2022 / 2023) بتاريخ 2023/6/13

تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

نحيطكم علما بأن العقد ليس عليه اى عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

محرر رئيس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان /توشكى (مرحلة اولى)
بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى
الكم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "
تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (1) جارى والخاص بالمشروع عالياه .

عقد رقم : (2207 / 2022 / 2023) بتاريخ 2023/6/13

تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

نحيطكم علما بأن سيارة غير متواجدة من 26 / 7 / 2023 حتى 27 / 8 / 2023.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

مكررانى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكبارى ، طبقا للتعاقد بالحصول على الاتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .

وبخصوص عملية ::

تففيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحرواى الغربى اسوان /نوشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى الكم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "

تنفيذ :. شركة مكة البركة للمقاولات

عقد رقم (2207 / 2022 / 2023) بتاريخ 2023/6/13

وبالاحالة الى المستخلص الجارى اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الجارية بينها كالآتى:

اجمالى اتربة باستخدام ناتج الحفر	18000 م3
اجمالى الحفر فى التربة المتامسكة	121000 م3
اعمال الاتربة من الخارج	0 م3
اعمال توريد وفرش طبقة احلال من الاساس الطبيعى	8034 م3

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالياً حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,,,,,,,,,,,

تحریر افی :۔ / / 2023

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عید یحیی کرومر

محرم خرائیست

تنفيذ اعمال الاتربة لاريدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي)
بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900
(من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباحر
تنفيذ : مكة البركة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (1)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكة (البلدوزر) في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكة (البلدوزر) في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية	3م	121000	
أجمالي الكمية المنفذة		121000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		121000	

استشاري الهيئة

عن الشركة

تنفيذ اعمال الأتربة لأرندولاج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكى (مرحلة اولي) بطول 55 كم لأعمال الجمر الترابي (القطاع الخامس) في المصافة من كم 22.800 حتى كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالأمر المباحر تنفيذ : مئة البركة للمحاولات

مستخلص جاري رقم (1)


بند رقم (3)

أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية مسافة نقل حتى 2 كم	3م	6000	
أجمالي الكمية المنفذة		6000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		6000	

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية مسافة نقل حتى 4 كم	3م	12000	
أجمالي الكمية المنفذة		12000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		12000	

استشاري الهيئة



عن الشركة



تنفيذ اعمال الاتربة لاردواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمالي الجسر
النهراني (القطاع الخامس) هي المسافة من كم 22.800 حتى كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر
تنفيذ : مكة البركة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (5)

أعمال حفر وتوريد و فرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال حفر وتوريد و فرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية	3م	8034	
أجمالي الكمية المنفذة		8034	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		8034	

استشاري الهيئة

عن الشركة



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55	110576.29	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74	153942.74	
أجمالي كميات الحفر				281914.29	264519.03	
3	توريد وفرش طبقة إحلال				65200	
	إحلال بتربة عادية				40087	
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات				22203.03	
النسبة الإجمالية للتنفيذ						
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرص	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)
			350.03			0
			341.75			0
			275.31			0
			211.39			0
			221.8			0
			203.27	0	0	0
	0	0	131.12	3.31	3.31	3.31
	282.15	338	83.91	15.48	15.48	15.48
	319	338	32.95	87.72	87.72	87.72
	338	338	0	215.2	215.2	215.2
	338	338	0	330.76	330.76	330.76
	338	338	0	423.5	423.5	423.5
	338	338	0	385.52	385.52	385.52
	336.63	338	9.76	191.94	191.94	191.94
	293.79	338	64.86	38.8	38.8	38.8
	187.4	338	183.43	0	0	0
	109.95	338	272.72	0	0	0
	29.68	338	370.28	0	0	0
			457.45	0	0	0
			456.31	0	0	0
			443.87	0	0	0
			382.17	0	0	0
			291.35	0	0	0
			245.86	0	0	0
			155.58	0	0	0
			38.03	237.61	237.61	237.61
			0	799.12	799.12	799.12
	0	0	0	1125.98	1125.98	1125.98
	338	338	0	1213.07	1213.07	1213.07
	338	338	0	1210.01	1210.01	1210.01



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر							
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال صق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرصه	كمية الردم	بعد حنف الطيان(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
	338	338	0	1084.05	1084.05	1084.05	23+400.0
	338	338	0	901.56	901.56	901.56	23+420.0
	338	338	0	597.64	597.64	597.64	23+440.0
	338	338	0	377.03	377.03	377.03	23+460.0
	338	338	0	244.1	244.1	244.1	23+480.0
	338	338	0.53	172.4	172.4	172.4	23+500.0
0	338	338	2.62	106.59	106.59	106.59	23+520.0
84.5	331.28	338	12.77	24.6	24.6	24.6	23+540.0
84.5	328.34	338	26.4	11.55	11.55	11.55	23+560.0
84.5	335.07	338	18.38	24.28	24.28	24.28	23+580.0
84.5	311.64	338	45.55	17.34	17.34	17.34	23+600.0
84.5	285.88	338	79.75	0	0	0	23+620.0
84.5	289.37	338	77.11	0	0	0	23+640.0
84.5	253.08	338	115.08	0	0	0	23+660.0
84.5	254.05	338	105.84	0.52	0.52	0.52	23+680.0
84.5	316.09	338	32.1	29.55	29.55	29.55	23+700.0
84.5	338	338	4.88	134.79	134.79	134.79	23+720.0
84.5	307.33	338	36.07	177.66	177.66	177.66	23+740.0
84.5	307.33	338	32.29	186.14	186.14	186.14	23+760.0
84.5	338	338	0	207.55	207.55	207.55	23+780.0
84.5	338	338	4.97	114.4	114.4	114.4	23+800.0
84.5	333.23	338	15.81	57.03	57.03	57.03	23+820.0
84.5	333.23	338	10.85	128.26	128.26	128.26	23+840.0
84.5	338	338	0	207.49	207.49	207.49	23+860.0
84.5	338	338	0	337.76	337.76	337.76	23+880.0
84.5	338	338	0	451.76	451.76	451.76	23+900.0
	338	338	1.82	345.58	345.58	345.58	23+920.0
	338	338	1.82	358.27	358.27	358.27	23+940.0
	338	338	0	705.36	705.36	705.36	23+960.0
	338	338	0	1227	1227	1227	23+980.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر							
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
	النسبة الإجمالية للتنفيذ						
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرص	كمية الردم	بعد حذف الطين(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
	338	338	0	1444.8	1444.8	1444.8	24+000.0
	338	338	0	1179.02	1179.02	1179.02	24+020.0
	338	338	0	1062.23	1062.23	1062.23	24+040.0
	338	338	0	1339.64	1339.64	1339.64	24+060.0
	338	338	0	1559.41	1559.41	1559.41	24+080.0
	338	338	0	1247.77	1247.77	1247.77	24+100.0
	338	338	0	711.91	711.91	711.91	24+120.0
	338	338	0	419.23	419.23	419.23	24+140.0
	338	338	7.09	204.15	204.15	204.15	24+160.0
	328.74	338	22.12	34.73	34.73	34.73	24+180.0
			194.09				24+200.0
			433.31				24+220.0
			267.79				24+240.0
			41.72				24+260.0
			170.48				24+280.0
			262.75				24+300.0
			154.46				24+320.0
			102.46				24+340.0
			100.97				24+360.0
			63.11				24+380.0
			72.27				24+400.0
			57.6				24+420.0
			21.49				24+440.0
0	0	0	5.57	140.72	177.92	177.92	24+460.0
169	326.09	338	14.78	53.63	90.83	90.83	24+480.0
169	309.14	338	43.56	1.44	38.64	38.64	24+500.0
169	300.54	338	62.86	8.87	46.07	46.07	24+520.0
169	300.74	338	53.22	13.6	50.8	50.8	24+540.0
169	287.63	338	69.11	1.07	38.27	38.27	24+560.0
169	303.55	338	51.2	19.97	57.17	57.17	24+580.0



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55	110576.29		
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74	153942.74		
		أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03		
3	توريد وفرش طبقة إحلال			65200			
	إحلال بتربة عادية			40087			
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات			22203.03			
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرصه	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
169	337.17	338	1.23	68.35	105.55	105.55	24+600.0
169	338	338	0.48	85.51	122.71	122.71	24+620.0
169	337.93	338	6.34	120.9	120.9	120.9	24+640.0
253.5	249.99	253.5	10.48	71.82	71.82	71.82	24+660.0
253.5	250.06	253.5	6.99	35.54	35.54	35.54	24+680.0
253.5	248.47	253.5	19.53	26.1	26.1	26.1	24+700.0
253.5	244.4	253.5	36.29	9.53	9.53	9.53	24+720.0
169	311.4	338	59.63	3.87	3.87	3.87	24+740.0
169	298	338	67.05	0	0	0	24+760.0
169	316.83	338	39.53	25.96	25.96	25.96	24+780.0
169	318.52	338	34.02	37.54	37.54	37.54	24+800.0
169	290.5	338	70.77	11.58	11.58	11.58	24+820.0
169	208.54	253.5	72.35	2.44	2.44	2.44	24+840.0
169	240.27	253.5	31.55	20.94	20.94	20.94	24+860.0
169	253.5	253.5	9.68	64.24	64.24	64.24	24+880.0
169	246.72	253.5	21.07	46.76	46.76	46.76	24+900.0
169	244.73	253.5	24.54	22.76	22.76	22.76	24+920.0
169	247.14	253.5	11.61	35.34	35.34	35.34	24+940.0
169	249.14	253.5	17.67	26.52	26.52	26.52	24+960.0
169	210.28	253.5	62.64	13.03	13.03	13.03	24+980.0
169	197.09	253.5	74.45	0.12	0.12	0.12	25+000.0
169	240.3	253.5	31.87	18.31	18.31	18.31	25+020.0
169	253.48	253.5	17.91	50.74	50.74	50.74	25+040.0
169	240.64	253.5	31.45	44.76	44.76	44.76	25+060.0
169	217.46	253.5	55.53	12.32	12.32	12.32	25+080.0
169	230.32	253.5	35.14	16.5	16.5	16.5	25+100.0
169	337.68	338	11	46.84	46.84	46.84	25+120.0
169	337.68	338	8.07	96.89	96.89	96.89	25+140.0
169	334.71	338	7.04	74.55	74.55	74.55	25+160.0
169	333.11	338	14.07	18.27	18.27	18.27	25+180.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتى 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باترية مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال صقي 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية الردم	بعد حنف الطيان Cut Volume (Cu.M.)	والجارية Cut Volume (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
169	336.39	338	7.03	89.07	89.07	89.07	25+200.0
169	338	338	0.7	145.57	145.57	145.57	25+220.0
169	338	338	1.18	164.18	164.18	164.18	25+240.0
169	338	338	0.48	173.7	173.7	173.7	25+260.0
169	338	338	0	170.87	170.87	170.87	25+280.0
169	338	338	0.13	196.47	196.47	196.47	25+300.0
169	338	338	0.36	209.46	209.46	209.46	25+320.0
169	338	338	0.35	219.7	219.7	219.7	25+340.0
169	338	338	0.16	230.86	230.86	230.86	25+360.0
169	338	338	0.04	235.61	235.61	235.61	25+380.0
169	338	338	0	247.3	247.3	247.3	25+400.0
169	338	338	0	262.66	262.66	262.66	25+420.0
169	338	338	0	276.87	276.87	276.87	25+440.0
169	338	338	0.09	259.27	259.27	259.27	25+460.0
169	338	338	0.09	235.02	235.02	235.02	25+480.0
169	338	338	0	255.85	255.85	255.85	25+500.0
169	338	338	0	273.26	273.26	273.26	25+520.0
169	338	338	0	289.02	289.02	289.02	25+540.0
169	338	338	0	312.64	312.64	312.64	25+560.0
169	338	338	0	277.36	277.36	277.36	25+580.0
169	338	338	0	310.53	310.53	310.53	25+600.0
84.5	338	338	0	389.31	389.31	389.31	25+620.0
84.5	338	338	0	305.19	305.19	305.19	25+640.0
84.5	338	338	0	250.87	250.87	250.87	25+660.0
84.5	338	338	0	331.73	331.73	331.73	25+680.0
84.5	338	338	0.15	287.94	287.94	287.94	25+700.0
253.5	338	338	0.15	238.31	238.31	238.31	25+720.0
253.5	338	338	0	353.08	353.08	353.08	25+740.0
253.5	338	338	0	409.88	409.88	409.88	25+760.0
253.5	338	338	0	356.73	356.73	356.73	25+780.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم بآتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرش	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
253.5	338	338	0	283.08	283.08	283.08	25+800.0
253.5	338	338	0	237.06	237.06	237.06	25+820.0
253.5	338	338	0	265.75	265.75	265.75	25+840.0
253.5	338	338	0	295.15	295.15	295.15	25+860.0
253.5	338	338	0	263.27	263.27	263.27	25+880.0
253.5	338	338	0	180.8	180.8	180.8	25+900.0
253.5	338	338	0	201.21	201.21	201.21	25+920.0
253.5	338	338	0	245.04	245.04	245.04	25+940.0
253.5	338	338	0.67	169.78	169.78	169.78	25+960.0
253.5	338	338	0.67	228.8	228.8	228.8	25+980.0
253.5	338	338	0	361.29	361.29	361.29	26+000.0
338	338	338	0	357.47	357.47	357.47	26+020.0
338	338	338	0	325.88	325.88	325.88	26+040.0
338	338	338	0	377.99	377.99	377.99	26+060.0
338	338	338	0	316.23	316.23	316.23	26+080.0
338	338	338	0	294.04	294.04	294.04	26+100.0
338	338	338	0	390.75	390.75	390.75	26+120.0
338	338	338	0	407.07	407.07	407.07	26+140.0
338	338	338	0	419.61	419.61	419.61	26+160.0
338	338	338	0	408.18	408.18	408.18	26+180.0
338	338	338	0	366.62	366.62	366.62	26+200.0
338	338	338	0	328.57	328.57	328.57	26+220.0
338	338	338	0	304.37	304.37	304.37	26+240.0
338	338	338	0	353.87	353.87	353.87	26+260.0
338	338	338	0	369.7	369.7	369.7	26+280.0
338	338	338	0	344.39	344.39	344.39	26+300.0
338	338	338	0	330.6	330.6	330.6	26+320.0
338	338	338	0	247.13	247.13	247.13	26+340.0
338	338	338	0.01	231.94	231.94	231.94	26+360.0
338	338	338	0.01	315.04	315.04	315.04	26+380.0

مهندس الإستشاري

مهندس المقاول



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرص	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	0	313.41	313.41	313.41	26+400.0
338	338	338	0	296.57	296.57	296.57	26+420.0
338	338	338	0	350.51	350.51	350.51	26+440.0
338	338	338	0	299.27	299.27	299.27	26+460.0
338	337.94	338	7.85	200.95	200.95	200.95	26+480.0
338	337.94	338	7.85	259.81	259.81	259.81	26+500.0
338	338	338	0	263.07	263.07	263.07	26+520.0
338	338	338	2.82	191.3	191.3	191.3	26+540.0
338	338	338	6.16	189.44	189.44	189.44	26+560.0
338	338	338	5.06	204.58	204.58	204.58	26+580.0
338	338	338	3.52	219.16	219.16	219.16	26+600.0
338	338	338	1.81	208.52	208.52	208.52	26+620.0
338	338	338	0	252.23	252.23	252.23	26+640.0
338	338	338	0.14	248.32	248.32	248.32	26+660.0
338	338	338	0.23	203.31	203.31	203.31	26+680.0
338	338	338	0.09	238.04	238.04	238.04	26+700.0
338	338	338	0	278.34	278.34	278.34	26+720.0
338	338	338	0	219.71	219.71	219.71	26+740.0
338	338	338	2.06	140.01	140.01	140.01	26+760.0
338	338	338	6.63	127.28	127.28	127.28	26+780.0
338	338	338	4.57	179.63	179.63	179.63	26+800.0
338	338	338	1.84	188.23	188.23	188.23	26+820.0
338	338	338	3.07	133.55	133.55	133.55	26+840.0
338	338	338	1.23	158.13	158.13	158.13	26+860.0
338	338	338	2.73	165.21	165.21	165.21	26+880.0
338	338	338	2.73	161.62	161.62	161.62	26+900.0
338	338	338	5.1	143.45	143.45	143.45	26+920.0
338	338	338	6.7	102.84	102.84	102.84	26+940.0
338	338	338	1.71	123.28	123.28	123.28	26+960.0
338	338	338	4.47	88.32	88.32	88.32	26+980.0

مهندس الإستشاري

مهندس المقاول



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية		الكمية المستلمة		الكميات الجارية	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55		110576.29			
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74		153942.74			
3		أجمالي كميات الحفر		281914.29		264519.03			
		توريد وفرش طبقة إحلال		65200					
		إحلال بترية عادية		40087					
		ردم بآتريه مطابقة للمواصفات		22203.03					
النسبة الإجمالية للتنفيذ									
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال صق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية الردم	بعد حنف الطمان	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station	
338	334.49	338	8.01	62.14	62.14	62.14	62.14	27+000.0	
338	311.13	338	29.52	74.46	74.46	74.46	74.46	27+020.0	
338	314.64	338	32.87	91.38	91.38	91.38	91.38	27+040.0	
338	338	338	13.7	105.52	105.52	105.52	105.52	27+060.0	
338	338	338	8.17	63.96	63.96	63.96	63.96	27+080.0	
338	326.42	338	22.86	61.86	61.86	61.86	61.86	27+100.0	
338	318.35	338	38.92	64.98	64.98	64.98	64.98	27+120.0	
338	329.93	338	17.53	87.31	87.31	87.31	87.31	27+140.0	
338	338	338	2.3	128.43	128.43	128.43	128.43	27+160.0	
338	338	338	6.43	114.51	114.51	114.51	114.51	27+180.0	
338	333.62	338	16.76	84.65	84.65	84.65	84.65	27+200.0	
338	333.62	338	15.16	99.03	99.03	99.03	99.03	27+220.0	
338	338	338	4.21	127.87	127.87	127.87	127.87	27+240.0	
338	338	338	4.48	159.61	159.61	159.61	159.61	27+260.0	
338	338	338	2.81	160.31	160.31	160.31	160.31	27+280.0	
338	338	338	0.01	170.73	170.73	170.73	170.73	27+300.0	
338	338	338	3.2	163.35	163.35	163.35	163.35	27+320.0	
338	338	338	12.58	77.08	77.08	77.08	77.08	27+340.0	
338	338	338	9.46	80.88	80.88	80.88	80.88	27+360.0	
338	334.67	338	12.34	84.71	84.71	84.71	84.71	27+380.0	
338	275.53	338	80.99	41.62	41.62	41.62	41.62	27+400.0	
338	278.86	338	68.72	61.43	61.43	61.43	61.43	27+420.0	
338	337.94	338	9.79	72.04	72.04	72.04	72.04	27+440.0	
338	332.91	338	20.32	32.76	32.76	32.76	32.76	27+460.0	
338	330.5	338	17.15	10.9	10.9	10.9	10.9	27+480.0	
338	334.88	338	20.27	18.63	18.63	18.63	18.63	27+500.0	
338	311.27	338	47.23	13.83	13.83	13.83	13.83	27+520.0	
338	294.54	338	62.25	11.11	11.11	11.11	11.11	27+540.0	
338	309.88	338	43.36	17.92	17.92	17.92	17.92	27+560.0	
338	324.42	338	27.07	37.02	37.02	37.02	37.02	27+580.0	

مهندس الإستشاري

مهندس المقاول



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55	110576.29	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74	153942.74	
3		أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03	
		توريد وفرش طبقة إحلال			65200	
		إحلال بتربة عادية			40087	
		ردم باتربة مطابقة للمواصفات			22203.03	
النسبة الإجمالية للتنفيذ						
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرسة	كمية الردم	بعد حنف الطين(Cu.M.)	والجرية(Cu.M.) (المستلمة)	Station
338	331.64	338	25.74	50.93	50.93	27+600.0
338	330.94	338	20.47	31.32	31.32	27+620.0
338	318.77	338	28.37	17.78	17.78	27+640.0
338	322.31	338	25.41	40.05	40.05	27+660.0
338	338	338	9.53	63.44	63.44	27+680.0
338	329.07	338	16.51	46.39	46.39	27+700.0
338	324.44	338	28.3	14.91	14.91	27+720.0
338	333.37	338	18.48	43.63	43.63	27+740.0
338	338	338	3.3	88	88	27+760.0
338	338	338	6.6	91.34	91.34	27+780.0
338	338	338	4.6	124.62	124.62	27+800.0
338	338	338	0	184.89	184.89	27+820.0
338	338	338	0.08	221.69	221.69	27+840.0
338	338	338	0.12	209.14	209.14	27+860.0
338	338	338	0.39	192.41	192.41	27+880.0
338	338	338	0.35	214.93	214.93	27+900.0
338	338	338	0	204.65	204.65	27+920.0
338	338	338	0.73	177.39	177.39	27+940.0
338	338	338	0.73	145.93	145.93	27+960.0
338	338	338	0	126.99	126.99	27+980.0
338	338	338	1.8	148.67	148.67	28+000.0
338	338	338	1.8	184.01	184.01	28+020.0
338	338	338	0	215.21	215.21	28+040.0
338	338	338	0.5	211.85	211.85	28+060.0
338	338	338	0.5	190.35	190.35	28+080.0
338	338	338	0	205.57	205.57	28+100.0
338	338	338	0	233.77	233.77	28+120.0
338	338	338	0	192.54	192.54	28+140.0
338	338	338	0.13	180.38	180.38	28+160.0
338	338	338	0.21	224.56	224.56	28+180.0

مهندس الإستشاري

مهندس المفاوض



حصار الكميات شركة مكة البركة



حصار كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55	110576.29	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74	153942.74	
		أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03	
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200			
	إحلال بترية عادية		40087			
	ردم باترية مطابقة للمواصفات		22203.03			
النسبة الإجمالية للتنفيذ						
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال صق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرية	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Station
338	338	338	0.08	256.07	256.07	28+200.0
338	338	338	0	279.54	279.54	28+220.0
338	338	338	0	279.65	279.65	28+240.0
338	338	338	0	276.82	276.82	28+260.0
338	338	338	0	309.8	309.8	28+280.0
338	338	338	0	334.76	334.76	28+300.0
338	338	338	0	319.36	319.36	28+320.0
338	338	338	0	311.42	311.42	28+340.0
338	338	338	0	377.97	377.97	28+360.0
338	338	338	0	448.39	448.39	28+380.0
338	338	338	0	435.32	435.32	28+400.0
338	338	338	0	451.78	451.78	28+420.0
338	338	338	0	481.69	481.69	28+440.0
338	338	338	0	426.8	426.8	28+460.0
338	338	338	0	349.96	349.96	28+480.0
338	338	338	0.39	277.21	277.21	28+500.0
338	338	338	0.39	236.12	236.12	28+520.0
338	338	338	0	203.41	203.41	28+540.0
338	338	338	2.62	175.02	175.02	28+560.0
338	338	338	2.62	176.04	176.04	28+580.0
338	338	338	0	172.85	172.85	28+600.0
338	338	338	0.39	169.86	169.86	28+620.0
338	338	338	0.39	156.28	156.28	28+640.0
338	338	338	0	179.61	179.61	28+660.0
338	338	338	0	181.71	181.71	28+680.0
338	338	338	0	177.16	177.16	28+700.0
338	338	338	0	186.58	186.58	28+720.0
338	338	338	0.16	163.34	163.34	28+740.0
338	338	338	0.16	218.01	218.01	28+760.0
338	338	338	0	277.7	277.7	28+780.0

مهندس الإستشاري

مهندس المقاول



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية	
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29		
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74		
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03		
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200		
	إحلال بتربة عادية		40087		
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03		
النسبة الإجمالية للتنفيذ					
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال صق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرسة	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.) Cut Volume (Cu.M.) والجارية (المستلمة) Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	0	236.63	28+800.0
338	338	338	0	265.52	28+820.0
338	338	338	0	327.4	28+840.0
338	338	338	0	293.98	28+860.0
338	338	338	0.86	234.31	28+880.0
338	338	338	0.86	224.99	28+900.0
338	338	338	0	225.45	28+920.0
338	338	338	0	190.16	28+940.0
338	338	338	0	232	28+960.0
338	338	338	0	282.86	28+980.0
338	338	338	0	247.77	29+000.0
338	338	338	0.78	212.1	29+020.0
338	338	338	3.26	172.55	29+040.0
338	338	338	3.08	117.06	29+060.0
338	338	338	6.79	71.5	29+080.0
338	337.33	338	9.91	36.83	29+100.0
338	336.69	338	9.06	38.59	29+120.0
338	319.11	338	35.98	29	29+140.0
338	319.75	338	30.71	42	29+160.0
338	338	338	3.38	75.54	29+180.0
338	338	338	9.75	58.11	29+200.0
338	338	338	8.75	45.44	29+220.0
338	338	338	7.67	50.61	29+240.0
253.5	253.5	253.5	6.54	64.33	29+260.0
253.5	246.55	253.5	15.95	37.46	29+280.0
253.5	222.66	253.5	56.05	0.54	29+300.0
253.5	221.44	253.5	66.94	0.99	29+320.0
253.5	205.2	253.5	75.97	0.62	29+340.0
253.5	145.38	253.5	143.58	0.17	29+360.0
			265.33	0	29+380.0

مهندس الإستشاري

مهندس المقاول



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
	أجمالي كميات الحفر	281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال صق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرصه	كمية الردم	بعد حذف الطيان(Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Station
			334.71	0	0	0	29+400.0
			300.42	0	0	0	29+420.0
			349.32	0	0	0	29+440.0
			398.11	0	0	0	29+460.0
			329.77	0	0	0	29+480.0
			268.87	0	0	0	29+500.0
			221.22	0	0	0	29+520.0
			128.92	0	0	0	29+540.0
			35.26	28.26	65.46	65.46	29+560.0
			1.88	275.38	312.58	312.58	29+580.0
			0	545.93	583.13	583.13	29+600.0
			0	572.02	609.22	609.22	29+620.0
			0	583.2	620.4	620.4	29+640.0
			0	745.42	782.62	782.62	29+660.0
			0	759.86	797.06	797.06	29+680.0
			0	534.54	571.74	571.74	29+700.0
			0.41	298.97	336.17	336.17	29+720.0
			0.41	198.77	235.97	235.97	29+740.0
			0	223.66	260.86	260.86	29+760.0
			0	318.17	355.37	355.37	29+780.0
			0	302.83	340.03	340.03	29+800.0
			0	172.39	209.59	209.59	29+820.0
			0	220.99	258.19	258.19	29+840.0
			3.25	169.29	206.49	206.49	29+860.0
			3.25	147.81	185.01	185.01	29+880.0
			0.12	271.94	309.14	309.14	29+900.0
			0.12	282.93	320.13	320.13	29+920.0
			0	324.65	361.85	361.85	29+940.0
			5.88	232.98	270.18	270.18	29+960.0
			12.96	87.02	124.22	124.22	29+980.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية		
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74			
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03			
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200			
	إحلال بتربة عادية		40087			
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03			
النسبة الإجمالية للتنفيذ						
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرص	كمية الردم	بد حنف الطبان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Station
			7.08	200.37	237.57	30+000.0
			0		384.53	30+020.0
			0		372.52	30+040.0
			15.9		208.08	30+060.0
			121.34		24.67	30+080.0
			145.28		32.34	30+100.0
			190.27		32.34	30+120.0
			280.11		0	30+140.0
			378.27		0	30+160.0
			412.51		0	30+180.0
			263.62		0	30+200.0
			280.04		0	30+220.0
			245.99		4.21	30+240.0
			131.65		27.73	30+260.0
			487.58		23.51	30+280.0
			902.06		0	30+300.0
			911.17		0	30+320.0
			678.4		0	30+340.0
			455.32		0	30+360.0
			405.4		0	30+380.0
			373.53		0	30+400.0
			252.39		0.48	30+420.0
			181.6		0.48	30+440.0
			236.8		0	30+460.0
			162.78		9.74	30+480.0
			31.26	48.93	48.93	30+500.0
			0.33	145.88	145.88	30+520.0
			5.43	127.63	127.63	30+540.0
			5.43	78.1	78.1	30+560.0
			0	244.56	244.56	30+580.0

مهندس الإستشاري

مهندس المقاول



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الأرضية	كمية الردم	بعد حنف الطين(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
			0	348.32	348.32	348.32	30+600.0
0	0	0	0	307.83	307.83	307.83	30+620.0
338	338	338	0	321.11	321.11	321.11	30+640.0
338	338	338	0	323.8	323.8	323.8	30+660.0
338	338	338	0	282.86	282.86	282.86	30+680.0
338	338	338	0	240.72	240.72	240.72	30+700.0
338	338	338	0.91	172.93	172.93	172.93	30+720.0
338	338	338	3.4	131.37	131.37	131.37	30+740.0
338	338	338	2.49	198.15	198.15	198.15	30+760.0
338	338	338	0	240.64	240.64	240.64	30+780.0
338	338	338	0	228.76	228.76	228.76	30+800.0
338	338	338	0	306.75	306.75	306.75	30+820.0
338	338	338	0	364.9	364.9	364.9	30+840.0
338	338	338	0	310.87	310.87	310.87	30+860.0
338	338	338	0	270.46	270.46	270.46	30+880.0
338	338	338	0	329.64	329.64	329.64	30+900.0
338	338	338	0	355.86	355.86	355.86	30+920.0
338	338	338	0	381.63	381.63	381.63	30+940.0
338	338	338	0	408.6	408.6	408.6	30+960.0
338	338	338	0	391.68	391.68	391.68	30+980.0
338	338	338	0	378.75	378.75	378.75	31+000.0
338	338	338	0	371.09	371.09	371.09	31+020.0
338	338	338	0	387.06	387.06	387.06	31+040.0
338	338	338	0	382.75	382.75	382.75	31+060.0
338	338	338	0	385.68	385.68	385.68	31+080.0
338	338	338	0	402.32	402.32	402.32	31+100.0
338	338	338	0	391.97	391.97	391.97	31+120.0
338	338	338	0	456.41	456.41	456.41	31+140.0
338	338	338	0	543.72	543.72	543.72	31+160.0
338	338	338	0	512.11	512.11	512.11	31+180.0



حصار الكميات شركة مكة البركة



حصار كميات منفذة بالقطاع حتى 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية حفر الإحلال حتى 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القعر	كمية الردم	بد حنف الطيانCut Volume (Cu.M.)	والجاريةCut Volume (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	0	456.99	456.99	456.99	31+200.0
338	338	338	0	439.17	439.17	439.17	31+220.0
338	338	338	0	405.01	405.01	405.01	31+240.0
338	338	338	0	353.08	353.08	353.08	31+260.0
338	338	338	0	427.58	427.58	427.58	31+280.0
338	338	338	0	469.3	469.3	469.3	31+300.0
338	338	338	0	405.76	405.76	405.76	31+320.0
338	338	338	0	397.52	397.52	397.52	31+340.0
338	338	338	0	409.46	409.46	409.46	31+360.0
338	338	338	0	401.03	401.03	401.03	31+380.0
338	338	338	0	395.99	395.99	395.99	31+400.0
338	338	338	0	444.22	444.22	444.22	31+420.0
338	338	338	0	445.38	445.38	445.38	31+440.0
338	338	338	0	414.01	414.01	414.01	31+460.0
338	338	338	0	355.49	355.49	355.49	31+480.0
338	338	338	0	391.54	391.54	391.54	31+500.0
338	338	338	0	470	470	470	31+520.0
338	338	338	0	413.92	413.92	413.92	31+540.0
338	338	338	0	377.95	377.95	377.95	31+560.0
338	338	338	0	393.39	393.39	393.39	31+580.0
338	338	338	0	442.89	442.89	442.89	31+600.0
338	338	338	0	486.85	486.85	486.85	31+620.0
338	338	338	0	548.62	548.62	548.62	31+640.0
338	338	338	0	503.53	503.53	503.53	31+660.0
338	338	338	0	402.84	402.84	402.84	31+680.0
338	338	338	0	383.83	383.83	383.83	31+700.0
338	338	338	0.12	279.72	279.72	279.72	31+720.0
338	338	338	0.12	177.55	177.55	177.55	31+740.0
338	338	338	0.19	255.46	255.46	255.46	31+760.0
338	338	338	0.19	284.35	284.35	284.35	31+780.0



حصار الكميات شركة مكة البركة



حصار كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر							
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الأرضية	كمية الردم	بعد حذف الطين(Cu.M.) Cut Volume	والجارية(Cu.M.) Cut Volume (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	0	282.75	282.75	282.75	31+800.0
338	338	338	0	383.41	383.41	383.41	31+820.0
338	338	338	0	379.29	379.29	379.29	31+840.0
338	338	338	0	298.8	298.8	298.8	31+860.0
338	338	338	0	260.08	260.08	260.08	31+880.0
338	338	338	0	296.2	296.2	296.2	31+900.0
338	338	338	0	303.04	303.04	303.04	31+920.0
338	338	338	0	285.59	285.59	285.59	31+940.0
338	338	338	0	304.28	304.28	304.28	31+960.0
338	338	338	0	330.28	330.28	330.28	31+980.0
338	338	338	0	345.73	345.73	345.73	32+000.0
338	338	338	0	271.01	271.01	271.01	32+020.0
338	338	338	1.09	176.2	176.2	176.2	32+040.0
338	338	338	1.09	239.42	239.42	239.42	32+060.0
338	338	338	0.25	257.39	257.39	257.39	32+080.0
338	338	338	2.05	132.89	132.89	132.89	32+100.0
338	338	338	1.83	108.13	108.13	108.13	32+120.0
338	338	338	0.02	170.52	170.52	170.52	32+140.0
338	338	338	3.03	149.64	149.64	149.64	32+160.0
338	338	338	3.04	89.11	89.11	89.11	32+180.0
338	338	338	0.01	186.36	186.36	186.36	32+200.0
338	338	338	0	278.82	278.82	278.82	32+220.0
338	338	338	0	289.56	289.56	289.56	32+240.0
338	338	338	0	341.14	341.14	341.14	32+260.0
338	338	338	0.02	287.32	287.32	287.32	32+280.0
338	338	338	2.02	165.85	165.85	165.85	32+300.0
338	338	338	2	194.11	194.11	194.11	32+320.0
338	338	338	1.31	204.28	204.28	204.28	32+340.0
338	338	338	1.53	168.23	168.23	168.23	32+360.0
338	338	338	1.56	201.97	201.97	201.97	32+380.0

مهندس الإستشاري

مهندس المقاوم



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
3	أجمالي كميات الحفر	281914.29	264519.03				
	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم بآتريه مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال حتى 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الأرضية	كمية الردم	بعد حذف الطمان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	1.33	277.59	277.59	277.59	32+400.0
338	338	338	0	367.48	367.48	367.48	32+420.0
338	338	338	0	380.41	380.41	380.41	32+440.0
338	338	338	0	342.96	342.96	342.96	32+460.0
169	338	338	0.33	282.55	282.55	282.55	32+480.0
169	338	338	14.39	124.29	124.29	124.29	32+500.0
169	331.79	338	16.68	60.68	60.68	60.68	32+520.0
169	331.79	338	8.92	124.26	124.26	124.26	32+540.0
169	338	338	19.97	126.3	126.3	126.3	32+560.0
169	332.93	338	13.88	165.04	165.04	165.04	32+580.0
169	332.93	338	0.21	226.56	226.56	226.56	32+600.0
169	338	338	0.2	210.64	210.64	210.64	32+620.0
84.5	338	338	3.12	114.99	114.99	114.99	32+640.0
84.5	338	338	3.35	125.38	125.38	125.38	32+660.0
84.5	338	338	0.74	206.39	206.39	206.39	32+680.0
84.5	338	338	3.71	142.91	142.91	142.91	32+700.0
84.5	338	338	14.54	40.96	40.96	40.96	32+720.0
84.5	336.89	338	13.1	75.95	75.95	75.95	32+740.0
84.5	336.89	338	103.1	72.84	72.84	72.84	32+760.0
84.5	259.94	338	226.23	0	0	0	32+780.0
84.5	161.98	338	128.85	29.38	29.38	29.38	32+800.0
	240.04	338	7.15	94.07	94.07	94.07	32+820.0
	338	338	12.72	77.87	77.87	77.87	32+840.0
	337.76	338	10.55	71.79	71.79	71.79	32+860.0
	337.76	338	2.44	135.37	135.37	135.37	32+880.0
	338	338	1.24	150.8	150.8	150.8	32+900.0
	338	338	1.63	156.01	156.01	156.01	32+920.0
	338	338	1.91	179.88	179.88	179.88	32+940.0
	338	338	0.28	211.93	211.93	211.93	32+960.0
	338	338	0	244.75	244.75	244.75	32+980.0



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية حفر الإحلال حتى 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرمه	كمية الردم	بعد حذف الطبان Cut Volume (Cu.M.)	والجارية Cut Volume (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
	338	338	0	257.19	257.19	257.19	33+000.0
	338	338	0	244.16	244.16	244.16	33+020.0
	338	338	0	253.65	253.65	253.65	33+040.0
	338	338	0	256.19	256.19	256.19	33+060.0
	338	338	0	221.84	221.84	221.84	33+080.0
	338	338	0.26	203.34	203.34	203.34	33+100.0
	338	338	3.17	189.44	189.44	189.44	33+120.0
	338	338	53.83	93.83	93.83	93.83	33+140.0
	295.5	338	51.08	78.94	78.94	78.94	33+160.0
	295.5	338	0.16	207.84	207.84	207.84	33+180.0
	338	338	0	283.19	283.19	283.19	33+200.0
	338	338	0.28	257.1	257.1	257.1	33+220.0
	338	338	0.28	188.49	188.49	188.49	33+240.0
	338	338	0	205.03	205.03	205.03	33+260.0
	338	338	0	281.01	281.01	281.01	33+280.0
	338	338	0	306.12	306.12	306.12	33+300.0
	338	338	0	317.6	317.6	317.6	33+320.0
	338	338	0	281.07	281.07	281.07	33+340.0
	338	338	2.45	171.99	171.99	171.99	33+360.0
	338	338	6.37	102.41	102.41	102.41	33+380.0
	338	338	5.97	109.64	109.64	109.64	33+400.0
	338	338	7.08	72.97	72.97	72.97	33+420.0
	338	338	6.77	75.83	75.83	75.83	33+440.0
	338	338	24.13	67.26	67.26	67.26	33+460.0
	332.34	338	120.07	0.28	0.28	0.28	33+480.0
	258.17	338	98.64	51.39	51.39	51.39	33+500.0
	263.82	338	9.01	85.1	85.1	85.1	33+520.0
	337.73	338	10.56	93.32	93.32	93.32	33+540.0
	337.73	338	2.51	197.79	197.79	197.79	33+560.0
	338	338	0	256.16	256.16	256.16	33+580.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرزه	كمية الردم	بعد حذف الطين(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
	338	338	0	264.49	264.49	264.49	33+600.0
	338	338	0	248.27	248.27	248.27	33+620.0
	338	338	22.31	149.53	149.53	149.53	33+640.0
	327.53	338	23.28	152.25	152.25	152.25	33+660.0
	327.53	338	0.97	241.05	241.05	241.05	33+680.0
	338	338	0.1	214.68	214.68	214.68	33+700.0
	338	338	0.35	161.7	161.7	161.7	33+720.0
	338	338	0.25	229.44	229.44	229.44	33+740.0
	338	338	0	269.32	269.32	269.32	33+760.0
	338	338	0	202.74	202.74	202.74	33+780.0
	338	338	0	202.77	202.77	202.77	33+800.0
	338	338	0	264.19	264.19	264.19	33+820.0
	338	338	0.22	224.49	224.49	224.49	33+840.0
	338	338	2.53	145.39	145.39	145.39	33+860.0
	338	338	2.38	144.53	144.53	144.53	33+880.0
	338	338	0.08	186.06	186.06	186.06	33+900.0
	338	338	0.02	216.71	216.71	216.71	33+920.0
	338	338	0.66	172.65	172.65	172.65	33+940.0
	338	338	6.85	68.11	68.11	68.11	33+960.0
	334.58	338	7.26	37.43	37.43	37.43	33+980.0
	334.58	338	1.07	98.73	98.73	98.73	34+000.0
	338	338	0.02	139.66	139.66	139.66	34+020.0
	338	338	3.63	103.36	103.36	103.36	34+040.0
	338	338	6.26	81.49	81.49	81.49	34+060.0
	338	338	3.52	120.24	120.24	120.24	34+080.0
			6.94	90.99	128.19	128.19	34+100.0
			13.27	25.56	62.76	62.76	34+120.0
			31.15	0	17.42	17.42	34+140.0
			23.98	21.87	59.07	59.07	34+160.0
			0.07	106.02	143.22	143.22	34+180.0



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29	
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74	
	أجمالي كميات الحفر	281914.29	264519.03	
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200	
	إحلال بتربة عادية		40087	
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03	

النسبة الإجمالية للتنفيذ

Station	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.) بعد حذف الطين	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرش	كمية حفر الإحلال الأجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
34+200.0	197.7	197.7	160.5	0.3			
34+220.0	249.95	249.95	212.75	0.32			
34+240.0	148.49	148.49	111.29	15.33			
34+260.0	97.78	97.78	60.58	15.35			
34+280.0	426.36	426.36	389.16	0.06			
34+300.0	721.45	721.45	684.25	0			
34+320.0	774.98	774.98	737.78	0			
34+340.0	721.94	721.94	684.74	0			
34+360.0	686.51	686.51	649.31	0			
34+380.0	559.09	559.09	521.89	2.87			
34+400.0	442.13	442.13	404.93	2.87			
34+420.0	497.03	497.03	459.83	0			
34+440.0	600.88	600.88	563.68	0			
34+460.0	715.96	715.96	678.76	0			
34+480.0	758.48	758.48	721.28	0			
34+500.0	671.29	671.29	634.09	0			
34+520.0	444.76	444.76	407.56	0			
34+540.0	239.97	239.97	202.77	0			
34+560.0	192	192	154.8	0.03			
34+580.0	182.68	182.68	145.48	0.37			
34+600.0	94.74	94.74	57.54	10.53			
34+620.0	103.5	103.5	66.3	11.08			
34+640.0	190.62	190.62	153.42	0.88			
34+660.0	185.71	185.71	148.51	2.49			
34+680.0	126.54	126.54	89.34	18.79			
34+700.0	43.62	43.62	6.42	47.04			
34+720.0	48.48	48.48	11.28	33.35			
34+740.0	113.44	113.44	76.24	3.31			
34+760.0	84.44	84.44	47.24	3.75			



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
3	أجمالي كميات الحفر	281914.29	264519.03				
	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرمه	كمية الردم	بعد حذف الطين(Cu.M.) Cut Volume	والجارية(Cu.M.) Cut Volume (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
			7.4	0	35.66	35.66	34+780.0
			8.77	0	31.78	31.78	34+800.0
			6.45	49.58	86.78	86.78	34+820.0
			63.96	33.98	71.18	71.18	34+840.0
			66.04	1.01	38.21	38.21	34+860.0
			4.38	80.4	117.6	117.6	34+880.0
			0.27	231.65	268.85	268.85	34+900.0
105287	153942.74	157170		127971.55		133201.27	Total

شركة مكة البركة للمقاولات

ملحق تقرير رقم ٦٧٤/٢١٤ بتاريخ ٤/١/٢٠٢٢

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٨٠٠+٢٢ الى كم ٩٠٠+٣٤

السيد المهندس / مدير شركة مكة البركة للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ١٢/١/٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر



شركة مكة البركة للمقاولات

ملحق تقرير رقم ٦٧٤/٢١٤ بتاريخ ٢٧/٢٠٢٢
 عمالية : ازواج طريق اسوان / توشكى
 العملية من كم ٢٢+٨٠٠ الى كم ٢٢+٩٠٠
 الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / احمد جمال
 العينات مسئولية من احضرها



بيانات ادارية
 تدرج طبقة اسفل طبسى

المواصفات	رقم العينة	الموقع كم	التاريخ	المهزات	النسبة المئوية للمار	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠	حد السيولة	مجال اللدونة	لوس النجوس	أقصى كثافة جافة (٣/٤)	نسبة مياه ملائمة (٣/٤)	نسبة (٣/٤)	البرونكتور المصحح	CBR
100	4144	28+600 - 28+800	٠٤/٠١/٢٠٢٢		95.55												
100					88.89												
70					82.43												
85					76.02												
80					67.00												
0					61.14												
70					51.09												
40					39.69												
30					27.95												
60					10.15												
50					0												
20					0												
30					22.85												
15					2.248												
30 % ≥					5.04												
6 % ≥					23.98												
50 % ≥					2.333												
60 % ≤					78.07												

تجربيا فى ١٢/١/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية
 مهندس / ع. يحيى كرومر

مدير العمل
 مهندس / ج. قنقى

مهندس العمل
 مهندس / ع. احمد كرومر

القائم بالاختبار
 مهندس / ع. احمد كرومر

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من ٢٢+٨٠٠ الى ٣٤+٩٠٠ كم

Report No 674/214 date 4 / 1 / 2022
Specimen NO. 4144

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (٣/٤)

شركة مكة البركة
للمقاولات

طبقة اساس طبيعي

محجر كم ٢٨+٦٠٠ - ٢٨+٨٠٠

D. d. of (- 3/4)	2.248
W. c. of (- 3/4)	5.04
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.318	2.322	2.326	2.329	2.333	2.337	2.340	2.344	2.348	2.351	2.355	2.359	2.363	2.367	2.370	2.374	2.378
Corrected W. c.	4.14	4.09	4.04	4.00	3.95	3.91	3.86	3.82	3.77	3.73	3.68	3.64	3.59	3.54	3.50	3.45	3.41

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.382	2.386	2.389	2.393	2.397	2.401	2.405	2.409	2.413	2.417	2.421	2.425	2.429	2.433
Corrected W. c.	3.36	3.32	3.27	3.23	3.18	3.14	3.09	3.05	3.00	2.95	2.91	2.86	2.82	2.77


تحريرا فى ١٢/١/٢٠٢٢

رئيس الامارة المركزية
عبد بنجى كرومر

مدير المعول
جيهان فتحى

مهندس / مهندس
انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار
مهندس / مهندس
صفوت محمد على



عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من ٢٢+٨٠٠ الى ٣٤+٩٠٠


شركة مكة البركة للمقاولات

Activity :- طبقة اساس طبعى

Report No 674/214 date 4 / 1 / 2022 Specimen NO. 4144 Testing date: 4/1/2022 Location ٢٨+٨٠٠ - ٢٨+٦٠٠ كم

MODIFIED PROCTOR TEST AASHTO T 180 AASHTO T 224

Trail No-	1	2	3	4
Weight of mould	5845	5845	5845	5845
Volume of mould	2115	2115	2115	2115
Weight of mould + compacted soil	10280	10595	10883	10656
Weight of compacted soil	4435	4750	5038	4811
Weight of wet soil + Container weight	241.3	252.6	123.5	130.7
weight of dry soil + Container weight	236.5	244.2	118.2	123.1
Container No.	1.0	2.0	3.0	4.0
Container weight	49.8	20.4	12.2	12.3
Weight of dry soil	186.7	223.8	106.0	110.8
Weight of water	4.80	8.40	5.30	7.60
Moisture content	2.57	3.75	5.00	6.86
Bulk density of wet soil	2.097	2.246	2.382	2.275
Dry density	2.044	2.165	2.269	2.129



% Retained 3 / 4 23.98

MAX. DRY DENSITY - 3 / 4 2.248

O. W.C.% - 3 / 4 5.04

Corrected DRY DENSITY

2.333 Corrected W. C.

3.96

تحرير فى ١٢/١/٢٠٢٢

رئيس الامارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
جيهان فتحي

مهندس المعمل
انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار
فتى / مهندس كرومر
صفوت محمد على

شركة مكة
البركة للمقاولات

تقرير رقم ٦٧٤/٢١٤ بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٨٠٠+٢٢ الى كم ٩٠٠+٣٤



السيد المهندس / مدير شركة مكة البركة للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٢/١٢/٢٠٢١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

استاذ الأهل /


شركة مكة البركة للمقاولات

أدى إضراب العمال استنزاف المشروع المهندسين / أحمد جمال

العينات مستوية من أحضرها

تصنيف خيانت هبة

تقرير رقم ٢٧٤/٢١٤ بتاريخ ١٥/١٧/٢٠٢١
صحية : ازواج طريق اسوان / ابوشنكي
العملية من كم ٢١+٨٠٠ الى كم ٢٤+٩٠٠



المواصفات	4146	4145	4144	رقم العينة
	28+600 - 28+800	23+240 - 23+340		موقع القطاع
	كم ٤٠٠ متر من الطريق	كم ٨٠٠ متر من الطريق	كم ٢٣+٣٤٠ على يد ٥٠٠ متر من الطريق	موقع العينة
	القائم	15/12/2021		التاريخ
				المهزات
				"٢
	92.54	100.00	100.00	"١,٥
	87.60	100.00	100.00	"١
	82.59	100.00	91.31	"٢ / ٤
	78.56	98.00	68.81	"١ / ٢
	72.14	74.90	55.93	"٣ / ٨
	68.11	68.21	52.54	رقم ٤
	58.08	57.82	45.53	رقم ١٠
	49.68	51.44	40.30	رقم ٤٠
	36.58	41.90	30.11	رقم ٢٠٠
	8.75	5.77	6.34	حد السيولة
30 % ≥	0	0	0	مجال اللدونة
6 % ≥	0	0	0	لوس الجاوس
	0.00	0.00	0	نوع التربة
	A 1 - b	A 1 - b	A 1 - b	أقصى كثافة جافة (٣/٤)
	2.21	2.202	2.208	نسبة مياه ملائمة (٣/٤)
	4.98	5.24	4.63	نسبة (٣/٤)
	21.44	2.00	31.19	البروتكتور المصحح
	2.292	2.209	2.329	تصحيح الرطوبة
	4.02	5.15	3.34	
10 % ≤	42.15	30.83	38.99	CBR

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبد الحى كرومر

مدير المصالح
مهندس / جيهان قنسى

مفتي العمل
مهندس / الطوفى جمال عبد السلام

القائم بالاختبار
مفتي / محمد حيدر علي

تاريخه في ٢١/١٧/٢٠٢١

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٢٢+٨٠٠ الى كم ٣٤+٩٠٠
Report No 674/214 date 15 / 12 / 2021
Specimen NO. 4144

شركة مكة البركة للمقاولات

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة (٣/٤)

D. d. of (- 3/4)	2.208
W. c. of (- 3/4)	4.63
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

طبقة اترية A 1 - b
محجر كم ٢٣ + ٣٤٠٠
على بعد ٥٠٠ متر من الطريق القائم

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.284	2.288	2.292	2.296	2.300	2.304	2.308	2.312	2.316	2.320	2.324	2.328	2.333	2.337	2.341	2.345	2.349
Corrected W. c.	3.80	3.76	3.72	3.68	3.64	3.59	3.55	3.51	3.47	3.43	3.39	3.35	3.31	3.26	3.22	3.18	3.14

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.353	2.357	2.362	2.366	2.370	2.374	2.379	2.383	2.387	2.391	2.396	2.400	2.405	2.409
Corrected W. c.	3.10	3.06	3.02	2.98	2.93	2.89	2.85	2.81	2.77	2.73	2.69	2.65	2.60	2.56

تحريراً فى ٢٢/١٢/٢٠٢١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبد الحى كرومر

مدير المصل
مهندس / جيهان فتحى

مهندس المصل
مهندس / انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار
مهندس / صفوت محمد على

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٢٢+٨٠٠ الى كم ٣٤+٩٠٠

Report No 674/214 date 15 / 12 / 2021

Spacimen NO. 4145

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (٣/٤)

شركة مكة البركة للمقاولات

طبقة اترية A 1 - b
23+240-23+340
على بعد ٨٠٠ متر من الطريق القائم

D. d. of (- 3/4)	2.202
W. c. of (- 3/4)	5.24
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650
% Retained 3/4	20
Corrected D. d.	2.279
Corrected W. c.	4.29

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	2.283	2.287	2.291	2.295	2.299	2.304	2.308	2.312	2.316	2.320	2.324	2.328	2.332	2.337	2.341	2.345
	4.25	4.20	4.15	4.10	4.06	4.01	3.96	3.91	3.87	3.82	3.77	3.72	3.68	3.63	3.58	3.54

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.349	2.353	2.358	2.362	2.366	2.371	2.375	2.379	2.384	2.388	2.392	2.397	2.401	2.406
Corrected W. c.	3.49	3.44	3.39	3.35	3.30	3.25	3.20	3.16	3.11	3.06	3.01	2.97	2.92	2.87

تحريراً فى ٢٢/١٢/٢٠٢١

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مهندس / مديرو المعمل
جيهان فتحى

مهندس / مهندس المعمل
انطونى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار
فتى / مهندس مختبر
صفوت محمد على

شركة مكة
البركة للمقاولات

تقرير رقم ٦٧٣/٢١٣ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى العملية من كم
٣٤+٩٠٠ الى ٢٢+٨٠٠



السيد المهندس / مدير شركة مكة البركة للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠/١٢/٢٠٢١

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

شركة مكة البركة للمقاولات

تقرير رقم ٦٧٣/٢٠٢١ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١
صلىة : ازواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٢٢+٨٠٠ الى ٣٤+٩٠٠

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / مصطفى على موسى
العينات مسئولية من احضرها

بيانات ادارية

للمرق و الفباري و التفتل للبري
(GARBLT)
السلطنة - مدينة خور - اسوان



معمل المنطقة

المواصفات	رقم العينة	تشويكات محجر ٣٥+٢٨٠
	4142	١٤/١٢/٢٠٢١
	الموقع كم	النسبة المئوية للمار
	التاريخ	93.82
	المهزات	85.72
	"٢	75.03
	"١,٥	68.28
	"١	59.13
	"٣ / ٤	54.55
	"١ / ٢	45.92
	"٣ / ٨	39.46
	رقم ٤	29.79
	رقم ١٠	11.79
	رقم ٤٠	0
	رقم ٢٠٠	0
	حد السيولة	0.00
	مجال اللدونة	A 1 - a
	لوس انجلوس	2.210
	نوع التربة	5.81
	أقصى كثافة جافة (٣/٤ -)	31.72
	نسبة مياه ملائمة (٣/٤ -)	2.333
	نسبة (٣/٤ +)	4.13
	البروكفور المصحح	45.07
	تصحیح الرطوبة	
	CBR	

تحريرا في ٢٠/١٢/٢٠٢١

رئيس الادارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مهندس /
جيهان قنقى

مهندس /
انطوانى جمال عبد السلام

القائم بالاختبار
صوفى محمد على

عملية : ازواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم ٢٢+٨٠٠ - ٢٤+٩٠٠

Report No 673/213 date 14 / 12 / 2021

Spacimen NO. 4142

شركة مكة البركة للمقاولات

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة (٣/٤)

محجر كم ٢٨٠+٣٥
طبقة اترية a - 1

D. d. of (- 3/4)	2.210	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
W. c. of (- 3/4)	5.81																	
W. c. of (+ 3/4)	0.5																	
S. g. Of (+ 3/4)	2.650																	
% Retaned 3/4		2.286	2.290	2.294	2.298	2.302	2.306	2.310	2.314	2.318	2.322	2.326	2.330	2.334	2.338	2.342	2.346	2.350
Corrected D. d.		4.75	4.70	4.64	4.59	4.54	4.48	4.43	4.38	4.32	4.27	4.22	4.16	4.11	4.06	4.00	3.95	3.90
Corrected W. c.																		
% (+ 3/4)		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Corrected D. d.		2.355	2.359	2.363	2.367	2.371	2.376	2.380	2.384	2.388	2.393	2.397	2.401	2.406	2.410			
Corrected W. c.		3.85	3.79	3.74	3.69	3.63	3.58	3.53	3.47	3.42	3.37	3.31	3.26	3.21	3.16			

تحريرا فى ٢٠٢١/١٢/٢٠

رئيس الإدارة المركزية
عبد الحى كرومر
مهندس /

مدير المعمل
جيهان فتحى
مهندس /

مهندس المعمل
انطونى جمال عبد الملاك
مهندس /

القائم بالاختبار
فتى / هيفوت كرم
صفوت محمد على

محضر معاينة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

بخصوص عملية ازدواج طريق اسوان \ توشكي بطول ٢١٥ كم في المسافة من ٢٢+٨٠٠ الي ٣٤+٩٠٠

مقاول الشركة \ مكة البركة للمقاولات

بحضور كلا من

الهيئة العامة للطرق و الكباري

م | محمد عمر انيس

رؤية المستقبل للاستشارات الهندسية

م | علي حسن محمد محاسب

الشركة المنفذة

م | محمد أحمد عبد الوهاب

تمت معاينة محجر الاتربة المستخدم في اعمال الردم للمشروع عاليه عند الكم ٣٥,٢٠٠ و تم اعتماده للعمل بالمشروع

مرفقات : عدد (١) نتائج اختبارات الاتربة و تصنيفها

التوقيعات :-

١- محمد انيس
٢- علي حسن محمد محاسب
٣- محمد أحمد عبد الوهاب

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/١٤