

مستخلص رقم (٣) ختامي

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقاييس الختامية	السعر بعد المفاوضات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣م	٠	٢٨	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠	٠	يرأى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم مسافة النقل ٤٧ كم	٣م	٠	١١٤,٥	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠	٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٢٠ كم	٣م	٦٧٨٧,٥٥	٣٧٤	٦٦١٢,٩٠	١٧٤,٦٥	٦٧٨٧,٥٥	نهائي	٢٥٣٨٥٤٣,٧٠	٢٥٣٨٥٤٣,٧٠	٢٥٣٨٥٤٣,٧٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٥٨٨٢,٠٠	٧٨	٣٥٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٨٢,٠٠	نهائي	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	
٥	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٠٥٨,٦٢	٢٨٠٠	١٠٥٨,٦٢	٠,٠٠	١٠٥٨,٦٢	نهائي	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	٣٢٢٠٠,٥٠	٤٨,٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٥٠	٣٢٢٠٠,٥٠	نهائي	١٥٥٥٢٨٤,١٥	١٥٥٥٢٨٤,١٥	١٥٥٥٢٨٤,١٥	التقرير المبني متواجد خطة ضبط الجودة متواجدة
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٣٢٢٠٠,٥٠	٣٠,٩	٣١٩٠٠,٠٠	٣٠٠,٥٠	٣٢٢٠٠,٥٠	نهائي	٩٩٤٩٩٥٤,٥٠	٩٩٤٩٩٥٤,٥٠	٩٩٤٩٩٥٤,٥٠	وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائي متواجد
بنود مستحقة												
٨	بالعدد تعديل مناسب بالقرع او الخفض لغرف الصرف الصحى	عدد	٣١	٦٠٠	٠	٣١	٣١	نهائي	١٨٦٠٠,٠٠	١٨٦٠٠,٠٠	١٨٦٠٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	٣٢٢٠٠,٥٠	٣	٣١٩٠٠,٠٠	٣٠٠,٥٠	٣٢٢٠٠,٥٠	نهائي	٩٦٦٠١,٥٠	٩٦٦٠١,٥٠	٩٦٦٠١,٥٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٢م	٦٧٨٧,٥٥	٢٥	٦٦١٢,٩٠	١٧٤,٦٥	٦٧٨٧,٥٥	نهائي	١٦٩٦٨٨,٧٥	١٦٩٦٨٨,٧٥	١٦٩٦٨٨,٧٥	
الاجمالى												
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة												
الاجمالى بعد الخصم												
							١٩٩٩١١٤٦,٥٨		١٩٩٩١١٤٦,٥٨			

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

م/ هشام حامد احمد

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في

المحاسب

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس المشروع

م/ مهدي جمال احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/ على عبد الحميد محمد

٢٠٢٤

المكتب الرئيسي

قرش
مدير عام المشروعات
مهندس
رئيس الادارة المركزية
عماد حسين

١٩٩٩١١٤٦.٥٨	جملة الاعمال
١٩٨٠.٣٧٩	السابق صرفه
١٩.٧٦٧.٥٨	المستحق صرفه

[illegible]

ارقام التقارير (١٩٢)

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة وصلة
الرزقة بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الثاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة).

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٣ عن عملية

أعمال رفع كفاءه وصله الرزقه بطول ٥ كم مركز البوتلة بمحافظة فسا
شمال الجادره الرياض (شمال غرب)

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩٩٩١ ١٤٦,٥٨	جملة الاعمال	٩٥٢٨ ٤٠
١٩٨٠٠ ٢٧٩,١-	السابق صرفه	٤٩٧٨,٤٠
	خصم معمل المنطقة	١٩٩٥١-
١٩٠ ٧٦٧,٥٨	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
المؤهل المتدبره الادارة - القوميه الخدمه

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
يراعي فعم ما سيجد لجمع تقيم لعل

تحريرا ٢٠٢٤/١٠/٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ١٩٢



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

(i)

استمارة الاعتماد الصرف

بيانات الفواتير		رقم
رقم	انتاريخ	جنية
	١٩٠٧٦٧	٥٨
الختم ذو التاريخ		
كشفت المراجعة		
رئيس القسم		
١٩٠٧٦٧		٥٨

مصلحة قسم المبلغ المستحق إلى شركة الفهر المقرة للمقاولات العمومية

الطلبات طية أو مستحقة ضريبة ٣ بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو يسحب باسم شركة الفهر المقرة للمقاولات العمومية ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمٍ

(ب) الكاتب المنوط -

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
المرفقات	بيانات		نوع الخصم				
	١٧٨٩	١٠٥٨	قسم	فرع	لصل	بند	
	١٧٨٩		١٠٥٨	١٠٥٨	١٠٥٨	١٠٥٨	
			١٠٥٨	١٠٥٨	١٠٥٨	١٠٥٨	
	بيانات الاستقطاعات		مليم				روجع
	عادي		جنية				
	إضافي						
	دسغة توقيع						
	قرش جنية قرش جنية قرش جنية						
	رسم الدسغة						
	القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة



(١) إقرار كاتب سجل الجوريات والتنازلات. _____ الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء

(أو) بان للمبلغ مضاف بحساب _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح رقم توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بِعْتَمَد حَسَب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) — إضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سجب .. شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٥) ادرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ امضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة