

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
الهيئة العامة للطرق و الكبارى

تحية طيبة وبعد

ايماءا الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة
اتش ايه للانشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلص التعويضات عن أعمال الكبارى و الحوائط فقط
للمشروع أعلاه و ذلك من بدء العمل حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣ طبقا لجداول نسب التعويضات الصادرة من وزارة الإسكان
لأعمال الكبارى الخرسانية .

و ذلك بأجمالى قيمة ١٤٥٩٨٨٥٥٣,٦٧ جنيه (فقط مائة و خمسة و أربعون مليون و تسعمائة و ثمانية و ثمانون ألفاً
و خمسمائة و ثلاثة و خمسون جنيها و ٦٧ / ١٠٠ من الجنيه لا غير) علما بأنه تم مراجعة الكميات فقط و يلزم تدقيق
باقى العناصر .

كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ (١٤٥٩٨٨٥٥٣,٦٧) جنيه (فقط مائة و خمسة و أربعون
مليون و تسعمائة و ثمانية و ثمانون ألفاً و خمسمائة و ثلاثة و خمسون جنيها و ٦٧ / ١٠٠ من الجنيه لا غير)
مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من مستخلصات فروق أسعار خاصة بنفس المشروع المشار إليه عاليه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,

تحريرا في ٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات :

- عدد ٣ نسخ أصل من مستخلص التعويضات
- استمارة ٥٠ ح


يعتمد

رئيس الادارة المركزية

الطريق الدائري ومحاوره

التوقيع ()
مهندس / مشيره السيد عبد الله

تم



إذن صرف

مستخلص التعويضات المستحقة لأعمال الكبارى والحوادث فقط طبقاً للمستخلصات الجارية من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١
(طبقاً لجدول نسب التعويضات الصادر من وزارة الإسكان لأعمال الكبارى الخرسانية)

تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة إتش إيه للإنشاءات															المشروع
٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٣															رقم العقد
٢٠٢٢/١٢/١١															تاريخ العقد
٤٤٥,٦١٣,٨٧٦															قيمة آخر مقايصة معتمدة (جنيه)
رقم المستخلص	جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	جارى (٥)	جارى (٦)									
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١/٣١	٢٠٢٣/٢/٢٨	٢٠٢٣/٨/١٥	٢٠٢٣/٨/٣١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٤/٤/٣٠									
القيمة الحالية للمستخلص	٧٢,٥٧٩,٤٦٠	١١٤,٣٩١,٣٩٠	١٢٠,٥١٦,١٢٥	٥٠,٩٧٥,٠٧٩,٠٠	٢٣,١١٧,٣٠٢	٩,٥٨٣,٨٦٣									
عدد أيام المستخلص	٥١	٢٨	١٦٨	١٦	٩١	١٥٢									
شهر التنفيذ	ديسمبر ٢٠٢٢	يناير ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	إبريل ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	أغسطس ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٣	من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٤/٣٠	
عدد أيام التنفيذ	٢٠	٣١	٢٨	٣١	٣٠	٣١	٣٠	٣١	١٥	٣٠	٣١	٣٠	٣١	١٢١	
قيمة الأعمال الحالية المستحقة للتعويضات (جنيه)	٢٨,٤٦٢,٥٣٣,٣٣٣	٤٤,١١٦,٩٢٦,٦٦٧	١١٤,٣٩١,٣٩٠	٢٢,٢٣٨,٠٩٤,٤٩	٢١,٥٢٠,٧٣٦,٦١	٢٢,٢٣٨,٠٩٤,٤٩	٢١,٥٢٠,٧٣٦,٦١	٢٢,٢٣٨,٠٩٤,٤٩	٢١,٥٢٠,٧٣٦,٦١	٢٢,٢٣٨,٠٩٤,٤٩	٢١,٥٢٠,٧٣٦,٦١	٢٢,٢٣٨,٠٩٤,٤٩	٢٢,٢٣٨,٠٩٤,٤٩	٧,٦٢٩,٢٥٩	
النسبة المقررة للتعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٢	%١٤,٢٢	%٢١,٩٨	%٢٤,٤٠	%٣٤,٨٧	%٤٨,١٨	%٥٠	%٥٣,٩٣	%٥٤,٦٦	%٥٦,٥٣	%٥٧,٧٥	%٦٣,٢٥	%٧١,٧٢	%٨٠,٩٤	—	
قيمة التعويض المستحقة للأعمال (جنيه)	٤,٠٤٧,٣٧٢,٢٤	٩,٦٩٦,٩٠٠,٤٨١	٢٧,٩١١,٤٩٩,١٦٠	٧,٧٥٤,٤٢٣,٥٥٠	١٠,٣٦٨,٦٩٠,٨٩٧	١١,١١٩,٠٤٧,٢٤٧	١١,٦٠٦,١٣٣,٢٥٢	١٢,١٥٥,٣٤٢,٤٥٠	٦,٠٨٢,٨٣٦,٢٠٢	٢٨,٨١٦,٢١٢,١٥٩	٤,٤٠١,١٧٨,٦٥٠	٤,٩٨١,٠١٦,٤٧٢	٥,٤٦٥,٨٤٤,٧٢٣	١,٥٨٢,٠٥٦,١٨٥	
إجمالي قيمة التعويضات (جنيه)	١٤٥,٩٨٨,٥٥٣,٦٧														

بمستند
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

بإحدى قسم ما سبق صرفه مستخلصات
قيم خروفت الانسحاب
مهندس الهيئة
مدير إدارة المشروعات (القطاع الجنوبي)
مهندس / ممدوح سليمان
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / أحمد عبد الجواند
التوقيع /

مهندس / محمد الشرقاوى
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة بحوث مشروعات الكبارى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع /



عن استشارى المشروع
مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
مدير المشروع
مهندس / أحمد سكر
التوقيع /