

اسم العملية : تنفيذ استكمال ازدواج طريق اسيوط - ديربوط في المسافة من كم ٤٢٨,٤ الى ٤٣٣,٤ بطول ٥ كم
محافظه اسيوط ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



شركة فتحي فرج حسن فراج
شركة المقاولات المسند اليها
العملية :

مستخلص رقم (١) جاري

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١٢/٨/٢٠٢٤

عقد رقم (٤٧٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

ملاحظات	صفى المستحق صرفه	استقطاعات و مبالغ معلنة						قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	اجمالى كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت حتى الآن خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات أمر الاستدال أو التعاقد						بنود الأعمال	رقم البند						
		المبلغ		النحو		النحو						قيمة الأعمال		السعر		الكمية بالمقاييس المعلنة									
		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش								
يراعي تطبيق نصوص التعاقد																									
مكاتب جهاز الاشراف متواجده المعدات متواجده	6797700	0	-	0	0	6797700	0	83000	83000	0	11466000	0	81.90	0	140000	٣م	بالmeter المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر يتم احتساب ١,٤٥ جنيه للكيلو متراً زائداً. - مسافة النقل ٣٥,٥ كم	١							
لوحات المشروع متواجده البرنامج الزمني متواجده المعلم متواجده وثيقة التأمين متواجده تقارير ضبط الجوده متواجده المهندسين متواجدين	18062670	0	-	0	0	18062670	0	107000	107000	0	27009600	0	168.81	0	160000	٣م	بالmeter المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم ومتباقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) للأثربة الموردة عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولفترة شاملة كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وتكون مسافة النقل ٢ كم - ويتم احتساب علاوة ١,٨٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان حتى مسافة ١٠٠ كم و ١,٦٥ لكل ١ كم زيادة عن مسافة ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مأثيث من الجهات الرسمية المعتمدة المشفرة عن المحاجر. مسافة النقل ٦٥ كم	٢							
طاقم الإشراف متواجد	6291600	0	-	0	0	6291600	0	107000	107000	0	9408000	0	58.8	0	160000	٣م	قيمة المواد المحجرية للاثربة بالإضافة إلى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات	٣							
السيارة تراجع بالأدارة	18723000	0	-	0	0	18723000	0	39500	39500	0	27018000	0	474	0	57000	٣م	بالmeter المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات سن ٦ والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها هن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤% والإزيد الامتصاص عن ١٠% وفدها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سماك الطبقة بما تمام الدملك عن ٢٠ سم ورishiها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة المعملى والفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية والاحقية والفلنة شاملة كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٧ كم بالزيادة او النقصان حتى مسافة ١٠٠ كم و ١,٤٦ لكل ١ كم زيادة لكل ١ كم زائدة عن مسافة ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مأثيث من الجهات الرسمية المعتمدة المشفرة عن المحاجر. مسافة النقل ١١ كم	٤							
الإجمالي	جنية	49874970																							

مدير عام الصيانة ب الهيئة العامة للطرق

الإسم : م / محمود عبد الغنى

التوقع :

مدير المشروع ب الهيئة العامة للطرق

الإسم : م / محمد سيد عبدالرحمن

التوقع :

مهندس المشروع ب الهيئة العامة للطرق

الإسم : م / عطا زايد عطا

التوقع :

مدير مشروع الشركة المنفذة

الإسم : م / ابراهيم العارف بالله قاسم

التوقع :

يعتمد ..

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / اسلام محمد فوزي

التوقع :

