

37 / 1 / 100

مفتاح

[illegible][illegible]

المعلمة عالية عن خري (٤) رقم مستخلص سبق استاذكم يسبق ف ياف


تاریخ: ۲۰۰۱/۱۲/۲۲

پیش و پیش : پیش و پیش

(3 2 1 0) (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038

ལྷན་དུ་གྲོག་ཅིང་།

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



3202 / / : תשלום

11/05/15 : / / 3 2 2

[illegible][illegible]

وَجَاءَ الْوَحْيُ بِأَنَّ

()
 مدير ادارة المشاريع
 مدير ادارة المشاريع
 مدير ادارة المشاريع
 مدير ادارة المشاريع

مدير ادارة المشاريع
 مدير ادارة المشاريع
 مدير ادارة المشاريع

- ١- تجهيز المواقف
- ٢- مكاتب المرافق
- ٣- تجهيز المواقف
- ٤- تجهيز المواقف
- ٥- المواقف والمباني
- ٦- تجهيز المواقف
- ٧- تجهيز المواقف
- ٨- تجهيز المواقف
- ٩- تجهيز المواقف
- ١٠- تجهيز المواقف

: مدير ادارة المشاريع

رقم ٢٠٠١/١٢/١٠

تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٠

()

مدير ادارة المشاريع

مدير ادارة المشاريع / مدير ادارة المشاريع



التاريخ : ٢٠٠١ / /
 الرقم : ٢٠٠١ / /
 المدير :
 المدير :

(1) የገቢዎች ምንጭ
የሥራ ገቢ (« 2 . 3 » ፡ ዓ . ሪ . ቁ . 1)

الاسم ذوال الحجة

[illegible]
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$



Handwritten signature: *[Signature]*

الترتيب	الجهة الممولة	القيمة الممولة (م.د.)	الترتيب	الجهة الممولة	القيمة الممولة (م.د.)
1	البنك الأهلي	1820.00	2	البنك الأهلي	1820.00
3	البنك الأهلي	150.00	12	البنك الأهلي	150.00
31	البنك الأهلي	2149.08	31	البنك الأهلي	2149.08
37	البنك الأهلي	127.40	37	البنك الأهلي	127.40
41	البنك الأهلي	330.72	41	البنك الأهلي	330.72
43	البنك الأهلي	144.82	43	البنك الأهلي	144.82
60	البنك الأهلي	59.27	60	البنك الأهلي	59.27
64	البنك الأهلي	4.22	64	البنك الأهلي	4.22

الشركة المحفلة
بمؤقت

المكتب الاستشاري
مكتب بنى الاستشارات الهندسية

الإجمالي			5000.000	
	LOAP من A1-A4	1820	1820.000	كمية جديدة في مستخلص 4 جاري
2	رأس B	2500	2500.000	
1	رأس A	680	680.000	
م	الأعمال	المساحة (م2)	الإجمالي	ملاحظات
			رقم البند	3
و الأرسومات و الرسومات و بالمنظر المسطح قطع و إزالة الحشوات شاملاً نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم العمل ٤٥ طيفاً لأصول المصلحة و الأرسومات و المواصفات و تعليمات المهندسين المشرفين.				
مشروع كورني كورني (أعلى الرياح البحري)				
ETROJET PENTA الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة				

17

المكتب الاستشاري
مكتب بيت الاستشارات الهندسية

المستشار
سليمان بن يحيى

[illegible]


 משרד המשפטים
 תל אביב

[Handwritten signature]

2149,080		الإجمالي	
2149,080	27696,43	29845,51	34
كثيرة جديدة في مستخلصه 4 جاذبي			
ملاحظات	المحلي	المساق	الكمية الاجمالية
31	رقم البند		
الكميات المستحصلة من الإجمالي الكمية الاجمالية الاجمالي 34 الكميات المستحصلة من الإجمالي الكمية الاجمالية الاجمالي 31			

By user:

Drawing:

Administrator

[illegible]

Volume Summary									
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)		
ردم من (C2-C12)	full	1.000	1.000	4445.44	309.96	6506.55	6196.59<Fill>		
ردم من (B7-B13)	full	1.000	1.000	2479.53	6.33	4022.43	4016.10<Fill>		
ردم و قفص (1) البرقي	full	1.000	1.000	499.71	26.00	420.88	394.88<Fill>		
ردم (B2) (1)	full	1.000	1.000	797.17	3.96	1028.63	1024.67<Fill>		
ردم (A8)	full	1.000	1.000	332.30	5.02	176.23	171.21<Fill>		
ردم من (B3-B7) (1)	full	1.000	1.000	3956.34	42.45	6186.42	6143.97<Fill>		
ردم (A4-A5)	full	1.000	1.000	945.81	184.78	890.23	705.45<Fill>		
ردم من جواريف (B) سله	full	1.000	1.000	3345.70	117.46	2592.84	2475.38<Fill>		
ردم c13-c23 (A)	full	1.000	1.000	3427.35	196.81	6764.98	6568.17<Fill>		

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

Totals				
	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	20229.35	892.76	28589.19	27696.43<Fill>

15-10-20



Cut/Fill Report

Generated:2024-10-25 14:22:15

By user:Administrator

Drawing:ابو الخاوى\احصر كميات الردم ابو \D:\ابو الخاوى\احصر كميات الردم ابو الخاوى ميل 1-1.5\2024-10-24\ابو الخاوى ميل 1-1.5\احصر ردم ابو الخاوى 2024-10-24.dwg

Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
ردم (A4-A5)	full	1.000	1.000	945.81	184.78	890.23	705.45<Fill>
ردم من (B3-B7) (1)	full	1.000	1.000	3956.34	42.45	6186.42	6143.97<Fill>
ردم سند	full	1.000	1.000	2462.08	0.18	4589.89	4589.71<Fill>
ردم من (B7-B13)	full	1.000	1.000	2479.53	6.33	4022.43	4016.10<Fill>
ردم خوازيق سند (B)	full	1.000	1.000	3345.70	117.46	2592.84	2475.38<Fill>
ردم (B2) (1)	full	1.000	1.000	797.17	3.96	1028.63	1024.67<Fill>
ردم من c13_c23	full	1.000	1.000	2182.98	168.68	4296.22	4127.54<Fill>
ردم وقفه (1) الونش	full	1.000	1.000	499.71	26.00	420.88	394.88<Fill>
ردم من (C2-C12)	full	1.000	1.000	4445.44	309.96	6506.55	6196.59<Fill>
ردم (A8)	full	1.000	1.000	332.30	5.02	176.23	171.21<Fill>
Totals							
				2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total				21447.06	864.81	30710.31	29845.51<Fill>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

15/12/2015

م/ مصطفى فتحى عزام

عن المكتب الاستشارى

عن الشركة الممولة
م/ حسامه محمد كامل

اجمالى الكمية بالمتر المكعب				127.403
Zone 4	5.920	16.248	1	96.188
Zone 3	5.400	1.425	2	15.390
Zone 2	4.744	1.425	2	13.520
Zone 1	2.304	0.5	2	2.304
المحور	مساحة القطاع (م ²)	الطول (م)	عدد القطاعات	الكمية مسجلة (م ³)
هامية (1) A07				
مشروع كوبرى ابو الخاوى				
37	رقم البند			
طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. بشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنيد يجمع مشتملا له بالميز المكعب اجمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى والهوامات مع استخدام اسمنت 500 كجم/م ³ والسعر لا يورتلاندى عادى وحيد كسر لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى اسمنت لا يقل عن 500 كجم/سم ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنيد يجمع مشتملا له بالميز المكعب اجمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى والهوامات مع استخدام اسمنت				
				

مشروع كوبري ابوالخولج على الرياح النجدي

رقم البند

41

15/11/2024

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الجوانب و
كورساتها مع استعمال اسمنت بورتلاندي عادي اجود لا يقل عن 450 كجم/سم³ و
محتوى اسمنت 450 كجم/م³ و السم لا يشمل حديد التسليح

البلاطة

العدد

(3^م) الكمية

ملاحظات

B7-B10

1

248.244

B10-B13

1

244.369

C5-C9

1

329.259

C9-C13

1

330.716

الكمية الجديدة بمستخلص 4

اجمالي الكمية بالمتر المكعب

1152.588

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

12/11/2024

م/ حمادة محمد كامل

عن الشركة الممولة

[Signature]

عن الشركة المنتجة
م.د. حمادة حمادة

البنود		عدد	(طن) الوزن	ملاحظات
الجواريق	1	1697.543	4 كمية جديدة في مستخلص جاري 4	
حديد القواعد والاعمدات	1	214.473	4 كمية جديدة في مستخلص جاري 4	
حديد الهياكل	1	117.172	4 كمية جديدة في مستخلص جاري 4	
حديد الاعمدة	1	19.531		
SOP	1	401.999		
اجمالي الكمية بالطن		2450.718		

15/11/2024 حتى المستخلص مدد خلال بها كميات كصير وقب البنود

مشروع كوبري ابو الجاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري والبنى التحتية

Engineering Consultants PENTA

ETROJET

1/2

عن الشريعة الإسلامية
م/ حكمة محمد علي

البنوع		عدد البنوع	وزن البنوع (كجم)	الوزن الكلي (طن)	ملاحظات
A4	8	2724.32	21.795		
A5	8	2724.32	21.795		
A08	16	2361.8736	37.790		
C2	6	4713.189	28.279		
C3	5	3955.737	19.779		
C4	6	4713.189	28.279		
C5	4	3955.737	15.823		
C6	2	5929.986	11.860		
C7	1	5328.436	5.328		
C7 WAT	1	5715.268	5.715		
C8	1	5328.436	5.328		
C8 WAT	1	5715.268	5.715		
C9	1	3362.204	3.362		
C9 WAT	1	3721.172	3.721		
C10	1	5328.436	5.328		
C10 WAT	1	5715.268	5.715		
C11	1	5328.436	5.328		
C11 WAT	1	5715.268	5.715		
C12	1	3990.716	3.991		
C12 WAT	1	4349.684	4.350		
C13	2	4349.684	8.699		
C14	2	6506.82876	13.014		
C15	2	6506.82876	13.014		
C16	2	6506.82876	13.014		
C17	2	6506.82876	13.014		
C18	2	6506.82876	13.014		
C19	2	6506.82876	13.014		
C20	2	6506.82876	13.014		
C21	2	6506.82876	13.014		
C22	2	6506.82876	13.014		
C22 حديد حديد	36	5948.688	214.153		
A9	12	2.556	30.672		4 كجم حديد حديد في مستطيل حديد 4
A10	16	2.978	47.648		4 كجم حديد حديد في مستطيل حديد 4
A11	14	2.719	38.066		4 كجم حديد حديد في مستطيل حديد 4
الجمالي			1697.543		




Penta Engineering Consultants



النفط العربي



المملكة العربية السعودية



المشروع: تطوير البنية التحتية

رقم الوثيقة: 43

15/11/2024

بيان التكلفة المبررة كميًا لها خلال مدة الاستطيل حديد 4

M. K.

[Handwritten signature]

[illegible]

المشقة المبرورة
بموجت

[illegible]



الشركة العامة للتأمين
بجدة

[illegible]

٢٢

م/ مصطفى قتيبي

عن الشركة العامة للصيانة
م/ حسنة محمد كمال


المحور	عدد الهامات	وزن الهامة (كجم)	وزن الهامة (بالمطن)	ملاحظات
B10	1	3477.771	3.478	
Pedestal B10	1	364.942	0.365	
B5	1	6807.034	6.807	
Pedestal B5	1	364.942	0.365	
B3	1	6723.984	6.724	
Pedestal B3	1	364.942	0.365	
A8	2	10593.293	21.187	
Pedestal A8	2	912.354	1.825	
C9	1	3873.664	3.874	
Pedestal C9	1	364.942	0.365	
B13	1	6592.283	6.592	
Pedestal B13	1	182.471	0.182	
C3	1	6732.591	6.733	
PEDESTAL C3	1	364.942	0.365	
A06	1	25137.439	25.137	
Pedestal A6	12	364.942	4.379	
A7-1	1	27425.399	27.425	كمية جديدة باستخلص 4 جاري
Pedestal A7-1	1	1003.590	1.004	كمية جديدة باستخلص 4 جاري
				117.172
الإجمالي بالمطن				
عن المكتب الاستشاري				

المنطقة طبقاً
بالمطن توزيع وتشغيل وتفتيش وحيد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى الكونية للمشروع
المنطقة طبقاً
بالمطن توزيع وتشغيل وتفتيش وحيد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى الكونية للمشروع
المنطقة طبقاً
بالمطن توزيع وتشغيل وتفتيش وحيد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى الكونية للمشروع

15/11/2024

رقم البند

م/ مصطفى قتيبي










م/ مصطفى قاضي عزام

عن المكتب الاستشاري

د.م/ حمادة محلة كمال







عن الشركة الهندسية

38	Q16		12000	111	2104.560	7.7%	
37	Q12		1834-2700	60	120.922	0.4%	
36	Q12		1810-1800	120	192.557	0.7%	
35	Q12		1200-1400	116	134.061	0.5%	
34	Q12		4620-3620	290	1062.177	3.9%	
33	Q16		12000-11000	58	1053.860	3.8%	
32	Q12		2006-3113	12	27.310	0.1%	
31	Q12		320-1200	24	16.215	0.1%	
30	Q12		1246-3620	60	129.776	0.5%	
29	Q16		8971-11000	12	189.335	0.7%	
25	Q12		5334	4	18.968	0.1%	
24	Q12		6000	4	21.336	0.1%	
23	Q12		4699-10286	10	66.613	0.2%	
22	Q12		12000	18	192.024	0.7%	
21	Q12		11290	4	40.147	0.1%	
18	Q22		5427-9643	5	112.573	0.4%	

عن المكتب الاستشاري
م/ مصطفى فتحى عزام

15/12/2023

عن الشركة المتقدمة
د.م/ حمادة محمد كامل

اجمالى الكميه بالطن		27.425					
(اجمالى الكميه (كجم)		27425.399					
48	Q16		5600	44	389.312	1.4%	
47	Q12		2700	56	134.417	0.5%	
46	Q12		1800	112	179.222	0.7%	
45	Q12		1400	108	134.417	0.5%	
44	Q12		4620	108	443.575	1.6%	
43	Q16		12000	54	1023.840	3.7%	
42	Q12		2700	112	268.834	1.0%	
41	Q12		1800	224	358.445	1.3%	
40	Q12		1400	222	276.301	1.0%	
39	Q12		4620	555	2279.485	8.3%	

[Signature]


عن الشركة الممثلة
د.م. / حمادة محمد كامل

43		رقم البند	مشروع كوبري ابو الجاوي - (أعلى الرياح الجحري)					
بأطن يوريد وتشغيل وتكيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسور ويشمل التفصيل طبقة التسوسات وعمل الوصلات التي لم ترد بتسوسات الصفاء والسور ويشمل أيضا الاجتهادات وكل المعاداة اللازمة للحديد والخرسانة والرسومات والموقع والمعاداة اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسور ويشمل كل ما يلزم لتبوء العمل فهو كلاً طلبة الحصول الصناعة والرسومات								
Pedestal AXE A7-1								
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes	
1	Q16		2650	77	322.399	32.1%		
2	Q16		2550	88	354.552	35.3%		
3	Q16		3080	33	160.591	16.0%	OUTER	
4	Q12		1820	66	106.787	10.6%	INNER	
5	Q12		2020	33	59.261	5.9%	INNER	
(كمية) اجمالي					1003.590	1.004		
اجمالي الكمية بأطن								

عن المكتب الاستشاري
م/ مصطفى قاضي عزاز

15

عن الشركة المتقنة
م.ن/ حمادة محمد كمال

إجمالي الكمية بالمتر المكعب		146.105	
الكمية الجديدة باستبدال 4	20.790	1	TAG (B1)
الكمية الجديدة باستبدال 4	9.039	1	B1
الكمية الجديدة باستبدال 4	20.790	1	TAG (C1)
الكمية الجديدة باستبدال 4	8.654	1	C1
	13.366	1	A6-2
	15.386	1	A6-1
	58.081	4	A7
ملاحظات	كمية الخرسانة	عدد الأعمدة على المحور	المحور
الوصول للصناعة و البند 2 يشمل حديد التسليح بالمتن الكمية بترتيب و حسب خريطة مساحة لزوم الأعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 سم/م² مع الدمك الدائمي ومحتوي الكمية لا يقل عن 450 كجم/م³ و القلة تشمل المعادن الممتدة للخدمة والصوب في المحور الثاني و كل ما يلزم لنهر الأعمال طبقا اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م³ و القلة تشمل المعادن الممتدة للخدمة والصوب في المحور الثاني و كل ما يلزم لنهر الأعمال طبقا			
15/11/2024			
60	رقم البند		
مشروع كوبري أبو الخاوي على الرياح الجبلي			
			

عن الاستشاري
م/ مصطفى قاضي عزام

م/ مصطفى قاضي عزام

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل

C01	4.808	1.8	I	8.654
المحور	مساحة القطاع	الارتفاع	عدد الأعمدة على المحور	الكمية
(C01) محور				
مشروع كوبري أبو الخاوي على الرياح البحري				
60	رقم البند			
البند لا يشمل حديد التسليح				
لا يشمل الكمبوتوريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² مع الدعامات البينية ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م ³ و اللثة تشمل المعدلات المادية اللازمة للخدمة والصب في المحوري المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعات و بالمتن الكمبوتوريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² مع الدعامات البينية ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م ³ و اللثة تشمل المعدلات المادية اللازمة للخدمة والصب في المحوري المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعات و بالمتن				
				

عن المكين الاستياري

عن الشركة الممثلة
أحمد محمد / م

[illegible]

[Signature]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]



15/11/2024

المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

الاجمالي بالطن

م / مصطفى فتحي عزام

٢٠٠٥ / ١٢ / ٢٥



الشيخ
الشيخ

MARK	C (mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q12		5400	20	96.012	4.55%	
2	Q12		5400	16	76.810	3.64%	
3	Q16		8620-10840	26	399.708	18.92%	
4	Q12		4140-4960	130	525.844	24.90%	
5	Q12		5440-6840	104	567.680	26.88%	
6	Q12		2000	104	184.912	8.75%	
7	Q16		11350-10260	3	51.216	2.42%	
8	Q12		4960-5440	15	69.342	3.28%	
9	Q12		6920-7520	12	77.023	3.65%	
10	Q12		6450-7050	6	36.005	1.70%	
11	Q12		4920-5400	6	27.523	1.30%	
							2.112
اجمالي الكمية (كجم) 2112.074							

(أعلى الراس إلى الأسفل : 2 محور ي - 1)


→

الشركة العامة للتأمين
بمصر

12

[illegible]

15/11/2024 تاريخ تاريخ وصفي 15/9/2024 من
ETROJET
مشاريع كويتي كقر بولدين - (أعلى الرياح البحرية)
مستخلص جاري رقم رقم (4)
المطابقة المراجعة عتي / البحرية
المطابق رقم (2023/2022/1002)
المطابق رقم رقم (4)



عن استشاری الہیۃ :


 15/11/2024 تاريخ توريد وحكي 15/9/2024 من
 (أعلى البراءة المهندسين) - (أعلى كورتي كور بوليس) مشروع
 مستخلص جاري رقم (4)
 المهندسة / المهندسة / المهندسة
 2023/2022/2002 رقم العقد
 Penta Engineering Consultants

 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
 الجمهورية العربية السورية