



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 527,960 الى الكم 529,960 بطول 2,00 كم اتجاه قنا

مستخلص جارى (3)

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

529+160 الى

527+960

العقد من

529+960 الى

527+960

قطاع الشركة من

العقد رقم : (966 / 2023 / 2024) بتاريخ 10 / 01 / 2024

PAGE

تنفيذ شركة / حسين علي محمد حمد شاملة المدة من بداية العمل حتى 05 / 12 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		8470.00					جاري 3				العلامات الارشادية متواجده
	- علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .											
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	26.50		3م	8056.00-	8056.00	0.00		0.00		0.00	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
	السعر في يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	26.90	8470.00	3م	0.00	8066.00	8066.00		216975.40	216975.40		مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
2-2	بالمتر المكعب ايمان حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		80517.00					جاري 3				التقارير (المبدلى - الأسبوعى - الشهرى) متواجده.
	- علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .											المستلزمات والمهمات متواجده
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	30.50			76445.00-	76445.00	0.00		0.00	0.00		
	السعر في يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	31.00	1036.00		0.00	1036.00	1036.00		32116.00	32116.00		
	السعر في أغسطس 2023 طبقا للمفاوضة	32.80	25000.00		0.00	25000.00	25000.00		820000.00	820000.00		
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	32.90	53231.00		0.00	50409.00	50409.00		1658456.10	1658456.10		
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		13850.00					جاري 3				
	- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التقييم باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى .											
	- علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .											
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	34.70		3م	13158.00-	13158.00	0.00		0.00	0.00		
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	37.00	13850.00	3م	0.00	13158.00	13158.00		486846.00	486846.00		
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الات							جاري 3				
	1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر											
	2 - اتركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية											
	3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات السوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى											
	لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل 6 كيلونيوتن حتى 10 %) ورشها بالمياه الأبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	- علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .											
2-4-2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2								0.00	0.00		
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2 في مايو طبقا للمفاوضة 2023	86.80		3م	4575.00-	4575.00	0.00		0.00	0.00		
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2 ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	93.60	4820.00	3م	0.00	4575.60	4575.60		428276.16	428276.16		





رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-4-3	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2									
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 في مايو طبقا للمفاوضة 2023	100.70	3م	61974.00-	61974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 إبتداءا من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	108.60	3م	107170.00	107170.00	0.00	11638662.00	0.00	11638662.00	
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 إبتداءا من 22/5/2024 طبقا للمفاوضة	112.70	3م	31690.15	29157.00	29157.00	3285993.90	0.00	3285993.90	
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم / سم2 لكل متر مكعب		3م	51098.00	51098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم / سم2 لكل متر مكعب السمر إبتداءا من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	3.60	3م	51000.00	51000.00	0.00	438600.00	0.00	438600.00	
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم / سم2 لكل متر مكعب السمر إبتداءا من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	3.60	3م	25366.00	25366.00	0.00	227025.70	0.00	227025.70	
	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم2 في مايو 2023	76366.00	3م	76366.00	76366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	3م	20009.00	20009.00	0.00	19232951.26	0.00	19232951.26	
الإجمالي										
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالى قيمة الاستقطاعات										
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه مستخلص جارى 2										
اجمالى قيمة المستحق مستخلص جارى 3										

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع



سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المعاول تحريراً في / سنة 2024

المحاسب
16

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بهك الشروط اصبحت من

ملاحظة القندات

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

التوقيع

مدير عام المشروعات

التوقيع

عن الاستشاري (مستشار)
المكتب الفني
مهندس المشرف

التوقيع

التوقيع

تم الاستلام مع إعادة التحقق بالاختصاص

عن استشاري (KK)
مكتب الفني
مهندس المشرف

التوقيع

التوقيع

عن استشاري المصمم مكتب
(Smart design)
التوقيع

التوقيع

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

اسم العمل
 اسم المَقاول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم : ()	
		بتاريخ : / /	قرش جنيه

بيان الاعمال التي تمت الان	١٩٥٢٦٩٥١	٥٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٩٥٢١٩٥٨	٧
مستحق صرفه	١٠٥٥	٥٦

الاستقطاعات
رسم دفعة أصل
رسم دفعة اضافي
امانات
ايرادات
مادة الاش
روحات

[illegible]

تحريرا في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كتابة سجل الحجوزات والتنازلات أعضاء

.....امضاء.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب المتوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط

.....

يعتمد سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحریر فی سنہ 20

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فی كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 20

[illegible]

الجملة

تحريراً في / سنة 20

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول