



الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (٥) جاري

عملية تنفيذ أعمال تدعيم الرية أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - مطروح) في المسافة من المحطة كم ٢٤١.١٠٠ إلى المسافة كم ٢٤١.٧٠٠ بمنطقة القورانيات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (اسكندرية- مطروح)

المعد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧٢١٧

في المدة من بدء العمل حتي ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية (جنية)	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	اجمالي الأعمال التي تمت حتى الان	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
-----------	--------------	--------	---------------	--------------------	---------------------------------	--------------	----------------------------------	--	----------------	----------------------	---------

٤	بالنظر المسطح أعمال تسوية ٤ ٢٠ سم الأرض الطبيعية طبقا للمناسيب التصميمية وألنبد شامل مسا جمعية طبقا لرسوم الصناعة والرواسيات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦١,٦٠٠	٢٦	١١٢,٣٩٣	٠	١١٢,٣٩٣	٢٤٨,٢١٨	٠	٢٤٨,٢١٨	مكتب جوار الزراف موجود - الامتداد الإنشائية موجودة - زوايا الشروع موجودة - الهندسة موجودون - مسؤول تامين سلامة المرور موجود - السيارات موجودة - العمل والهندسون متواجدين - التقاير موجودة - برقي قسم التجارب المعملية - الحد الأدنى من الخدمات موجودة - التوافق الرعي المدعوم موجود - سيارات نقل البضيات موجودة - برقي تطبيق المورس مدقق - وزارة التامين الطبيعية سارية حتى ٢٠٢٤/٢٢/٢١ - وثيقة التأمين المطلوبة سارية حتى ٢٠٢٤/٢٢/٢١
٧	بالمنطقة تفلن مائكة الخوازيق ال موقع دفن وتدفن داخل الموقع لم فكي وتدفن خارج الموقع بعد الانتهاء من حفره الاعمال والسمر يشمل المعامل والارياش اللازمة لتلك التركيب والتوقع وكان تخزينها وألنبد شامل مما جيبه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرواسيات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعة	٤	٢٨٤,٦٧٣	٤	٠	٤	١,١٣٨,٦٩٢	٠	١,١٣٨,٦٩٢	
٨	بالنظر الخوازيق تخطيط خوازيق مجفورة بآبار ومصفية بوقفها (Bored Piles) قطر ١٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصعيم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ال اقل المقاومة المبردة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م3 ومحتوى الراسنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي والقلية تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخبرات فوقيها مع توب العمل ثوبا كاملا (السمر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) وألنبد يشمل عمل اختبارات القلبية والصوفية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرواسيات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٤,٠٢٥	٣,٧٦٧	٢٣,٢٨٦	٦٢٩	٢٤,٠٢٥	٩٠٥٠,٢,١٧٥	٠	٩٠٥٠,٢,١٧٥	
١١	بالنظر الكعب توريد وصب خرسانة وتتم صب الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي الا تقل المقاومة المبردة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/م3 ومحتوى الراسنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م3 اسمنت بورتلاندي نتيجة لوجود جيوب وخنادق بارية	٢م	٧٠٠	٢,٨٧٦	٦٨٧	١٣	٧٠٠	٢,٠١٣,٢٠٠	٠	٢,٠١٣,٢٠٠	
١٤	بالبعد عمل تجويزه تشمل على خاوق عملى قطر ١٠ سم ينسلى قطر الخوازيق المستخدمة يشمل ١٥% متحمل التشغيل والقلية تشمل توب العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	عدد	٤	٨٩,٦١٩	٠	٤	٤	٢٥٨,٤٧٦	٠	٢٥٨,٤٧٦	
١٥	بالنظر الكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصفية بالقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الانسداد طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الازداد والمقاسات الموصفة بالرواسيات التتفيذية والقلية تشمل نزع أي مياة تظهر أثناء الحفر وسند الخوازيق الا ان الأمر وإزالة أي عوارق متروكة وتقليص طبقا لواجبات الرواسيات وكل ما يلزم لتوب العمل طبقا للشروط	٢م	٢٠,٠٠٠	١٠٧	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢,١٤٠,٠٠٠	٠	٢,١٤٠,٠٠٠	
١٧	بالنظر الكعب خرسانة عادية للاراسيات والابلاطات الإنشائية والمقاومة المبردة للكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م3 ولا يقل محتوى الراسنت عن ٣٠٠ كجم/م3 والقلية تشمل كل ما يلزم لتوب العمل طبقا للرواسيات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٤٤٠	٢,٣٠٧	٣١٧	٥٠	٣١٧	٨٤٦,٦٦٩	٠	٨٤٦,٦٦٩	
١٨	بالنظر الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاراسيات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المبردة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م3 ولا يقل الراسنت عن ٣٥٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للكرينات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجة الخرسانة عن الصب طبقا للمواصفات والسمر يشمل القدم الخشبية وكل ما يلزم لتوب العمل كاملا طبقا للرواسيات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقلية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢م	١,٢٠٠	٤,٠٤٤	١,٠٩٩	١٠١	١,٢٠٠	٤,٨٥٢,٨٠٠	٠	٤,٨٥٢,٨٠٠	
١٨	في حالة زيادة محتوى الراسنت والاراسيات طبقا لمعطيات التصميم يتم زيادة سمر بعد الخرسانة ١٤٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بزيادة أو النقصان (علاوة زيادة ٢٩ جنيه / ١٠٠ كجم اسمنت)	٢م	١,٢٠٠	٢٩٠	١,٠٩٩	١٠١	١,٢٠٠	٢٤٨,٠٠٠	٠	٢٤٨,٠٠٠	
١٩	بالنظر توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ لتطبيق جميع العناصر الانشائية) والقلية تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات والواجبات وحامل تقويم الحديد المعتمدة ومحتل على القلعة كراسي تثبيت الطبقات المبردة للتسليح والتجانات بين الراسخ والوازيق وعلاوة عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتوب العمل كاملا طبقا للرواسيات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٥٥	٧٥,٥١٨	٥٥٥	٠	٥٥٥	٤١,١٢٠,٤٩٠	٠	٤١,١٢٠,٤٩٠	
٢٠	بالنظر التسليح توريد وعمل طبقه عازلة من البوتومين على البازر بوجه تحتوى وتجهيز الاراسيات وتجميع الاعمال المدفونة والسمر يشمل كل ما يلزم لتوب الاعمال ثوبا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتوب العمل كاملا وتقليص هديسي طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٧,٢٢٠	٦٩	٢,١٧٦	٤,١٦٥	٦,٩٢١	٦٣٥,٥٤٩	٠	٦٣٥,٥٤٩	
الإجمالي											
القيمة الاجمالية بالجنيه لمستخلص جاري رقم (٥)											
١٤٤,٩٣٨,٢٦٩ جنيها مصرى											
١٤٤,٩٣٨,٢٦٩											

في تاريخ هذا الحساب صحيح ومطابق وثان السليح قيمته نظيرة وقدرها : تعريفي

يقع المقاول بموقع

لتر توريد مشاة الشريعة لامتدت من

مجموعة: الدلتا

تعريفي:

مدير عمل مشروعات (الهيئة)

ما محمد هادي قويد

مدير المشروع (الهيئة)

ما علاء ابو رعه

المستشاري العام (سينكر)

علاء ابو رعه

الشركة المسندة جويس للتجارة والمقاولات

مدير المشروع

١٨ أكتوبر ٢٠٢٣



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشارية مدني مطروح
عبد مهديس /
هاني محمد محمود طه
٢٠٢٥
١١/٢٩