

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات ،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٩٨٣.٣٨١.٢٢ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلصات عن الفتره من ٢٠٢٢/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/٤

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المراريق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢ بتاريخ: ٠٧/٠٧/٢٠٢٢
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	احتمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
	اعمال الطرق:										
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م ^٣	٠١/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	٤٢٢٠,٧٥	٦١,٩٦	٤٢,٠٠	٢٦٦٤,٢٨	١٠,٠٢%	٢٦٧,٢٢
			٠١/٠١/٢٠٢٣	٢١/٠١/٢٠٢٣	يناير-٢٣		١٢٠,٠٤		٥١٦١,٧٢	١٢,٠٩%	٦٧٥,٦٧
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٣		٤٤٨,٩٢		١٩٣٠,٤٠	٢٩,١٧%	٥٢٢٠,٩٩
			٠١/٠٨/٢٠٢٣	٢١/٠٨/٢٠٢٣	أغسطس-٢٢		٥٥٦,٦٨		٢٢٩٢٧,٠٢	٣٦,٢٧%	٨٧٠٥,٩٠
			٠١/٠٩/٢٠٢٣	٢٠/٠٩/٢٠٢٣	سبتمبر-٢٢		٥٢٨,٧٢		٢٢١٦٤,٨٧	٣٦,٧٨%	٨٥٢٠,٠٤
			٠١/١٠/٢٠٢٣	٢١/١٠/٢٠٢٣	أكتوبر-٢٢		٥٥٦,٦٨		٢٢٩٢٧,٠٢	٣٧,٠٠%	٨٨٥٦,٧٠
			٠١/١١/٢٠٢٣	٢٠/١١/٢٠٢٣	نوفمبر-٢٢		٩٨٤,٩١		٤٢٣٥١,٢٤	٢٨,٤٥%	١٦٢٨٤,٠٥
			٠١/١٢/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	ديسمبر-٢٢		١٠٥٢,٨٤		٤٥٧٢٢,٠١	٤٤,٦٧%	٢٠٢٢٢,٠١
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او خرسانة مسلحة او ارضية او ديش	م ^٣	٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢	٥٧١,٠٠	٥٩,٨٢	٨٢,٠٠	٤٩٠٥,٩٨	٢٤,٤٩%	١٦٩٢,٠٧
			٠١/٠٨/٢٠٢٣	٢١/٠٨/٢٠٢٣	أغسطس-٢٢		٧٤,١٩		٦٠٨٢,٤٢	٤٢,٤٢%	٢٦٤١,٤٢
			٠١/٠٩/٢٠٢٣	٢٠/٠٩/٢٠٢٣	سبتمبر-٢٢		٧١,٧٩		٥٨٨٧,١٨	٤٢,٨٢%	٢٥٧٩,٧٦
			٠١/١٠/٢٠٢٣	٢١/١٠/٢٠٢٣	أكتوبر-٢٢		٧٤,١٩		٦٠٨٢,٤٢	٤٤,٠٤%	٢٦٧٩,١٤
			٠١/١١/٢٠٢٣	٢٠/١١/٢٠٢٣	نوفمبر-٢٢		١٤٠,٦٥		١١٥٢٢,٣٠	٤٥,٥٠%	٥٢٤٧,٦٥
			٠١/١٢/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	ديسمبر-٢٢		١٥٠,٣٥		١٢٣٢٨,٧٠	٥٢,١٩%	٦٥٥٧,٦٤
٥	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي مسافة النقل ١٠كم	م ^٣	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢	٦٢٦٠,٠٠	٤٠,٢١	٧١,٠٠	٢٨٥٤,٨٦	٣١,٥٧%	٩٠١,٢٨
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		٦٥,٦٠		٤٦٥٧,٩٢	٣٢,٣٠%	١٥٠٤,٥١
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		٦٢,٤٩		٤٥٠٧,٦٧	٢٤,١٢%	١٥٢٨,٠٢
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		١٢٢٢,٧٩		٩٤٦٢٧,٩٢	٢٤,٤٩%	٢٢٦٢٧,١٧
			٠١/٠٨/٢٠٢٣	٢١/٠٨/٢٠٢٣	أغسطس-٢٢		١٦٢٦,٩١		١١٦٢٢٠,٣٢	٤٢,٤٢%	٥٠٤٦٢,٨٧
			٠١/٠٩/٢٠٢٣	٢٠/٠٩/٢٠٢٣	سبتمبر-٢٢		١٥٨٤,١٠		١١٢٤٧١,٢٨	٤٢,٨٢%	٤٩٢٨٤,٩٢
			٠١/١٠/٢٠٢٣	٢١/١٠/٢٠٢٣	أكتوبر-٢٢		١٦٢٦,٩١		١١٦٢٢٠,٣٢	٤٤,٠٤%	٥١١٨٢,٤٢
اجمالي صفحة رقم (١) = ٢٧٨,٠٧٢,٤٦											

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

عن استشاري الهيئة

عن الشركة المنفذة

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

مدير المشروع
م/ اسامة ابو النصر

مهندس المشروع
م/ محمد صبري

مدير المشروع
م/ بيلي صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ أحمد رمضان

* رأيي حاتم هرون من فروق اسعار سارحاً
و الكميات طبقاً لحاتم سعيدة على البصير

* برای قائم کردن مقام مروجان
2/12 * و التماس دعا لازم نیست

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري إنشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢
بتاريخ: ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣'

رقم البند		نوع العمل	الوحدة	من تاريخ	الى تاريخ	شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
		اعمال الطرق:										
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الديش -السعر لايشمل قيمة المادة المحجيرة	م ^٢	٠١/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	٤٨١,٠٠	٨٢,٢٨	٢٠٢,٠٠	٢٤٨٧٨,٧٦	٦,٤٢%	١٥٩٧,٢٢	
			٠١/٠١/٢٠٢٣	٢١/٠١/٢٠٢٣	يناير-٢٢		١٥٩,٦٢			٤٨٢٠٥,٢٤	٨,٧٥%	٤٢١٧,٩٦
			٠١/٠٢/٢٠٢٣	٢٨/٠٢/٢٠٢٣	فبراير-٢٢		٣٠,٩٧			٩٢٥٢,١٢	١٨,٢٩%	١٧٢٠,٠٤
			٠١/٠٣/٢٠٢٣	٢١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٢		٢٥,٥٦			١٠٧٢٨,٧٦	٢٤,٩٥%	٣١٧٩,٢٢
			٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢		٤٧,٠٤			١٤٢٠٦,٣٦	٣٧,٢٠%	٢٨٦٤,١٠
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		٥٨,٠٢			١٧٥٣٦,٥٢	٢٩,٢٠%	٥١٢٥,٢٧
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		٥٦,١٦			١٦٩٦١,١٦	٢٤,٢٧%	٥٨٢٩,٥٥
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		١١,٢٢			٢٣٩٢,٢٢	٣٦,٠٤%	١٢٢٢,٥٦
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/ م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس	م ^٢	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢	٩٦٥٨,٠٠	٢١٢٢,٧٤	٣١,٦٢	٦٧٤٩٠,٢٢	١٥,١٢%	١٠٣٠٤,٥٤	
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		٢٤٨١,٢٧			١١٠١١٥,٨٠	١٥,٦٩%	١٧٢٧٧,١٧
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		٢٣٦٩,٠٧			١٠٦٥٦٣,٦٨	١٦,٤٦%	١٧٥٤٠,٣٨
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٦٧٣,٨١			٢١٣١٢,٧٤	١٦,٨٢%	٢٥٨٦,٩٢
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/ م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتي	م ^٢	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢	٧٥٢٢,٠٠	١٦٦١,٨٤	١٠,٩٢	١٨١٦٢,٨٨	١٥,١٢%	٢٧٤٦,٢٨	
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		٢٧١١,٤٢			٢٩٦٣٥,٨١	١٥,٦٩%	٤٦٤٩,٨٦
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		٢٦٢٣,٩٥			٢٨٦٧٩,٨١	١٦,٤٦%	٤٧٢٠,٧٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٥٢٤,٧٩			٥٧٣٥,٩٦	١٦,٨٢%	٩٦٥,٢٦
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠	م ^٢	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢	٢٣٧٥,٠٠	٧٢٢,٥٥	١٨١,٧٠	١٣١٤٦٨,٤٠	٢٢,٠٠%	٢٠٢٢٧,٧٢	
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		١١٨٠,٥٢			٢١٤٥٠١,٠٨	٢٢,٧٠%	٥٠٨٣٦,٧٥
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		١١٤٢,٤٤			٢٠٧٥٨١,٦٩	٢٤,٧٧%	٥١٤١٧,٩٨
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٢٣٨,٤٩			٤١٥١٦,٢٤	٢٥,٢٨%	١٠٤٩٥,٢٢
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبتومين الصلب	م ^٢	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢	١٢٨٠٦,٠٠	٢٠٥٠,١٦	١٦٧,٩٠	٥١٢١٢٢,٢٢	٢٢,٠٠%	١١٧٧٨٨,١٤	
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		٤٩٧٦,٥٨			٨٢٥٥٦٨,٠٢	٢٢,٧٠%	١٩٨٠٢٩,١٢
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		٤٨١٦,٠٥			٨٠٨٦١٤,٢١	٢٤,٧٧%	٢٠٠٢٩٣,٧٤
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٩٦٢,٢١			١٦١٧٢٢,٨٤	٢٥,٢٨%	٤٠٨٨٢,٥٢
١٩	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٢٥/٣٠x٢٠x٥٠ سم	م.ط	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٢٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢	٦٢٥,٠٠	١٤٠,٢٩	١٢٤,٠٠	١٨٧٩٨,٩٥	٢٢,٦٢%	٦١٢٤,١٠	
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		٢٢٨,٩٠			٢٠٦٧١,٩٨	٣٦,١٢%	١١٠٨١,٧٩
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٢٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		٢٢١,٥١			٢٩٦٨٢,٥٦	٤٦,٨١%	١٢٨٩٤,٤١
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٤٤,٢٠			٥٩٢٦,٥١	٤٨,٠٩%	٢٨٥٤,٨٧

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

عن استشاري الهيئة

عن الشركة المنفذة

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

مهندس المشروع
م/ محمد صبري

مدير المشروع
م/ طيبي صلاح

مهندس المكتب الفني
م/ أحمد رمضان

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عمر الانعام المصري
كوبري اعلي مزلقان الثلاثة بالمرازيق

PJ-071

4/12

۱۰ برای فاجعه در مملکت ایران
۱۱ و این که بخواهیم تنه‌های این
۱۲ را

م/ احمد رمضان
 م/ بيل صلاح
~~الجمعية الخيرية للمساعدة والمقاولات~~
 عضو الاتحاد المصري لمطاري التشبيذ والبناء ١٩٩٦
 كوبري اغاني رمضان الناجحة بالهرماني
 (الجمعية الخيرية)
 PJ-071

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢ بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢
تنفيذ شركة إيدكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	من تاريخ	الي تاريخ	شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
أعمال الطرق:											
٦٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات	م	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٦٠٤,٧٥	١٢,٠٢	٣٠١٥,٠٠	٢٩٣٠٠,١٧	%٦٩,٠٠	٢٧١١٧,١٢
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٣١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٢١,٢٧		٦٤١٢١,٢٤	%٧١,١٩	٤٥٦٤٧,٩٨
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٣٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		٢٠,٥٨		٦٣٠٥٢,٩١	%٧٥,٦٨	٤٦٩٦١,٦٤
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		١١٩,٢٩		٢٥٩٦٤٨,١٢	%٧٦,٥٥	٢٧٥٢١٠,٦٤
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		١٤٢,٨١		٤٢٠٥٧٨,٠٨	%٧٩,٢٠	٢٤١٠١٧,٨٤
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		١٢٨,٢١		٤١٦٦٨٨,٤٦	%٨٠,٩٥	٢٢٧٢٠٩,٢١
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		١٤٢,٨١		٤٣٠٥٧٨,٠٨	%٨٧,٣٨	٣٧٦٢٣٩,١٢
			٠١/١١/٢٠٢٢	٣٠/١١/٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢		٢,٢٦		٩٨٣٦,٤٤	%٩٦,٨٤	٩٥٢٥,٦١
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٣١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		٢,٤٩		١٠٥١٤,٨١	%١٠٧,٩٧	١١٢٥٢,٨٤
٦١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م	٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢	١٦٨,٢٥	٠,٢١	٣١٥٥,٠٠	٦٧٤,١٥	%٧٦,٥٥	٥١٦,٠٦
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٠,٢٦		٨٢٥,٩٤	%٧٩,٢٠	٦٦٢,٠٦
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٠,٢٦		٨٠٨,٩٧	%٨٠,٩٥	٦٥٤,٨٦
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٠,٢٦		٨٢٥,٩٤	%٨٧,٣٨	٧٢٠,٤٤
			٠١/١١/٢٠٢٢	٣٠/١١/٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢		٨٠,٨٤		٢٥٥٠٤٢,٢١	%٩٦,٨٤	٢٤٦٩٨٢,٩٨
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٣١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		٨٦,٤١		٢٧٦٢٢١,٤٤	%١٠٧,٩٧	٢٩٤٢٦٠,١٦
٦٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب	م	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٣٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٧,٠٠	٠,٤٤	٤١٠٥,٠٠	١٨١٢,٨٤	%٦٩,٠٠	١٢٥١,٥٥
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٣١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٠,٧٢		٢٩٥٩,٤٢	%٧١,١٩	٢١٠٦,٨١
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٣٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		٠,٧٠		٢٨٦٢,٩٥	%٧٥,٦٨	٢١٦٧,٤٤
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		١,٢١		٤٩٦٥,١٤	%٧٦,٥٥	٢٨٠٠,٨٢
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		١,٢٢		٥٤٢٨,٢٥	%٧٩,٢٠	٤٢٠٧,٠٩
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		١,٢٨		٥٣٦٢,٨٢	%٨٠,٩٥	٤٢٦٠,٢٥
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		١,٢٢		٥٤٢٨,٢٥	%٨٧,٣٨	٤٧٥١,٩٤
			٠٧/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣٩٠٢,٩٩	٢٣٦,٤٤	٢٤٤٠,٠٠	٧٧٨٩٥٢,٦٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
٦٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكميرات الصندوقية حتى ارتفاع ٦ م	م	٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٦٧٩,٢٢		٢٢٣٦٨٩٥,٢٠	%٤,٩٥	١١٥٦٧٦,٢١
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٤٦٢,٢٢		١٥٩٢٤٧٦,٨٠	%٦,٨٩	١٠٩٧٩٠,٥٥
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٦٢١,٢٦		٢١٢٧٤٧٨,٤٠	%١٠,١٦	٢١٧١٦٧,٨١
			٠١/١١/٢٠٢٢	٣٠/١١/٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢		٦٧٨,٤٢		٢٢٢٣٧٩٩,٢٠	%١٢,٥٩	٢١٧١٦٢,٢١
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٣١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		٦٤٢,٨٩		٢٢١٤٩٨١,٦٠	%٢٩,٨٧	٦٦١٦١٥,٠٠
			٠١/٠١/٢٠٢٢	٣١/٠١/٢٠٢٢	يناير-٢٢		٥٩٠,٢٢		٢٠٣٠٧٠٠,٨٠	%٢٩,١٠	٧٩٤٠٠٤,٠١

اجمالي صفحة رقم (٧) =

عن الشركة المنفذة


عن استشاري الهيئة

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
(تمت مراجعته الكميات فقط)

المحاسب /

رئيس الادارة المركزية
المنطقة المركزية الاولى


م/طارق يوسف الجزار



مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد


مهندس المشروع
م/ محمد صبري
م/ اسامة ابو النصر



مهندس المكتب الفني
إيناس/ أحمد رمضان
مدير المشروع
م/ بيبي صالح
الاستشارة الهندسية
التأسيس والماء ١٩٩٦
كوبري اعلي مولانا الناحلة بالمراتق
PJ-071

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢
بتاريخ : ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
شاملة المدة من بدء الاعمال الى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند		نوع العمل	الوحدة	من تاريخ	الي تاريخ	شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	احتمالي مبلغ التعويض
اعمال الطرق:												
٦٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	٠٧/٠٧/٢٠٢٢	٢١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٢٩٢,٠٠	٧٧,٧٨	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٨٨٩٠٠٠,٠٠	٠%	٠,٠٠	
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٢١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٢٢٢,٢٢			١١٦٦٦٥٠٠,٠٠	٤,٩٥%	٥٧٧٤٩١,٧٥
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٢٨,٨٩			١٩٤٤٥٠٠,٠٠	٦,٨٩%	١٢٢٩٧٦,٠٥
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		١٤,٢٠			٧١٥٠٠٠,٠٠	٢٩,٨٧%	٢١٢٥٧٠,٥٠
			٠١/٠١/٢٠٢٣	٢١/٠١/٢٠٢٣	يناير-٢٣		٢٧,٧٠			١٢٨٥٠٠٠,٠٠	٢٩,١٠%	٥٤١٥٣٥,٠٠
٦٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد	م٢	٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٣٠٧,٠٠	١٦٨,٩٧	٥٥,٠٠	٩٢٩٢,٢٥	٦,٨٩%	٦٤٠,٢١	
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٢١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٢٧,٠٢			١٤٨٦,٦٥	١٠,١٦%	١٥١,٠٤
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		٢٦٢,٨١			١٤٤٥٤,٥٥	٢٩,٨٧%	٤٢١٧,٥٧
			٠١/٠١/٢٠٢٣	٢١/٠١/٢٠٢٣	يناير-٢٣		٥٠٩,١٩			٢٨٠٠٥,٤٥	٢٩,١٠%	١٠٩٥٠,١٢
			٠١/٠٢/٢٠٢٣	٢٨/٠٢/٢٠٢٣	فبراير-٢٢		٢٠٢,٩٦			١٦٦٦٢,٥٧	٤٢,٠٨%	٧٠١١,٦١
			٠١/٠٣/٢٠٢٣	٢١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٢		٢٤٧,٨٤			١٩١٢١,١٠	٥٢,٦٧%	١٠٢٦٧,٦٦
			٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣		١١٢,٢١			٦١٧١,٢٢	٦٩,٠٠%	٤٢٥٨,٢١
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٢٧٧,٧٨			١٥٢٧٧,٧٨	٧٦,٥٥%	١١٦٩٥,١٤
			٠١/٠٨/٢٠٢٣	٢١/٠٨/٢٠٢٣	أغسطس-٢٣		٢٤٤,٤٤			١٨٩٤٤,٤٤	٧٩,٢٠%	١٥٠٠٤,٠٠
			٠١/٠٩/٢٠٢٣	٣٠/٠٩/٢٠٢٣	سبتمبر-٢٣		٢٢٢,٢٢			١٨٢٢٢,٢٢	٨٠,٩٥%	١٤٨٤٠,٨٢
			٠١/١٠/٢٠٢٣	٢١/١٠/٢٠٢٣	أكتوبر-٢٣		٢٤٤,٤٤			١٨٩٤٤,٤٤	٨٧,٢٨%	١٦٥٥٢,٦٦
			٠١/١١/٢٠٢٣	٣٠/١١/٢٠٢٣	نوفمبر-٢٢		١٢٢,٤٠			٧٢٢٧,٠٠	٩٦,٨٤%	٧١٠٥,١٥
			٠١/١٢/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	ديسمبر-٢٣		١٤٢,٦٠			٧٨٤٢,٠٠	١٠٧,٩٧%	٨٤٦٨,٠٩
٧٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	م٢	٠١/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	١٧٠٦٦,٠٠	٢٢٨٢,٩٨	١٠٥,٠٠	٢٥٠٢١٢,٩٠	٢٩,٨٧%	٧٤٧٢٨,٥٩	
			٠١/٠١/٢٠٢٣	٢١/٠١/٢٠٢٣	يناير-٢٣		٤٦١٧,٠٢			٤٨٤٧٨٧,١٠	٢٩,١٠%	١٨٩٥٥١,٧٦
			٠١/٠٢/٢٠٢٣	٢٨/٠٢/٢٠٢٣	فبراير-٢٢		٢٧٥٠,٠٢			٢٨٨٧٥٢,٠٩	٤٢,٠٨%	١٢١٥٠٧,٢٠
			٠١/٠٣/٢٠٢٣	٢١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣		٢١٥٧,٤٤			٢٢١٥٢١,٢٢	٥٢,٦٧%	١٧٧٩٢٢,٨٦
			٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٢		١٧١٢,٢٥			١٧٩٧٨٦,١٩	٦٩,٠٠%	١٢٤٠٥٢,٤٧
			٠١/٠٥/٢٠٢٣	٢١/٠٥/٢٠٢٣	مايو-٢٢		١١٢١,٨٦			١١٨٨٤٥,٢٥	٧١,١٩%	٨٤٦٠٦,٠٠
			٠١/٠٦/٢٠٢٣	٣٠/٠٦/٢٠٢٣	يونيو-٢٢		١٠٩٥,٢٥			١١٥٠١١,٦٢	٧٥,٦٨%	٨٧٠٤٠,٨٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو-٢٢		٢١٩,٠٧			٢٣٠٠٢,٢٢	٧٦,٥٥%	١٧٦٠٨,٢٨
			اجمالي صفحة رقم (٩) =									




عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
(تمت مراجعته الكميات فقط)
مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / أيمن محمد السيد

مدير المشروع
م / اسامة ابو النصر


مهندس المشروع
م / محمد صبري



بإسمى حاتم مهنه صوم على سابقا
والمهندس طيفع مهنه تنفيذ على الصلحه
ج. ا. د.

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري إنشاء كوبري اعلي مزلقان المراريق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢ بتاريخ: ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
	إعمال الطرق:										
٧٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربة من السن والرمل بنسبه (١:٢)	م٢	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٢٠٧٢,٠٠	٢٩٧,٦٧	٢٠٠,٠٠	١١٩٢٠٢,٢٢	٦٩,٠٠%	٨٢٢١٨,٦٠
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٢١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٦٤٨,٨٤		١٩٤٦٥١,١٦	٧١,١٩%	١٢٨٥٧٢,١٦
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		٦٢٧,٩١		١٨٨٢٧٢,٠٩	٧٥,٦٨%	١٤٢٥٦٠,٠٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٢١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		١٨٢,٧٠		٥٥١١٠,٤٢	٧٦,٥٥%	٤٢١٨٧,٠٢
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٢١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٧٢,٠٧		٢١٦٢٠,٥١	٧٩,٢٠%	١٧١٢٢,٤٥
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٢٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٦٩,٧٤		٢٠٩٢٢,٠٨	٨٠,٩٥%	١٦٩٢٧,٢٢
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٢١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٧٢,٠٧		٢١٦٢٠,٥١	٨٧,٢٨%	١٨٨٩٢,٠٠
٧٥	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه	عدد	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	١,٠٠	٠,٢٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٤٢٠٢,٢٢	٦٩,٠٠%	١٦٧٦٨,٦٠
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٢١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٠,٣٦		٢٩٦٥١,١٦	٧١,١٩%	٢٨٢٢٧,٦٦
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		٠,٢٥		٢٨٢٧٢,٠٩	٧٥,٦٨%	٢٩٠٤٠,٠٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٢١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٠,٠٧		٧٦٧٤,٤٢	٧٦,٥٥%	٥٨٧٤,٧٧
٧٦	بالطن توريد وتركيب الواج من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية	طن	٠١/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	٢٢,٠٠	٧,٨٢	٢٩٠٠٠,٠٠	٢٠٥٢٧٠,٠٠	٢٩,٨٧%	٩١٢١٤,٠٢
			٠١/٠١/٢٠٢٣	٢١/٠١/٢٠٢٣	يناير-٢٢		١٥,١٧		٥٩١٦٣٠,٠٠	٢٩,١٠%	٢٢١٢٣٧,٢٢
٧٧	بالعدد توريد و تركيب واختبار عامود انارة الطرق فردي بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٦٥,٠٠	١٢,٥٩	٢٥٠٠٠,٠٠	٢١٤٨٢٥,٥٨	٦٩,٠٠%	٢١٧٢٢٩,٦٥
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٢١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٢٠,٥٥		٥١٢٦٦٢,٧٩	٧١,١٩%	٢٦٥٦٧٦,٥٤
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		١٩,٨٨		٤٩٧٠٩٢,٠٢	٧٥,٦٨%	٢٧٦٢٠٠,٠٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٢١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٥,٦٩		١٤٢١٦٨,٦٠	٧٦,٥٥%	١٠٨٨٢٠,٠٧
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٢١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٢,١٢		٥٢٩٩١,٤٥	٧٩,٢٠%	٤١٩٦٩,٢٢
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٢٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٢,٠٥		٥١٢٨٢,٠٥	٨٠,٩٥%	٤١٥١٢,٨٢
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٢١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٢,١٢		٥٢٩٩١,٤٥	٨٧,٢٨%	٤٦٣٠٢,٩٢
٧٨	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٣ × ١٨٥ + ٩٥ م٢	م.ط	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٥٠٠,٠٠	١١٠,٤٧	٨٥٠,٠٠	٩٢٨٩٥,٣٥	٦٩,٠٠%	٦٤٧٨٧,٧٩
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٢١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		١٨٠,٢٢		١٥٢١٩٧,٦٧	٧١,١٩%	١٠٩٠٦١,٤٢
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		١٧٤,٤٢		١٤٨٢٥٥,٨١	٧٥,٦٨%	١١٢٢٠٠,٠٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٢١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٢٤,٨٨		٢٩٦٥١,١٦	٧٦,٥٥%	٢٣٦٩٧,٩٧
اجمالي صفحة رقم (١٠) =											٢,٣٦٧,٥١٢,٢٨



المحاسب /
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعة الكميات فقط)
مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة
مهندس المشروع
م/ محمد صبري
مدير المشروع
م/ اسامة ابو النصر
الرائد للإستشارات الهندسية
ELRAEID ENGINEERING CONSULTANTS
٢٠٢٥ يناير ٢١
المكتب الرئيسي

عن الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفني
م/ أحمد رمضان
مدير المشروع
م/ بلي صلاح
كوبري اعلي مزلقان النلاحة بالمراريق
PJ-071

بإرفاقه مائة مرسلة قوامها ثمانية
والكميات طبقا لما تم تنفيذها
٥١٤١٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
	اعمال الطرق:										
٧٩	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ x ٢٥ م	م.ط	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	١٦٥٢,٠٠	١١٠,٤٧	٤٢٥,٠٠	٤٦٩٤٧,٦٧	٦٩,٠٠%	٢٢٢٩٣,٩٠
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٣١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		١٨٠,٢٣		٧٦٥٩٨,٨٤	٧١,١٩%	٥٤٥٣٠,٧١
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٣٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		١٧٤,٤٢		٧٤١٢٧,٩١	٧٥,٦٨%	٥٦١٠٠,٠٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٢٨١,٢٥		١١٩٥٢٢,٨٢	٧٦,٥٥%	٩١٥٠٢,٢٨
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٢٠٥,٥٠		١٢٩٨٢٥,٦٨	٧٩,٢٠%	١٠٢٨٢٩,٨٦
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٢٩٥,٦٤		١٣٥٦٤٧,٤٤	٨٠,٩٥%	١٠١٧١١,٦٠
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٢٠٥,٥٠		١٢٩٨٢٥,٦٨	٨٧,٢٨%	١١٢٤٥٠,٤٢
٨٠	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٦*١ مم Earth من الالومنيوم	م.ط	٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢	١٦٥٢,٠٠	٢٥٢,٢١	٥٠,٠٠	١٧٦٦٠,٢٦	٧٦,٥٥%	١٢٥١٨,٩٢
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٤٢٧,٩٧		٣١٨٩٨,٧٢	٧٩,٢٠%	١٧٢٤٢,٧٨
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٤٢٣,٨٥		٣١١٩٢,٣١	٨٠,٩٥%	١٧١٥٥,١٧
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٤٢٧,٩٧		٣١٨٩٨,٧٢	٨٧,٢٨%	١٩١٢٥,١٠
٨١	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات لأعمدة الإنارة	عدد	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٦٥,٠٠	١٥,٠٢	٩٠٠٠,٠٠	١٣٥٢٠٩,٢٠	٦٩,٠٠%	٩٢٢٩٤,٤٢
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٣١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٢٤,٥١		٢٣٠٦٠٤,٦٥	٧١,١٩%	١٥٧٠٤٨,٤٥
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٣٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		٢٢,٧٢		٢١٢٤٨٨,٣٧	٧٥,٦٨%	١٦١٥٦٨,٠٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٤,١٠		٢٦٩٢٧,٦٧	٧٦,٥٥%	٢٨٢٧٥,٧٩
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٠,٧٩-		٧١٥٣,٨٥-	٧٩,٢٠%	٥٦٦٥,٨٥-
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٠,٧٧-		٦٩٢٢,٠٨-	٨٠,٩٥%	٥٦٠٤,٢٢-
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٠,٧٩-		٧١٥٣,٨٥-	٨٧,٢٨%	٦٢٥١,٠٢-
٨٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC	م.ط	٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢	١٥٤١,٠٠	٢٩٩,١٥	٣٦٠,٠٠	٧٧٧٧٧,٧٨	٧٦,٥٥%	٥٩٥٢٨,٨٩
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٢٧٠,٩٤		٩٦٤٤٤,٤٤	٧٩,٢٠%	٧٦٢٨٤,٠٠
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٣٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٢٥٨,٩٧		٩٣٢٢٢,٢٢	٨٠,٩٥%	٧٥٥٥٣,٢٢
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٢٧٠,٩٤		٩٦٤٤٤,٤٤	٨٧,٢٨%	٨٤٢٧٢,١٦
			٠١/١١/٢٠٢٢	٣٠/١١/٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢		٦٨,١٥		١٧٧١٩,٠٠	٩٦,٨٤%	١٧١٥٩,٠٨

* برائی مائے حریف سے ضرور اُجڑا جاتا
* والکھراج طبعاً لائتم تَقْوِیٰ عَلَی الطَّیْبَةِ
جبار

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢ تاريخ : ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من بدء الاعمال الى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مستخلص ٩	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
	اعمال الطرق:.										
٨٧	بالعدد فك وتحميل ونقل عامود انارة الى المخازن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقلها الى المقابل العمومية	عدد	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	١٩,٧٥	٥,٧٤	٨٠٠,٠٠	٤٥٩٥,٢٥	%٦٩,٠٠	٢١٧٠,٧٩
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٣١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		٩,٢٧		٧٤٩٧,٦٧	%٧١,١٩	٥٢٣٧,٥٩
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		٩,٠٧		٧٢٥٥,٨١	%٧٥,٦٨	٥٤٩١,٢٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٢,٥٢		٢٨٢٠,٨٤	%٧٦,٥٥	٢١٥٩,٢٥
			٠١/٠٨/٢٠٢٢	٣١/٠٨/٢٠٢٢	أغسطس-٢٢		٦,٦٢		٥٢٩٩,١٥	%٧٩,٢٠	٤١٩٦,٩٢
			٠١/٠٩/٢٠٢٢	٢٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢		٦,٤١		٥١٢٨,٢١	%٨٠,٩٥	٤١٥١,٢٨
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٦,٦٢		٥٢٩٩,١٥	%٨٧,٢٨	٤٦٣٠,٢٩
			٠١/١١/٢٠٢٢	٢٠/١١/٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢		٩,٠٦		٧٢٥٠,٠٠	%٩٦,٨٤	٧٠٢٠,٩٠
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٣١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		٩,٦٩	٧٧٥٠,٠٠	%١٠٧,٩٧	٨٣٦٧,٦٨	
٨٩	غرفة تجميع المطر	عدد	٠١/٠٤/٢٠٢٢	٢٠/٠٤/٢٠٢٢	أبريل-٢٢	٤,٠٠	٠,٨٨	٥٦٠٠,٠٠	٤٩٤٨,٨٤	%٦٩,٠٠	٢٤١٤,٧٠
			٠١/٠٥/٢٠٢٢	٣١/٠٥/٢٠٢٢	مايو-٢٢		١,٤٤		٨٠٧٤,٤٢	%٧١,١٩	٥٧٤٨,١٨
			٠١/٠٦/٢٠٢٢	٢٠/٠٦/٢٠٢٢	يونيو-٢٢		١,٤٠		٧٨١٢,٩٥	%٧٥,٦٨	٥٩١٢,٦٠
			٠١/٠٧/٢٠٢٢	٣١/٠٧/٢٠٢٢	يوليو-٢٢		٠,٢٨		١٥٦٢,٧٩	%٧٦,٥٥	١١٩٦,٢٢
٩٠	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة وتوفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا	عدد	٠١/٠٩/٢٠٢٢	٢٠/٠٩/٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٤,٥٠	٢,٥٩	٥٠٠٠٠,٠٠	١٢٩٥٠٠,٠٠	%٦,٨٩	٨٩٢٢,٥٥
			٠١/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢		٠,٤١		٢٠٥٠٠,٠٠	%١٠,١٦	٢٠٨٢,٨٠
			٠١/١١/٢٠٢٢	٢٠/١١/٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢		٠,٧٢		٢٦٢٥٠,٠٠	%٩٦,٨٤	٢٥١٠٤,٥٠
			٠١/١٢/٢٠٢٢	٣١/١٢/٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢		٠,٧٨		٢٨٧٥٠,٠٠	%١٠٧,٩٧	٤١٨٢٨,٢٨
اجمالي صفحة رقم (١٢) =											
١١٨,٤٧١,٢٢											
اجمالي فروق التعويضات المستحقة حتي تاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ =											
٢٩,٨٦٥,٥٧١,٢٢											

٢٩,٨٣٠,١٣٨,٢٢
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى
م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)
مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد

عن استشاري الهيئة
مدير المشروع
م/ اسامة ابو النصر
مهندس المشروع
م/ محمد صبري

عن الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفني
م/ أحمد رمضان
مدير المشروع
م/ محمد صبري

الرائد للإستشارات الهندسية
ELRAEID ENGINEERING CONSULTANTS
٢٦ يناير ٢٠٢٥
المكتب الرئيسي

على يدي مائة صرقة من مائة ألف مائة
والكميات صرقة مائة مائة مائة مائة

٢٩