



عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (اعمال التطهير) (بالأمر المباشر)

مستخلص جاری (۱)


الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

بتاریخ : ۲۶ / ۰۲ / ۲۰۲۵

العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧٤٩)


مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١٠	بالمتر المكعب أعمال التكنيكال بلوك ماتيريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلو ميت متدرج و ٠,٤ م٣ رمل حرش علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠,٠٠	٥٠٠٠	٣م	٠,٠٠	١٦٩٥,٩٣	١٦٩٥,٩٣	جاري ١	٩٧,٠٠%	٣١٢٥٥٩٨,٩٩	٠,٠٠	٣١٢٥٥٩٨,٩٩	التقارير (المبدئى - الإسيوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. فريق العمل متواجد .		
														المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون . البرنامج الزمنى متواجد .	
الإجمالي												٣١٢٥٥٩٨,٩٩	٠,٠٠	٣١٢٥٥٩٨,٩٩	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لافتات المشروع متواجدة .
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												٣١٢٥٥٩٨,٩٩			العلامات الارشادية متواجدة . الاجهزة المساحية متواجدة .
اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود العقد .
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												٣١١٢٥٥٩٨,٩٩			
ما سبق صرفه												٠,٠٠			
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												٣١٢٥٥٩٨,٩٩			

تحريراً في ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٥

الشركة المنفذة



الاستشاري العام للمشروع

سيسترا للاستشارات الهندسية

م/ باهر نور الدين م/ حمدي أحمد

م / حمدي أحمد

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات

م / کارم امام

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في ٠٢ / ٠٣ سنة ٢٠٢٥ المحاسب

يدفع الى المقابل مبلغ

نهجيا

ملاحظة الفئات

تحريراً في ٠٢ / ٠٣ سنة ٢٠٢٥

سبق صرفها الى

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر