

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٦) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار / مهندس



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم
ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم
توريدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : البنك المركزي وادارةقسم : التقاريرالمبلغ المستحق إلى : شركة السدا حديد للتعدينبموجب : الطلبات طيه ، أو :
مذكرة (٤٦)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____


شيك على الخارج : صاحب الحق أو :يسحب باسم : شركة السدا حديد للتعدين

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٠٦٨١٠٨٥	
			
الجملة		١٠٠٦٨١٠٨٥	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة المركزية


رئيس الإدارة المركزية

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	مذكرة رقم ٤٦ المذكرة رقم ٤٦					
	كوبون التمدد كعملة اليورو					
	مذكرة رقم ٤٦ المذكرة رقم ٤٦					
	إجمالي الأصل				١٠٠٦٨١٠٨٥	٢٥
بيانات الاستقطاعات				جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

الإمضاء : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٤٦٠٢٢ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم التقيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب : _____

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتعاقف	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠٠	٠٦,٠٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٧٤٩,٠٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العواقب المعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	م3	٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٣٢٨٠,٠٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو بوجرس أو مباتي طوب غير مسلح لزوم العواقب المعرضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	م3	٤٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٩١٠,٠٠٠	
أعمال إنشاء المرسي الخاص بالقنوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠٠	٣٦٢,٠٠٠	مط	١٧٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	جاري	٦٣٧١٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٣٧١٢,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٠٠٩,٠٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب لحلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع	١٠٠٠,٠٠٠	٣٠٤,٠٠٠	م3	٩٩٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠٠	إجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستبيات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/س2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/س3.	١٠٠٠,٠٠٠	١٦٧٩,٠٠٠	م2	٩٣٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٣٨,٠٠٠	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/س3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face).	٤١٠,٠٠٠	٣٧٩٦,٠٠٠	م3	٤٠٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٠٤,٠٠٠	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المكعب عمل طبقة عازله من الببوتومين للقواعد المسلحة والسملات والاعدة.	٥٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	م2	٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٢٥٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالمتر توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسي.	٢٠٠,٠٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠٠	طن	١٩٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق ورمدم ودمك وتشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٥٣٧,٠٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/س2.	٣٥٣,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	مط	٣١٨٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣١٨٨,٠٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٥٦٦٣٤,٠٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوية للقواعد المسلحة بالمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	م3	٥٣٩٥,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٥٨٣٥,٠٠٠	جاري	٥٨٩٣٣٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٨٩٣٣٥,٠٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ورمدم وحمل نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف مورده من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	م3	٦٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٥٨٦,٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالمتر توريد تركيب قابضات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار ومسافات مختلفة.	١١٠,٠٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠٠	طن	٨٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠٠	
52	بالمتر الطولي أصل خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مطبورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الا يقل اجهد الكسر عن 400 كجم / س2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / س3 - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/س2	٢٢٤٠٠,٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	مط	١٧٣٩,٠٠٠	١٩٧٦١,٠٠٠	١٨٠٢٢,٠٠٠	جاري	١٢٥٣٤٤٠٢٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٥٣٤٤٠٢٣,٠٠٠	بيان المعدات موجود
57	بالعدد عمل اختبار خاروق عامل مفرود وحمل التجربة 150% من المحولة التشغيلية باستخدام الجاكت والوايرت والبند شامل مما جيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 120 طن سم	٠٢,٠٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠٠	عدد	٠٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠٠	
60	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاروق - قطر 120 سم باستخدام ماسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	٧٥,٠٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠٠	عدد	٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٢٥٤٨٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٥٤٨٨٠,٠٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستبيات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/س3 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/س3	٢٠٠٠,٠٠٠	١٨١٣,٠٠٠	م3	٣٩٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	جاري	٧٩٠٤٦٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٩٠٤٦٨,٠٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/س3 اسمنت بورتلاندي خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للمحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعمر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى م 12 من مسرب ضهر المخذة حتى مسرب أعلى نقطة بالتاج	١٧٥٠٠,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	م3	١٠٠٨٨,٠٠٠	١٠٥٨,٠٠٠	١١١٤٦,٠٠٠	جاري	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠٠	
63 ج	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصداء شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبر باستخدام فرم مصنعه من استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/س3 واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للمحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعمر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى م 12 من مسرب ضهر المخذة حتى مسرب أعلى نقطة بالتاج	٣٠٠,٠٠٠	٤٤١٨,٠٠٠	م3	٢٩٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٩٢,٠٠٠	جاري	١٢٩٠٠٥٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠٠	
63 د	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصداء شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبر باستخدام فرم مصنعه من استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/س3 واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للمحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعمر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى م 15 من مسرب ضهر المخذة حتى مسرب أعلى نقطة بالتاج	٣٠٠,٠٠٠	٤٦٢٠,٠٠٠	م3	١٠٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	جاري	٤٨٩٧٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٨٩٧٢,٠٠٠	
63 هـ	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصداء شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبر باستخدام فرم مصنعه من استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/س3 واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للمحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعمر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوض العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع اعلى من 15 م من مسرب ضهر المخذة حتى مسرب أعلى نقطة بالتاج	١٥٥٣٧,٠٠٠	٤٨٢١,٠٠٠	م3	٤٠٨٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٠٨٩,٠٠٠	جاري	١٩٧١٣٠٦٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٩٧١٣٠٦٩,٠٠٠	
64 ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وساقية الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/س3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للمحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعمر وجميع المعدات والارناش والجهيزات اللازمه لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وتصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارناش وتثبيت البلاطات المسطحة للركاز ذات الجوابط داخل الكمر وضبطها مسامحا قبل الصب وكذلك ضبط الراكاز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات وتعليمات تنفيذ المقود لذلك وما يتطلبه من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الارناش باي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللينة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكبلات عالية الاجهاد والاكسسوارات ارتفاع اعلى من 9 م من مسرب الأرض الطبيعي حتى مسرب الركيزه	٩٢٠,٠٠٠	٩٣٧١,٠٠٠	م3	١٣٦,٠٠٠	٢٧٣,٠٠٠	٤٠٩,٠٠٠	جاري	٣٨٣٢٧٣٩,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٣٢٣٢٧٣٩,٠٠٠	حجز 600000 لحين تركيب الكمره

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
 مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا
 مدير مشروع مقال / م. رضا أمين
 مهندس / مهندس / مهندس
 شركة سيسترا SYSTRA
 الاستشاري العام
 مهندس / مهندس / مهندس
 تحريراً في سنة 2025
 المحاسب / مهندس
 مدير المشروع الهيئة
 مهندس / راشد ذكري
 مهندس / طارق يوسف الجلال
 رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
 مهندس / طارق يوسف الجلال
 مدير عام المشروعات الهيئة
 مهندس / جهاد محمد سعد

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
67-ب	بالمقر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تكون المقومة الممونة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والأ يقل محتوى الأسمنت عن 440 كم/س3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإشتات الممتدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر والسر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والإرناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من مسوب الأرض الطبيعية.	320,000	6354,000	م.ط	0,000	360,000	360,000	جاري	2287440,000	90,000,000	1387440,000	حجز 900000 لحين التركيب التوجيهي
69	بالمقر توريد وتثبيت وربط ورص حديد تسليح B500 DWR (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للتلف لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالر.	1450,000	3020,000	طن	5566,000	643,000	6209,000	جاري	187542845,000	0,000	187542845,000	
71	بالمقر توريد وتشغيل وتركيب ورشد وحقن حديد كبالات عالية الاهداج من لسلك مجذولة لزوم الهيكل الملوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الكابلات طبقاً لاسول الصناعة واللوحات الممتدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانهاج الاعمال حسب المخططات التنفيذية الممتدة والمواصفات الفنية والبيد شامل الاختبارات طبقاً للمواصفات.	700,000	96389,000	طن	0,000	09,000	09,000	جاري	867501,000	129000,000	738501,000	حجز 129000 لحين الانتهاء من الحقن
74	بالمقر البريع عمل طبقة عزل من البوبوسين والدهان وجهاً على البارد والسر يشمل كل ما يلزم لهدو كامل وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم العمل نهوا كامل والقائم خدسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	12000,000	63,000	2م	359,000	0,000	359,000	جاري	22617,000	0,000	22617,000	
80	بالمد توريد وتركيب وكازن من Spherical حمولة اطنى من 750 طن حتى 1000 طن.	104,000	90000,000	عدد	31,000	60,000	91,000	جاري	81900000,000	12285000,000	69615000,000	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
81-ا	حمله الركبه حتى 1200 طن	150,000	100700,000	عدد	02,000	00,000	02,000	جاري	20140000,000	3021000,000	17119000,000	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
81-هـ	حمله الركبه من 1801 الي 2000 طن	02,000	154314,000	عدد	02,000	00,000	02,000	جاري	3086228,000	462934,200	2623293,800	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
اصال الجزيره												
94	بالمقر المكب توريد وتثبيت وربط ورص حديد تسليح لزوم مديد العمل بالجزيرة .	4000,000	354,000	3م	39063,000	0,000	39063,000	جاري	1400302,000	0,000	1400302,000	
95-ا	بالمقر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125 كم/س2.	925,000	906,000	م.ط	921,000	0,000	921,000	جاري	834426,000	0,000	834426,000	
98-ا	بالمقر المكب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوية للترابح المسلحة - اجهاد تربة اقل من 125 كم/س2.	500,000	122,000	3م	493,000	0,000	493,000	جاري	60146,000	0,000	60146,000	
100	بالمقر توريد وتركيب قاسمات دائمة ممتدة للخوازيق كقطر ومسكات مختلطة.	840,000	53594,000	طن	837,000	0,000	837,000	جاري	44850667,000	0,000	44850667,000	
106-ا	بالمقر الطولي اصمل خوازيق بطول 120 م بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محطوره ومصنوية في مواعها على الارض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كم / س2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كم / س3 - اجهاد تربة اقل من 125 كم/س2	1115,000	655,000	م.ط	1114,000	04,000	1115,000	جاري	7303250,000	0,000	7303250,000	
109-ا	بالمد عمل اختبار على خوارق غير عامل مفرد ومحل التجريه 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	01,000	1406239,000	عدد	01,000	00,000	01,000	جاري	1406239,000	0,000	1406239,000	
111-ا	بالمد عمل اختبار على خوارق عامل مفرد ومحل التجريه 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	01,000	1205345,000	عدد	01,000	00,000	01,000	جاري	1205345,000	0,000	1205345,000	
114-ا	بالمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاوازيق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	150,000	117172,000	عدد	150,000	0,000	150,000	جاري	1757580,000	0,000	1757580,000	
114-ج	بالمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاوازيق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بادة مقاومة للتصدأ	150,000	510146,000	عدد	150,000	0,000	150,000	جاري	765210,000	0,000	765210,000	
115	بالمقر المكب خرسانة عايله للاسبات وبدات الكرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصنيعية الممتدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم من 250 كم/س2 و لا يقل محتوى الاسمت 300 كم/س3.	1000,000	1844,000	3م	274,000	0,000	274,000	جاري	505256,000	0,000	505256,000	
116	بالمقر المكب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاسبات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمتي لا يقل عن 420 كم/س3 اسمت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا مع الكبر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق الهندسية اللازمة لرفع الكرات بأحجامها الفكية على الاطراف وتثبيت الشدات الممتدة للترابح ذات الاهداج داخل الكمر وحفظها مسبقاً قبل الصب وكذلك ضبط الكازن الجانبية أثناء التركيب طبقاً لرسومات وتعليمات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلبه من معدات تولية خاصة على أن يتم تركيب واستخدام الإرناش بأي حمله طبقاً لطروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاهداج من الكبالات عالية الاهداج والاكسسوارات	8850,000	3529,000	3م	8848,000	0,000	8848,000	جاري	31224592,000	0,000	31224592,000	
116-ا	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمت CEM III	8850,000	504,000	3م	5369,000	0,000	5369,000	جاري	2705976,000	0,000	2705976,000	
117-ا	بالمقر المكب اصمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاذرة لزوم الاصداء شاملة التاج وااوم الاكاثف بالجزيرة باستخدام اسمت مع استخدام اللده المعنفيه والارناش اللازم للبهاد الاقل عن 450 كم/س2 - ارتفاع حتى 15 م من مسوب ظهر المنفة حتى مسوب اطنى لقطه بالتاج	3200,000	4829,000	3م	3184,000	0,000	3184,000	جاري	15362280,000	0,000	15362280,000	
118-ب	بالمقر المكب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكرات سابقة الصب وسابقة الاهداج U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا يقل المقومة الممونة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والأ يقل محتوى الاسمت عن 440 كم/س3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإشتات الممتدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر والسر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والإرناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والبيد شامل الاختبارات طبقاً للمواصفات. والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من مسوب الأرض الطبيعية.	2275,000	10388,000	3م	2133,000	68,000	2201,000	جاري	228639988,000	7000000,000	221639988,000	حجز 700000 لحين تركيب الكمره
119-ب	بالمقر المكب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا يقل المقومة الممونة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والأ يقل محتوى الاسمت عن 440 كم/س3 اسمت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإشتات الممتدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر والسر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	2700,000	4179,000	3م	1354,000	756,000	2110,000	جاري	8809332,000	0,000	8809332,000	
120-ب	بالمقر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا يقل المقومة الممونة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والأ يقل محتوى الاسمت عن 440 كم/س3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإشتات الممتدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر والسر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والإرناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من مسوب الأرض الطبيعية.	9000,000	6662,000	م.ط	622,000	43,000	665,000	جاري	4430230,000	17000000,000	2730230,000	حجز 1700000 لحين التركيب التوجيهي
121	بالمقر توريد وتثبيت وربط ورص حديد تسليح B500 DWR (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للتلف لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة.	6900,000	30730,000	طن	5950,000	238,000	6188,000	جاري	190157240,000	0,000	190157240,000	

رواج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الإستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / م. محمد البنا

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2025

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

يعتمد

يعتمد

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2025

تحريراً في سنة 2025

تحريراً في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزائر

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/1/31

البنود	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشحن حديد كبلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	150,000	99963,000	طن	101,000	07,000	108,000	جاري	10,472,000	1,000,000	1,037,000	حجز 100000 لحين الانتهاء من الحفن
١٢٦	بالمتر المربع عمل طيحه عزاله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد .	150,000	78,000	م2	1278,000	00,000	1278,000	جاري	99684,000	00,000	99684,000	
١٢٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة أعلى من 750 طن حتى 1000 طن.	6,000	90,000,000	عدد	6,000	00,000	6,000	جاري	540,000,000	2718,000,000	51482,000,000	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 18000 لحين لحام محور 85
133-أ	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	02,000	100700,000	عدد	02,000	00,000	02,000	جاري	201400,000	302100,000	171190,000	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
144-ج	اصول نظام تأريض Earthing - العبد Double Plate U Clamp	176,000	712,000	عدد	09,000	02,000	11,000	جاري	7837,000	1170,63	6661,88	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
144-د	اصول نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail cagle 70 mm2 for 1 L.M	138,000	209,000	عدد	09,000	02,000	11,000	جاري	22990,000	3448,000	19541,000	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
أعمال المجري المالي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريب المجري المالي لزوم حركة المعدات البحرية.	250,000	101,000	م3	21830,000	00,000	21830,000	جاري	2205335,000	00,000	2205335,000	
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	450,000	1311,000	مط	440,000	00,000	440,000	جاري	583390,000	00,000	583390,000	
١٥٠	بالمتر المسطح اصول دسمة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	057,000	266,000	م2	1346,000	00,000	1346,000	جاري	3080360,000	037054,000	3043316,000	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب قايونات دائمة معدنية للخزاريق صلب 36 المعالج حراريا بالقطار وسماكات مختلفة.	805,000	06180,000	طن	801,000	00,000	801,000	جاري	45004180,000	00,000	45004180,000	
153-أ	بالمتر الطولي اصول خزاريق بقطر 200 سم بجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الارض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / سم3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0543,000	10473,000	مط	0526,000	00,000	0526,000	جاري	83906498,000	00,000	83906498,000	
154-أ	بالعدد عمل اختبار على خزاريق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكت - قطر 200 سم	01,000	3017809,000	عدد	01,000	00,000	01,000	جاري	3017809,000	00,000	3017809,000	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خزاريق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحمولة التشغيلية باستخدام الجاكت والوايرت والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	01,000	2816622,000	عدد	01,000	00,000	01,000	جاري	2816622,000	00,000	2816622,000	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخزاريق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	01,000	112986,000	عدد	10,000	00,000	10,000	جاري	112986,000	00,000	112986,000	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاد السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح امس للسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجهه وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	833,000	4242,000	م3	8327,000	00,000	8327,000	جاري	30323134,000	00,000	30323134,000	
١٥٩	بالمتر المكعب اصول توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصداء شاملة لتجهان بجري النيل باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والارياش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/سم3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	260,000	4731,000	م3	2180,000	00,000	2180,000	جاري	10337230,000	00,000	10337230,000	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع الصدوقى (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المالي وذلك باستخدام نظام العرابت الكوبولية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 كجم / سم3 واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاد السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واللثة تشمل الشدات المعدنيه الثقيله والفرم الخشبية والتقويات واللثة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كبلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسورات	0520,000	8230,000	م3	3460,000	166,000	3626,000	جاري	29860110,000	00,000	29860110,000	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بجري النيل بنظام الدسمة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطو الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب للقياس للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/سم3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاد السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وصل الشدات والفرم وصل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللثة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كبلات سبق الاجهاد ولا تشمل الدسمة	0500,000	0347,000	م3	2102,000	00,000	2102,000	جاري	11239394,000	00,000	11239394,000	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطول حتى 12م بالنيل.	800,000	31279,000	طن	6006,000	102,000	6108,000	جاري	208200082,000	00,000	208200082,000	

رؤف فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / امير محمد

مهندس /

مهندس / شريف الوانار

مهندس /

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الاولى"

مهندس / طارق يوسف الحجاز

مهندس /

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس /

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

مهندس /

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

مهندس /

