



بخصوص :- اعمال رد الشئ لأصله ( ترميم خط غاز بطريق دمو / بنى  
سويف وسدس / سمسطا )

المنطقة السادسة - بنى سويف

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم :- العقد رقم ( ٦٩٠ ) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

### السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم ( ١ ) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه  
صور و باقي المرفقات  
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريري :- ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

مرفقات :- ( )

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

صورة تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

هشام

س

هشام

بموجب } الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفق

\_\_\_\_\_ : إذن صرف على :  
 \_\_\_\_\_ : شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للأدوية  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

## كتب المراجعة

رمیہ الاداۃ المتکررہ

١٥٠  
أحمد عراف

تقيد في السجل برقم :

| عدد       |      | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |       |
|-----------|------|-----------------------------|-------|
| المرفقات  |      | بيانات                      |       |
| نوع الخصم |      | بيان                        |       |
| قرش       | جنيه | قسم                         | فرع   |
| فصل       | بند  |                             |       |
|           |      | إجمالي الأصل                |       |
| قرش       | جنيه | بيانات الاستقطاعات          |       |
|           |      | عادي                        | إضافي |
|           |      | قرش                         | جنيه  |
|           |      | دمغة توقيع                  |       |
|           |      | قرش                         |       |
|           |      | رسم الدمغة                  |       |
|           |      | صافي القيمة المطلوب صرفها   |       |

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

## رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ                      الإمضاء :                     

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

---

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٢ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

إذن صرف  
الشكايات

(٤) قيد في سجل الحسابات : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الجهات رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(۶) امتیاز

شماره ۴۱

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

مستخلص رقم (١) جاري  
 قيمة امر الاسناد ١٦,٩٤٢,٤٣٥.٠٠  
 قيمة مقايضة ١٦,٩٤٢,٤٣٢.٤٣  
 العقد

العقد رقم ( ٦٩٠ ) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٢/١٣ الي ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

| رقم<br>البند                                                                                           | نوع الاعمال                                                                                             | كميات العقد | الفئة<br>جنيه | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه<br>كمية | مقدار الأعمال التي تمت<br>في خلال هذه المدة<br>كمية | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت إلى الآن<br>كمية | جاري /<br>نهائي | قيمة الأعمال التي<br>سبق صرفها<br>جنيه | قيمة الأعمال التي تمت إلى<br>الآن<br>جنيه | إستقطاع أو عجز<br>جنيه | الباقى بعد الإستقطاع<br>جنيه | الملاحظات                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                                         |             |               |        |                                      |                                                     |                                                 |                 |                                        |                                           |                        |                              |                                                                                                                 |
| ١                                                                                                      | حفر في جميع أنواع التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات                          | ١,٣٣٦.٥٠    | ١٦١,٨٢        | م٣     | ٠.٠٠                                 | ٣٠٠.٠٠                                              | ٣٠٠.٠٠                                          | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٤٨,٥٤٦.٠٠                                 | ٠.٠٠                   | ٤٨,٥٤٦.٠٠                    | ١- يراعي تطبيق نصوص العقد                                                                                       |
| ٢                                                                                                      | اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ٣٠ سم بالترتش لحماية مواسير الغاز                                      | ١,٣٣٦.٥٠    | ٢,٢٤٠.٠٠      | م٣     | ٠.٠٠                                 | ٣٠٠.٠٠                                              | ٣٠٠.٠٠                                          | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٦٧٢,٠٠٠.٠٠                                | ٠.٠٠                   | ٦٧٢,٠٠٠.٠٠                   | ٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين                                                                           |
| ٣                                                                                                      | اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول                                           | ١٠٠.٠٠      | ٤٥١.٠٠        | م٣     | ٠.٠٠                                 | ٠.٠٠                                                | ٠.٠٠                                            | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٠.٠٠                                      | ٠.٠٠                   | ٠.٠٠                         | ٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين                                                                       |
| ٤                                                                                                      | اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي مسافة النقل ١٠ كم           | ٢٢,٠٠٠.٠٠   | ٢٣.٠٠         | م٢     | ٠.٠٠                                 | ٢٠,٠٠٠.٠٠                                           | ٢٠,٠٠٠.٠٠                                       | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٤٦٠,٠٠٠.٠٠                                | ٠.٠٠                   | ٤٦٠,٠٠٠.٠٠                   | ٤- لوحات للمشروع متواجدة                                                                                        |
| ٥                                                                                                      | اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سن ٦ من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٥٠ كم | ١٠,٠٠٠.٠٠   | ٤٧٦.٠٠        | م٣     | ٠.٠٠                                 | ٨,٤٩٥.٠٠                                            | ٨,٤٩٥.٠٠                                        | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٤,٠٤٣,٦٢٠.٠٠                              | ٠.٠٠                   | ٤,٠٤٣,٦٢٠.٠٠                 | ٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد                                                                         |
| ٦                                                                                                      | اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30                                       | ٢٢,٠٠٠.٠٠   | ٦٠.٠٠         | م٢     | ٠.٠٠                                 | ٢٠,٨٢٥.٠٠                                           | ٢٠,٨٢٥.٠٠                                       | جاري            | ٠.٠٠                                   | ١,٢٤٩,٥٠٠.٠٠                              | ٠.٠٠                   | ١,٢٤٩,٥٠٠.٠٠                 | ٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة                                          |
| ٧                                                                                                      | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك                                   | ٢٢,٠٠٠.٠٠   | ٣٠١.٥٠        | م٢     | ٠.٠٠                                 | ١٨,٥٧٥.٠٠                                           | ١٨,٥٧٥.٠٠                                       | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٥,٦٠٠,٣٦٢.٥٠                              | ٠.٠٠                   | ٥,٦٠٠,٣٦٢.٥٠                 | ٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و اللائحويه و الشهرية متواجدة |
| ٨                                                                                                      | اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000                                     | ٥٠٠.٠٠      | ٢٠.٧٠         | م٢     | ٠.٠٠                                 | ٠.٠٠                                                | ٠.٠٠                                            | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٠.٠٠                                      | ٠.٠٠                   | ٠.٠٠                         | ٨- وثيقة التأمين متواجدة                                                                                        |
| ٩                                                                                                      | اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ( ٤ ج ) بسمك ٥ سم                     | ٥٠٠.٠٠      | ٢٨٠.٩٠        | م٢     | ٠.٠٠                                 | ٠.٠٠                                                | ٠.٠٠                                            | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٠.٠٠                                      | ٠.٠٠                   | ٠.٠٠                         | ٩- يعلي مبلغ ٦٠٠٠٠ فقط ستون الف جنيه لا غير لحين توريد لاب توب                                                  |
| ١٠                                                                                                     | ١٠- يعلي مبلغ ٥٠٠٠٠ فقط خمسون الف جنيه لحين التقييم النهائي                                             |             |               |        |                                      |                                                     |                                                 |                 |                                        |                                           |                        |                              |                                                                                                                 |
| الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد                                                             |                                                                                                         |             |               |        |                                      |                                                     |                                                 |                 |                                        |                                           |                        |                              |                                                                                                                 |
| ١                                                                                                      | اعمال توريد الاتربة                                                                                     | ٠.٠٠        | ١٣.٠٠         | م٣     | ٠.٠٠                                 | ٠.٠٠                                                | ٠.٠٠                                            | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٠.٠٠                                      | ٠.٠٠                   | ٠.٠٠                         |                                                                                                                 |
| ٢                                                                                                      | اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سن ٦ من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٥٠ كم | ١٠,٠٠٠.٠٠   | ٢٥.٠٠         | م٣     | ٠.٠٠                                 | ٨,٤٩٥.٠٠                                            | ٨,٤٩٥.٠٠                                        | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٢١٢,٣٧٥.٠٠                                | ٠.٠٠                   | ٢١٢,٣٧٥.٠٠                   |                                                                                                                 |
|                                                                                                        | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك                                   | ٢٢,٠٠٠.٠٠   | ٣.٠٠          | م٢     | ٠.٠٠                                 | ١٨,٥٧٥.٠٠                                           | ١٨,٥٧٥.٠٠                                       | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٥٥,٧٢٥.٠٠                                 | ٠.٠٠                   | ٥٥,٧٢٥.٠٠                    |                                                                                                                 |
|                                                                                                        | اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ( ٤ ج ) بسمك ٥ سم                     | ٥٠٠.٠٠      | ٣.٠٠          | م٢     | ٠.٠٠                                 | ٠.٠٠                                                | ٠.٠٠                                            | جاري            | ٠.٠٠                                   | ٠.٠٠                                      | ٠.٠٠                   | ٠.٠٠                         |                                                                                                                 |
| فقط اثنا عشر مليوناً و ثلاثمائة و اثنان و أربعون ألفاً و مائة وثمانية وعشرون جنيه مصري و ٥٠ قرش لا غير |                                                                                                         |             |               |        |                                      |                                                     |                                                 |                 |                                        |                                           |                        |                              |                                                                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                                         |             |               |        |                                      |                                                     |                                                 |                 | ٠.٠٠                                   | ١٢,٣٤٢,١٢٨.٥٠                             | ٠.٠٠                   | ١٢,٣٤٢,١٢٨.٥٠                |                                                                                                                 |

سبق صرفها الي المكاول  
المحاسب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

بدفع للمقاول مبلغ ١٢٨.٥٠، ٢: ١٢,٣ على الحساب نهائيا

شجر الشواردة يهبط الشروط استعملت من

المجلس الأعلى للثقافة

مبني المشروع :

متنیر المشروع :

میتش ۱

مدير عام المشروع

24

ليس الإدارة النصرية

مهندس /



اعمال رد الشئ لأصله ( ترميم خط غاز بطريق دمو / بنى سويف وسدس / سمسطا )

اسم المقاول :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم ومقدار النصدين :

العقد رقم ( ٦٩٠ ) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بند الميزانية :

مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد :

١٦,٩٤٢,٤٣٥.٠٠

### جملة الاستقطاعات

| قيمة الاعمال        |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| قرش                 | جنيه                                                       |
|                     | بيان المنصرف من المقاول                                    |
| ١٢,٣٤٢,١٢٨.٥٠       | بيان الاعمال التى تمت الان                                 |
| ٠.٠٠                | خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO                    |
| ٠.٠٠                | خصم محضر التقييم استلام ابتدائي                            |
| ٠.٠٠                | سابق صرفه                                                  |
| ١٢,٣٤٢,١٢٨.٥٠       | مستحق صرفه                                                 |
|                     |                                                            |
|                     |                                                            |
|                     | جملة الاستقطاعات                                           |
| ١,١٦٤,٠٥٩.٤٥        |                                                            |
|                     | صافى المبالغ المستحق                                       |
| ١١,١٧٨,٠٦٩.٠٥       |                                                            |
| أوامر الدفع الشيكات |                                                            |
| ٥٨٧,٧٢٠.٤٠          | حساب مصلحة الضرائب                                         |
| ٣١٧,٣٦٩.٠٢          | التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري                       |
| ٠.٠٠                | حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات) |
| ٠.٠٠                | شيك الشركة                                                 |

| جنيه       | قرش                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٦١٧,١٠٦.٤٣ | %٥ تأمين اعمال                                        |
| ٢٨٢,٥٠٢.٥٩ | رسم الدمغة                                            |
| ١١٧,٥٤٤.٠٨ | أرباح تص للقطاع الخاص                                 |
| ٠.٠٠       | عمالة غير منتظمة ض.ق.م. %٤٥                           |
| ١٠,٠٨٠.٠٠  | تجارب المعمل منطقة بنى سويف                           |
| ٠.٠٠       | تكاليف تجارب معمل الادارة العامة                      |
| ٠.٠٠       | ١٠% ضريبة قيمة مضافه                                  |
| ٠.٠٠       | ١٤% ضريبة قيمة مضافه                                  |
| ٠.٠٠       | مهن هندسية                                            |
| ٠.٠٠       | اتساع                                                 |
| ٠.٠٠       | تنمية                                                 |
| ٠.٠٠       | يعلي مبلغ فقط ستون الف جنيه لا غير لحين توريد لاب توب |
| ٠.٠٠       | يعلي مبلغ فقط خمسون الف جنيه لحين التقييم النهائي     |
| ٠.٠٠       | سيارة العينات                                         |
| ٠.٠٠       |                                                       |

تاريخ انتهاء :- ٢٠٢٥/٠٨/١٢

تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٨/١٢

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

