


ملف رقم : ٥٦٨ / ١ / ١٣



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٦٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٢ } جارى عن عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحى عقد رقم ٩٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١) سيارة نقل العينات وكذا عدم تواجد عدد (٢) عمال بالمنطقة اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،
وتفضلوا صيادتهم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٤ / ٧

م. أحمد محمد عبد الله

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٧٢١	٧٠
		٢٧٢١	٧٠

المحتم ذو التاريخ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

روجه

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

فى _____ سنة ٢٠٢
 (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات _____
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

المختتم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدیر اور رئیس الحسابات

في

سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

إمضاء الكاتب الموقوف :

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١١
(١) رقم المستند (وهو رقم

(۱)

المختتم ذو التاريخ



(۳) سحب
(۴) قید فی سجل
(۵) ادرج فی کشف
(۶) استلمت

في سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مستخلص رقم { ١٢ } جاري

عن عملية إزواج طريق فاغوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري الصحارة العلوي حتى مفارق

الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبري سطحي

مع شركة ورقة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

بشأن رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٩٥١

إدارة المقسور

رقم البلد	البيد	الفترة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار العمل التي تمت في هذه المدة	جمله مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جمله مقدار العمل التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش						
١	أعمال حفر واستخدام المعدات البيكانيكية	٣٥	-	١٥١٠٠٠	-	١٥١٠٠٠	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أتربة رملية	١٠٨	-	١٣٥٠٠٠	-	١٣٥٠٠٠	-	-	٢- معدل الوقع متواجد.
٤	أعمال كشط وإزالة المساحات المتهاره	٤٠٠	-	٤١٢٥	-	٤١٢٥	-	-	٣- مهتمس معدل الوقع متواجد.
٦	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٤٣٠	-	٦٢١٥٠	-	٦٢١٥٠	-	-	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد.
٧	أعمال إنشاء طبقة تخریب برام	٢٥	-	٥١٠٠٠	-	٥١٠٠٠	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمخرج
٩	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٠	-	٥١٠٠٠	-	٥١٠٠٠	-	-	٦- يتم تنظيم حركة الزود على الطريق أثناء العمل
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجيهين	٦١٥	-	٢١٥٠	-	٢١٥٠	-	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٥٠٠	-	٤٦٠٠	-	٤٦٠٠	-	-	والتحضيرية.
١٣	أعمال إنشاء برونورة	١٥٧٠	-	٥٠٠	-	٥٠٠	-	-	محطات السفلية متواجده لتنفيذ البند المرحه
١٤	مواشير خرسانية مساحه قطر ١,٩٥ م	٩٣٠٠	-	٥٥٩	-	٥٥٩	-	-	بالاستخلص.
١٦	مواشير خرسانية مساحه قطر ٥٠ سم	١٥٠٠	-	١٢٥	-	١٢٥	-	-	٨- التقارير متواجده طبقا للبند الرابع من الشروط
١٧	خرسانة مساحه لأسفل غرف التنشيط	٨٠	-	٥٤٢٠٠	-	٥٤٢٠٠	-	-	الخاصة.
١٨	أعمال طبقة تنوير FDR	١٧٠٠	-	١٤٢٠	-	١٤٢٠	-	-	٩- موجهة التأمين متواجده.
١٩	أعمال توريد وإضافة أسمنت	١٥٠٠	-	٨٣٥٠	-	٨٣٥٠	-	-	١٠- تم إرسال الورايج الزمنى لأعمال.
٢١	أعمال توريد خرسانه عابده للحوادث	٣٠٠٠٠	-	٦٩	-	٦٩	-	-	١١- الصلاه غير متواجده بالمنطقه بمسند (٣) عمال
٢٢	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢)	٣٠٠٠٠	-	٦٩	-	٦٩	-	-	أعتباراً من ٢٠٢٤ / ٤ / ١.
الإجمالي									
الأكارات									
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	١٣٥٠٠٠	-	١٣٥٠٠٠	-	-	١٢- وسيلة نقل الميئات متواجده.
٢	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٢٥	-	٦٢١٥٠	-	٦٢١٥٠	-	-	١٣- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم
٣	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة	٣	-	٥١٠٠٠	-	٥١٠٠٠	-	-	(٩) وأنبطة لحين زود التقارير العمليه.
بنود مستحقة									
١	مواشير خرسانية مساحه قطر ١,٩٥ م	١٠٥٠٠	-	٢٦٤٠	-	٢٦٤٠	-	-	مهندس العمليه
الإجمالي									
الإجمالي العام									

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينه بظهوره وقدره : ١٨٨٥٤٧٠٠٠٠ جنيه

مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٧٣١٠٠٠٠٠ جنيه على الحساب

رئيس الإدارة للركورية

سولي ساس صالح

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من نهائياً

شركة الدلتا بالقازيق

٢٠٢٥ / ١ / ١٥

أسم المصلحة : إزواج طريق فاوقوس / المصلحة القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبرى السحارة الملوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحي
 أسم المسار : ورشة يسرى وأبو النخوع مزارلات عامة وتوريدات

رقم ومقار التصديق : رقم المستند رقم الملاحات (عدد الملاحات رقم التصديق : حذف القيمة
 بنسب اليوزانية : نوع اليوزانية : بنسب اليوزانية :

بيان التصرف من القاول									
قريش	جنيته	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	قريش	جنيته	الإستقطاعات				
١٢٣٥٨٥٧٠٠	-	محجوز	-	٢٣١٥٥٠	٥ % ضمان أعمال				
		مصرح بصرفه	٦٠	١٠٨٢٦٣	تبعات				
		سابق صرفه	-	٤٧٣١٠	١ % أرباح تجارية -				
		مستحق صرفه	-	٦٣٢٧	إجمالي إيرادات تجارب معمل المنطقة				
		قريش							
		جنيته							
		الاستقطاعات							
		رسوم دمغة أصل							
		رسوم دمغة إضافي							
		أمانات							
		إيرادات							
		جملة الإستقطاعات							
		صافي المبلغ المستحق							

تحريراً في : سنة		رئيس المصلحة		علامة	
أقر كاتيب سجل المحجوزات والتنازلات	إمضاء				
أقر بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف	إمضاء				
بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ	إمضاء				
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع ج برقم	الكتاب النوط				
تحريراً في سنة	رواجح :				
علامات الكتاب للنوطين					

مصدق		شيك		إذن صرف	

مبلغ		تحريراً في سنة		رئيس الحسابات	
(١) خطيب	خطيبك				
(٢) صاحب	إذن صرف				
(٣) تقيد في السجل	شيكك				
(٤) وأدرج في كنف الحوالات رقم	إذن صرف				
تسملت التحويلة رقم					



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القطاع الثالث بطول ١٨ كم

تنفيذ شركة : ورثة يسري وابو الفتوح للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٥

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : / محمود صالح
بيان العينات :- عدد (٥) عينات بلاطة اسفلتية لطبقة رابطته (د٣) من مواقع مختلفة اتجاه فاقوس
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المهزات	ك ١٣,٩٠٠	ك ١٤,٣٠٠	ك ١٤,٨٠٠	ك ١٥,٢٢٥	ك ١٥,٧٥٠	التدرج التصميمي	المواصفات (د٣)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٥	٩٧	٩٤	٩٦	٩٥	٩٠,٨	٧٥
٣/٨"	٦٥	٥٨	٦٠	٥٦	٥٨	٥٥,٢٥	٤٥
٤#	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٧	٣٥,٢	٣٠
٨#	٣٦	٣٧	٣٧	٣٢	٣١	٢٩,٢	٢٠
٢٠#	١٨	٢٠	١٨	١٩	١٨	١٦,٨	٥
٥٠#	٩	١٠	١٠	٩	١٠	٦,١	٣
١٠٠#	٤	٥	٤	٤	٤	٢,٤	٢
٢٠٠#	٢,٠٩	٢,١١	١,٩	١,٨٦	١,٨٣	١,١١	٠
نسبة الاسفلت %	٤,٥٨	٤,٦٣	٤,٦٦	٤,٦	٤,٥٦	٤,٤	٤,٩
الثبات بالكجم	١٥٨٥	١٤٩٩	١٥٥٨	١٤٨٥	١٥٦٦		لا يقل عن ١٠٠٠ كجم
الانسياب بالمم	٣,١	٢,٩	٣	٢,٩	٣,١		٢-٤
الجساءه كجم/م	٥١١	٥١٧	٥١٩	٥١٢	٥٠٥		٥٠٠-٣٠٠


العينه تتفق مع حدود السماحيه للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبه التصميميه .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من كلية الهندسه جامعه بنها بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٦ .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٥	٦٥٠	٣٢٥٠
مارشال	١٠	٢٠٥	٢٠٥٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
قيمه التجارب			٥٥٥٠
ض.ق.م ١٤ %			٧٧٧,٠
الاجمالي			٦٣٢٧,٠

تحريرا في ٢٠٢٥/١١/١٩



رئيس الاداره المركزيه
مهندس / د/ لرا
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس / هانئ
منار السيد عبد الله