

عن عملية : تنفيذ طريق الاقتراب (طريق القويم - محطة حافق اكتوبر - الورش) لخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمون - مطروح)

المسافة من الكم ٤٣٥٠ الى الكم ٤٥٩٩ ، بطول ٢٤٩ متر طريق OGR Station-Road2
المسافة من الكم ٤٠٠٠ الى الكم ٤٣١٤ ، بطول ٣١٤ متر طريق 2 OGR sta Roundabout-2
المسافة من الكم ٤٠٠٠ الى الكم ٤٢٦٠ ، بطول ٢٦٠ متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)

مستخلص ختامي (٢)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٢

اسم المقاول : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢١ / ٢٠٢٣ / ١٦٠٠) تاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٢١

ملاحظات	الياباني بعد الاستقطاع جنية	الياباني بعد حجز جنية	استقطاع او حجز جنية	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنية	جزء ام نهائى جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تم في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراء الوحدة	كمية البند بالمقاييس قرش / جنية	الفئة	نوع العمل	رقم البند
التقرير (المبني-الاسيوги) الشهري) متواجدة												
البرنامج الزمني متواجد	١١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٥٠٠٠,٠	٠,٠	٥٠٠٠,٠٠	٣م	٥٥٥٥٠,٠٠	٢٣		
وثيقة التأمين متواجدة												
بيان المعدات متواجد	٣٥٨١١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨١١٦٢,٠٠	حياتي	١٣٧٧٣٧,٠	٣٧٣٧,٠	١٣٤٠٠٠,٠٠	٣م	١٣٦٦٦٧	٢٦		
تأمين وسلامة الموقع متواجد												
لوحات المشروع متواجد												
المستلزمات والمهمات متواجدة	١٣٩١١١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٩١١١٥٥٥,٠٠	حاجات	٢٦٤٩٨٢,٠	٢٩٨٢,٠	٢٦٢٠٠٠,٠٠	٣م	٣٦٤٥٤٨٥	٥٢,٥		
يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة	١٧٦٠٧٧١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٧٧١٧,٠٠									
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه حتى مستخلص ١												
اجمالي قيمة المستخلص الختامي												

تحرير في ٦ / ١٠ منة ٢٠٢٤

