

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النظرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

في المسافة من الكم ٣٠٣+٠٣٠ إلى الكم ٣٠٣+٤٤٠ بطول ٤١٠ . كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٢٩٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ١٦-٤-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة. - يتم احتساب ١,٢ جنية للكلم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٨٠٠,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لائقات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٥ أحمد جلال	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م٣	١٨٨٠٠,٠٠	٠.٠٠	٨٤٤٠,٠٠	٨٤٤٠.٠٠	٢٩٣٠٣٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٣٠٣٦٨.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣*١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥٠	م٣	١٨٨٠٠,٠٠	٠.٠٠	٨٤٤٠,٠٠	٨٤٤٠.٠٠	١٤٨١٢٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٨١٢٢٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	١٨٨٠٠,٠٠	٠.٠٠	٨٤٤٠,٠٠	٨٤٤٠.٠٠	٢١١٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١١٠٠٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														أربعة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها فقط لاغير ٤٦٢٢٥٨٨.٠٠
اجمالي ما سبق صرفه														٠.٠٠
اجمالي المستحق														أربعة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها فقط لاغير ٤٦٢٢٥٨٨.٠٠

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"
٣٠٨٣

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القسم الرابع (الإسكندرية)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ت: ٩٠٦٥٠ ب ض: ٠٢٨-٨٨٠٠٠٦١٨