

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالإحالة لكتاب سيادتكم بخصوص إعادة دراسة فروق الأسعار طبقاً للمعادلة الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 , وذلك لمشروع تنفيذ إستكمال أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج أسوان/إدفو الصحراوي الغربي في المسافة من كم 1.5 حتي كم 15 -- بطول 13.5 كم " أعمال الأسفلت", عقد رقم (2023/2022/112) بتاريخ 31 يوليه 2022 , تنفيذ : شركة رضوان أحمد معوض للمقاولات العمومية نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم إستثمارات حساب فروق الأسعار للمشروع عاليه .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

تحريراً في : 2024 / 05 /

مرفقات : عدد () إستثمارات فروق الأسعار + كشف تجميعي
عدد : () إستمارة 50 ع.ح
عدد : () صورة أمر الإسناد
عدد : () صورة المستخلصات
عدد : () صورة نشرة الأرقام القياسية

التوقيع ()

مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية



مشروع تنفيذ إستكمال أعمال الأسفلت لمشروع إدواج
أسوان/إدفو الصحراوي الغربي
في المسافة من كم 1.5 حتي كم 15 -- بطول 13.5 كم
لتنفيذ أعمال الأسفلت
تنفيذ : شركة رضوان أحمد معوض للمقاولات العمومية



الكشف التجميعي لنموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

م	المشروع / رقم العقد	نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض	المستخلص	الإجمالي "للمستخلص" (جنيه)	الإجمالي العام للمشروع (جنيه)
1	(2023 / 2022 / 112) 31 يولييه 2022	01 / جاري (صفحة 01 من 01)	جاري (01)	1474068.85	2396526.17
2		02 / جاري (صفحة 01 من 01)	جاري (02)	885961.90	
3		03 / ختامي (صفحة 01 من 01)	ختامي (03)	36495.42	
*	فقط مليونان وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون جنيهاً لاغير وسبعة عشر /100 لاغير				
	2396526.17				

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

٤٩٨٦٥

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة : الهيئة العامة للرقابة والكفالة
قسم : شؤون مالية
المبلغ المستحق إلى : شركة موانئ ادمعوض للتجارة العامة
بموجب : الطلبات الطبية أو : المنحة المرفقة (مردق) لمعلم (٥/١) طر
(٣) ختم على استكمال أعمال الأختام لمصر (أردن) لوان / احوال
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة الفريق
إذن صرف على : شركة موانئ ادمعوض للتجارة العامة
شيك على البنك المركزي في : شركة موانئ ادمعوض للتجارة العامة
شيك على الخارج : شركة موانئ ادمعوض للتجارة العامة
يسحب باسم : شركة موانئ ادمعوض للتجارة العامة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسه	قرش
			٩٣٩٦٥٢٦
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الا اعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم			
	بيانات		بند	فصل	قسم	قرش
	١١٩٨٥٦/٢١					
	٧٤١٣/٧١					
	٦٦٨/٩٦٦٨					
بيانات الاستقطاعات	إضافى	عادى	إجمالي الأصل			
			قرش	جنبيه	قرش	جنبيه
دمغة توقيع	إضافى	عادى				
قرش	قرش	قرش				
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						



٩٩٨٦٥

رؤج

رئيس المصلحة


علامة

فى سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب : _____

(د)

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد فى سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج فى كشف : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
فى سنة ٢٠٢

مشروع تنفيذ إستكمال أعمال الأسفلت لمشروع إد
أسوان/إدفو الصحراوي الغربي
في المسافة من كم 1.5 حتي كم 15 -- بطول 13.5 كم
لتنفيذ أعمال الأسفلت
تنفيذ : شركة رضوان أحمد معوض للمقاولات العمومية



نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

رقم العقد		تاريخ العقد		(2023 / 2022 / 112)		رقم العقد		*	
رقم المستخلص		01 / جاري (صفحة 01 من 01)		فترة المستخلص (من - إلى)		14 أغسطس 2022		24 أغسطس 2022	
تاريخ (الفتح الفني) / (امر الإسناد)		12 يوليو 2021		فترة الحساب (من - إلى)		14 أغسطس 2022		24 أغسطس 2022	
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية المنفذة خلال فترة الحساب	سعر البند (جنيه)	المعامل المتغير %	الرقم القياسي عند أمر الإسناد	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض %	الإجمالي لقيمة الزيادة أو الخفض للبند (جنيه)	
1	أعمال أتربة للجسر	0.00	28.00	20.00%	319.60	353.60	10.64%	0.00	
2	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير (M . C . 30)	32460.00	25.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	165452.68	
				65.00%	436.30	566.00	29.73%		
3	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 6 سم	32460.00	114.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	644450.13	
				55.00%	436.30	566.00	29.73%		
4	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير (R . C . 3000)	32460.00	7.25	10.00%	319.60	353.60	10.64%	47981.28	
				65.00%	436.30	566.00	29.73%		
5	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك 5 سم	32460.00	109.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	616184.77	
				55.00%	436.30	566.00	29.73%		
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم									1474068.85
فقط مليون وأربعمائة وسبعون ألف وثمانية وستون جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً لا غير									

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



٤٩٨٦٥

مشروع تنفيذ استكمال أعمال الأسفلت لمشروع
أسوان/إدفو الصحراوي الغربي
في المسافة من كم 1.5 حتى كم 13.5
لتنفيذ أعمال الأسفلت
تنفيذ : شركة رضوان أحمد معوض للمقاولات العمومية



نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

31 يوليو 2022		تاريخ العقد		(2023 / 2022 / 112)		رقم العقد		*	
15 سبتمبر 2022	25 أغسطس 2022	فترة المستخلص (من - إلى)		02 / جاري (صفحة 01 من 01)		رقم المستخلص		*	
15 سبتمبر 2022	25 أغسطس 2022	فترة الحساب (من - إلى)		12 يوليو 2021		تاريخ (الفتح الفني) / (أمر الإصدار)		*	
رقم البند	بيان الأعمال	الرقم القياسي عند الإصدار	الرقم القياسي عند أمر الإنشاء	المعامل المتغير %	القيمة المنفذة خلال فترة الحساب	معدل البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	3 4 5	
1	أعمال تربة للجسر	353.60	319.60	20.00%	1485.00	28.00	الموالات	3 م	
2	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير (M.C . 30)	353.60	319.60	10.00%	19490.00	25.00	الموالات	2 م	
		566.00	436.30	65.00%			الأسفلت		
3	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 6 سم	353.60	319.60	10.00%	19490.00	114.00	الموالات	2 م	
		566.00	436.30	55.00%			الأسفلت		
4	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير (R.C . 3000)	353.60	319.60	10.00%	19490.00	7.25	الموالات	2 م	
		566.00	436.30	65.00%			الأسفلت		
5	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك 5 سم	353.60	319.60	10.00%	19490.00	109.00	الموالات	2 م	
		566.00	436.30	55.00%			الأسفلت		
885961.90	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثمانية وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وستون جنيهاً وستون قرشاً لا غير								



(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

٤٩٨٦٥

مشروع تنفيذ إستكمال أعمال الاسفلت لمشروع إزيم
أسوان/إدفو الصحراوي الغربي
في المسافة من كم 1.5 حتى كم 15 -- بطول 13.5 كم
لتنفيذ أعمال الأسفلت
تنفيذ : شركة رضوان أحمد معوض للمقاولات العمومية

نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

* رقم العقد	(112 / 2022 / 2023)			تاريخ العقد		31 يوليو 2022				
* رقم المستخلص	03 / ختامي (صفحة 01 من 01)			فترة المستخلص (من - إلى)		16 سبتمبر 2022	1 نوفمبر 2022			
* تاريخ (الفتح الفني) / (أمر الإسناد)	12 يوليو 2021			فترة الحساب (من - إلى)		16 سبتمبر 2022	1 نوفمبر 2022			
رقم البند	بيان الأعمال	المقاييد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة خلال فترة الحساب	المعامل المتغير %	الرقم القياسي عند الإسناد	الرقم القياسي المحاسبية	نسبة الزيادة أو الخفض %	الإجمالي لقيمة الزيادة أو الخفض للبند (جنيه)
1	أعمال أتربة للجسر	م ³	السولار	28.00	0.00	20.00%	319.60	353.60	10.64%	0.00
2	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M . C . 30)	م ²	السولار	25.00	7160.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	36495.42
			الأسفلت			65.00%	436.30	566.00	29.73%	
3	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 6 سم	م ²	السولار	114.00	0.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	0.00
			الأسفلت			55.00%	436.30	566.00	29.73%	
4	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R . C . 3000)	م ²	السولار	7.25	0.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	0.00
			الأسفلت			65.00%	436.30	566.00	29.73%	
5	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك 5 سم	م ²	السولار	109.00	0.00	10.00%	319.60	353.60	10.64%	0.00
			الأسفلت			55.00%	436.30	566.00	29.73%	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ستة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً واثنتان وأربعون قرشاً لا غير									

التوقيع ()
مهندس / عياد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



٢٩٨٦٥