

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (٣) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري

المملكة الخاضعة غرب الدلتا (مطروح - مطرية)

المملكة الخاضعة غرب الدلتا (مطروح - مطرية)											
التفصيل / شركة السلام للتشييد والمقاولات والحجارة											
٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩٧٨											
في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٤ / ٣٠											
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت	معدل الأعمال التي تمت	معدل الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقراع أو حجز	البقي بعد الإستقراع
4	بالمنظر المسطح أعمال تنموية ± ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل ما جويته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	20000	٢م	5100.00	4210.00	9310.00	جاري	جاري	232,750.00	0.00	232,750.00
7	بالمنظر حفر نعل مكناتيكي الحفر ازيل الى موقع دفن وقفا داخل الموقع ثم قفها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسمر يشمل المعدات والاوزنح اللازمة للثقل والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل ما جويته على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	5	مفتوحة	4.00	0.00	4.00	جاري	جاري	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
8	بالمنظر الطولي تنفيذ خزانين مطوره بلتر وصوبوه بموقعها (bored piles) قطر ١٠سم وقصب بخرسانة مسطحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك المكناتيكي على الاقل المقوية المعززة للمكب القياسي للصناعة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطينية عن ٢٥٠كجم/سم ^٣ وصقوي الاسمنت لا يقل عن ٢٠٠كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عدي واللثة تشمل الطر في أي نوع من انواع التربة عدا الصخرية مع تصهير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (و السمر لا يشمل حديد التسليح أو القسومات) والبند يشمل عمل الختبرات القلبية والصخرية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	32000	م ^٣	20200.00	5190.00	25390.00	جاري	جاري	58,397,000.00	0.00	58,397,000.00
11	بالمنظر المكعب توريد و صب خرسانة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك المكناتيكي على الاقل المقوية المعززة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطينية عن ٢٥٠كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندي نتيجة لوجود جيوب وخفق بالتربة	3200	٢م	800.00	30.00	830.00	جاري	جاري	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00
14	بالمنظر عمل تجرية تحميل على خاوازيق حامل قطر ١٠ سم بالتر معدل ١٥% من الحمل التصميمي وكل ما يلزم نهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف غير تشمل حديد التسليح	6	عدد	1.00	0.00	1.00	جاري	جاري	85,000.00	0.00	85,000.00
15	بالمنظر المكعب حفر مكناتيكي بين الخوازيق المصوبة بالمقواعد المسلحة بالمقوى المطلوب لزوم الاسبابات طبقاً للمنسوب الصالح لتأسيس حبيب الابعاد والمقاسات المطلوبة بلرسومات التنفيذية واللثة تشمل نزع أي مياة تظهر أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائل متفرضة والنقش طبقاً لإيجاد الرسومات وكل ما يلزم نهو العمل طبقاً للشروط	15000	٢م	10000.00	5000.00	15000.00	جاري	جاري	1,500,000.00		1,500,000.00
17	بالمنظر المكعب خرسانة عالية للاسبست والبلاطات الانقبضية والمقوية المعززة للمكب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ ولا يقل محقوي الاسمنت عن ٢٠٠كجم/سم ^٣ واللثة تشمل كل ما يلزم نهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	320	٢م	140.00	110.00	250.00	جاري	جاري	525,000.00	0.00	525,000.00
18	بالمنظر المكعب توريد و صب خرسانة مسطحة للمخدرات والاسبست على ان يكون الخلط والدمك مكناتيكي على الاقل المقوية المعززة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة ٢٨ يوم من الصب بالطينية عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ والا يقل الاسمنت عن ٢٥٠كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي أو مقادير الكريات طبقاً للشروط والمواصفات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والسمر يشمل القرم الخفيفية وكل ما يلزم نهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على كافة ما يشمل توريد وشغل	1500	2850	780.00	680.00	1460.00	جاري	جاري	4,161,000.00	0.00	4,161,000.00
18-ا	في حلة زيادة محقوي الاسمنت والأبعاد طبقاً لمخططات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان <u>علووة زليطة ١٠٠ كجم اسمنت</u>	1500	250	780.00	680.00	1460.00	جاري	جاري	365,000.00		365,000.00
19	بالطن توريد وشغل وتركيب و تربط حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ لتتلف جميع العناصر الانشائية) واللثة تشمل كل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وتوريد الحديد المعتمد. وحصل على الفقة كراسي تثبيت الطبقات المطلوبة للتسليح واللحانات بين الأسياخ والأوتار وحلاقة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم نهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1560	طن	497.00	155.00	652.00	جاري	جاري	28,688,000.00	0.00	28,688,000.00
20	بالمنظر المسطح توريد و عمل طبقية عازلة من البيرتوبون على البورد بوجه تصفيرى ووجهان الاسبستات وجميع الاعمال المقوية والسمر يشمل كل ما يلزم نهو الاعمال نهوا كاملاً وبذلك نهو الاعمال نهوا كاملاً طبقاً للصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعداد كافة الموارد قبل التنفيذ وكل ما يلزم نهو العمل كاملاً والنقش طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	5000	٢م	0.00	4390.00	4390.00	جاري	جاري	263,400.00	0.00	263,400.00
الاجمالي											
96,625,150.00											
96,625,150.00											
96,625,150.00											

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهنس /
"هاني محمد محمود طاهر"
٢٠٢٤

مدير المشروع (الهيئة)
م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

مدير المشروع (الهيئة)
م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

مدير المشروع (الهيئة)
م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤

م/ علاء أبو رحمة
م/ محمد هاني قنايس
٢٠٢٤