

العقد رقم (٤٢٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تم خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية								
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٢٠٠٠٠,٠٠	٢١٥٨,٠٠	١٧٨٤٢,٠٠	ختامي	٣٥٨٦٢٤,٢٠	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهسبون متواجدون . (٣) العمسات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	١٣٧٠٠٠,٠٠	١٨٠٧٧٦,٠٠	٣١٧٧٧٦,٠٠	ختامي	١٧١٥٩٩٠٤,٠٠		(٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٤٩٢٠٠٠,٠٠	٧٦٧٥١,٠٠	٤١٥٢٤٩,٠٠	ختامي	٢٧١٩٨٨٠٩,٥٠		(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٨٢٠٠٠٠,٠٠	٥٠٢٦٥,٠٠	٧٦٩٧٣٥,٠٠	ختامي	٥٨٤٩٩٨٦٠,٠٠		(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ٦ / ١٠ وتنتهي في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٣ . (١٠) مكتب سبكترم الإشراف علي أعمال الجسر الترابي. (١١) مكتب الرائد استشاري الشركة المنفذة لأعمال البرايخ. (١٢) يرأسه تطبق خصومات لجنة الاستلام الابتدائي
٣	أعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم² والحساب طبقا لمعايير النسف.	٦٢,٠٠	م³	٧٤٥٠٠٠,٠٠	١٧٥٧٨,٠٠	٧٦٢٥٧٨,٠٠	ختامي	٤٧٢٧٩٨٣٦,٠٠		
	أعمال ردم بناوئح الحفر مع استخدام الكسارات في حالة الضرورة للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختيار المناخز وتصنيف التربة	٨٦,٠٠	م³	١.٥٥٠.٠٠٠,٠٠		١.٥٥٠.٠٠٠,٠٠	ختامي	٩.٠٧٣.٠٠٠,٠٠		
	مسافة نقل من الكسارة ١ كم	١,٠٠	م³	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٨٥٠٠٠,٠٠		
	مسافة نقل من الكسارة ٣ كم	٢,٠٠	م³	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	ختامي	١٢٤٠٠٠,٠٠		
	مسافة نقل من الكسارة ٤ كم	٣,٠٠	م³	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	ختامي	١٠٥٠٠,٠٠		
	مسافة نقل من الكسارة ٥ كم	٤,٠٠	م³	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٤٠٠٠,٠٠		
بنود مستحدثة:										
٥	توريد وعمل طبقة لإحلال من الرمل السيليسي النظيف والسّن (2 من : ١ رمل) لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	٢٥٥,٠٠	م³	٣١٠٠٠,٠٠	٨٤٨,٠٠	٣١٨٤٨,٠٠	ختامي	٨١٢١٢٤,٠٠		
٦	توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد ٢٥ ميجا باسكال.	١٨٧٥,٠٠	م³	١٨٠٠,٠٠	٥٤٨,٠٠	٢٣٤٨,٠٠	ختامي	٤٤٠٢٥٠,٠٠		
٧	توريد وصب خرسانة مسلحة بإجهاد ٤٥ ميجا باسكال.	٤٥٠٠,٠٠	م³	١٠٠٠٠,٠٠	٨٩٣,٠٠	١٠٨٩٣,٠٠	ختامي	٤٩٠١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع (DWR = 500 Mpa)	٢٦٥٠,٠٠	طن	١٩٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	١٩٣١,٩٠	ختامي	٥١١٩٥٣٥,٠٠		
٩	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملاصقة للتربة	٧٦,٠٠	م²	١٥٠٠٠,٠٠	٢٨٧٧,٠٠	١٧٨٧٧,٠٠	ختامي	١٣٥٨٦٥٢,٠٠		
١٠	توريد وتركيب طبقة من الجيو تكتسايل كثافة ٣٠٠ كجم / سم² جيو تكتسايل GM 250	٣٣,٠٠	م²	٣٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	ختامي	١٠٥٢٧,٠٠		
١١	توريد وتركيب عزل (سيكافليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للرطوبة لفواصل التمدد Sealant	٢٩٠,٠٠	م.ط	١١٠٠,٠٠	١٠٤,٠٠	١٢٠٤,٠٠	ختامي	٣٤٩١٦,٠٠		
١٢	توريد وتركيب فواصل من مادة بي في سي بارتفاع ٣٢ سم فواصل إنشائية (سولنج بار دويل)	٦٩٠,٠٠	م.ط	٢٥٠٠,٠٠	٣٩٢,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	ختامي	١٩٩٥٤٨٠,٠٠		
١٣	فواصل تمدد (ووتر ستوب)	٤٨٠,٠٠	م.ط	٦٠٠,٠٠	٩١,٠٠	٦٩١,٠٠	ختامي	٣٣١٦٨٠,٠٠		
الإجمالي										٣٥٩٦٨٠١٢٢,٧٠

فقط ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانون ألف ومائة واثنان وعشرون و ١٠٠٧٠ جنيه لا غير

الشركة المنفذة

/ م /

التوقيع /

استشاري الشركة المنفذة

/ م /

التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)

/ م /

التوقيع /

استشاري الهيئة

مهندس المشروع /

التوقيع /

استشاري العام (System)

م / م /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف /

مدير المشروع /

م / م /

التوقيع /

</