

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 02) القطع الأول (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري



مع شركة يوسف نجيدة للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى تاريخ 2023 / 12 / 31

مستخلص ختامي (3)

بتاريخ : 2023 / 10 / 24

العقد رقم : (584 / 2023 / 2024)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس المستخلص رقم (1)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	
5	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ 1.7 جنيه / م3 من تاريخ 2023/5/4 .									التقارير (المبدئي - الإسيوعي - الشهري) متواجدة . المعدات متواجدة . مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد . البرنامج الزمني متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائقات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة . العلامات الارشادية متواجدة .	
	مسافة النقل حتى 2 كم)	65.00	284857	م3	292200	-7343	284857	18515705.00	0.00	18515705.00	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١.٧	284857	م3		284857	284857	484256.9	0.00	484256.9	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	الإجمالي							18999961.90	0.00	18999961.90	تم مراجعة ما جاء به ضري الاستلام النهائي والتقييم
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							18999961.00	0.00		
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							18999961.90				
ما سبق صرفه							18993000.00				
اجمالي قيمة المستخلص الختامي رقم (3)							6961.90				

تحريراً في 14 / 10 سنة 2023

الشركة المنفذة

شركة يوسف نجيدة للمقاولات

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

محاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الأولى المركزية

مهندس/ نصر محمد نصر طيخ

