

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف بأن نرفق من طيه استمارة (٥٠٠.ج) بمبلغ - ١٢٥.٠٨٩٥.٠ جنيها
(فقط مليون ومائتان وخمسون الف وثمانمائة خمسة وستون جنيها لاغير).
مرفقة بمذكرة فروق أسعار والتعويضات لمشروع أعمال رفع كفاءة طريق منفلووط بتقنية
FDR (القطاع الثاني) مركز منفلووط - محافظة/أسبوط بطول ١٠.٥ كم.
برجاء التفضل بالأحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٤/٢٩
مرفقات:-
عدد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط والمنيا)
مهندس/ مصطفى على مسعود



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة: مصلحة الجمارك والتمويل
قسم: قسم الجمارك
المبلغ المستحق إلى: مصلحة الجمارك والتمويل
بموجب: الطلبات الطبية، أم: مذكرة من وزارة الصحة
مقتضى: ٢٠٢٢ (الطبيب الثاني) مركز نقل من مستشفى بلادي
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصحياً القيمة بواسطة
إذن صرف على: الحاكم
شيك على البنك المركزي فى: الحاكم
شيك على الخارج: صاحب الحق أو: مصلحة الجمارك والتمويل
يسحب باسم: مصلحة الجمارك والتمويل
ويرسل إليه بالعنوان الآتى:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٢٥٠٨٩٥	٢٠٢٢	١٢٥٠٨٩٥	١٢٥٠٨٩٥
الجملة			

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					



رئيس

رئيس المصلحة

مهندس / مهندس على إسمه

علامة

سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
جاري _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإمضاء: _____
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع فى: _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير (أو) رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١-١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفى الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

بيان بأجمالي فروق الاسعار والتعويضات لمشروع وصلة منفلوط العتامة

م	المستخلص	اجمالي قيمة مستخلصات التعويضات	اجمالي قيمة مستخلصات فروق الاسعار
1	مستخلص 1	371,052.66	257,997.00
2	مستخلص 2	884,237.06	0.00
3	مستخلص 3	297,864.56	44,262.00
	الاجمالي	1,553,154.27	302,259.00
اجمالي مستحق للشركة نتيجة فرق التعويضات وفروق الاسعار		1,250,895	




[Handwritten signature]

اعمال مشروع رفع كفاءه طريق وصله منفلووط بتقنيه FDR (القطاع الثانى) مركز اسيوط -
محافظه منفلووط (بطول ١٠,٥ كم) ضمن المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" (بالامر
المباشر) - عقد رقم / ٢٠٢٢/٥٥١ / ٢٠٢٣ .

البند المذكور في المقاييسه	البند المذكور في جداول التعويضات
اعمال انشاء طبقة اساس مثبت fdr	اعمال الكشط والتكشير وازاله المخلفات
بالطن توريد وفرش اسمنت	اعمال توريد الاسمنت
بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس ناتج تكشير كسارات	اعمال الاساس (الدقشوم)
اعمال التشريب mco	اعمال التشريب mco
اعمال الطبقة السطحيه	اعمال الطبقة السطحيه

مهندس المشي




مهندس المشي


[illegible]

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع (الهيئة)

مکتب الاستشاري

شركة المتفذة

15

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع: / /

بِعَمَلِكُ

رئيس الإدارة للمنطقة السابعة

بناستو ط و الحنا

م / ابي حفصه مسعود



مستخلص رقم (2) عن الفترة من	مستخلص رقم	بيانات الأعمال	شهور المستخلص	الأعمال المنفذة خلال الشهر					تم حساب نسب التوقيضات مقارنة بشهر يوليو 2022 طبقا لتاريخ امر الاستاذ	القيمة المنفذة/بالشهر	الوحدة	الفترة	الاجمالي	نسبة التوقيض	اجمالي قيمة التوقيض		
				عدد الأيام	اجمالي عدد أيام المستخلص	كثيرة المستخلص	27/2/2023									98	بلغ
							حفي	21/11/2022									
5		بالشهر مكتب توريد ورق من طابعة اسلمس نتائج كثيرة كسلرات	نوفمبر 2022	98	270	24.80	3م	200	4959.18	5.62%	278.71						
			ديسمبر 2022	98	270	85.41	3م	200	17081.63	10.35%	1767.95						
			يناير 2023	98	270	85.41	3م	200	17081.63	13.41%	2290.65						
			فبراير 2023	98	270	74.39	3م	200	14877.55	24.42%	3633.10						
			نوفمبر 2022	98	63380	5820.61	2م	27.5	160066.84	2.25%	3601.50						
6		بالشهر مسطح رش mc	ديسمبر 2022	98	63380	20048.78	2م	27.5	551341.33	3.60%	19848.29						
			يناير 2023	98	63380	20048.78	2م	27.5	551341.33	4.94%	27236.26						
			فبراير 2023	98	63380	17461.84	2م	27.5	480200.51	8.67%	41633.38						
			نوفمبر 2022	98	63380	5820.61	2م	140	814885.71	3.37%	27461.65						
7		بالشهر مسطح انشاء طبقة سطحية 5 سم	ديسمبر 2022	98	63380	20048.78	2م	140	2806828.57	5.81%	163076.74						
			يناير 2023	98	63380	20048.78	2م	140	2806828.57	7.72%	216687.17						
			فبراير 2023	98	63380	17461.84	2م	140	2444657.14	15.41%	376721.67						
الاجمالي															884,237.06		

الشركة المنفذة : مكتب الاستشاري : مهندس المشروع (الهيئة) : مدير المشروع : مدير عام المشروعات : رئيس الإدارة للمنطقة السكنية
التوقيع : / التوقيع : / التوقيع : / التوقيع : / التوقيع : / م / مصطفى مسعود

مستخلص رقم (3) اختامي عن الفترة من				27/2/2023				حتى		28/2/2023		1		يبلغ					
م	بيان الاتصال	شهور المستخلص	الاتصال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	الاجمالي قيمة التعويض								
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/لشهر													
تم حساب نسب التعويضات مقابلية بشهر يوليو 2022 طابقا لتاريخ امر الاستدك																			
3	اعمال الشاام طبقة الاسفل مفتت fdr	فبراير 2023	1	1	8217	8217.00	2م	58	476586.00	23.97%	114237.66								
4	بالتن توريد وفرش اسمنت	فبراير 2023	1	1	138.97	138.97	طن	1750	243197.50	5.55%	13497.46								
5	بالمقر مكتب توريد وفرش طبقة الاسفل ناتج تكميل كسرات	فبراير 2023	1	1	28	28.00	3م	200	5600.00	24.42%	1367.52								
6	بالمقر مسطح رش m/c	فبراير 2023	1	1	7044	7044.00	2م	27.5	193710.00	8.67%	16794.66								
7	بالمقر مسطح انشاء طبقة سطحية 5 سم	فبراير 2023	1	1	7044	7044.00	2م	140	986160.00	15.41%	151967.26								
الاجمالي																			
297,864.56																			

بمقتضى

رئيس الإدارة المنطقة السابعة
باسم وزارة النقل

م / مصطفى مسعود

مدير عام المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع (الهيئة)

مكتب الاستشاري

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

الشركة المنفذة