

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايضة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
اولا: الاعمال بالاسعار التقديرية													
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيته لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيته لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - مسافة النقل = ١٠,٣٢ كم - المسافة التي يتم الحساب عليها ٨,٦ كم * ١,٢ = ١٠,٣٢ جنيته	٥٠٠٠	✓	م	٣٨٠٤	٠	٣٨٠٤	جاري	%٨٥	٩٢١٥٢		٩٢١٥٢	
		٥٠٠٠	✓	م	٣٨٠٤	٠	٣٨٠٤	جاري	%٨٥	٣٣٣٦٩		٣٣٣٦٩	
ثانيا: الاعمال بالاسعار النهائية بعد المفاوضات													
أعمال الكباري													
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٥٠	✓	م	٣٦	٠	٣٦	جاري	%٩٨	٥٨٥٦		٥٨٥٦	
٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية أو مباتي طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠	✓	م	٨٣	٠	٨٣	جاري	%٩٨	٦٩١٤		٦٩١٤	
أعمال الكباري													
أ- أعمال الجسات والحفر والردم													
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة افقية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية	٢٠٠٠	✓	م	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	%٩٨	١٤٩٨٩١٠		١٤٩٨٩١٠	
٢٢	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٨٠٥	✓	م	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	%٩٨	١٤٩٨٩١٠		١٤٩٨٩١٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياة الرشح والبند شامل مما جيبه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠٠	✓	م	٧٨٧٤	٠	٧٨٧٤	جاري	%٩٨	٦١٧٣٢٢		٦١٧٣٢٢	
٢٨	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة لطبقات المهندس المشرف ونهيو السطح طبقا للشروط التنفيذية وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠	✓	م	١٠١٨	٠	١٠١٨	جاري	%٩٨	٤٩٨٨٢		٤٩٨٨٢	
ج- أعمال الخوازيق والاختبارتها													
٣٢	بالطن توريد وتركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق المعالج حراريا بأقطار وسمات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري والفئة تشمل توريد ودهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ علي أن يتم القياس من منسوب اسفل المخدة وطبقا لاصول الصناعة وللرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	١٤	✓	طن	١٣,٣٣٥	٠	١٣,٣٣٥	جاري	%٩٨	٧٣٥٩٢٨		٧٣٥٩٢٨	
٣٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافة السيلكا فيوم ويكون الحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيصونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق و اجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصدي Echo test واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتي منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٧٥٠	✓	م	٨٠٩٨	٠	٨٠٩٨	جاري	%٩٨	٥٠٨٧٠١٦		٥٠٨٧٠١٦	
٣٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٦٤١٠	✓	م	٨٠٩٨	٠	٨٠٩٨	جاري	%٩٨	٥٣٩١٠٣٤٩		٥٣٩١٠٣٤٩	
الإجمالي													



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)

م / مجدي عبدالسلام عامر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها قرض جنيته
تحريرا في / / المحاسب /
يدفع للمقاول مبلغ قرض جنيته
ملاحظة الفئات : على الحساب / نهائيا
و اعتمدت من غير الواردة بصك الشروط

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات
م / احمد امام
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م / احمد ابو عافيه
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / سلامة تجدي
التوقيع :

المكتب الفني
م / محمود أحمد حسين
التوقيع :

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
أعمال الكباري													
	اجمالي ما سبق						٥٣٩١٠٣٤٩			٥٣٩١٠٣٤٩	٠	٥٣٩١٠٣٤٩	
٣٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل وبضعف الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو خلافة اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	١	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	٠	١	جاري	٩٨%	٧٨٦٩١١		٧٨٦٩١١	
٣٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	٣	٦٥٢٤١٣	عدد	١	٠	١	جاري	٩٨%	٦٣٩٣٦٥		٦٣٩٣٦٥	
٣٧	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Tests علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملاً من مواشير بكامل طول الخازوق بقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦	١٢٤٨٠٥	عدد	٣٠	٠	٣٠	جاري	٩٨%	٣٦٦٩٢٦٧		٣٦٦٩٢٦٧	
٣٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير مجلفنة	٣٦	١٢٤٨٠٥	عدد	٣٠	٠	٣٠	جاري	٩٨%	٣٦٦٩٢٦٧		٣٦٦٩٢٦٧	
أعمال الخرسانات													
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٤٢٠٠	١٨٥٧	م ^٣	٣٠٧	٠	٣٠٧	جاري	٩٨%	٥٥٨٦٩٧		٥٥٨٦٩٧	
٣٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح امس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٥٠ كجم/سم ^٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول علي اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠٠	٣٣٦٦	م ^٣	٨٣٥٤	٠	٨٣٥٤	جاري	٩٨%	٢٧٥٥٧١٧٣		٢٧٥٥٧١٧٣	
٣٩	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٩٠٠٠	٥٠٤	م ^٣	٨٣٥٤	٠	٨٣٥٤	جاري	٥٠%	٢١٠٥٢٠٨		٢١٠٥٢٠٨	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعداد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالير باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٤٥٠	٤٠٧٣	م ^٣	١٦٣	٦٣	٢٢٦	جاري	٩٨%	٩٠٢٠٨٨		٩٠٢٠٨٨	
٤٠	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٠٠٠	٤٢٧٤	م ^٣	١٢٣٦	٨٥	١٣٢١	جاري	٩٨%	٥٥٣٣٠٣٥		٥٥٣٣٠٣٥	
٤٠	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	١٧٠٠	٤٤٧٦	م ^٣	١٧٠٠	٠	١٧٠٠	جاري	٩٨%	٧٤٥٧٠١٦		٧٤٥٧٠١٦	
٤٠	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٥٠	٤٦٧٨	م ^٣	٤٦٥	٤	٤٦٩	جاري	٩٨%	٢١٥٠١٠٢		٢١٥٠١٠٢	
٤٠	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٥٠	٤٦٧٨	م ^٣	٤٦٥	٤	٤٦٩	جاري	٩٨%	٢١٥٠١٠٢		٢١٥٠١٠٢	
الإجمالي													

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها قرض جنية سبق صرفها للمقاول.
 تحريراً في/...../..... المحاسب /
 يدفع للمقاول مبلغ قرض جنية
 ملاحظة الفئات : على الحساب / نهائياً
 غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
 م / مجدي عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مدير المشروع
 م / أحمد أبو نقيطة
 التوقيع :
 م / أحمد الشاعر
 التوقيع :
 م / أحمد أبو عافية
 التوقيع :
 م / محمود اسماعيل
 التوقيع :
 م / سلامة نجدي
 التوقيع :
 م / محمود أحمد حسين
 التوقيع :
 م / محمد الفني
 التوقيع :

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايضة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
أعمال الكباري													
	اجمالي ما سبق									١٠٥٢٦٩٢١١	٠	١٠٥٢٦٩٢١١	
٤١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاده U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاند عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الآمنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البليتات السفلية للركنات ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركنات الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاوناش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات												
٤١-أ	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٤٨٠٠	✓	٨٩٣٢	✓	٣م	١٦٢	✓	٣٢٥	✓	جاري	٧٥%	٢١٧٧١٧٥
٤١-ب	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٢١٠٠	✓	٩٤٣٦	✓	٣م	٦٥٠	✓	٦٥٠	✓	جاري	٧٥%	٤٦٠٠٠٥٠
٥-٤١	علاوة زيادة الاجهاد من ٥٥٠ كجم / سم ^٢ إلى ٦٠٠ كجم/سم ^٢ و زيادة محتوى الاسمنت من ٤٤٠ كجم/م ^٣ إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقا لتعليمات الاستشاري و الخلطة المعتمدة	٦٩٠٠	✓	٣٧١	✓	٣م	٨١٢	✓	٩٧٥	✓	جاري	٧٥%	٢٧١٢٩٤
الحديد بجميع انواعه													
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٨٨٦	✓	٤١٤٩٣	✓	طن	٣٠٤٦,٠٠	✓	٣١١٢,٠٠	✓	جاري	٩٨%	١٢٦٥٤٣٦٩٢
٤٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٤٢٠	✓	١٢١٨٧٠	✓	طن	١٢,٠٠	✓	٢٤,٠٠	✓	جاري	٧٥%	٢١٩٣٦٦٠
اعمال العزل													
٥٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٧٠٠	✓	٦٤	✓	٢م	٥٤٠٤	✓	٥٤٠٤	✓	جاري	٩٨%	٣٣٨٩٣٩
ثانياً التثبيتات													
	ببالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤١٤٩٣	✓	طن	٤٥٠	✓	٤٥٠	✓	٤٥٠	✓	جاري	٥٠%	٩٣٣٥٩٢٥
إجمالي الأعمال بالاسعار النهائية بعد التفاوض													
اجمالي قيمة المستخلص													
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جاري ١٢)													
فقط وقدره :خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا وثمانمائة جنيه فقط لاغير													

م/ محمد عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها قرش جنيه
تحريرا في /..... /..... المحاسب /.....
يدفع للمقاول مبلغ قرش جنيه
ملاحظة الفئات : على الحساب / نهائيا
و اعتمدت من غير الواردة بصك الشروط

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيرة
التوقيع :
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كرام امام
التوقيع :

الشركة المنفذة
م/ محمود أحمد حسين
التوقيع :
م/ سلامة نجدي
التوقيع :
م/ أحمد أبو عافية
التوقيع :
SYSTRA
شركة سيسترا العام
م/ محمود اسماعيل
التوقيع :

تم المراجعة بكتب فني المنطقة
م/ محمد نصر

(11)

استثمار الاعتماد المصرفي

حارة لاعتماد الصرف
 الهبة العامة للعلوم والبحار
 مصلحة :
 المقود :
 قسم :
 المبلغ المستحق إلى :
 شركة زوائد الهندسة المدنية
 الطلاب طلبة أو :
 بموجب :
 رقم ١٩ اجارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالاعتراف الآتي :

أصروف المكنزي :
صاحب الحق أو :
رواد الهند مع الكويت

[illegible]

1000

كتب المراجعة

زئیر القسم

Y. J. *et al.* • *CaMKII α and β in the Hippocampus*

تقيد في السجل برقم

(ب) (د) (ج) (ا)

عدد										
المرفقات										
الاعتماد الإداري ونوع الحسم										
بيانات					نوع الحسم					
محلله رقم ١٢ جاري مع عملية / أعمال كوبري الخمارية دارا الكفر الدبلوماتين ص ١٧٧					فرش	جنيته	نسم	فرع	لصل	بند
					٥٩٧٨٠٠					
بيانات الاستقطاعات					إجمالي الأصل					
عادي إضافي دفعة توقيع فرش جنيته فرش جنيته فرش جنيته رسم الدفعة					فرش	جنيته	٥٩٧٨٠٠			

الحتم ذو التاريخ

علامہ

Y.1. Ans —————

(١) إقرار كاتب سجل المحررات والتنازلات، _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____
 بتاريخ _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____

المحتم ذو التاريخ

٢٠ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة) _____ سنة _____

يقتل صاحب
 اذن مقرر

مدير او رئيس الحسابات

وکیل الحسابات

فهي ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح . ا ») _____ إمضاء الكاتب المئوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب _____

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب	شيك إذن صرفه	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
(٤) قيد في سجل	الشكايات المسجلات	تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
(٥) أدرج في كشف	الشكايات المسجلة	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :