

جمهورية مصر العربية

إدارة الخدمات الصحية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية: الأعمال الاشتاتية: أعمال الكهرباء: أعمال التكييف: الأعمال الصحية: أعمال الحريق لمحلة الجوفل ضمن محطات الأنوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"

نصار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

..... إذن صرف على
..... شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج - صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	رش
		٤٩٠٧١١١	
	الجملة	٤٩٠٧١١١	

فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة وسبعة ألفاً ومائة واحد عشر جنبها لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..

تفصيل في السجل برقم ..

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم				
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	مستخلص رقم (١) جاري
						عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية-الأعمال الانشائية أعمال الكهرباء-أعمال التكيف-أعمال المسجدة-أعمال الحريق لمحطة الجولف ضمن محطات الأنوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"
إجمالي الأصل						
قرش	جنية	بيانات الإستقطاعات				
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	دمغة توقيع
						رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

٢٠ في سنة

..... الإمضاء

..... الإمضاء

..... الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاریخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قِيلَ فِي سَجَل رَقْم ٥٥ "ع ح" بِرَقْم

الختم ذو التاريخ

٢٠ روجع في سنة

يَعْتَمِدُ سَحَبُ شِيَاكِ
 اِذْنِ صَرَفِ

.....
.....
.....

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح") توقيع الكاتب الممنوع

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ سحب شيك رقم امضاء الكاتب المنوط :

..... تحت رقم الشيكات

الشكايات
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :

٢٠ سنة في

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة قبل التفاوض جنيه	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراهه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	ب-أعمال التأسيس وإزالة والهدم ونقل المخلفات										١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجده ٣-وسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤-المعدات متواجده ٥-وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٦-البرنامج الزمني متواجد ٧-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجده ٨- لوحات المشروع متواجده ٩-باقى المحملات بمعرفة الادارة
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان.	م ^٢	١٢٥	٢٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٣,٠٠٠	٥٨٣,٠٠٠	٧٢٨٧٥,٠٠٠		٧٢٨٧٥,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في أسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١١٠	٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
ج-الأعمال الترابية											
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتناسكة ، شديدة التماسك ، الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل تواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٠٠	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب ردم بأتربة من ناتج الحفر والصالحه للردم والتي يوافق عليها المهندس الإستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الفرم بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية ...وأنهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب.	م ^٣	١١٠	٣٥٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٥٠٦,٠٠٠,٠٠٠		٥٠٦,٠٠٠,٠٠٠	
د-أعمال الخوازيق											
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخوازيق والأعتماد من الاستشاري المشرف .	عدد	١٢٠٠٠	٤	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠		٤٨٠٠,٠٠٠	
هـ-أعمال الخرسانة العادية											
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكبرى المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٢م ^٣ زلط و ٠,٥ م ^٣ رمل و ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات على أن لا تقل المقاومة للمكبزة الممبزة للمكببات القياسية للخلط بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	م ^٣	٢٧٠٠	٣٥٠	٠,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	٣١٨٦٠,٠٠٠		٣١٨٦٠,٠٠٠	
و-أعمال الخرسانة المسلحة											
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٢م ^٣ زلط و ٠,٤ م ^٣ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة للمكبزة الممبزة للمكببات القياسية للخلط بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل حديد التسليح حسب الرسومات الإشائية كما تشمل الفئة عمل القرم والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...وأنهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب.	م ^٣	٤٢٠٠	٤٨٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٥٥٤٤٠,٠٠٠		٥٥٤٤٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوالط الساندة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة الممبزة للمكببات القياسية للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) .	م ^٣	٤٠٠٠	٨٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي إلى											
								١١١٩٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٩٥٣٥,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع
التوقيع /
م / إسلام أشرف

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / مشرة

مدير إدارة المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع /
م / أحمد عبدالجواد

مدير المشروع
التوقيع /
م / أيمن العلابي

إستشاري المشروع
مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع
التوقيع /
م / إبراهيم عبدالعظيم

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع
التوقيع /
م / أمير عمرو

مدير المشروع
التوقيع /
م / محمد عبدالباسط

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

مستخلص جاري رقم (١)
أعمال إنشاء محطات التردد السريخ (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكبرى المشاه)
العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
تنفيذ شركة زي ذاك للمقاولات العامة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

رقم البد	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة قبل التفاوض جنيه	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراهه	جمله مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	إجمالي ماسبق										
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوالط لزوم المحطة وكبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٢٠٠,٨ زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والفترة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفترة عمل الفريم والشدات والصبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفترة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشارى مما جمعية بالمتر المكعب.	م ٣	٤٥٠٠	٤٢٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٦٠٣,٠٠,٠٠	١١١٩٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١١٩٥٣٥,٠٠	
٢٨	الطن توريد وتشغيل وتركيب وتزبيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتفيذ جميع العناصر الإنشائية والفترة تشمل كل ما يلزم للتتفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريغ الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٢٠٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	١٧١٦,٠٠,٠٠	١٧١٦,٠٠,٠٠			
ج- الأعمال المدنية للمحطة وكبرى المشاه											
٣٨	الطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٢ و ٢٧-٢ للأجزاء المدنية والفترة تشمل أعمال اللحام وعمل الإختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتزبيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بربر ووجهين بمادة أيوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٤ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	١٠٠٠٠٠	١٧٥	٠,٠٠	٩,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
ط- أعمال تأمين الموقع											
٤٤	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضبنة ولمبات الإنارة والمولدات والمعلومات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور.	شهر	١١٠٠٠٠	١٢	٠,٠٠	٥,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠			
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠٠	٦٥٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٢١٦٠٠٠,٠٠	٢١٦٠٠٠,٠٠			
ي- أعمال الصيانة والصيانة											
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشارير حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشارير بمادة أيوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لأعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	٦٥	١٥٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٨٤٥,٠٠	٨٤٥,٠٠			
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور في الحوالط والبلاطات الخرسانية بأي قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سليقات الأعمال الكهروميكانيكية والفترة تشمل توفير المعدات اللازمة للتوريد أثناء القطع وتزليل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفترة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نھو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٢٠٠	٥٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠			
الإجمالي											
الإجمالي بعد التغطية											
إجمالي ما سبق صرفه											
صافي القيمة الحالية للمستخلص											
تصرف بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة على الأسعار											