

جاري
٢٠٢٣/٠٣/١٩

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣

تاريخ التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ التعاقد	أغسطس ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس ٢٠٢٤
السولار	٢٢٣,٧	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
البيتومين	٤٨٧,١	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
الأسمنت	١٦٤,٥	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٣٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦
الكتل والنقاطات	٢٩٧,٤	٧٤١,٢	٧٤١,٢	٨٤١,٢	٨٨٤,٨	٩٤٤,٥	١٠١٣,٤	١٠١٣,٤	٩٦٢,٥
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٣٣٩,٧	١٣٣٩,٧	١٣٨٩,١

بيانات التعاقد														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية			قيمة التعويض أو الخصم
											للمعاملات عند تنفيذ الأعمال	للمعاملات عند تنفيذ الأعمال	للمعاملات عند تنفيذ الأعمال	
ك	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ق	ر	س	ت	ث	
أولاً: أعمال الكباري														
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م³	٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	أغسطس	٣	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	سبتمبر	٣٠	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	أكتوبر	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	نوفمبر	٣٠	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	ديسمبر	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	يناير	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	فبراير	٢٩	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	مارس	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	٢٦,١٠	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	أغسطس	٣	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	سبتمبر	٣٠	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	أكتوبر	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	نوفمبر	٣٠	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	ديسمبر	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	يناير	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	فبراير	٢٩	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	مارس	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٨٩,٨٨	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	أغسطس	٣	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	سبتمبر	٣٠	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	أكتوبر	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	نوفمبر	٣٠	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	ديسمبر	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	يناير	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٨	٢٨٣٠	٧٩٢٤٠	فبراير	٢٩	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات)	م³	١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	أغسطس	٣	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	سبتمبر	٣٠		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	أكتوبر	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	نوفمبر	٣٠		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	ديسمبر	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	يناير	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	فبراير	٢٩		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	مارس	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	أغسطس	٣		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	سبتمبر	٣٠		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	أكتوبر	٣١		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	نوفمبر	٣٠		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	ديسمبر	٣١		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	يناير	٣١		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	فبراير	٢٩		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	مارس	٣١		١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	أغسطس	٣		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	سبتمبر	٣٠		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	أكتوبر	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	نوفمبر	٣٠		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	ديسمبر	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	يناير	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	فبراير	٢٩		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
١٠٥	٢٩٤٠	٣٠٨٧٠٠	مارس	٣١		١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥			
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم الجزء العلوي للكوبري Box Section	م³	٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	أغسطس	٣	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	سبتمبر	٣٠	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	أكتوبر	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	نوفمبر	٣٠	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	ديسمبر	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	يناير	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	فبراير	٢٩	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	مارس	٣١	١٠٠	السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	أغسطس	٣	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	سبتمبر	٣٠	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	أكتوبر	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	نوفمبر	٣٠	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	ديسمبر	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥	
			٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	يناير	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥	
٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	فبراير	٢٩	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥				
٥٥٠	٣٠٩٠	١٦٩٩٥٠٠	مارس	٣١	١٠٠	الأسمنت	٢٧٩,٦	٢٧٩,٦	١٠٠	١٠١,٦٥				
إجمالي														

عن عملية: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم / الواسطي على طريق القاهرة / أسوان الزراعي بمحافظة بني سويف

الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٠٤/١٩

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	الكميات				إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
				كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
	أولاً: أعمال الكباري										
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	م.ط	٣٥٥	٤٥٠	٣٤٧	٠	٣٤٧	١٢٣١٨٥	٠	١٢٣١٨٥	- التقرير الشهري متواجد
٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	عدد	٢٧٣٣٦٠	٣	٢	٠	٢	٥٤٦٧٢٠	٠	٥٤٦٧٢٠	- البرنامج الزمني متواجد
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	م.ط	٣١٥٠	١٥٠٠	٩١٤	٠	٩١٤	٢٨٧٩١٠٠	٠	٢٨٧٩١٠٠	- لوحات المشروع متواجدة
٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل	عدد	١٤٥٠٠٠	١	١	٠	١	١٤٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠٠	- المهندسون متواجدون
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٥	٢٦٠٠	٥١٦	٠	٥١٦	٤٣٨٦٠	٠	٤٣٨٦٠	- المشرفون متواجدون
١١	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات	م٣	١٢٠	٣٠٠٠	٢٦	٠	٢٦	٣١٢٠	٠	٣١٢٠	- سيارات نقل العينات غير متواجدة
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	١٥٥٠	١٠٠	١٧	٠	١٧	٢٦٣٥٠	٠	٢٦٣٥٠	- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٢٠٠	١٥٠٠	٣٥٩	٠	٣٥٩	٧٨٩٨٠٠	٠	٧٨٩٨٠٠	- وثيقة التأمين متواجدة
١-١٥	علاوة نتيجة زيادة الإجهاد إلى ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٠٠ كجم/م ^٣	م٣	٦٥	١٤٠٠	٢٥٧	٠	٢٥٧	١٦٧٠٥	٠	١٦٧٠٥	
٢-١٥	علاوة نتيجة زيادة الإجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣	م٣	١٣٠	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م٣	٢٨٣٠	٦٠٠	١٥٢	٢٨	١٥٢	٥٠٩٤٠٠	٠	٥٠٩٤٠٠	
١-١٦	زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	١٠٠	٣٠٠	٤٥	٠	٤٥	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات)	م٣	٢٩٤٠	٣٠٠	١٤٣	١٠٥	١٤٣	٧٢٩١٢٠	٠	٧٢٩١٢٠	
٢-٢٠	علاوة نتيجة زيادة الإجهاد إلى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣	م٣	٦٥	١٧٥	١٤٣	١٠٥	١٤٣	١٦١٢٠	٠	١٦١٢٠	
٢١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة سابقة الصب	م٣	٣٧٢٠	٣٥٠	١٣٢	٠	١٣٢	٣٤٣٧٢٨	١٤٧٣١٢	٤٩١٠٤٠	يصرف بنسبة ٧٠ % لحين التركيب
١-٢١	زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	١٠٠	٣٥٠	١٣٢	٠	١٣٢	٩٢٤٠	٣٩٦٠	١٣٢٠٠	
٢-٢١	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣	م٣	٦٥	١٧٥	١٣٢	٠	١٣٢	٦٠٠٦	٢٥٧٤	٨٥٨٠	
٢٢	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٦٠/٤٠)	طن	٢٦٥٠٠	١٦٦٠	٣٦٨	٣٢٤	٣٦٨	١٨٣٣٨٠٠٠	٠	١٨٣٣٨٠٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين										
٣-٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد	٤٦٠٠٠	١٦	٢	٠	٢	٧٣٦٠٠	١٨٤٠٠	٩٢٠٠٠	يصرف بنسبة ٨٠ %
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة من البيتومين	م٢	٥٠	٣٣٥٧	٤٦٣	٠	٤٦٣	٢٣١٥٠	٠	٢٣١٥٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

أقر بصحة ذلك :

مدير عام المشروعات

مدير إدارة الكباري

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

التوقيع / م/ مصطفى شعبان

التوقيع / م/ محمد عمار عبده

التوقيع / م/ الشافعي ممدوح

التوقيع / م/ سلمان حمدي

التوقيع / م/ علي رجب

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

التوقيع / م/ طارق يوسف الجزار

م/ محمد عمار عبده

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع كوبري مزلقان
سكة حديد الفيوم
٢٠٢٣/٠٨/٢٩

عن عملية: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم / الواسطي على طريق القاهرة / أسوان الزراعي بمحافظة بني سويف

الهيئة العامة للطرق والكباري

الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٩

العقد رقم: (٥٤٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	الكميات				إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
				كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
	رابعاً : الأعمال المضافة										
١٢	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعارضات	م.ط	١١	١٨٠٠	١٤٤٢	٠	١٤٤٢	١٥٨٦٢	٠	١٥٨٦٢	
١٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس	م³	٦٠	١٥٠٠	١١	٠	١١	٦٦٠	٠	٦٦٠	
١٧	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات	مقطوعية	٥٠٠٠	١	١	٠	١	٥٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	يصرف بنسبة ٥٠%
٢٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق	عدد	٥٠٠٠	١	١	٠	١	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	
٢١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	م.ط	٤٣٣٠	٧٠٠	٣١٠	٠	٣١٠	١٣٤٢٣٠٠	٠	١٣٤٢٣٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم الجزء العلوي للكوبري Box Section	م³	٣٠٩٠	١١٣٧	٠	٥٥٠	٥٥٠	١٦٩٩٥٠٠	٠	١٦٩٩٥٠٠	
١-٢٥	زيادة الإرتفاع عن ٦ متر	م³	١٠٠	١١٣٧	٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠٠	٠	٥٥٠٠	
٢-٢٥	علاوة نتيجة زيادة الإجهاد إلى ٥٠٠ كجم/سم² والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م³	م³	٦٥	١١٣٤	٠	٥٥٠	٥٥٠	٣٥٧٥٠	٠	٣٥٧٥٠	
	التشوينات										
٢٢	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٦٠/٤٠)	طن	٢٦٥٠٠	١٦٦٠	٢٤٧	١٧٣-	٧٤	١٩٦١٠٠٠	٧٨٤٤٠٠	١١٧٦٦٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
	إجمالي الأعمال										
	إجمالي قيمة الأعمال										
	إجمالي قيمة الأعمال السابقة										
	قيمة المستخلص الحالي										
								٣٠٠٢٢٠٢٢	٩٨١٦٤٦	٢٩٠٤٠٣٧٦	
									٢٩٠٤٠٣٧٦		
									٢١٠٢٠٠٦١		
									٨٠٢٠٣١٥		

رئيس الإدارة الإقليمية المنطقة السادسة ببني سويف
 التوقيع / م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
 التوقيع / م/ مصطفى شعبان

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري
 مدير إدارة الكباري
 التوقيع / م/ محمد عمار عبده

مدير المشروع
 التوقيع / م/ الشافي ممدوح

استشاري المشروع
 مدير المشروع
 التوقيع / م/ سلمان حمدي

أقر بصحة ذلك :
 الشركة المنفذة
 مدير المشروع
 التوقيع / م/ علي رجب