

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١١٠٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ اسناد تنفيذ
اعمال كوبري سيارات البوليفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (
السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (١) سيارات ملاكى سيدان المنصوص
عليها بكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٧

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،


رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ



4



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جارى اسناد تنفيذ اعمال كوبري سيارات
البوليفارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح -
الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٥/٢٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطا ١٠٠٠

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ



مصلحة: السيد العامه للظروف والكماليات

قسم: العقود
المبلغ المستحق إلى شركة / كونكوردي للتصدير والرمز

بموجب } الطلبات طيه ، أو نه
م جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة / كونكوردي للتصدير والرمز
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٢٤٢٤٧٨٥١			

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة العامة

جملة

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
٢ جاري كوري سيارات البوليطارد						
ضمن مشروع القطار						
صاحب العمل من ٢٤/٥/٢١						
بيانات الاستقطاعات		جنيه		قرش		
عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	رسم الدفعة
						صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
جاري
الإيرادات
بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ

(٣) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح ») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف : الشيكات : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : في سنة ٢٠١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤	اولاً : الأعمال الصناعية										
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م³	٦٩	٣٠٠	١٣٢	١٣٢	١٣٢	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المرورية أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م³	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٢٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية او معدات خفيفة في ارض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنفء العمل	م³	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠,٨٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	١٠٧	١٠٧	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت او بازلتية بإجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢ و حتي ٧٠٠ كجم / سم ٢ والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع في تربة جرانيت او بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم ٢ بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	١٣١٧	١٣١٧	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة الموردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم علي طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م³	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٥٤	٥٤	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٦٥	٦٥	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم² ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	١٢٦٨	١٢٦٨	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	الأمن الصناعي موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم² وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م³	م³	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	التقرير المبني موجود
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٤٥١	٤٥١	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٤	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م³	١٠٠	٤٥٣	٠	٤٥١	٤٥١	٤٥,١٠٠	٠	٤٥,١٠٠	
٣٥	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م³									
-	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٧	١٦٧	١٦٧	٥٩١,١٨٠	٠	٥٩١,١٨٠	
٣٦	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م³	١٠٠	١٦٨	٠	١٠٦	١٠٦	١٠,٦٠٠	٠	١٠,٦٠٠	
٣٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	٣٦٥٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	١١٠٤	٨,٠٥٥,٥٥٠	٠	٨,٠٥٥,٥٥٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها	م³	٢٤٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	١١٠٤	٥٢٩,٦٨٠	٠	٥٢٩,٦٨٠	
٣٩	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم²	م³	١١٢٠٠٠	١٢٩	٦٣	٦٣	٦٣	١٤,١١٢,٠٠٠	٠	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	٧٣٥	٣٠٩	١٠٤٤	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	٠	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠ / ٤٠)	طن						٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠	٠	٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
السابق											
الباقى											
٢٤,٢٣٢,٧٨٥,٠٠											

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طيبخ	مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبدالجواد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المكتب م / اشرف الهادي
		تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /		التوقيع :
		قرش جنيه على الحساب		الشركة المنفذة - مدير م / محمد صابر حسن
		يدفع المقاول مبلغ	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	التوقيع :
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		
		يعتمد ،،، مدير المصلحة		

بند المیزانیة :

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كلاب سجل الحجزات والتفازلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ مطلى بالامانة بتاريخ			امضاء :

علاقات الكتاب المخطوطين

تحریر افی..... سلة ۲۰۰

2- سحب

اذن صرف

3- نقد في سجل

اذن صرف

والدرج في كشف الحوالات رقم.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وأني تسلمت المستحق لي بالكامل وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤	أولاً : الأعمال الصناعية											
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م³	٦٩	٣٠٠	١٣٢	٠	٩,١٠٨	جاري	٩,١٠٨	٠	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المرورية أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م³	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	جاري	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنفسي العمل	م³	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٠	٢٠,٨٠٠	جاري	٢٠,٨٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	٠	٤٤,٩٤٠	جاري	٤٤,٩٤٠	٠	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرائيت او بازلتية بإجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم / سم² و حتي ٧٠٠ كجم / سم² والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٠	٤٣,٢٠٠	جاري	٤٣,٢٠٠	٠	٤٣,٢٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم² بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٥٥	٥٥	٥٥	٠	٣,٠٢٥	جاري	٣,٠٢٥	٠	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في تربة جرائيت او بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم² بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	٠	١٤٤,٨٧٠	جاري	١٤٤,٨٧٠	٠	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المُوردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م³	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٠	٨,٣٧٠	جاري	٨,٣٧٠	٠	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٠	١٢٧,٤٠٠	جاري	١٢٧,٤٠٠	٠	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم² ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	جاري	٣,٣٨٥,٥٦٠	٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	الأمن الصناعي موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم² وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م³	م³	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	جاري	١٦٨,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	التقرير المبدئي موجود
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعبدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	جاري	١,٥٣٣,٤٠٠	٠	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٥	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م³	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٠	٤٥,١٠٠	جاري	٤٥,١٠٠	٠	٤٥,١٠٠	
٣٦	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م³										
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٧	٠	٥٩١,١٨٠	جاري	٥٩١,١٨٠	٠	٥٩١,١٨٠	
٣٨	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م³	١٠٠	١٦٨	١٠٦	٠	١٠,٦٠٠	جاري	١٠,٦٠٠	٠	١٠,٦٠٠	
٣٩	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	٣٦٥٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	٨,٠٥٥,٥٥٠	جاري	٨,٠٥٥,٥٥٠	٠	٨,٠٥٥,٥٥٠	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها	م³	٢٤٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	٥٢٩,٦٨٠	جاري	٥٢٩,٦٨٠	٠	٥٢٩,٦٨٠	
٤١	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم²	طن	١١٢٠٠٠	١٢٩	٦٣	٦٣	١٤,١١٢,٠٠٠	جاري	١٤,١١٢,٠٠٠	٠	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكميات سابقة الصب	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	٧٣٥	٣٠٩	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	جاري	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	٠	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠ / ٤٠)	طن					٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠		٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠			
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												٤٨,٣٧٣,٩٩٨,٠٠
السابق												٢٤,٢٣٢,٧٨٥,٠٠
الباقى												

الهيئة العامة للطرق والكباري


رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طيبخ	مدير عام الشؤون المالية و الإدارية م / مصطفى عبد الجواد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / اشرف الهادي
		تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /		التوقيع :
		قرش جنيه على الحساب		الشركة المنفذة - مدير المشروع م / محمد صابر حسن
		يدفع المقاول مبلغ	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	التوقيع :
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		

مئة	٢٠٠ رئيس المصلحة	علامة
.....		امضاء:
.....		امضاء:
.....		امضاء:

قرار كتب سجل الحجزات والتفيزات
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
لن المبالغ على بالامانة بتاريخ

الكاتب المنوط

لِيُخْتَمَ نَوَ التَّارِيخِ



رئيس الحسابات

علاقات الكتاب المنوطين

يعتمد - سحب

مشارك

اذن صرف

بمبلغ

تصنيف اف. سنة ٢٠٠

- | | | | | |
|----|---|---------|--------------|------------------|
| 1- | شطب | شيك | الكتب المنوط | الختم ذو التاريخ |
| 2- | مسحب | اذن صرف | الكتب المنوط | |
| 3- | تقييد فى سجل | شيك | الكتب المنوط | |
| | اذن صرف | تحت رقم | الكتب المنوط | |
| 4- | وادرج فى كشف الحوالات رقم.....
رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب | | | |

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وأني تسملت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كانت الدفعة علم الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

[illegible]

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤	أولاً : الأعمال الصناعية										
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م³	٦٩	٣٠٠	١٣٢	١٣٢	٩,١٠٨	٩,١٠٨	.	٩,١٠٨	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المرورية أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكشير الكسارات والمطابقة للمواصفات	م³	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	.	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة و المراقبين متواجدين
٢٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لنفع العمل	م³	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٢٠٨	٢٠,٨٠٠	٢٠,٨٠٠	.	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٥	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في البر والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	١٠٧	٤٤,٩٤٠	٤٤,٩٤٠	.	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت أو بازلتية بإجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم / سم² وحتى ٧٠٠ كجم / سم² والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٧٢	٤٣,٢٠٠	٤٣,٢٠٠	.	٤٣,٢٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
٢٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم² بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٣,٠٢٥	٣,٠٢٥	.	٣,٠٢٥	لوحات المشروع متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في تربة جرانيت أو بازلتية بإجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / سم² بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	١٣١٧	١٤٤,٨٧٠	١٤٤,٨٧٠	.	١٤٤,٨٧٠	المعمل متواجد
٣٠	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة المؤودة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري و حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد علي طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة	م³	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٥٤	٨,٣٧٠	٨,٣٧٠	.	٨,٣٧٠	المكاتب متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع إستخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٦٥	١٢٧,٤٠٠	١٢٧,٤٠٠	.	١٢٧,٤٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عند ٣٠٠ كجم/سم² ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٨	١٢٦٨	٣,٣٨٥,٥٦٠	٣,٣٨٥,٥٦٠	.	٣,٣٨٥,٥٦٠	الأمن الصناعي موجود
٣٣	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم² وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م³	م³	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٧٠٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	.	١٦٨,٠٠٠	التقرير المبدي موجود
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٤٥١	١,٥٣٣,٤٠٠	١,٥٣٣,٤٠٠	.	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٥	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	م³	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٤٥١	٤٥,١٠٠	٤٥,١٠٠	.	٤٥,١٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م³	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٧	١٦٧	٥٩١,١٨٠	٥٩١,١٨٠	.	٥٩١,١٨٠	
٣٧	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م³	١٠٠	١٦٨	١٠٦	١٠٦	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠	.	١٠,٦٠٠	
٣٨	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	٣٦٥٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	٨,٠٥٥,٥٥٠	٨,٠٥٥,٥٥٠	.	٨,٠٥٥,٥٥٠	
٣٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها	م³	٢٤٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	٥٢٩,٦٨٠	٥٢٩,٦٨٠	.	٥٢٩,٦٨٠	
٤٠	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم²	طن	١١٢٠٠٠	١٢٩	٦٣	٦٣	١٤,١١٢,٠٠٠	١٤,١١٢,٠٠٠	.	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	٧٣٥	٣٠٩	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	.	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠ / ٤٠)	طن	٤١٥٠٠	١٦٥٠	٧٣٥	٣٠٩	٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠	٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠	.	٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
السابق											
الباقى											
٢٤,٢٣٢,٧٨٥,٠٠											

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طبيخ	مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبد الجواد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / اشرف الهادي
م / نصر محمد نصر طبيخ	م / مصطفى عبد الجواد	تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /	مدير المشروع / جهاد محمد سعد	التوقيع : الشركة المنفذة - مدير المشروع م / محمد صابر حسن
		قرش جنيه على الحساب		التوقيع :
		يدفع المقاول مبلغ		
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من		

