



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ)

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الدعاء / المستقبل بطول ٢ كم بمحافظة كفر الشيخ

المقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٥٤) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢

مقاوله : شركة الشروق للمقاولات (راغب عبد المليم راغب بليلة)

مستخلص رقم (٣) ختامي

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات (راغب عبد المليم راغب بليلة)

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	الكمية طبقا للمقايمة الختامية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه		
١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة الخ	٦١,٠٠	٢٣٩٧,٤٢	م٣	٢٣٩٧,٤٢	٠	٢,٣٩٧,٤٢	نهائي	١٤٦,٢٤٢,٦٢	٠	١٤٦٢٤٢,٦٢	مكتب الإشراف والكرفان متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس الخ	٤٤٦,٠٠	٣٨٤٠,١٨	م٣	٣٧٨٥	٥٥,١٨	٣,٨٤٠,١٨	نهائي	١,٧١٢,٧٢٠,٢٨	٠	١٧١٢٧٢٠,٢٨	البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C الخ	٢٧,٥٠	١٠٩٠٨,٢٧	م٢	٦٥٠٠	٤٤٠٨,٢٧	١٠,٩٠٨,٢٧	نهائي	٢٩٩,٩٧٧,٤٣	٠	٢٩٩٩٧٧,٤٣	فني تأمين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من سمك ٦ سم ... الخ	١٥٦,٠٠	١٠٩٠٨,٢٧	م٢	٦٥٠٠	٤٤٠٨,٢٧	١٠,٩٠٨,٢٧	نهائي	١,٧٠١,٦٩٠,١٢	٠	١٧٠١٦٩٠,١٢	لوحات المشروع و الاجهزة المساحية متواجدة
في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق يضاف لاسعار القائمة رسوم كارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالي												
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس الخ	٢٥,٠٠	٣٨٤٠,١٨	م٣	٣٧٨٥	٥٥,١٨	٣,٨٤٠,١٨	نهائي	٩٦,٠٠٤,٥٠	٠	٩٦٠٠٤,٥٠	بوليصة التأمين متواجدة وسارية حتى ١٠/٤/٢٠٢٢
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من سمك ٦ سم ... الخ	٣,٠٠	١٠٩٠٨,٢٧	م٢	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٠,٠٠	نهائي	٠,٠٠	٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	التقارير الشهرية متواجدة							نهائي	٠,٠٠	٠	٠	
	يراعي تطبيق نصوص العقد											
	يراعي تطبيق خصومات محضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم											
	يراعي خصم رسوم اتاوه المحاجر والمناجم											
الاجمالي (بالجنيه)												
خصم ١% كما ورد بالمفاوضة (بالجنيه)												
الاجمالي بعد خصم المفاوضة (بالجنيه)												
اجمالي ما تم صرفه سابقاً (بالجنيه)												
صافي مستخلص ختامي ٣ (بالجنيه)												
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها												
التاريخ يدفع إلى المقاول ملاحظة الفئات اعتمدت من												
مهندس الشركة /م احمد راغب												
مهندس المشروع /م محمود محمد المرشدي												
سبق صرفها إلى المقاول المحاسب على الحساب												
مدير عام المشروعات /م / كارم امام												
الفئات غير الواردة بصك الشروط تت لادعته بكتيب في المنطقة /م / محمد نصر												
يعتمد : رئيس الإدارة المركزية /م / محمد عبد السلام عامر												

٥٠٩٢٠