

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح و حساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)
مشروع اعمال رفع كفاءة طريق وادي خريت (القطاع الاول) مركز نصر النوبة محافظة اسوان
بطول ٧,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة الفرماوي للمقاولات ، عقد رقم (٤٥٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

١- فروق الاسعار

٢- مستخلص ٥

٣- الارقام القياسية

٤- استمارة ٥٠ ع. ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مهندس /



للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

شركة الفرماوى

القاهرة في ٣ سبتمبر ٢٠٢٤

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة لعملية تنفيذ أعمال طريق وادى خربت المنار (القطاع الأول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت إشراف المنطقة العاشرة بأسوان والمسندة لشركة ورثة الفرماوى (ياسمين الفرماوى وشريكها للمقاولات)

٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٥٩	عقد رقم
٢٣ ديسمبر ٢٠٢١	تاريخ العقد
٨ أشهر	مدة التنفيذ
٥ يناير ٢٠٢٢	تاريخ استلام الموقع

مرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

١- مستخلص فروق أسعار (بیتومین وسولار) مستخلص رقم ٦ (ختامي).

فبرجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

المرفقات:

■ عدد (١) مستخلص فروق أسعار (بیتومین وسولار) مستخلص رقم ٦ (ختامي).

■ عدد (١) صورة ضوئية من مستخلص رقم ٦ (ختامي).

■ عدد (١) صورة ضوئية من الأرقام القياسية لأسعار المنتجين.

الرئيس التنفيذي للشركة

د.م/ محمد الفرماوى عبد الرحمن العيسوي

تنفيذ اعمال طريق وادي خريت / المنار (القطاع الاول) بطول 7.5 كم مركز نصر النوبة
محافظة اسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة :- ورثة الفرماوي للمقاولات و انشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الاسعار)

مستخلص ختامي (6)

فترة تنفيذ الأعمال من		٢٠ مايو ٢٠٢٤		حتى		٣٠ مايو ٢٠٢٤							
رقم العقد		(2022 / 2021 / 459)		تاريخ العقد		٢٣ ديسمبر ٢٠٢١							
رقم		١٣ أكتوبر ٢٠٢١		فترة الحساب (من - إلى)		٢٠ مايو ٢٠٢٤		٣٠ مايو ٢٠٢٤					
رقم البند		بيان الأعمال		رقم القياس عند الفتح الفني		رقم القياس عند المحاسبة		نسبة الزيادة او الخصم		قيمة التعويض (زيادة او خصم)			
2	3م	اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات لتشكيل الجسر والاكتاف	3080	267960	سولار	20%	323.70	480.40	48%	25724.16			
3	3م	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات بسمك 40 سم	34	5440	سولار	20%	323.70	480.40	48%	522.24			
4	3م	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بسمك 30 سم	2619.6	751825.2	سولار	15%	323.70	480.40	48%	54131.41			
8	3م	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي حتى 10 كم	130	7800	سولار	20%	323.70	480.40	48%	748.80			
12	2م	طبقة تشريب	1731	43275	سولار	10%	323.70	480.40	48%	2077.20			
13	2م	رابطة 6 سم	3731	488761	سولار	10%	323.70	480.40	48%	23460.53			
			3731	488761	بيتومين	55%	436.30	1079.10	147%	395163.27			
		الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم		543176.87									
		فقط خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وستة وسبعون جنيهاً وسبعة مائة وثمانون لهما لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كلومر



مدير عام مشروعات

مدير المشروع

رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	شيف إذن صرف	(٣) سحب	الختم ذو التاريخ 
تحت رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	الشيكات الموالات	(٤) قيد في سجل	
رقم : _____	إمضاء الكاتب المنوط : _____	الشيكات الموالات	(٥) أدرج في كشف	
إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢		شيف إذن صرف	(٦) استلمت	