

مستخلص رقم (١) جارى

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقى قنا / قناطر نجع حمادى / أبو تشت (القطاع الأول) من
نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الاولى
عن مشروع :-

شامله المدة من ٢٠٢٤/٨/١٣ الى ٢٠٢٤/٩/٥

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

تنفيذ شركة :- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

رقم البيد	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	تمت في خلال الاعمال التى تمت المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالبجنيه	استقطاع او عجل بالبجنيه	الباقى بعد الاستقطاع بالبجنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصليه المترجعة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	.	٧٩٠٠,٠٠	١٩١٩٧٠٠,٠٠		١٩١٩٧٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	.	٧٩٠٠,٠٠	٨٢٩٥٠٠,٠٠		٨٢٩٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	.	٢٢٠٠٠,٠٠	١٧١٦٠٠٠,٠٠		١٧١٦٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحليلية متواجده اللافتات متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	.	٦٤٨,٠٠	١٨١٤٤٠٠,٠٠		١٨١٤٤٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	.	.	.		.	خطة ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وقرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	.	.	.		.	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التأمين متواجده التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وقرش طبقة اسفلت	٢م		٣	.	.	.		.	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وقرش طبقة اساس من الاحجار الصليه	٣م		٢٥	.	٧٩٠٠,٠٠	١٩٧٥٠٠,٠٠		١٩٧٥٠٠,٠٠	
الاجمالى										
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة										
الاجمالى بعد الخصم										
٦٤٤٤٧١٤,٥٠										

الجهة المالكة
مهندس المشروع
مهندس

تحريرا في : ٢٠٢٤ /
الشركة المنفذه
مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب
على حساب
نهايا
ملاحظات الفئات
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في

مدير عام الصيانة
مهندس /
عبدالرحيم محمد حسين

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
ادارة المشروع
عبدالرحيم محمد حسين

مهندس الاستشاري
مهندس /
٨ - سبتمبر ٢٠٢٤
المكتب الرئيسي

الاستقطاعات	
٣٢٢٢٣٥.٧	تأمين
١٥٥.٧٣.١	دمغات
٢٣٠٠	معمل قنا
٣٢٢.٠	%١٤
٤٧٩٩٣٠.٨	جملة الاستقطاعات



٦٤٤٤٧١٤.٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٦٤٤٤٧١٤.٥	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٦٨)

٤٧٩٩٣٠.٨	الاستقطاعات
٥٩٦٤٧٨٣.٧	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول)من نجع الجامع حتى فاو بحرى بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئسية(حياه كريمه)المرحلة الاولى تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

استكمال ارفع كفاية الطريق الزراعى الشرق قنا / قنات طبع حاد / أبو شيت (القطاع الاول)
من طبع الجاه من قنا جري بطول ١٦ كم من المبدء الخامس (طاحه حريه) المرحله الاول

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%	جملة الاعمال ٢٥٥ ٩٢٥ / ٠	٦ ٤٤٤ ٧١٤ / ٥٠
دمغات	السابق صرفه ١٥٥ ٠٧٢ / ٠	
خصم معمل المنطقة	٢ ٦٥٥ / -	
	المستحق صرفه	٦ ٤٤٤ ٧١٤ / ٥٠
	جملة الاستقطاعات	٤ ٧٩ ٩٢٠ / ٨٠
	الصافي	٥ ٩٦٤ ٧٨٢ / ٧٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفهر المقدم للرقابة العربيه المختصه وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/ ٩/ ٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٦٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
ادارة المشروع

عماد حسين

بيانات التواتير		رقم	الختم ذو التاريخ
رقم	التاريخ	جنية	قرش
٥٩٦٤٧٨٢	٧٠		

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى وزارة الفهم المتعددة لـ ٧٠ - العموم المشاكل

الطلبات طية أو ..

بموجب تحت طابع

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم وزارة الفهم المتعددة لـ ٧٠ - العموم المشاكل

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

[illegible]

الختم ذو التاريخ



رو جمع



رئيس

علامة
سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للمخصص

جاری

(او) بان للمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة _____

سُبْحِك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") ————— إمضاء الكاتب المنوط

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

امضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ .. (٢٣) وسحب .

(٤) قید او س

(۵) ادرج فی، کشف

(۶) استقامت

(۶) استقامت

في _____ سنة

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب