

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

من الكم 472+500 إلى الكم 474+500 وذلك بطول 2 كم

تنفيذ شركة أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

انه في يوم الاحد الموافق 10 / 12 / 2023 وبناءا علي عقد العملية رقم 824 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / محمد عبدالعاطي | مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة |
| 2- السيد المهندس / رجب سمير سعد | مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل) |
| 3- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي | استشاري المساحة (مكتب اسمارت ديزاين) |

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1- السيد المهندس / احمد محمد ابراهيم | مدير المشروع للشركة المنفذة |
|--------------------------------------|-----------------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع الموضح أعلاه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر التاريخ 2023/12/10 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

- | |
|----|
| 1- |
| 2- |
| 3- |

الشركة المنفذة (طرف ثاني)



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة (فنا)
السيد المهندس / عماد الحسين



سمارت ديزاين
استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للمرور والكباري والنقل البري
(GARBLT)
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر تسليم ارض طبيعية

ايماء الي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطر السريع الكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر من المحطة 472+500 إلى المحطة 474+500 وتم استلامها علي أرض الواقع والتأكد من الإحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقا علي إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم الأحد الموافق 2023/12/10 من مكتب / سمارت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع إلى شركة / أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات علما بأن نظام الإحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	38 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

إحداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة النهاية		نقطة البداية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
369536.1878	2907966.297	368976.9453	2909886.512



الاسم / أبو خروف
التوقيع / أبو خروف
شركة / أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات



يعتمد،،،



كشف بالركويزات و نتائج المعمل

المستخلص جاري 1 - شركة أبو خروف

حالة الاستلام				الكمية 3م	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (معمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
بلاط لود	سائد كون												
	مقبول	مقبول	مقبول	286.09	16/9/2023	-21.0	KH-S-1	Fill Layer lower Empankmen (-21)	KH-LE 01	240	473+840	473+600	1
	مقبول	مقبول	مقبول	4.34	16/9/2023	-21.0	KH-S-1	Fill Layer lower Empankmen (-21)	KH-LE 02	20	473+580	473+560	2
	مقبول	مقبول	مقبول	232.32	17/9/2023	-21.0	KH-S-1	Fill Layer lower Empankmen (-21)	KH-LE 03	180	474+020	473+840	3
	مقبول	مقبول	مقبول	155.94	19/9/2023	-20.5	KH-S-1	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 04	40	473+460	473+420	4
	مقبول	مقبول	مقبول	1876.76	19/9/2023	-20.5	KH-S-1	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 05	160	473+660	473+500	5
	مقبول	مقبول	مقبول	2756.73	20/9/2023	-20.5	KH-S-1	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 06	100	473+760	473+660	6
	مقبول	مقبول	مقبول	5407.81	20/9/2023	-20.5	KH-S-2	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 07	140	473+900	473+760	7
	مقبول	مقبول	مقبول	3553.23	23/9/2023	-20.0	KH-S-3	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 08	160	473+600	473+440	8
	مقبول	مقبول	مقبول	2441.37	23/9/2023	-20.0	KH-S-4	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 09	60	473+660	473+600	9
	مقبول	مقبول	مقبول	18.72	24/9/2023	-21.0	KH-S-4	Fill Layer lower Empankmen (-21)	KH-LE 10	40	474+240	474+200	10
	مقبول	مقبول	مقبول	380.91	24/9/2023	-20.5	KH-S-4	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 11	160	474+420	474+260	11
	مقبول	مقبول	مقبول	49.37	24/9/2023	-20.0	KH-S-4	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 12	40	474+460	474+440	12
	مقبول	مقبول	مقبول	31.64	24/9/2023	-19.5	KH-S-4	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 13	40	474+500	474+480	13
	مقبول	مقبول	مقبول	490.35	25/9/2023	-20.5	KH-S-3	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 14	80	474+260	474+180	14
	مقبول	مقبول	مقبول	1902.63	25/9/2023	-20.0	KH-S-4	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 15	40	473+900	473+860	15
	مقبول	مقبول	مقبول	4756.5	25/9/2023	-20.0	KH-S-5	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 16	100	473+860	473+760	16
	مقبول	مقبول	مقبول	4689.64	25/9/2023	-20.0	KH-S-6	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 17	100	473+760	473+660	17
	مقبول	مقبول	مقبول	3017.05	26/9/2023	-20.5	KH-S-7	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 18	160	474+060	473+900	18
	مقبول	مقبول	مقبول	686.71	27/9/2023	-20.0	KH-S-8	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 23	100	473+440	473+340	23
	مقبول	مقبول	مقبول	4148.55	28/9/2023	-20.0	KH-S-8	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 24	160	474+340	474+180	24
	مقبول	مقبول	مقبول	1447.08	28/9/2023	-20.0	KH-S-9	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 25	100	474+440	474+340	25
	مقبول	مقبول	مقبول	5629.49	28/9/2023	-19.5	KH-S-10	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 26	160	473+560	473+400	26
	مقبول	مقبول	مقبول	4637.53	28/9/2023	-19.5	KH-S-11	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 27	100	473+660	473+560	27
	مقبول	مقبول	مقبول	779.92	28/9/2023	-19.5	KH-S-9	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 28	60	473+400	473+340	28
	مقبول	مقبول	مقبول	1864.41	1/10/2023	-19.5	KH-S-9	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 30	40	473+900	473+860	30
	مقبول	مقبول	مقبول	4661	1/10/2023	-19.5	KH-S-12	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 31	100	473+860	473+760	31
	مقبول	مقبول	مقبول	4661	1/10/2023	-19.5	KH-S-13	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 32	100	473+760	473+660	32
	مقبول	مقبول	مقبول	4276.95	3/10/2023	-20.0	KH-S-15	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 34	100	474+000	473+900	34
	مقبول	مقبول	مقبول	1691.99	3/10/2023	-20.0	KH-S-14	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 35	60	474+060	474+000	35
	مقبول	مقبول	مقبول	3908.05	5/10/2023	-19.5	KH-S-17	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 37	160	474+480	474+320	37
	مقبول	مقبول	مقبول	4901.39	5/10/2023	-19.5	KH-S-18	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 38	140	474+320	474+180	38
	مقبول	مقبول	مقبول	4654.38	7/10/2023	-19.5	KH-S-19	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 39	100	474+000	473+900	39
	مقبول	مقبول	مقبول	2261.18	7/10/2023	-19.5	KH-S-20	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 40	60	474+060	474+000	40
	مقبول	مقبول	مقبول	6	7/10/2023	-21.0	KH-S-20	Fill Layer lower Empankmen (-21)	KH-LE 41	20	474+080	474+060	41
	مقبول	مقبول	مقبول	1227.27	8/10/2023	-20.5	KH-S-20	Fill Layer lower Empankmen (-20.5)	KH-LE 43	120	474+180	474+060	43
	مقبول	مقبول	مقبول	2329.64	9/10/2023	-20.0	KH-S-22	Fill Layer lower Empankmen (-20)	KH-LE 44	120	474+180	474+060	44
	مقبول	مقبول	مقبول	1098.58	10/10/2023	-19.0	KH-S-22	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 45	60	474+500	474+440	45
	مقبول	مقبول	مقبول	4760.81	10/10/2023	-19.0	KH-S-23	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 46	140	474+440	474+300	46

كشف بالركويستات و نتائج المعمل

المستخلص جاري 1 - شركة أبو خروف

حالة الاستلام				الكمية 3م	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (معمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
بلاط لود	سائد كون												
	مقبول	مقبول	مقبول	4596.26	10/10/2023	-19.0	KH-S-24	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 47	120	474+300	474+180	47
	مقبول	مقبول	مقبول	3048.8	11/10/2023	-19.5	KH-S-25	Fill Layer lower Empankmen (-19.5)	KH-LE 48	120	474+180	474+060	48
	مقبول	مقبول	مقبول	2086.33	14/10/2023	-19.0	KH-S-27	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 60	60	474+180	474+120	60
	مقبول	مقبول	مقبول	4424.81	14/10/2023	-19.0	KH-S-28	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 61	120	474+120	474+000	61
	مقبول	مقبول	مقبول	4586	15/10/2023	-19.0	KH-S-29	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 64	100	473+960	473+860	64
	مقبول	مقبول	مقبول	1834.41	15/10/2023	-19.0	KH-S-30	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 65	40	474+000	473+960	65
	مقبول	مقبول	مقبول	4586	16/10/2023	-19.0	KH-S-31	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 67	100	473+860	473+760	67
	مقبول	مقبول	مقبول	1835	17/10/2023	-19.0	KH-S-32	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 69	40	473+760	473+720	69
	مقبول	مقبول	مقبول	4586	17/10/2023	-19.0	KH-S-33	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 70	100	473+720	473+620	70
	مقبول	مقبول	مقبول	4574.69	18/10/2023	-19.0	KH-S-35	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 73	100	473+620	473+520	73
	مقبول	مقبول	مقبول	3559.61	21/10/2023	-18.5	KH-S-37	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 77	100	474+420	474+320	77
	مقبول	مقبول	مقبول	2518.67	21/10/2023	-18.5	KH-S-38	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 78	80	474+500	474+420	78
	مقبول	مقبول	مقبول	4310.18	21/10/2023	-19.0	KH-S-39	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 79	120	473+520	473+400	79
	مقبول	مقبول	مقبول	780	21/10/2023	-19.0	KH-S-39	Fill Layer lower Empankmen (-19)	KH-LE 80	80	473+400	473+320	80
	مقبول	مقبول	مقبول	5451.19	22/10/2023	-18.5	KH-S-40	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 81	140	474+320	474+180	81
	مقبول	مقبول	مقبول	4100.85	23/10/2023	-18.5	KH-S-41	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 82	100	474+120	474+020	82
	مقبول	مقبول	مقبول	2431.43	23/10/2023	-18.5	KH-S-42	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 83	60	474+180	474+120	83
	مقبول	مقبول	مقبول	2706.61	24/10/2023	-18.5	KH-S-43	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 86	60	474+020	473+960	86
	مقبول	مقبول	مقبول	4511	24/10/2023	-18.5	KH-S-44	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 87	100	473+960	473+860	87
	مقبول	مقبول	مقبول	1805	5/11/2023	-18.5	KH-S-58	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 106	40	473+760	473+720	106
	مقبول	مقبول	مقبول	4511	5/11/2023	-18.5	KH-S-59	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 107	100	473+860	473+760	107
	مقبول	مقبول	مقبول	2706.61	6/11/2023	-18.5	KH-S-60	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 108	60	473+720	473+660	108
	مقبول	مقبول	مقبول	3608.48	6/11/2023	-18.5	KH-S-61	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 109	80	473+660	473+580	109
	مقبول	مقبول	مقبول	2706.6	8/11/2023	-18.5	KH-S-63	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 111	60	473+580	473+520	111
	مقبول	مقبول	مقبول	4526.08	8/11/2023	-18.5	KH-S-64	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 112	120	473+520	473+400	112
	مقبول	مقبول	مقبول	1149.36	12/11/2023	-18.5	KH-S-69	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 119	80	473+400	473+320	119

	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكوير - أبو سويل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 472+500 إلى 500+474	 الهيئة القومية للإشراق GENERAL ELECTRICITY AUTHORITY المكتب للمشروعات الهندسية (أ. د. خالد فاضل)
	تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات مستخلص (1) جاري	

بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل التربة معاكبة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسمك ... الخ

Station	As Built vol. fill		
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer
473+300	0.00	0.00	18.5
473+320	9.31	93.06	
473+340	15.26	245.62	
473+360	38.93	541.92	
473+380	54.69	936.29	
473+400	80.26	1349.49	
473+420	88.88	1691.38	
473+440	95.85	1845.35	
473+460	95.08	1907.37	
473+480	79.61	1746.92	
473+500	147.12	2267.30	
473+520	170.52	3176.46	
473+540	180.74	3512.64	
473+560	186.84	3675.74	
473+580	183.95	3707.68	
473+600	165.51	3494.46	
473+620	194.27	3597.82	
473+640	200.54	3948.14	
473+660	204.39	4049.33	
473+680	207.64	4120.30	
473+700	211.58	4192.21	
473+720	217.43	4290.09	
473+740	219.25	4366.74	
473+760	220.69	4399.38	
473+780	226.14	4468.51	
473+800	227.02	4531.65	
473+820	225.90	4529.24	
473+840	225.10	4510.00	
473+860	226.50	4515.95	
473+880	224.13	4506.29	
473+900	222.88	4470.14	
473+920	220.90	4437.77	
473+940	213.19	4346.85	
473+960	202.93	4161.22	
473+980	184.11	3876.59	
474+000	183.89	3680.15	21
474+020	172.98	3568.72	
474+040	158.23	3312.12	
474+060	131.40	2896.25	
474+080	118.53	2499.31	
474+100	91.11	2096.40	
474+120	91.71	1829.21	
474+140	97.53	1892.45	
474+160	83.39	1809.25	
474+180	101.34	1847.52	
474+200	114.46	2157.99	
474+220	118.58	2330.42	
474+240	112.72	2313.04	
474+260	113.97	2266.95	
474+280	101.71	2156.82	
474+300	89.86	1915.68	
474+320	89.40	1792.58	
474+340	96.78	1801.83	
474+360	92.12	1828.98	
474+380	84.22	1763.36	
474+400	76.67	1608.88	
474+420	70.10	1467.65	
474+440	54.81	1249.02	
474+460	34.20	890.03	
474+480	16.16	503.53	
474+500	2.80	189.52	
163,164.16			

مستخلص (1) جاري
 مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكوير - أبو سويل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 472+500 إلى 500+474
 التوقيع /

استقرى (المصاحبة)
 Smart Design
 م. عبد المعطي
 التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
 د. أحمد محمد أبو القوام
 التوقيع /



مشروع القطار الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي
السريع (اكتوبر - ابو سميل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 472+500 الى
500+474

تنفيذ شركة ابو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
مستخلص (1) جارى



بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Station		As Built vol.fill		
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
473+360	0.69	0.00	RE-EX-02 Backfill	13,034.68
473+380	65.69	663.75		
473+400	96.85	1625.40		
473+420	118.34	2151.95		
473+440	137.42	2557.62		
473+460	154.21	2916.25		
473+480	68.07	2222.77		
473+500	1.34	694.09		
473+520	0.43	17.65		
473+540	0.00	4.26		
473+560	0.00	0.00		
473+580	0.09	0.91		
473+600	17.91	180.03		
473+960	0.00	0.00	RE-EX-01 Backfill	3,077.31
473+980	10.43	104.34		
474+000	3.01	134.39		
474+020	1.35	43.54		
474+040	1.82	31.73		
474+060	1.85	36.72		
474+080	1.74	35.87		
474+100	23.01	247.49		
474+120	26.39	494.02		
474+140	28.23	546.17		
474+160	23.52	517.41		
474+180	12.40	359.16		
474+200	10.55	229.52		
474+220	19.14	296.95		

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني

م / رجب سمير سعد

التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design


م / بسام عبد المعطى

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

م/احمد محمد ابراهيم

التوقيع





مشروع القطار الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع
إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الرابع
(جرجا - قوص) من الكم 472+500 الى 474+500

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
مستخلص (1) جارى



بند رقم (2-1): بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية.....الخ

Stations	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Total VOL.
743+960	0.00	0.00	3077.31
743+980	10.43	104.34	
744+000	3.01	134.39	
744+020	1.35	43.54	
744+040	1.82	31.73	
744+060	1.85	36.72	
744+080	1.74	35.87	
744+100	23.01	247.49	
744+120	26.39	494.02	
744+140	28.23	546.17	
744+160	23.52	517.41	
744+180	12.40	359.16	
744+200	10.55	229.52	
744+220	19.14	296.95	

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني

م / رجب سمير سعد

التوقيع /

استشاري المساحة

Smart Design

م / بسام عبد المعطى

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

م/احمد محمد إبراهيم

التوقيع /





مشروع القطار الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع
إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الرابع
(جرجا - قوص) من الكم 472+500 الى 474+500
تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
مستخلص (1) جاري



بند رقم (2-1): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية.....الخ

Stations	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Total VOL.
473+360	0.69	0	13034.68
473+380	65.69	663.75	
473+400	96.85	1625.4	
473+420	118.34	2151.95	
473+440	137.42	2557.62	
473+460	154.21	2916.25	
473+480	68.07	2222.77	
473+500	1.34	694.09	
473+520	0.43	17.65	
473+540	0	4.26	
473+560	0	0	
473+580	0.09	0.91	
473+600	17.91	180.03	

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني
م/ رجب سمير سعد
التوقيع/

استشاري المساحة
Smart Design
م/ بسام عبد المعطى
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذه
م/ احمد محمد إبراهيم
التوقيع/





مشروع القطار الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي
السريع (أكتوبر -أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 472+500 الى
500+474

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
مستخلص (1) جاري



بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ...الخ

Station	As Built vol.fill			
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
472+600	4.76	47.56	RE-SC-01 Backfill	131.37
472+620	0.17	49.23		
472+640	0.32	4.90		
472+660	0.22	5.48		
472+680	0.15	3.79		
472+700	0.22	3.76		
472+720	0.21	4.26		
472+740	0.26	4.70		
472+760	0.50	7.69		
472+900	3.24	32.42	RE-SC-02 Backfill	274.32
472+920	2.73	59.77		
472+940	6.10	88.31		
472+960	1.64	77.39		
472+980	0.00	16.43		
473+000	0.00	0.00		
473+020	0.00	0.00		
473+040	0.00	0.00		
473+060	0.00	0.00		
474+060	0.00	0.00	RE-SC-03 Backfill	986.17
474+080	7.56	75.61		
474+100	12.11	196.70		
474+120	12.16	242.68		
474+140	9.62	217.82		
474+160	7.63	172.48		
474+180	0.46	80.88		

مكتب أ.د.خالد فتدیل

المكتب الفني

م / رجب سمير سعد

التوقيع /

استشارى المساحة



مهندس الشركة المنفذه

م/احمد محمد ابراهيم

التوقيع /



بند رقم (1-1) بالمتر المسطح أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات الخ

RE-N.	Station	length(m)	Daylight Width + 10 M EXT Left & Right	Average Width	Area(m2)	الاجمال بالمتر المربع
RE-SC-01	472+600	0	42.96	0	0	28,704.80
	472+620	20	73.97	58.465	1169.3	
	472+640	20	74.03	74	1480	
	472+660	20	74.16	74.095	1481.9	
	472+680	20	74.52	74.34	1486.8	
	472+700	20	74.82	74.67	1493.4	
	472+720	20	74.32	74.57	1491.4	
	472+740	20	76.15	75.235	1504.7	
	472+760	20	75.61	75.88	1517.6	
RE-SC-02			Daylight Width + 10 M EXT Left & Right			
	472+900	0	69.48	0	0	
	472+920	20	79.59	74.535	1490.7	
	472+940	20	80.06	79.825	1596.5	
	472+960	20	80.93	80.495	1609.9	
	472+980	20	81.04	80.985	1619.7	
	473+000	20	81.87	81.455	1629.1	
	473+020	20	81.99	81.93	1638.6	
	473+040	20	82.05	82.02	1640.4	
RE-SC-03			Clearing Left Width + 5 M EXT Left			
	474+060	0	0	0	0	
	474+080	20	31.03	15.515	310.3	
	474+100	20	44.38	37.705	754.1	
	474+120	20	45.02	44.7	894	
	474+140	20	45.27	45.145	902.9	
	474+160	20	44.88	45.075	901.5	
	474+180	20	0	22.44	448.8	

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني

م/ رجب سمير سعد

المكاتب/

أ.د. خالد قنديل
مدير مشروع : م. خالد قنديل
مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - جرجا - قوص
جرجا / قوص

استشاري المساحة

Smart Design

م/ بسام عبد المعطي

التوقيع

SMART DESIGN
Eng (HSR)

مهندس الشركة المنفذه

م/ احمد محمد إبراهيم

التوقيع

ابو خروف
م.د. خالد قنديل
م.د. خالد قنديل



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه : (1)بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0		مقدار العمل السابق			
الاجمالى 2م	2م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
			الى	من	
28704.8	11625.1	160	472+760	472+600	أعمال التطهير
	12868.1	160	473+060	472+900	أعمال التطهير
	4211.6	120	474+180	474+060	أعمال التطهير
الاجمالى					
28704.8	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
28704.8	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				
28704.8	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مدير المشروع (الهيئة)

م/م
التوقيع/

المكتب: مكتب أبو خروف للتطوير (KK)
أبو خروف للتطوير
مدير المشروع: م/م
التوقيع: م/م
المستخلص: م/م
المساحة: م/م
المساحة: م/م

مهندس الشركة المنفذه

أبو خروف
للمقاولات والتوريدات

التوقيع/

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه : (2-1) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى	الطول م	الاجمالى بالعدد
من	الى	3م	
473+360	473+600	240	10000
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع/

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

التوقيع/ أ.د. خالد قنديل
مدير مشروع
مشروع القطار الكهربائى السريع
القطاع الرابع - جرجا - قوص

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع/ أبو خروف
شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه : (2-1-1) علاوة سولار 0.6 جنيه /م 3م للكميات المنفذة ابتداء من 2023/5/4

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى	الطول م	الاجمالى بالعدد
من	الى	3م	
473+360	473+600	240	10000
اجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مدير المشروع (الهيئة)

م/م
التوقيع/

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

م/م
التوقيع/ أ.د. خالد قنديل
م/م
التوقيع/ م/م
القطاع الرابع (جرجا - قوص)
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع/

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه : (2-5-2) علاوة زيادة سولار 1 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0		مقدار العمل السابق			
الاجمالى بالعدد	3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
			الى	من	
3077.31	3077.31	260	474+220	473+960	اعمال الحفر
الاجمالى					
3077.31	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
3077.31	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				
3077.31	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع/

مكتب أبو خالد قنديل (KK)

المكتب الاستشارى الهندسى
أ.د. خالد قنديل
التوقيع/ مشروع
مشروع القطار الكهربائى السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع/ أبو خروف
الاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
س.ت : ٨٨٧٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه : (2-5-1) بالمتر مكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0		مقدار العمل السابق			
الاجمالى بالعدد	3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
			الى	من	
3077.31	3077.31	260	474+220	473+960	اعمال الحفر
الاجمالى					
3077.31	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
3077.31	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				
3077.31	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع/

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الاستشارى الهندسى
أ.د. خالد قنديل
مدير المشروع
مشروع القطار الكهربائى السريع
منطقة الجرجا - قوص
جرجا / قوص

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع
أبو خروف
للمتأهلين بالوزارة والتجارة والشؤون
س.ت. ٨٨٧٧

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه: (3-1) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة متطابقة للموصفات وتشغيلها ... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق	0
--------------------	---

اجمالى الكميات بعد 2023/5/4

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	م3	الاجمالى م3
	من	الى			
أعمال الردم	473+320	474+500	1200	163164.16	171241.47
	473+360	473+600	240	5000	
	473+960	474+220	260	3077.31	
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
171241.47					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
0					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
171241.47					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					
171241.47					

مدير المشروع (الهيئة)

م/م
التوقيع/

المكتب الاستشاري الهندسي (KK)
أ.د. خالد فنديل
م/م
التوقيع/ المشروع : م
الموقع/ المقطع الرابع المرحلة الثانية
جرجا قوص

مهندس الشركة المنفذه

أبو خروف
التوقيع/
للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
٨٨٧٧٠٥

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/824)

رقم البند وبيانه: (3-1-1) علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه /م3 ابتداء من 2023/5/4

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0	مقدار العمل السابق
---	--------------------

اجمالي الكميات بعد 2023/5/4

الاجمالي م3	م3	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
			الى	من	
171241.47	163164.16	1200	474+500	473+320	أعمال الردم
	5000	240	473+600	473+360	أعمال ردم قطاعات حفر التشوينات
	3077.31	260	474+220	473+960	أعمال ردم قطاعات حفر السفو
الاجمالي					
171241.47	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
171241.47	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				
171241.47	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

مدير المشروع (الهيئة)

م/ التوقيع/

المكتب الاستشاري الهندسي (KK)
أ.د. خالد فهد
م/ التوقيع/

مهندس الشركة المنفذه

أبو خروف
م/ التوقيع/