

لعقد رقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جدة									
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشائية والتحذيرية متواجده (٤) لافئات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ٨ / ١٦ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ٨ / ١٦ . (١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة ألف لاغير لحين إزالة المخلفات من داخل حرم المعمل . (١١) يراعى تطبيق غرامة لتأخير المستحقة .
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٢٧٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	جاري	٥٩٢٩٥٠,٠٠		٥٩٢٩٥٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٧٢٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠	جاري	٤٢٣٩٠٠,٠٠		٤٢٣٩٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٥١٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٧٩٩٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٣٢٩٩٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٢٥٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	جاري	٢٢٠٤٠٠,٠٠		٢٢٠٤٠٠,٠٠	
١-٤	أعمال تخريم و تسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمعايير التسف	٦٢,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢-٣	أعمال تحميل و نقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦١٠٠٠٠,٠٠		٢٦١٠٠٠٠,٠٠	
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م ^٣	٣٣٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٤٦٧٠٠,٠٠		٢٤٤٦٧٠٠,٠٠	
	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م ^٣	٣٣٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢١٥٠٠,٠٠		٢١٥٠٠,٠٠	
	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م ^٣		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٩١٥٠٠,٠٠		٩١٥٠٠,٠٠	
٣-١-٣	مسافة مدق الترابي ٢ كم	٠,٥٠	م ^٣		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٧٥٠,٠٠		٧٥٠,٠٠	
٤-٣	أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة (برايك) رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	١٧٥٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٤	أعمال توريد و صب خرسانة صلبة لمعالجة (برايك) رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم / سم ^٢	١٠٥٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٥	أعمال توريد و بناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم .	٢٦٢,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٦	أعمال حفر قنوات جانبية باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية و نقل الإكثربة لمسافة ٥٠٠ متر	٧٦,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة جانبية سمك ١٥ سم لمعالجة الإكثبات و الميول الجانبية إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١٧٥,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٥-١	أعمال توريد و فرش و دكك طبقة تلمين بلجمالي سمك ٥٠ سم و البند يشمل التوريد و الفرش و الترطيب بالمياه و يتم الدكك على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة .	١٢٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الاتجاهين Biaxial	٢٣,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الاتجاهين Biaxial	٣٠,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
الإجمالي											١٣٥٢١٨٠,٠٠
فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة جديها لاغير											
الشركة المانحة م / المهندس التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة م / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس الإشراف م / التوقيع	مهندس المشروع م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	بمقتضى م /	رئيس الإدارة المركزية م /	أحمد الطحطاوي		
الهيئة العامة للطرق والكباري م / محمد عبد الله م / زكريا م / محمد عبد الله <											

