

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق
بخصوص : مصرف القاطع بطول ٩ كم محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ : شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد
العليم)

عقد رقم : العقد رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العمله عاليه من
اصل و صورته و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/٢٨

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور نتائج العينات

خطاب المحملات

محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق
بخصوص : مصرف القاطع بطول ٩ كم محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ : شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

عقد رقم : العقد رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
٢ - يوجد سيارة محمله و متواجده .
٣ - لا يوجد محملات في هذا العقد .
٤ - لا يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أفي:- ٢٠٢٣/١١/٢٨
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

CamS



الفیوم (بالامر المباشر)

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/11/27

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق

مدير عام التدقيق والمصايف

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تقرير رقم (٤٠٩)

المشروع : انشاء ورصف طريق الصرف القاطع
شركة : اعمار للمقاولات العامة

السيد المهندس / مدير شركة اعمار للمقاولات العامة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٤ عينة اترية ارض
طبيعية

المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة م/ مصطفى محمد عبدالعزيز

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١/٢١

مرفقات

عدد

()

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس/



تقرير رقم (٤٠٩)
تحريرا فى ٢٠٢٣/١/٢٤

المشروع : انشاء ورصف طريق الصرف القاطع
تنفيذ شركة : اعمار للمقاولات العامة / مهندس يوسف شعبان
نوع العينة : عدد ٤ عينة اترية ارض طبيعية
نوع الاختبار : التدرج اللدونة / اقصى كثافة جافة / نسبة المياه الملائمة / نسبة تحمل كاليفورنيا / الانتفاخ
أحضرت العينة بمعرفة / م مصطفى محمد عبدالعزيز
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة سعة المنخل	عينة رقم ١١٣٢	عينة رقم ١١٣٣	عينة رقم ١١٣٤	عينة رقم ١١٣٥	مواصفات
٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٢/١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٤/٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٨/٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
رقم ٤	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
رقم ١٠	٩٨	٩٧	٩٨	٩٩	
رقم ٤٠	٦٢	٦١	٥٧	٦٤	
رقم ٢٠٠	٤٥.٨	٤٥.٨٠	٣٩.٦٠	٤٦.٦	
حد السيولة	٤٠	٤٥	٤٥	٤٦	
حد اللدونة	٧	٨	٩	٩	
مجال اللدونة	٣٣	٣٧	٣٦	٣٧	
تصنيف التربة	٤	٥	٥	٥	
اقصى كثافة جافة طن / م٣	١.٧٤	---	---	---	
نسبة المياه الملائمة %	١٣.١٣	---	---	---	
الكثافة الجافة بالموقع	---	---	---	---	
نسبة الرطوبة	---	---	---	---	
نسبة الدمك	---	---	---	---	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٧	---	---	---	لا يقل عن ١٠ %
نسبة الانتفاخ %	٠	---	---	---	

ملاحظات العينات

التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠ + ١٨٤٠

م. ١٥١ % ٢٩٨.٥

ض م ١٤ % ٣٢٠.٣٩

الاجمالي ٢٦٠٨.٨٩

مدير عام الصيانة

مهندس
محمد مصطفى عبدالجواد

١٣

وزارة النقل									
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى									
المنطقة السادسة بنى سويف									
عملية / إنشاء ورصف طريق مصرف القاطع بطول 9 كم القطاع الأول									
الشركة المنفذة / شركة إعمار للمقاولات العامة									
عقد رقم / (539) لسنة 2023 / 2024									
حصر أعمال									
رقم البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	العدد	الكميات المنفذة على الطبيعة			اضافة	خصم
					الطول	العرض	الارتفاع		الاجمالى
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية	م2	60000						
				1	2000.00	15.00		30000.00	
	الاجمالى							30000.00	0.00
								30000.00	

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان عبدالعليم

رقم البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	العدد	الكميات المنفذة على الطبيعة			اضافة	خصم
					الطول	العرض	الارتفاع		الاجمالى
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	م3	1000						
	حفر مواسير قطر 1 متر			8	171.50	2.60	1.50	668.85	
	حفر مواسير قطر 50 سم			34	553.21	2.00	1.00	1106.42	
	الاجمالى							1775.27	0.00
								1775.27	

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول


م / يوسف شعبان عبدالعليم

رقم البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	العدد	الكميات المنفذة على الطبيعة			اضافة	خصم
					الطول	العرض	الارتفاع		الاجمالى
7	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية طبقا للرسومات التنفيذية	م3	4500						
	قاعدة للمواسير 1 متر			8	171.50	2.60	0.50	222.95	
	جوانب المواسير 1 متر			8	171.50	1.60	1.40	384.16	
	خضم ماسورة قطر 1 متر			8	171.50	1.13		193.80	
	قاعدة للمواسير 50 سم			34	553.21	2.00	0.40	442.57	
	جوانب المواسير 50 سم			34	553.21	1.20	0.85	564.27	
	خضم ماسورة قطر 50 سم			34	553.21	0.38		210.22	
	الاجمالى							1613.95	404.01
								1209.94	

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان عبدالعليم



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السادسة بنى سويف

عملية / انشاء ورصف طريق مصرف القاطع بطول 9 كم القطاع الأول

الشركة المنفذة / شركة إعمار للمقاولات العامة

عقد رقم / (539) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال

رقم البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	العدد	الكميات المنفذة علي الطبيعة			اضافة	خصم	الاجمالى
					الطول	العرض	الارتفاع			
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر 1 متر	م ط	100							
				1	27.30			27.30		
				1	26.20			26.20		
				1	21.30			21.30		
				2	15.20			30.40		
				1	36.20			36.20		
				1	15.00			15.00		
				1	15.10			15.10		
								171.50	0.00	171.50
	الاجمالى									

مهندس الاستشاري

م

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان عبدالعليم

تد

رقم البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	العدد	الكميات المنفذة علي الطبيعة			اضافة	خصم	الاجمالى
					الطول	العرض	الارتفاع			
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر 50 سم	م ط	1000							
				1	27.20			27.20		
				1	27.50			27.50		
				1	24.20			24.20		
				1	18.10			18.10		
				1	18.00			18.00		
				9	15.20			136.80		
				6	15.10			90.60		
				1	16.70			16.70		
				1	14.80			14.80		
				5	15.00			75.00		
				1	14.90			14.90		
				1	13.60			13.60		
				4	15.15			60.60		
				1	15.21			15.21		
								553.21	0.00	553.21
	الاجمالى									


مهندس الاستشاري

م / يوسف شعبان عبدالعليم

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان عبدالعليم

تد





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بني سويف

عملية / إنشاء ورصف طريق مصرف القاطع بطول 9 كم (القطاع الاول) محافظة الفيوم

تنفيذ / شركة إعمار للمقاولات العامة

عقد : 2024/2023/539

محضر إستلام موقع

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/11/05 م تم الاجتماع والمرور علي الطبيعة كل من جهاز الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة .

وبعد المرور علي الطبيعة بالعملية عاليه بكامل الطول وتبين أنه لا توجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم (2023/11/05) هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز إشراف الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

إستشاري الهيئة (الفا كونسلت)

السيد المهندس / حسام الدين حسن

السيد المهندس / محمد عبدالرازق حبيب

السيد المهندس / إيهاب إبراهيم محمد

جهاز الشركة المنفذة

مدير تنفيذ المشروع

السيد المهندس / يوسف شعبان عبدالعليم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

