



الهيئة العامة للطرق والجسور  
منطقة البحيرة

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري  
(منطقة البحيرة)  
(قسم المحفوظات)  
رقم الصادر : ٢٠٢٤/١٢٧  
عدد المرفقات : ٣  
التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٧  
التوقيع : [Signature]

\_\_\_\_\_

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

الموضوع :- مشروع كوبرى أعلى الخط الأول للقطار الكهربائى السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق.

عقد رقم: ٢٠٢٥/٥٥٠ .

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (١) جاري واستماره الصرف (٥٠ ) ع ح .

برفاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٤/١٢/٢٣

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة



مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام



مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقفة



م/ أحمد الشاعر





الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

### محضر إسلام الموقع

الموضوع: تنفيذ كوبري اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق بالامر المباشر.

تنفيذ: شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

انه في يوم الخميس الموافق ١٢ / ٢٠٢٤ / ٥٥٠ وبناء على عقد العملية رقم ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ و-

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

١- السيد المهندس/ احمد محمود ابو دقique

٢- السيد المهندس احمد الشاعر

٣- السيد المهندس/ هاني السباعي

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

١- السيد المهندس/ محمود مدوح

وقد قالت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

١- .....  
*احمد شعراوي*

٢- .....  
*هاني السباعي*

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

١- .....  
*محمد حمزة*



مهندس/

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)  
رئيس الادارة المسئولة

مهندس/ مجدى عبد السلام

*[Signature]*

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع: - مشروع كوبري أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق

عقد رقم: ٢٠٢٤ / ٥٥٠ / ٢٠٢٥

- تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات  
بخصوص المستخلص رقم ( ١ ) جاري


نشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقبة.
- ٢- معمل الموقع.
- ٣- الأجهزة المساحية.
- ٤- لوحات المشروع.
- ٥- البرنامج الزمني.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- ٧- السجلات.
- ٨- توثيق الموقع.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديوهات.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع.
- ١٢- بوليصة التأمين غير متواجدة .
- ١٣- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري.
- ١٤- العلامات الارشادية.
- ١٥- بخصوص توريد عدد ( ١٠ ) اخبار طابعات وعدد ( ١٠ ) كرتونة ورق A؛ يتم مراجعة الادارة العامة للمعلومات بالهيئة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique



م/ أحمد الشاعر



رئيس الادارة الفنية  
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ  
مهندس / مجدي عبد العليم عامر

٥٠٩٢٠

شركة/ كونكريت للهندسة والمقاولات



مشروع : كوبرى اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة  
الحراء بدون المداخل واعمال الطرق عقد العملية رقم ٥٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

التاريخ : ٢٠٢٤-١٢-٢٥

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بتقديم أصل وثيقة التأمين الخاصة بـكوبرى اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة  
الحراء بدون المداخل واعمال الطرق لمدة تأمين من ٢٠٢٤-١٢-١٢ حتى ٢٠٢٥-٦-١٢.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المرفقات :

- وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

التوقيع ( كور دود )  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
(منطقة البحيرة)  
(قسم المختبرات)  
رقم السوارد : ٥٠٨٠٠٥٠٢٠١  
عدد المرفقات : .....  
التاريخ : ٢٥/١٢/٢٠٢٤  
التوقيع

## الجزء الخامس

### قوائم الكميات



**مقاييسة أعمال كوبرى علوى اعلى القطار السريع ( العين السخنة / العلمين ) عند كم ٢٣٤+٠٠٠ بمنطقة الحمراء  
( بدون المداخل واعمال الطرق )**

الاجمالي	الفئة	الوحدة	اجمالي الكمية	البند	م
<b>أعمال الكباري</b>					
٢٣٨٠٠,٠٠	١٣,٠٠	م.ط	٢٦٠٠	١ بالметр الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعرضات (الفنان وستمائة متر طولي)	
٣٩٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٨٠٠	٢ اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم الاستشاري في التربة العادي والمتناسك (جهاد أقل من ٢٥ كجم/سم ٢) (ستمائة متر طولي)	
٥٤٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٣م	٦٠٠	٣ بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل نهارا وليليا والبند شامل مما جموعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة متر مكعب)	
٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	عدد	١	٤ اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) ( واحد بالعدد )	
٥٦٧٠٠٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	م.ط	١٠٥٠	٥ بالметр الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بور تالاندى عادي او مقاوم للكرياتن طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولاقل ربة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٣ على ان يتم ازالة روؤس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونها العمل نهارا كاملا والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول المخازق (اللف وخمسون متراً طولي)	
٧٢٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٣م	٦٠٠	٦ بالметр المكعب حفر استكشافي بعمالة بدورية في أرض الموقع العام (رمليه او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعنى المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفتنة تشمل كل ملابزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة متر مكعب)	
١٣٢٠٠٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	طن	٣٠٠	٧ بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤) بطول حتى ١٢ الزم جمع العناصر الانسانية للكوبرى والسعر يشمل القطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة للتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ملابزم لنها العمل نهارا كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثمائة طن)	
<b>اجمالي قيمة المقاييسة (تسعة عشر مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة جنيه فقط لا غير)</b>					

ملاحظات:-

- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :-
- أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - ب- أعمال طبقات الأساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - ج- أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه / م ٢





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

قيمة الأعمال المنفذة مشروع كوبري اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق عقد رقم ٥٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥  
في المدة من بدء العمل حتى ٢٣/١٢/٢٠٢٤

الرتبة	نوع العمل	كمية الأعمال المنفذة	القيمة طبقاً لعقد	الوحدة	قيمة الأعمال الأصلية	استقطاع أو حجز	البيان بعد الاستقطاع	ملفات
١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	٢٣٩,٩٠٠	٣٣,٠٠	م.م	٣٠١٥٨,٧٠	٠,٠٠	٣٠١٥٨,٧٠	
٢	بالمتر الطولي تنفيذ اعمال الجصات بالبر	٧٠١,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.م	٢١٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٦٥,٠٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادلة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٤٤٤,٥٠٠	٩٠,٠٠	م.م	٤٠٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٥,٠٠	
٤	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	١,٠٠٠	٢٧٥٥٠٠,٠٠	عدد	٢٧٠٠٠٠,٢٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٢٠	
٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥ طن	٩١٠,٠٥٠	٥٤١٠,٢٠	م.م	٦٩١٤٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩١٤٧٧,٠٠	
٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض المواقع العام	٥٨٩,٧٩٠	١٢٠,٠٠	م.م	٧٠٧٧٤,٨٠	٠,٠٠	٧٠٧٧٤,٨٠	
٧	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	١٩٣,٨٨٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٧٢٢٠٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٢٠٧٧٠,٠٠	للكبوري
٨	اجمالي قيمة الاعمال	١٢٨٥١٣٧٨,٥٠	١٢٨٥١٣٧٨,٥٠					

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير المشروع  
مهندس/  
أحمد محمود أبو دقحة



عن إشتراكي مكتب



عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/ محمود ممدوح






كوبري الحمراء					البيان		
ابعاد (مقاسات)				العدد			
اجمالى	ارتفاع	عرض	طول		الوحدة	الوصف	م
٢٣١٩,٩٠	٢٣١٩,٩	١	م.م	١	كوبري الحمراء		
٢٣١٩,٩٠							
أجمالي الصفحة							
٢٣١٩,٩٠	فقط ألفان وثلاثمائة وستة عشر و (٩٠) متر طولي فقط لا غير						

مدير مشروع الهيئة



المعرض	الطول (م)
بابل خانير المصيرية للإسفلات	682.7
خط غاز تتجاز 1	432.812
خط غاز تتجاز 2	8.389
كابلات الاترباج	1196





الهيئة العامة  
للطريق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)



### كوبري الحمراء

الإجمالي	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة	البيان	
						التوصيف	م
٢- بالметр الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر							
٣٠,٠٠٠	٣٠			١	م.ط		١
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط		٢
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط		٣
٤٠,٥٠٠	٤٠,٥			١	م.ط	P1	٤
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	P2	٥
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	P3	٦
٤٠,٥٠٠	٤٠,٥			١	م.ط	P4	٧
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	P5	٨
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	P6	٩
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	P7	١٠
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	P8	١١
٣٠,٠٠٠	٣٠			١	م.ط	<u>١٢</u>	١٢
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	BH-01	١٣
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	BH-02	١٤
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	BH-03	١٥
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	BH-04	١٦
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	BH-05	١٧
٤٠,٠٠٠	٤٠			١	م.ط	BH-06	١٨
اجمالى الصفحة							
<u>٧٠١,٠٠٠</u>							

فقط متر طولي واحد

مدير مشروع الهيئة

مستشار الهيئة



مدير مشروع الشركة





A&A consultants

القاهرة في 21/02/2023

الموضوع: توصيات التأسيس للمحاور A, B, C , 1 , 2 , 10 لكوبري الحمراء

المحطة 233+970 - وادي النطرون

المسادة: شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه وایماء الى طلب سعادتكم بموافاتكم بالتوصيات والتصميم الجيوتقني للخوازيق في لكوبري الحمراء - المحطة 233+970 - وادي النطرون، فائتنا نحيط علم سعادتكم بما يلي:

#### -1 نبذة عن المشروع:

المشروع محل الدراسة هو كوبرى الحمراء - المحطة 233+970 - وادي النطرون.

#### -2 طبيعة التربة بالموقع:

تم تنفيذ عدد (6) جسات بالمحاور محل الدراسة بموقع المشروع بطريقة الحفر الميكانيكي الدوار ويعمق يصل إلى 40.00 متر من منسوب سطح الأرض الطبيعية.

جدول 1: إحداثيات وأعماق الجسات المنفذة

العمق (متر)	الإحداثيات		رقم الجesse
	الشمال	الشرق	
40.00	857228.960	550166.411	BH-01
40.00	856993.082	549943.844	BH-02
40.00	856974.349	549919.982	BH-03
40.00	856951.554	549904.798	BH-04
40.00	856935.073	549882.922	BH-05
40.00	856911.962	549867.047	BH-06

APPROVED



وبناءً على ناتج الجسات المنفذة التي قمت بالموقع يتضح وجود عدد من الطبقات المميزة للتربة والتي يمكن توضيحها


كالتالي:

- طبقة (1): " رمل "

هذه الطبقة عبارة عن رمل، متوسط إلى حرش، به آثار من الطمي والزلط الرفيع، أصفر.

- طبقة (2): " طين طميي "

هذه الطبقة عبارة عن طين طميي، به تداخلات من طميي رملي، آثار أكسايد الحديد، رمادي فاتح إلى أصفر.





## 6.0 SITE INVESTIGATION PROGRAM

### 6.1 BORING AND SAMPLING

Subsurface of project site was investigated using the following techniques:

Type	Location		Elevation (m)	Depth (m)	Rock Thickness (m)
	East	North			
1	549766.8	856808.661	11.75	30.0	
2	549932.1	856983.854	15.2	40.0	
3	549951	857003.856	16.63	40.0	
4(P1)	549969.9	857023.857	17.12	40.5	
5(P2)	549988.7	857043.857	16.97	40.0	
6(P3)	550007.6	857063.857	18.5	40.0	
7(P4)	550026.5	857083.859	18.54	40.5	
8(P5)	550045.4	857103.864	19.34	40.0	
9(P6)	550081.7	857142.412	21.84	40.0	
10(P7)	550118.1	857180.961	21.12	40.0	0.4
11(P8)	550142.1	857206.418	21.24	40.0	
12	550494.7	857580.13	27.15	30.0	

The extracted samples are summarized as follows:

Undisturbed	36 Sample
Disturbed	357 Sample
Core	1 Sample

Notes:

- All boreholes were carried out using local manufactured rotary water flush drilling machine
- All samples were extracted according to ECP-202/1 table (12-1)
- Locations of all site investigations are shown in figure 5
- For bore logs refer to appendix A

### 6.2 FIELD TESTS


Mechanical soil properties were tested in project site using the following techniques:

Standard Penetration Test (SPT)	127 SPT test
Heavy Dynamic Cone test (HDC)	2
Cone Penetration Test (CPT)	None
Van Shear Test (VST)	None
Others	None

Notes:

- All SPT's were conducted and corrected according to ECP-202/1
- All HDC's were conducted according to DIN 4094M
- For HDC's results refer to appendix B
- SPT's results are summarized figure 6





**Figure 5: Field investigations layout**



كوبيري الحمراء						
النوع	التوصيف	العدد	الوحدة	ابعاد (مقاسات)		
				ارتفاع	عرض	طول
٣ - بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية						
٢,١٦٠	٣	٠,٦	٠,٦	٢	٣ م	أعمدة مصنع الجوهرة
٢,٧٠٠	٠,١٥	٣	٣	٢	٣ م	سقف غرفة ١ بمصنع الجوهرة
٣,٢٠٠	٠,٢	٤	٤	١	٣ م	سقف غرفة ٢ بمصنع الجوهرة
٢,٨٨٠	٠,٦	٠,٣	٤	٤	٣ م	كم غرفة ٢ بمصنع الجوهرة
٥,٠٠٠	٢	٠,٢٥	١٠	١	٣ م	سور داخلي لمصنع الجوهرة
٥٢,٥٠٠	٣	٠,٢٥	٧٠	١	٣ م	سور خارجي لمصنع الجوهرة
٧,٠٠٠	٠,٢	٥	٧	١	٣ م	سقف مسجد مصنع الجوهرة
١,٨٨٥	٥	٠,١٢٦		٣	٣ م	أعمدة مسجد مصنع الجوهرة
٤٨,٠٠٠	٥	٠,٤	٢٤	١	٣ م	سور مسجد مصنع الجوهرة
١,٧٠٠	٣,٥	٠,٥	٠,٥	٢	٣ م	أعمدة مصنع الشريبيني
١٥,٠٠٠	٠,٢	٥	٥	٣	٣ م	سقف غرفة ١ مصنع الشريبيني
١٠,٨٠٠	٠,٦	٠,٣	٥	١٢	٣ م	كم غرفة ١ مصنع الشريبيني
١,٧٢٠	٤	٠,٣	٠,٣	٢	٣ م	أعمدة المبني بجوار سور لمصنع الشريبيني
٧٥,٠٠٠	٣	٠,٢٥	١٠٠	١	٣ م	سور مصنع الشريبيني
٢٧,٠٠٠	٠,٢	٣	٣	١٥	٣ م	سقف غرفة ٢ مصنع الشريبيني
١٨٩,٠٠٠	٣	٦٣		١	٣ م	سور غرفة ٢ مصنع الشريبيني
اجمالي الصفحة						
٤٤٤,٥٩٥						
فقط / أربعون واثنتي وسبعين وعشرون (٤٢٧) متر مكعب فقط لا غير						

مدير مشروع الهيئة



مدير مشروع الشركة



**كوبى الحمراء**

ابعاد (مقاسات)				العدد	الدين	
اجمالى	ارتفاع	عرض	طول	الوحدة	التوصيف	م
١٩٠٠٠	١			عدد	نقل ماكينة خوازيق	١
١٩٠٠٠					<b>اجمالى الصفحة</b>	
					<b>فقط واحد عدد فقط لا غير</b>	

مدير مشروع الهيئة



استشاري الهيئة  
Engineering Consulting Bureau  
كتاب النيل الهندسى الاستشارى



مدير مشروع الشركة

**N.E.C.B.**  
**CONCRETE**  
ENGINEERING & CONTRACTING


N.E.C.B		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)		
كوبرى الحمراء				
أبعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	البيان
اجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف
٧- بالметр الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن				
٢٥,٠٠٠	١٢,٥	٢	م.ط	محور A
٨٩,٢٠٠	٢٢,٣	٤	م.ط	محور B
٩٠,٠٠٠	٢٢,٥	٤	م.ط	محور C
٥٠,٠٠٠	١٢,٥	٤	م.ط	محور ١
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	٤	م.ط	محور ٢
٤٩,٣٠٠	١٢,٣	٤	م.ط	محور ٣
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	٤	م.ط	محور ٤
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	٤	م.ط	محور ٥
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	٤	م.ط	محور ٦
٥٧,٢٠٠	١٤,٣	٤	م.ط	محور ٧
٦٨,٤٠٠	١٧,١	٤	م.ط	محور ٨
٢٣٣,٥٠٠	- ٢٥,٩٥ -	٩	م.ط	محور ٩
٥٠,٧٠٠	٢٥,٣٥	٢	م.ط	محور ١٠
<b>اجمالي الصنفحة</b>				
٩١٠,٠٠٠	<b>فقط/ تسعة وعشرة و (٥٠٠) متر طولي فقط لغير</b>			

مدير مشروع الهيئة





مدير مشروع الشركة





























NECB APPROVAL	Approved
A	Approved
B	Approved
C	Rejected

\*Refer to attached note for General Comments

THE DRAWINGS ARE CONSIDERED AS BEING OFFICE DRAWINGS AND ARE NOT FOR FIELD WORK OR FOR OTHER USE WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL FROM NECB.

**REVISIONS:**

REV 01	REV 02
26/02/2023	26/02/2023

**OWNER:** مكتب الهندسة والتخطيط للمشروعات الخدمية

**OWNER CONSULTANT FOR STRUCTURAL DESIGN:** مكتب الهندسة والتخطيط للمشروعات الخدمية

**CONTRACTOR:** ED CONCRETE

**CONTRACTOR CONSULTANT:** DR. MAGWAN TAREK GHEDID

**PROJECT:** مشروع المطار الجديد - المنيا - مصر

**DRAWING TITLE:** PILE & AXLE (10)

**SCALE:** 1:50

**DRAWING NO:** NECE-01

**DATE:** 21-02-2023

**APPROVED BY:** [Signature]

**DRAWN BY:** [Signature]

**DESIGNED BY:** [Signature]

**CHIEF ENGINEER:** [Signature]






**GENERAL NOTES:**

- 1- ALL DIMENSIONS AND LEVELS ARE IN METRES EXCEPT WHERE INDICATED.
- 2- ALL LENGTHS AND SPACES ARE IN METRES.
- 3- STEEL REINFORCEMENT SHOULD BE SPACED USING COUPLED OR TIED RODS.
- 4- THE CONTRACTOR MUST FOLLOW ALL ACTING DIRECTIONS IN THE DRAWINGS OR IN PRACTICE FOR RCC CONSTRUCTION No. 2003, LATEST EDITION.
- 5- THE DESIGNED LOAD OF THE SPOOLS IS ACCORDING TO THIS EDITION OF LRFD IN THE CASE OF TENSION, FROM GENERAL NOTES REFER TO FIGURE NO. 2003-10-10-11.
- 6- Actual reinforcement shall be determined based on cement content and strength.
- 7- Location: Cairo (Egypt) 30°30'E, 30°30'N.
- 8- High Yield Steel bar reinforcement (HRB) has a 35,440 N/mm<sup>2</sup> yield stress and 50,000 N/mm<sup>2</sup> tensile strength and HRB 400 25x9 mm diameter steel reinforcement has a 35,200 N/mm<sup>2</sup> yield stress and 47,000 N/mm<sup>2</sup> tensile strength.

N.E.C.B		المهندس العام للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)			
كوبرى الحمراء					
البيان		العدد	الوحدة	التصنيف	م
اجمالى	ارتفاع				
٣٠,٤٤٠ بالเมตร المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية في ارض الموقع العام					
٣٠,٤٤٠	٢	١	٧,٥٦	٢	٣م محور A
٤٤,٧٩٢	٢,٢	١	١٠,١٨	٢	٣م محور B
٤٠,٧٢٠	٢	١	١٠,١٨	٢	٣م محور C
٤٠,٧٢٠	٢	١	١٠,١٨	٢	٣م محور ١
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣م محور ٢
٤٤,٧٩٢	٢,٢	١	١٠,١٨	٢	٣م محور ٣
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣م محور ٤
٤٤,٧٩٢	٢,٢	١	١٠,١٨	٢	٣م محور ٥
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣م محور ٦
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣م محور ٧
٦٢,٨٣٢	٢,٤	١	١٣,٠٩	٢	٣م محور ٨
٦٦,٧٥٩	٢,٥٥	١	١٣,٠٩	٢	٣م محور ٩
٣٢,٥٠٨	٢,١٥	١	٧,٥٦	٢	٣م محور ١٠
<u>٥٨٩,٧٨٧</u> اجمالي الصفة					
٥٨٩,٧٨٧ فقط / خمسة وسبعين وثمانون (٥٨٩,٧٨٧) متر مكعب فقط لا غير					



مدير مشروع الهيئة





10.18m

5





10.32m

4





10.18m




3






10.33m

2







كوپري الحمراء					
ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	البيان
اجمالى	ارتفاع	عرض	طول		التصنيف
<b>- بالطن توريد و تركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوپري</b>					
<b>الخوازيق</b>					
٣,٧٤٤	١,٨٧٢	٢	طن	A محور	١
١٥,٨٧٦	٣,٩٦٩	٤	طن	B محور	٢
١٢,٢٦٨	٣,٠٦٧	٤	طن	C محور	٣
٧,٥٤٨	١,٨٨٢	٤	طن	١ محور	٤
١٠,٣١٦	٢,٥٧٩	٤	طن	٢ محور	٥
٧,٤٨٨	١,٨٧٢	٤	طن	٣ محور	٦
١٠,٣١٦	٢,٥٧٩	٤	طن	٤ محور	٧
٧,٤٨٨	١,٨٧٢	٤	طن	٥ محور	٨
١٠,٣١٦	٢,٥٧٩	٤	طن	٦ محور	٩
٨,٢٦٠	٢,٠٦٥	٤	طن	٧ محور	١٠
١٥,٢١٢	٣,٨٠٣	٤	طن	٨ محور	١١
٤٨,٣٢١	٥,٣٦٩	٩	طن	٩ محور	١٢
٦,٧٤٦	٣,٣٧٣	٢	طن	١٠ محور	١٣
<b>اجمالى الصفحة</b>					
١٦٣,٨٧٩	<b>فقط مائة وثلاثة وستون و (٠٠,٨٧٩) طن فقط لغير</b>				

مدير مشروع الهيئة



مدير مشروع الشركة



N.E.C.B



المدينة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)  
وزارة النقل

## حصر الكميات (جديد التسليح)

كوبيري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السيخ (مم)	بيان الاعمال	م
حصر عدد (٢) خازوق قطر ١٢ م محور A كوبيري الحمراء								
١٢	٩,٢٠٣	٣٩٢	٢٦	١٢,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الخليد الرئيسي ١ محور قطر ٢٥ مم ٢٦ سيخ	٥
٣	٠,٢٣٣	٧٨	٢٦	٣,٠٠	٢,٩٨٦	٢٢	الخليد الرئيسي ٢ محور قطر ٢٢ مم ٢٦ سيخ	٦
	٠,٠٧٣	٢٥	٧	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	٤
	٠,٣٦٦	٥٢٨	٤٤	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كاشة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٧
	٠,٠٣٧	٦٠	٥	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كاشة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	٩
	١٨٧٢						اجمالي الصفحة	
	٣٧٤٤						اجمالي حصر عدد (٢) خازوق قطر ١٢ م محور A كوبيري الحمراء	



المكتب الفني

حصر الكميات (حديد التسليح)  
 كوبيري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	عدد الامياخ	طول السيخ	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السيخ (مم)	بيان الاعمال	م
حصر عدد (٤) خيازوق قطر ١٢ م ثور B كوبيري الحمراء								
١٢	١,٨٢٠	٢٨٨	٢٤	١٢,٠٠	٦,٣١٨	٣٢	الحديد الرئيسي ١ ٢٤ سيخ قطر ٣٢ مم	٥
١٢	١,٩٩١	٢٨٨	٢٤	١٢,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ٢ ٢٤ سيخ قطر ٢٥ مم	٦
٣	٠,٢٧٨	٧٢	٢٤	٣,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ٣ ٢٤ سيخ قطر ٢٥ مم	٩
	٠,٩٤٦	٤٩	١٤	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	٤
	٠,٣٢٦	٥٢٨	٤٤	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كائنة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٧
	٠,٣٨٩	٤٦٨	٣٩	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كائنة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	١
اجمالي الصفحة								
	٣,٩٦٩							
	١٥,٨٧٤							
اجمالي حصر عدد (٤) خيازوق قطر ١٢ م ثور B كوبيري الحمراء								



 المكتب الفني  


حصر الكمبيات (حديد التسليح)  
 كوبيري الحمراء - الخطة (٢٣٤٠٠٠)

شكل السيخ	اجمالى الوزن (طن)	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الاسياخ	عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطرفي (كجم)	قطر السيخ (مم)	بيان الاعمال	م
حصر عدد (٤) خازوق قطر ١,٢ م شور C كوبيري الحمراء									
١٢	١,٧٠٣	٣٦٢	٢٦	١٢٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	المحديد الرئيسي ١ ٢٦ سيخ قطر ٢٥ مم		٥
١٢	٠,٩٣٢	٣٦٢	٢٦	١٢٠٠	٢,٩٨٦	٢٢	المحديد الرئيسي ٢ ٢٦ سيخ قطر ٢٢ مم		٦
٢,٤	٠,١٨٦	٦٢	٢٦	٢,٤٠	٢,٩٨٦	٢٢	المحديد الرئيسي ٣ ٢٦ سيخ قطر ٢٢ مم		٩
	٠,١٤٦	٤٩	١٤	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق		٤ ٢ ٨
	٠,٣٢٦	٥٢٨	٦٦	١٢٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكاتات ١ كاثة قطر ١٠ مم كل ٨ سم		٧
	٠,٢٧٤	٤٤٤	٣٧	١٢٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكاتات ١ كاثة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم		١
	٣,٠٦٧						اجمالى الصفحة		
	١٢,٢٦٨						اجمالى حصر عدد (٤) خازوق قطر ١,٢ م شور C كوبيري الحمراء		


 المكتب الفني

حصر الكميات (حديد التسليح)  
كوبيري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كمم)	قطر السيخ (سم)	بيان الاعمال	م
حصر عدد (٤) خرازوقي قطر ١٢ م ثور ١ كوبيري الحمراء								
١٢	١,٢٠٣	٧٤٢	٢٦	١٢,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ١ ٢٦ سيخ قطر ٢٥ مم	٥
٣	٠,٧٣٣	٧٨	٢٦	٣,٠٠	٢,٩٨٦	٢٢	الحديد الرئيسي ٢ ٢٦ سيخ قطر ٢٢ مم	٦
	٠,١٨٤	٢٨	٨	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	٤
	٠,٣٢٦	٥٤٨	٤٤	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كانة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٧
	٠,٠٣٧	٦٠	٠	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كانة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	١
	١,٨٨٢						اجمالي الصفحة	
	٧,٥٣٤						اجمالي حصر عدد (٤) خرازوقي قطر ١٢ م ثور ١ كوبيري الحمراء	



المكتب الفني  




N.E.C.B



الطاقة العامة  
للطاير والكباري والتقليل البرى  
(GARBLT)  
وزارة النقل

## حصر الكهرباء (حديد التسليح)


كوبيري الحمراء - الخطة (٤٣٤+٠٠٠)

شكل السبيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	عدد الامواج	حول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولى (كم)	قطر السبيخ (مم)	بيان الاعمال	م
<u>حصر عدد (١٢) خازوق قطر ١٢ م عاشر ٦,٦,٢ كوبيري الحمراء</u>								
١٢	١,٨٢٠	٢٨٨	٢٤	١٢,٠٠	٦,٣١٨	٣٢	الحديد الرئيسي ١ ٢٤ صبح قطر ٣٢ مم	٥
٣,٥	٠,٣٢٤	٨٤	٢٤	٣,٥٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ٢ ٢٤ صبح قطر ٢٥ مم	٦
	٠,٠٧٣	٤٥	٧	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	٤ ٢
	٠,٣٢٦	٥٢٨	٤٤	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكتانات ١ كتانة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٧
	٠,٠٣٧	٦٠	٥	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكتانات ١ كتانة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	١
	<u>٢,٥٧٩</u>				اجمالي الصفحة			
	<u>٣٠,٩٥٣</u>				اجمالي حصر عدد (١٢) خازوق قطر ١٢ م عاشر ٦,٦,٢ كوبيري الحمراء			




المكتب الذي

حصر الكميات (جدول التسليم)  
 كوبوري الحمراء - الخطة (٢٣٤٠٠٠)

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمال طول (متر)	عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السيخ (مم)	بيان الاعمال	م
<u>حصر عدد (٨) خازوق قطر ١٢ م مخاور ٣,٥ كوبوري الحمراء</u>								
١٤	١,٢٠٣	٣٦٢	٢٦	١٢,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ١ ٢٦ سيخ قطر ٢٥ مم	١٥
٣	٠,٦٧٣	٧٨	٢٦	٣,٠٠	٢,٩٨٦	٢٢	الحديد الرئيسي ٢ ٢٦ سيخ قطر ٢٢ مم	١٦
	٠,٠٧٣	٤٥	٧	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواقي	٢٠ ٧
	٠,٣٢٦	٥٢٨	٤٤	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كانة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٧
	٠,٠٣٧	٦٠	٥	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كانة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	١
	<u>١,٨٧٢</u>						اجمالي الصفحة	
	<u>١٦,٥٧٥</u>						اجمالي حصر عدد (٨) خازوق قطر ١٢ م مخاور ٣,٥ كوبوري الحمراء	



 المكتب الذي  


حصر الكهرباء (جديد التسلیم)  
 كوبري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)


شكل السيخ	اجمالى الوزن (طن)	اجمالى الطول (متر)	عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولى (كجم)	قطر السيخ (مم)	بيان الاعمال	م
حصر عدد (٤) خازوق قطر ١,٢ م محور ٧ كوبري الحمراء								
١٢	١,٢٠٣	٣١٢	٢٦	١٢,٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ١ سيخ قطر ٢٥ مم	٥
٠	٠,٣٨٨	١٣٠	٢٦	٥,٠	٢,٩٨٦	٢٢	الحديد الرئيسي ٢ سيخ قطر ٢٢ مم	٦
	٠,١٢٥	٤٢	١٢	٣,٥	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	٤
	٠,٠٨٩	١٤٤	١٢	١٢,٠	٠,٦١٧	١٠	الكتانات ١ كتنة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٣
	٠,٢٥٩	٤٢٠	٣٥	١٢,٠	٠,٦١٧	١٠	الكتانات ١ كتنة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	٧
	<u>٢,٠٦٥</u>						اجمالى الصفحة	
	<u>٨,٢٥٩</u>						اجمالى حصر عدد (٤) خازوق قطر ١,٢ م محور ٧ كوبري الحمراء	


 المكتب الفني  


جهاز القياسات (حديد الستين)  
كوبيري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)

بيان الاعمال	قطر السيخ	وزن المتر الطولى (كجم)	طول المتر الطولى (متر)	عدد الاسياخ	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الوزن (طن)	شكل السيخ
<u>حصر عدد (٤) خازوق قطر ١,٢ م حمور ٨ كوبيري الحمراء</u>							
٥	٣٢	٦,٣١٨	١٢,٠٠	٣٠	٣٦٠	٢,٤٧٤	١٢
٦	٢٥	٣,٨٥٦	٨,٠٠	٣٠	٤٤٠	٠,٩٤٥	٨
٤	٢٢	٢,٩٨٦	٣,٥٠	١٨	٦٣	٠,١٨٨	
٣	١١	٠,٦١٧	١٢,٠٠	١٣	١٥٦	٠,١٩٦	
٧	١٠	٠,٦١٧	١٢,٠٠	٤٣	٥١٦	٠,٣١٨	
اجمالي الصفحة							
اجمالي حصر عدد (٤) خازوق قطر ١,٢ م حمور ٨ كوبيري الحمراء							
٣٨٠٣							
١٥,٢٢١							



المكتب الذي  


**حصر الكهرباء (حديد التسليح)  
كوبيري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)**

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولى (كجم)	قطر السيخ (مم)	بيان الاعمال	م
<b>حصر عدد (٩) خازوق قطر ١,٢ م مخور ٩ كوبيري الحمراء</b>								
١٢	٤,٢٧٤	٣٦٠	٣٠	١٢,٠٠	٦,٣١٨	٣٢	الحديد الرئيسي ١ ٣٠ سيخ قطر ٣٢ مم	١٥
١٢	١,٣٨٨	٣٦٠	٣٠	١٢,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ٢ ٣٠ سيخ قطر ٢٥ مم	١٦
٧	٠,٨١٠	٢٩٠	٣٠	٧,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ٣ ٣٠ سيخ قطر ٢٥ مم	٨
	٠,٢٨٢	٩٠	٢٧	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	١٧ ٧ ٧*
	٠,١٩٦	١٥٦	١٣	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كالة قطر ١٠ مم كل ٨ سم	١٣
	٠,٥٩٨	٨٤٠	٧٦	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلمات ١ كالة قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	٩
	٥,٣٦٩						اجمالي الصفحة	
	٤٨,٢٢٢						اجمالي حصر عدد (٩) خازوق قطر ١,٢ م مخور ٩ كوبيري الحمراء	



المكتب المعني

حصر الكميات (حديد التسليح)  
كويري الحمراء - الخطة (٢٣٤+٠٠٠)

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	عدد الاسياخ	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السيخ (متر)	بيان الاعمال	م
حصر عدد (٢) خازوق قطر ١٠٢ م شور ١٠ كويري الحمراء								
١٢	١,٢٠٣	٣٦٢	٢٦	١٢,٠٠	٣,٨٥٦	٢٥	الحديد الرئيسي ١ ٢٦ سيخ قطر ٢٥ مم	٥
١٢	٠,٩٣٤	٣١٢	٢٦	١٢,٠٠	٢,٩٨٦	٢٢	الحديد الرئيسي ٢ ٢٦ سيخ قطر ٢٢ مم	٩
٠,٥	٠,٤٢٧	٩٤٣	٢٦	٥,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الحديد الرئيسي ٣ ٢٦ سيخ قطر ٢٢ مم	٦
	٠,١٦٧	٥٦	١٦	٣,٥٠	٢,٩٨٦	٢٢	الأطواق	٤
	٠,٣٣٣	٥٤٠	٤٥	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلات ١ كلات قطر ١٠ مم كل ٨ سم	٣
	٠,٣١١	٥٠٤	٤٤	١٢,٠٠	٠,٦١٧	١٠	الكلات ١ كلات قطر ١٠ مم كل ١٠ سم	١
	٣,٣٧٣			اجمالي الصفحة				
	٦,٧٤٦			اجمالي حصر عدد (٢) خازوق قطر ١٠٢ م شور ١٠ كويري الحمراء				



المكتب الثاني