

مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:

بالاحالة الي مشروع (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع)
(العين السخنة- العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
(قطاع فوكة- مطروح) المسافة من الكم 537+000 الي الكم 538+000 بطول 1 كم
(اتجاه راس الحكمة) بالامر المباشر

-تنفيذ شركة : دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات

-العقد رقم : (2024/2023/93)

-قيمة امر الاسناد : 20 مليون جنيها مصريا.

-تاريخ بدء العملية : 2023/7/24

-تاريخ النھو طبقا للتعاقب : 2024/3/24

نتشرف ان نرفق لسيادتكم خطاب الشركة بخصوص

-اضافة مدة قدرها ستة اشهر وذلك تطبيقا لقرار اجتماع مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 2023/2/22

- اضافة مدة قدرها شهرين وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/3/28

للاسباب الاتية :-

- تغير سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ اثر علي ترتيبات الاعمال
- الصعوبة في الحصول علي المواد الخام (البيتومين-الحديد - الاسمنت)
- الصعوبة في الحصول علي قطع الغيار اللازمة للمعدات
- وبالاشارة الي الحرب (الروسيه - الاوكرانيه) و التي ادت الي زياده الاسعار و عدم
- توافر قطع الغيار اللازمه للمعدات و الالات مما اثرت بالسلب على معدلات الاداء طبقا للكتاب
- الدوري لرئاسه مجلس الوزراء بتاريخ (28/03/2022) .

رأي المنطقة:-

-الموافقة علي اضافة ثمانية اشهر الي مدة المشروع عالية والامر مفوض لسيادتكم

-ليصبح تاريخ نهو المشروع 2024/11/24 تنفيذا لقرار اجتماع مجلس الوزراء

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية -مرسي مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكة
- مطروح في المسافة من كم 537+000 الى 538+000 كم بطول 1 كم
رأس الحكمة .

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/93) بتاريخ : 2023/07/19

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/07/24 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / محمد العراقي مدير مشروع - شركة شركة دريم واي

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر

تاريخ 2023/ 07/24 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- محمد العربي

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاستشارية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه" ١٥١ / ٢٠٢٣

AnyScanner

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	دريم واى	537+000	538+000	رأس الحكمة

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم

وذلك طبقا لأوامر الأسناد الصادرة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

			
مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (فوكة - مطروح) المقايضة المعدلة لبنود الأعمال بعد التفاوض للقطاع السابع (فوكة - مطروح) تنفيذ شركة دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير إتجاه رأس الحكمة للقطاع من المحطة 537+000 إلى 538+000			
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
3	أعمال التربة		
3-1	بالمعتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة مساحية للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل الآلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكفاف (نسبة تحمل كافيورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنسوب الجيد بالمقاييس للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والمواصفات الفنية للمواصفات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حدة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	م3	26,786.76
	علوة مسافة النقل 316.5 كم	م3	471.75
	علوة تحميل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م3	13.00
3-1-1	سعر شهر فبراير 2023	م3	97.50
3-1-2	سعر شهر مارس 2023	م3	100.70
3-1-3	سعر شهر أبريل 2023	م3	100.90
3-1-4	سعر شهر مايو 2023	م3	101.40
4-2	بالمعتر المكعب أعمال توريد وفرض أسس من الأحجار الصلبة المتدرجة لتحت كسور الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5م إلى 40م والا تزيد نسبة الحصى من 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة القاعد بجهاز لوس انطوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردا على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنسوب الجيد بالمقاييس للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التخصيص	م3	2,900.00
	قيمة المادة المحجورة بمشتلاتها	م3	175.00
	علوة مسافة النقل 222 كم	م3	262.60
	علوة تحميل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م3	25.00
4-2-1	سعر شهر مايو 2023	م3	151.30
5	البلاطات الخرسانية		
5-1	بالمعتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة علوية بسبك 15 سم لصبية الأكتاف والعمود الجانبية تتكون من 0.8م3 من دولوميت متدرج + 0.4م3 رمل حصى والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطينة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم (بالفاصل) بسبك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنشيط السطح وعلية الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	م2	4,832.78
5-1-1	سعر شهر مايو 2023	م2	457.00
5-2	بالمعتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة علوية لتقدمات الحمليات والعمود الجانبية تتكون من 0.8م3 من دولوميت متدرج + 0.4م3 رمل حصى والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطينة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم (بالفاصل) بسبك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنشيط السطح وعلية الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	م3	123.75
5-2-1	سعر شهر مايو 2023	م3	2,665.20
	الإجمالي		20,000,000
(عشرون مليون جنيهًا لا غير)			

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع
م / إبراهيم السيد الطحطاوي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكبارى
م / مؤمن محمد سرور

مدير المشروع المقاول
م / أحمد ناجي صفوة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندسين /

" هاني محمد محمود "

٢٠٢٤
١٣/١٢

دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير إتجاه رأس الحكمة
ب.ت. ٢٣٥٠١

مهندس الطرق العامة للطرق
والجسور
م / ابراهيم محمد الله الحناوي

مهندس موقع هنية
الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات
(XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / احمد ناجي صقر

26,786.76	الاجمالي الكلي (م ³)
26786.76	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
26,786.76	الكميات طبقاً لقوائم الكميات
الكمية	بيان الاعمال

مقدار العمل السابق : 0.00 م³

تتضمن : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات والموازين

الطريق لعمال المنطقة الاثرية
رقم البند و بيانه : (3-1) رسوم الكمية والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار

مشروع : القطاع الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكية - مطروح في
المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3



مهندس العامة للطرق والكباري
م / إبراهيم محمد الجاروي

مهندس موقع هيئة الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (xyz)
م / محمد بن هادي جليل

مهندس الشركة
م / أحمد ناجي صقر

26,786.76	الإجمالي الكلي (م ³)
26786.76	(م ³) إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية
26,786.76	الكميات طبقاً لقوائم الكميات
الكمية	بيان الأعمال

م 3 0.00 مقدار العمل السابق :

تتضمن: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

علاوة مسافة النقل

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 316.5 كم

في مشروع : مطار الكهرمان السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فؤدة - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

الهيئة العامة
للطرق والكباري



مؤتمن محمد سرور
الطريق والكتاب
مؤتمن محمد سرور


 (z/x) 5/10/2020

مهندس الشريك / أحمد ناجي صقير

3	0.00	: يقين العمل المقتضى
---	------	----------------------

رقم البند و بئانه : (3-1-1) اعمال توريد وشيعة ايريه صالحه للرد ومعاينة للمواصفات الكميات المنقذه جلاله شهر فبراير 2023

في مطروح - قوصة - قناطر (مطروح) - مطر - القليوبية - الدقهلية - البحيرة - السجدة (البحرية) - السعيدة - الكهانة - الكهانة : مطروح

3 عاری خاصیت الی و الی



مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / انور احمد عبد الله الجندي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري
مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات جاني (xyz)
م / محمد فهد جاني

مهندس الشريعة
م / احمد ناجي صقر

الكمية					12719.53
مساحة المقطع					12719.53
طول					12.72
الابعاد (متر)					1000
الموقع الكيلومري					538+000
من					537+000
بيان الاعمال بالاقايسة					القطاع الاول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					12719.53
الاجمالي الكلي (م ³)					12719.53

مقدار العمل السابق : 3م

تتضمن شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

أعمال خلال شهر مارس 2023

رقم البند و بانه : (3-1-2) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

للطريق العام



مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري / انور ابراهيم

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (XYZ) خليل
محمد شهاب خليل

مهندس الشريعة / احمد ناجي صقر

7896.00					الاجمالي الكلي (م³)				
7896.00					اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
7896.00					7.90	1000	538+000	537+000	القطاع الاول
الكمية	مساحة المقطع	طول	الى	من	بيانات الاعمال بالمقاييس				
					الموقع الكيلوميتري				
(متر) الانبعاد									

مقدار العمل السابق : 3م

تتضمن: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

أعمال خلال شهر ابريل 2023

رقم البند و بانه : (3-1-3) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)



مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري / إبراهيم عيسى الخناري

مهندس موقع هيئة
الطرق والكباري / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (xyz) / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة / أحمد ناجي صقر

الكمية	4,397.52	4397.52	4397.52
مساحة المقطع	4.40	538+000	537+000
طول	1000	ال	من
الابعاد (متر)	الموقع الكيلومتری	بيان الاعمال بالمقايضة	الاطلاع الأول

مقدار العمل السابق : 3م 0.00

تنبين : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023
رقم البند و بناه : (3-1-4) أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمنة - بطول 1 كم الى 537+000 كم المسافة من الكمية
في مطروح - مطروح - قطار فوج (مطروح) - العلمنة - العاصمة الادارية - بطول 1 كم الى 537+000 كم المسافة من الكمية

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3



مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري / إنزافيم محمد
م

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري / مؤمن محمد سرور
م

مهندس الاستشارات
(xyz) / محمد شهاب خليل
م

مهندسة الشريعة
م / أحمد ناجي صقر
م

2900.00	الاجمالي الكلي (م ³)
2900.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2900.00	الكمية طبقاً لتقاولم الكميات (3م)
الكمية	بيان بالكميات

3م

مقدار العمل السابق :

تتضمن : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

علاوة مسافة النقل

(SUBBALLAST) طبقات الأسفلت لعمال طبقات 222 كم علاوة مسافة النقل (4-2) : (4-2) علاوة مسافة النقل 222 كم

الكم 537+000 إلى 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العتن السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح في المسافة من

قائمة كميات بالمستخلص جاري (3)







قوله لا اله الا الله
والله اعلم
بما لا اله الا الله

[illegible]

~~2 / 20~~

مهندس الشريك / أحمد ناجي صقر

الكمية	باقى الاعمال
4832.78	الكميات طبقاً لقرائن الكميات
4,832.78	(م ²) اجمالي الكمية خلال فترة المستخلص الحالية (م ²) اجمالي الكمية

27 0.00 : العمل السابق : مقدار

شركة ذرية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية : تينفينا

رقم البند و بئانه : (5-1-1) أعمال توريد و صب جرسية عادية سم 15 لحماية الالكتاف و المتيول الخائنية الكميات المنفذة جلال شهر مايو 2023

في مطروح - قطارة - العلمة - الادارية - بطول 1 كم إلى 537+000 الكم الكمية من المسافة

3 جاری خالص جیسٹریسٹ کے ذریعہ الوداد کے اہلکار

നവം ൧൫ ൧൯൪൭



مهندس الهيثم العامة للطرق والكباري
م / أيمن عبد الله الحناوي

مهندس موقع هيئة الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (xyz) جليل
م / محمد شهاب جليل

مهندس الشركة
م / أحمد ناجي صقر

123.75	الاجمالي الكلي (م ³)
123.75	(م ³) اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية
123.75	الكميات طبقاً لقوائم الكميات
الكمية	بيانات الاعمال

مقدار العمل السابق : 0.00 م³

تنفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023
رقم البند و بناه : (5-2-1) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والامتداد الجانبي

في مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العاين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس الحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

للطريق العام
الهئية العامة

