

محضر استلام ابتدائي

عملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الاعمال الصناعية) للحماية من اخطار السيول
تنفيذ :- شركة اعمار للمقاولات العامة

إشراف :- المنطقة السادسة (بني سويف)

انه في يوم الاحد الموافق 2022/10/23 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (231) بتاريخ

2022 /08/22 والخاصة بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

الإدارة المركزية للطرق - رئيسا

1- السيد المهندس / محمد سعيد

إدارة ضبط الجودة - عضوا

2- السيد المهندس / وليد كمال

إدارة المعامل المركزية - عضوا

3- السيد المهندس / هاني عبدالفتاح

المنطقة المشرفة - عضوا

4- السيد المهندس / محمد عبدالرازق حبيب

مهندس الشركة المنفذة - عضوا

5- السيد المهندس / يوسف شعبان عبدالعظيم

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وكذلك أخذ أكوام خرسانية وقد أسفر المحص والمعاينة الظاهرية عن أن الاعمال عبارة عن كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة :-

. من كم 58+640 الى كم 59+ 040 بطول 400 متر للإتجاهين طريق الفيوم / الواحات

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولا :- أعمال الحماية الخرسانية (slope protection) :-

الاعمال المنفذة مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ وسوء المصنعية والمعالجة وسوء تنفيذ فواصل التمدد وعدم تنفيذ البعض في مسافات متفرقة وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة (15%) من اجمالي الكميات المنفذة .

توصيات اللجنة:-

1- يتم خصم نسبة (10%) من البندأولا .

2- الحصر مسؤولية المنطقة .

3- على المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة بصفة عامة وإبلاغ الشركة لإصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .

4- على مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الأعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .

5- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه وحيث أن الطريق مفتوح للمرور يعتبر تاريخ خطاب

المنطقة هو 2022/07/31 بداية فترة الضمان للأعمال المشار إليها أعلاه .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

5- بر

4-

3-

2-

1-

تكاليف معمل الخرسانة			
رقم التقرير: ٢٨٧	تاريخ استلام العينات ٢٠٢٣/٨/١٤	تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٣/٨/٢٣	
اسم العملية: الاستلام الابتدائي لعملية الاعمال المتكاملة لمشروع جنوب الفيوم الواحات القطاع الثاني من الاعمال الصناعية			
الجهة المشرفة: المنطقة السادسة - بني سويف			
اسم الشركة: -:- اشركة اعمار للمقاولات العامة			
البيانات الاختبارات		تكاليف الاختبارات	
العدد	التكاليف	اجمالي التكاليف	
4	325	1300	قطع الكور
1	1800	1800	جهاز الشركة
1	150	150	خروج مهندس
			اعداد وكتابة التقرير المعمل
		3250	اجمالي التكاليف
		487.5	المصاريف الادارية (١٥%)
		523.25	ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
		4260.75	الاجمالي
مهندس المعمل:		مسئول الشئون الادارية والمالية	
المدير الفني للمعمل:		المدير الفني للمعامل المركزية:	
مدير الجودة:			



تقرير رقم: ٤٨٧ تاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٣
مشروع: الاستشارات الهندسية لإعداد
المستطاع الثاني من الأعمال الهندسية
الضلع الثاني من الأعمال الهندسية

تنفيذ: كمارة للمقاولات العامة

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السيد /

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله بكتاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل
اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٤٦٧/١٥٠ جنيها .

فقط (اربعة اضعاف واثنتان مائة واربعة وثمانون) لا غير .
بيان القيمة كما يلي :-

البيان	المبلغ
قيمة تجارب المعمل	٤٦٧/١٥٠
مصاريف إدارية (١٥% من قيمة التجارب)	٥٩٦/٢٥
١٤ % ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)	٤٦٧/١٥٠
الإجمالي	١٠٢٩/٥٥

لذا يرجى من سيادتكم التتيه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية على
حساب شركة / كمارة للمقاولات العامة - وإبلاغنا برقم

المستخلص وتاريخه وإبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

المدير الفني للمعامل المركزية

مدير الجودة

المهندسة العامة /

كيميائي /

سماح حسين درويش

مجدى الشحات

مهندس /

دكتور مهندس /

المقود

مهندس /

لما عاة ضم قبة التجارب

مهندس /

من المخططات الجارية

مهندس /

مهندس /

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بخصوص : الاعمال التكميلية عملية طريق جنوب الفيوم / الواحات
داخل منطقة الانبا مكاريوس القطاع الاول من الاعمال الصناعية للحماية من السيول
تنفيذ : شركة اعمار للمقاولات
نوع العينة : عدد ٦ مكعب خرسانة مسلحة
نوع الاختبار : جهد الكسر بعد ٢٨ يوم
أحضرت العينات بمعرفة م / يوسف شعبان عبدالعليم
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

بيان الأعمال	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	جهد الكسر كجم/سم ^٢	المواصفات
عدد ٣ مكعب خرسانة عادية القطاع الاول من الاعمال الصناعية للحماية من السيول	٢٠٢١/١٢/١	٢٠٢٢/١/١٢	٣١٧ ٣٣٩ ٣٢٦	الجهد لا يقل عن ١٨٥ كجم/سم ^٢
عدد ٣ مكعب خرسانة مسلحة القطاع الاول من الاعمال الصناعية للحماية من السيول	٢٠٢١/١٢/١٢		٣٨٠ ٣٨٩ ٣٦٢	الجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢

ملاحظات :- المكعبات تفي الجهد المطلوب
تم الكسر بتاريخ دخولها المعمل في ٢٠٢٢/١/١٢

١/ ١٨
٥٠ ٤٤

الاختبار	السعر
كسر عدد ٣ مكعب	٢*٢٠٠
اعداد تقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٥٥٠



تقرير رقم : (١٩٨)
بتاريخ ٢٢/١١/١٤

المشروع : تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول)
مقاولة : شركة اعمار للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ٩ مكعب خرسانة
نوع الاختبار : جهد الكسر

أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / محمد عبدالرازق
تنبه هام (العينات مسنولية من احضرها)

بيان الأعمال	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	جهد الكسر كجم/سم ^٢
خرسانة مسلحة	٢٠٢٢/٦/٢٧	٢٠٢٢/١٠/١٠	٤٥٣
	٢٠٢٢/٦/٢٨		٥٤٣
			٥٦٦
			٥٢٠
خرسانة عادية	٢٠٢٢/٦/٢٢	٢٠٢٢/١٠/١٠	٤٧٥
			٥٤٣
			٣١٧
			٣٥٧
			٣٧١

ملاحظات :- تم صب المكعبات بمعرفة مهندس الاشراف والكسر بتاريخ دخولها المعمل

لاختبار	السعر
كسر مكعب	٩٠٠
قيمة العمل	٩٠٠

١٢٠٠
١١
٢٠٢٢

محرر: ١٩٩٩

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۵

وقت الحزن

١٠. تقديم واستعراض المعينات : م/هاني محمد الفناح

١٠. الجهة المشرفة : المنطقة الصناعية - بنى سويف

١٠. الجهة المنفذة :- شركة اعمال للمطاولات العامة .

بيان المحتويات:- المحتويات أرقام (٢٢٨٠-٢٢٨٣) عدد (١) كور غرسى من حملات الميول الجاذبية أرقامها مبينة في الجدول التالي:-

تجارب التمر الحريث: تعدد جهد الكسر (٤) ثور حرماني قط ٣٠٨.

ملفوظات

- نتائج جهد الكمر لعدد (١) كور خرماسی:

م	رقم العينة	القطر سم	الارتفاع بعد القطع سم	الحمل ك.نيوتن	جهد التكسر للكور المكافئ للمكعب (كجم/سم ^٢)
١	٢٢٨٠	٩.٣	١١	٥٣	٧٨
٢	٢٢٨١	٩.٣	١٠.٥	٢٦١	٣٧٨
٣	٢٢٨٢	٩.٣	١١	٣٨	٥٦
٤	٢٢٨٣	٩.٣	١٠.٥	٧٦	١١٠

ثانيًا: التوصيات:- ١- العينات تحت مسؤولية الذي أحضرها .

لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً .

تم القطع و المعالجة طبقاً للحدود المصري لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية و تحليل جهد الكسر طبقاً (ط-٣٠).

يؤمّن بترجّو ح سمو اصناف الخاصة بالمسروح للمعارنة بمنتج جهد الحصر لبحوار الحرسانية من حمايات الميول الجانيية .
شار التقدير : ٢٠٢٣/٨/٢٣

تاریخ التقرير: ۲۰۲۳/۸/۲۳

التوقيعات مهندس المعمول:- ك/ رشا الشرقاوي / شاسا

المدير الفني للمعمل: - ك/ ريهام محمد /مطلوعه

مسئول الجودة :- ك / امل نصر الدين

مدير الجودة:- كيميائي/ مجدى الشحات

المدير الفني للمعامل المرجزية

مهندسة / سماح حسين

المدير العام للمعامل المركزية

دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقي

تقرير رقم: (٢٠٢٣ / ٢٨٧)

صفحة ١ من ١

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السادسة بنى سويف

حصر أعمال

965.60	144.84	6.97	58+920.00
932.00	139.8	7.01	58+940.00
947.13	142.07	7.2	58+960.00
984.47	147.67	7.57	58+980.00
1010.20	151.53	7.59	59+000.00
1008.27	151.24	7.54	59+020.00
977.33	146.6	7.12	59+040.00
19330.33	الاجمالي		

مهندس الاشراف



م / محمد عبد الرازق

مهندس المقاول



م / يوسف شعبان

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السادسة بنى سويف

حصر أعمال

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السادسة بنى سويف

حصر أعمال

عملية / الاعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - الواحات (القطاع الثانى من الاعمال الصناعية)

المحطة	المسطح	حجم الخرسانة م3	مسطح الخرسانة م2
58+640.00	5.94	117.82	785.47
58+660.00	6.07	120.06	800.40
58+680.00	6.48	125.49	836.60
58+700.00	6.13	126.12	840.80
58+720.00	6.61	127.36	849.07
58+740.00	6.62	132.25	881.67
58+760.00	6.61	132.3	882.00
58+780.00	6.65	132.63	884.20
58+800.00	6.96	136.13	907.53
58+820.00	7.19	141.53	943.53
58+840.00	7.55	147.37	982.47
58+860.00	7.13	146.78	978.53
58+880.00	7.18	143.08	953.87
58+900.00	7.51	146.88	979.20

م.المقاول

م.م

العملية: / تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الاعمال الصناعية)
للاحماية من أخطار السيول

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٣٧٤٠٠٠٠ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: ٦ أشهر

تاريخ استلام الموقع: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ١٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

قيمة العملية طبقا لآخر مقايضة معتمدة: ٣٧٤٠٠٠٠ جنيه

قيمة العملية طبقا لاختامي: ٣٧٣٦٢٦٠ جنيه

تاريخ النهو الفعلي: ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٩.٩٩ %

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مس

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية : تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الأعمال الصناعية) للحماية من أخطار السيول
- الشركة المنفذة: إعمار للمقاولات العامة
- قيمة العملية طبقا للعقد: ٣٧٤٠٠٠٠ جنية
 - قيمة العملية طبقا للختامي: ٣٧٣٦٢٦٠ جنية
 - تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: 2021/12/19 م
 - تاريخ النتهاء الفعلي: 2022/07/٢٨ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

محمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

شهادة المنطقة العامة والمنشآت للطرق والكباري والمنشآت / تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب
الغروب / التواحيات (القطاع الثاني) من الاعمال الصناعية) للحماية من أخطار السيول

والتي قامت بتنفيذها الشركة / اعمار للمقاولات العامة بالاتي :

- 1- تم اجراء الاختبارات العملية المقررة لكافة المواد لبود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات
المعددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البود طبقا للشروط والمواصفات
- 2- تم زرع جميع الاعمال بالعملية بتاريخ : ٢٠٢٧/٠٧/٢٨ م
- 3- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- 4- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط والخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه
شهادة متابذ لك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

مهندس المشروع
س

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الأعمال الصناعية) للحماية من أخطار السيول والتي قامت بتنفيذها شركة / إعمار للماولات العامة انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
طارق يوسف الجزار



شهادة

اسم العملية :- تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الأعمال الصناعية) للحماية من أخطار السيول
اسم الشركة المنفذة :- إعمار للمقاولات العامة

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	يوسف شعبان عبد العليم	مدير المشروع	جيد
2	محمد جابر محمود	مهندس تنفيذ	جيد
3	محمود عبدالرحمن السيد	مكتب فني	جيد
4	أحمد علي أحمد	مساحة	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الاعمال الصناعية) للحماية من أخطار السيول .
والتي قامت بتنفيذها الشركة / إعمار للمقاولات العامة

وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / إعمار للمقاولات العامة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الثاني من الأعمال الصناعية) للحماية من أخطار السيول وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

۲۲

(ب) الكاتب المنوط

۱۱۰۷

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

(أو) بيان المبلغ مصداق بحساب : الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإجمالي : _____

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إضاء الكاتب النوط : —————

مقايسة ختامية عملية / اعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - الواحات (الاعمال الصناعية ٢)

الشركة المنفذة / الشركة اعمار للمقاولات العامة (م/يوسف شعبان عبد العليم)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	اعمال الحماية من اخطار السيول				
1	بالمتر الطولي توريد وتركيب دهات برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠*٣٠*٢٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠.٨ م ٣م سن دلو ميت لا يزيد بعد الحبيبات عن ١.٥ سم + ٠.٤ م ٣م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت و يتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و بعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط و المناسب التصميمية و بحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم و التي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ و السعر يشمل دهان البردورات ثلاث اوجه و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠	١٢٠	٠
2	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجبلية تتكون من ٠.٨ م ٣م فلو ميت متدرج + ٠.٤ م ٣م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٨٧٠٠	١٨٥	٣٤٥٩٥٠٠
	الاجمالي				٣٤٥٩٥٠٠
	العلاوة ٨ %				٢٧٦٧٦٠
	الإجمالي				٣٧٣٦٢٦٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / حسام الدين صحت

مهندس الهيئة

م / محمد عبد الرازق

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم /
الواحات و الاعمال المتبقية من طبقات الردم و الاساس داخل
بخصوص :- منطقة دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطاع الثاني من
الاعمال الصناعية) الحماية من اخطار السيول

مكتب اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم
تنفيذ :- عبد القادر)
عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و
الادارية بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبة بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٢ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
٣ - لا يوجد محملات في هذا العقد
٤ - لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم /
الواحات و الاعمال المتبقية من طبقات الردم و الاساس داخل
منطقه دير الانبا مكارىوس بطول ٢٣ كم (القطاع الثانى من
الاعمال الصناعيه) الحمايه من اخطار السيول

مكتب اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم
عبد القادر) تنفيذ :-

عقد رقم :- العقد رقم (٤٠٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

خطاب محملات

مقايسه ختاميه

اصل محضر استلام ابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

م